



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Servizio 6

Servizi di Ingegneria di Competenza Regionale
e/o per conto di Enti Locali – Sicilia Orientale
(Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna)

OGGETTO: PROGETTO PER LO SMONTAGGIO DEL CAPANNONE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DEI
NUOVI LABORATORI ED UFFICI DELLA SEDE DELL' ISTITUTO DI GEOFISICA E VULCANOLO-
GIA DI PALERMO.

C.U.P. : G66J17000360007 - CIG : 76623134B7

Pagamento 6° Stato di Avanzamento Lavori

Contratto stipulato in data 04/10/2019 e registrato a Giarre (CT) il 10/10/2019 al n.1051 serie 3.

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.995.507,25

Oneri speciali di sicurezza € 69.725,12

Ribasso percentuale offerto 20,1313 % € 927.830,10

IMPORTO CONTRATTUALE € 1.663.510,82

Verbale Concordamento nuovi prezzi: del 23/01/2020 registrato a Catania il 27/01/2020 al n. 105 serie 3.

Atto di Sottomissione: del 09/12/2021 registrato a Giarre il 10/12/2021 al n. 1364 serie 3.

IDMAR

CUP G66J17000360007

PO FESR 2014/2020 Azione 1.5.1 - S3

Infrastruttura Multidisciplinare Distribuita del Mare

23/3/2017 - 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**DETERMINA n° 434 del 29/06/2022**

VISTO il protocollo d'Intesa del 21/12/2017, stipulato tra il Dipartimento Reg.le della Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con la quale l'arch. Alberto Vecchio è stato nominato RUP dell'intervento in parola;

VISTO il protocollo d'intesa del 21.12.2017, ai sensi della L. 225/1992, tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento Regionale di Protezione Civile che ha messo a disposizione il proprio Ufficio Tecnico, il RUP e il proprio Ufficio gare, per la progettazione e direzione lavori per ristrutturare, riqualificare ed adeguare l'immobile sito in Via Ugo La Malfa nn.78/82, Palermo, quale sede I.N.G.V.;

VISTO l'accordo quadro siglato in data 14/02/2018 tra INGV ed il Dipartimento Reg.le della Protezione Civile, per la realizzazione della sede di Palermo dell'Istituto Nazionale di Geofisica;

VISTO il Progetto per lo smontaggio del capannone esistente e realizzazione dei nuovi laboratori e uffici della sede dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Palermo;

- VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi del 31/05/2018, ed i pareri rilasciati dagli Uffici competenti;
- VISTO** il verbale di verifica 12/SIDAT del 18/06/2018 redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dall'arch. Concetta Mangano ed il verbale di validazione n. 14/SIDAT del 19/06/2018;
- VISTO** il verbale di approvazione in linea tecnica n. 13/SIDAT del 19/06/2018 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 del progetto per lo smontaggio del capannone esistente e realizzazione dei nuovi laboratori e uffici della sede dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Palermo, per un importo complessivo di € 2.600.000,00;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia n. 580/2018 del 14/05/2018 con la quale si approva il Piano Economico – finanziario relativo alla realizzazione della sede di Palermo;
- VISTO** il D.D.G. n. 1161 del 26/07/2018 del Dipartimento Reg.le delle Attività Produttive con la quale è stata impegnata la somma necessaria a valere sul capitolo 742878;
- VISTA** la Delibera del CdA dell'INGV n. 580/2018 del 14/05/2018 con la quale si approva il Piano economico-finanziario relativo alla realizzazione della sede di Palermo;
- VISTA** la Delibera del CdA dell'INGV n. 639/2018 del 25/07/2018 concernente "Approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo per lo smontaggio del capannone esistente e per la realizzazione di nuovi laboratori ed uffici della sede di Palermo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia";
- VISTA** la Delibera del CdA dell'INGV n. 720/2018 del 30/11/2018 concernente "Progetto Infrastruttura Multidisciplinare distribuita sul Mare IDMAR - Rideterminazione somma del cofinanziamento";
- VISTA** la Delibera del CdA dell'INGV n. 80/2019 del 30/04/2019 concernente "Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 - Ulteriore vincolo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 e utilizzo della quota non vincolata;
- VISTA** la Determina del RUP n. 102 del 18/07/2019 - DRPC S.08 Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio - di aggiudicazione in via definitiva dei "Lavori per lo smontaggio del capannone esistente e realizzazione dei nuovi laboratori e uffici della sede di Palermo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia" in favore della ditta Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l. con sede in corso Sicilia, 24 Acireale (CT) - P. IVA 04870080878 per un importo di € 1.663.510,82 comprensivi degli oneri speciali di sicurezza, oltre IVA;
- VISTO** il Decreto n. 194/2019 del 20/09/2019 il Direttore della Sezione di Palermo dell'INGV ha preso atto dell'iter procedurale svolto dal Dipartimento Regionale Protezione Civile Regione siciliana;
- VISTO** il Contratto di appalto stipulato con l'impresa Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l. con sede in Corso Sicilia n. 24 – Acireale (CT) – P.IVA. 04870080878, in data 04/10/2019 e registrato a Giarre (CT) il 10/10/2019 al n.1051 serie 3;
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori redatto il 30/10/2019 da cui si evince che gli stessi dovranno essere ultimati entro il 23.10.2019;
- VISTA** l'Attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori in data 27.11.2019;
- VISTO** che nel corso della esecuzione dei lavori l'impresa esecutrice con email-pec del 02.01.2019, trasmetteva nota all'INGV e a questo Servizio al prot. n. 0000200 del 03 gennaio 2020 con la quale richiedeva di valutare la necessità di procedere alla demolizione in sito dell'intera struttura del capannone ed il conseguente trasporto a discarica del materiale proveniente dalla demolizione;
- VISTA** la email-pec del 09.01.2020 con la quale l'Istituto Nazionale di Vulcanologia di Palermo, riscontrava la suddetta nota dell'impresa appaltatrice, rappresentando l'interesse a non mantenere le strutture del magazzino, e autorizzando la demolizione e la disponibilità dei fondi necessari per procedere alla demolizione ed al conferimento a discarica dello stesso;
- VISTA** la nota prot. n. 3470 del 22.01.2020 trasmessa con pec del 22.01.2020 all'INGV Palermo,

con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, vista la richiesta e la disponibilità di codesto Istituto a finanziare la suddetta demolizione, sentito il parere della Direzione dei Lavori relativo anche alla stima dei relativi costi, esprimeva parere favorevole;

- VISTO** che durante il corso dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre una nuova lavorazione non prevista nel progetto originario, e che per i motivi fin qui esposti occorreva concordare n.1 nuovo prezzo dedotto dal prezzario Regione Siciliana 2018 definito N.P. 1 (art. 1.3.2), a tale prezzo verrà applicato un deprezzamento pari al 30,00 % in quanto l'immobile da demolire è privo di solai;
- VISTO** il verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e l'Impresa in data 23/01/2020 ed approvato in pari data dal RUP e dal Direttore dell'INGV, registrato a Giarre (CT) il 27/01/2020 al n.105 serie 3;
- VISTA** la email-pec del 23.01.2020 con la quale l'impresa Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l. ha comunicato la variazione della sede legale presso la via Alcide De Gasperi, 9/11 Tremestieri Etneo (CT);
- VISTO** il verbale di sospensione n.1 del 13/03/2020 la D.LL. che ordinava la sospensione dei lavori fino alla ripresa avvenuta con processo verbale di consegna lavori in data 27/05/2020, a seguito alle misure necessarie al contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, sono stati ripresi i lavori, e che pertanto il nuovo termine utile all'ultimazione degli stessi risulta il 06/01/2021;
- VISTA** la nota del 21.12.2020 della Direzione dei lavori che ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga (richiesta dall'impresa) per l'ultimazione dei lavori per giorni 35, e la nota del 22.12.2020 del Responsabile Unico del procedimento che ha concesso la proroga per l'ultimazione dei lavori per giorni 35, fissando il termine per l'ultimazione al 10.02.2021;
- VISTA** la nota prot. UN. 0016660 del 28.12.2020 del Direttore dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia di Palermo dott. Francesco Italiano, che ha richiesto alcune variazioni al progetto principale riguardante la ridistribuzione dei locali e la sistemazione esterna con l'accesso al piano interrato;
- VISTO** il verbale del 08/02/2021 con il quale la D.LL. ordinava la sospensione dei lavori per il completamento delle opere richieste ed economicamente autorizzate per le quali occorrono ulteriori lavorazioni che implicano la redazione di una perizia di variante;
- VISTO** il Decreto n. 1398 del 31/08/2021 con il quale il Direttore dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia di Palermo dott. Francesco Italiano, approvava il quadro economico della perizia di variante e suppletiva n.1 per l'importo complessivi di € 2.800.000,00, ed impegnava somma la aggiuntiva di € 200.000,00 sul cap. 2.02.01.09.002 del bilancio 2021;
- VISTA** la nota prot. n. 59170 /A.01/DRPC Sicilia del 10.11.2021 con la quale è stata autorizzata, dal RUP e dal Direttore dell'INGV, la redazione della perizia di variante e suppletiva N.1 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b e nei limiti del comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo dell'intervento di € 2.800.000,00;
- VISTA** la Determina n.664 del 06/12/2021 con la quale il RUP ha approvato la P.V.S. in corso d'opera;
- VISTO** il Decreto n.2377 del 13/12/2021 il Direttore dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia di Palermo dott. Francesco Italiano ha approvato la Determina del RUP n. 664 del 06/12/2021 ed in linea amministrativa la PVS;
- VISTO** il Verbale di ripresa e consegna dei lavori a seguito dell'approvazione della Perizia di variante e suppletiva redatto il 13/12/2021 da cui si evince che gli stessi dovranno essere ultimati entro il 24.03.2022;
- VISTO** l'Atto di Sottomissione stipulato con l'impresa Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l. con sede in Tremestieri Etneo Via Alcide de Gasperi n. 9/11 (CT) – P.IVA. 04870080878, in data 09/12/2021 e registrato a Giarre (CT) il 10/12/2021 al n. 1364 serie 3;
- VISTA** la pec del 28.06.2022, pervenuta al DRPC SERVIZIO S.08-Interventi in Emergenza, con la quale l'impresa Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l. ha chiesto il pagamento della

fattura n.233/2022 relative al pagamento del certificato di pagamento dei lavori relativi 6° SAL;

VISTE la pec del 28.06.2022 con la quale l'impresa Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l. ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e Conti Correnti dedicati, e la nota del 28/06/2022 di dichiarazione di non aver ceduto crediti al 6 sal;

VISTA la certificazione del 28.06.2022 con la quale il RUP certifica che l'impresa Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l non ha ceduto i crediti;

VISTO il **Certificato di pagamento n.6°** redatto dalla Direzione dei Lavori in data 28.06.2022 per un importo pari ad € 251.222,59 oltre IVA, pari al 22%;

VISTA la **fattura n° 233/2022** del 28.06.2022 emessa dalla Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l. per un importo pari ad € 251.222,59 oltre IVA, pari al 22%, come saldo sul sal n. 6 impegnato sul capitolo di spesa n.8667;

VISTO il D.U.R.C. prot. n. INPS 31691118 della Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l. con scadenza 12.10.2022, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;

1. **VISTA** la white list della Prefettura di Catania nella quale risulta inserita la ditta esecutrice Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l. con scadenza in data 11/06/2022, con richiesta di rinnovo in corso di aggiornamento, riscontrata dalla prefettura con nota del 03/05/2022.

DETERMINA

Art. 1 Di approvare il pagamento del **Certificato di Pagamento n. 6°**, relativo al pagamento del quarto Stato di Avanzamento Lavori, per un importo di € 306.491,56 (euro trecentoseimilaquattrocentonovantuno/56) compreso IVA, a favore dell'impresa *Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l.* di Tremestieri Etneo (CT) sulle somme previste nella Delibera del CdA dell'INGV n. 80/2019 del 30/04/2019, a valere sui fondi di cui al Cap. 2.02.01.09.002, di finanziamento del progetto in questione;

Art. 2 il pagamento della somma di € 251.222,59 (euro duecentocinquantunomila-duecentoventidue/59) relativa al **Certificato di Pagamento n. 6°**, avverrà mediante mandato di pagamento sul conto corrente bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa S.p.a. succursale di Catania, intestato al *Consorzio Stabile AGORAA s.c.a.r.l.* di Tremestieri Etneo (CT), con IBAN: IT93I0503626200CC0801830178, in conformità a quanto previsto all'art. 9 del Contratto d'appalto rep. n.1051 serie 3 del 10/10/2019, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori in parola.

Art. 3 di versare l'IVA per un importo di € 55.268,97 (euro cinquantacinquemiladuecentosessantotto/97), secondo le procedure previste dall'INGV Sezione di Palermo.

Art. 4 la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi l'articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Il Dirigente del Servizio 6/DRT
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. arch. Alberto Vecchio)