

**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e
della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA**

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro. - CUP: EH27H19001850002 - Cod. Caronte SI 1 27341 – CIG: 893379F31

Determina di svincolo delle somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

DETERMINA N. 263 DEL 21/05/2024

Premesso che:

- a seguito di espletamento di procedura aperta e successivo provvedimento di aggiudicazione di cui al DDG 943 del 28/11/2019, con contratto Rep. N. 006 sottoscritto in data 29/04/2020 è stato concluso dal Dipartimento Regionale Tecnico, con l'impresa European Construction Company s.p.a. l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Siracusa, CIG 79622597FB (diverso da quello di questo specifico intervento con CIG 8933793F31), con importo massimo complessivo per la durata dell'accordo stesso di € 5.000.000,00 e con un ribasso economico offerto dall'impresa del 30,1111% sui prezzi di gara;
- ai sensi del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, che ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto di Accordo Quadro, sarà concluso mediante sottoscrizione di scrittura privata e con le condizioni ivi riportate;
- con nota prot. 149847 del 30/09/2021 il Dirigente Generale ha invitato l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa a procedere per l'intervento in epigrafe mediante ricorso al contratto applicativo dell'Accordo Quadro già stipulato;
- il contratto applicativo tra la Stazione appaltante e l'impresa European Construction Company s.p.a. con sede in Priolo Gargallo (SR) c.a.p. 96010, S.P. 25 Priolo-Floridia - Km 2 s.n.c. - P.IVA: 01932080896, fu stipulato in forma di scrittura privata n. 0186892 del 09/12/2021;
- con D.D.G. n. 2089 del 29/07/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'*"Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro"*, CUP:

E27H19001850002 – Codice Caronte SI 1 27341 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dell'importo di € 4.105.000,00 di cui € 3.098.834,29 per lavori a base d'asta ed € 1.006.165,71 a disposizione della Amministrazione, a valere sulle risorse Patto del Sud, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.041.102,71
Oneri di sicurezza	<u>€ 57.731,58</u>
Sommano	€ 3.098.834,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. sui lavori 22%	€ 681.743,54	
- Imprevisti	€ 96.385,13	
- Oneri di accesso a discarica	€ 63.440,00	
- Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 10.000,00	
- Competenze c. 3 art. 113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28	
- Oneri per espropri	€ 11.194,76	
- Competenze coordinatore Sicurezza	€ 38.000,00	
- Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00	
-Competenze collaudo statico	€ 9.500,00	
-Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00	
-Spese di facile consumo	€ 2.000,00	
-Allacci ENEL	€ 15.000,00	
-Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		<u>€ 1.006.165,71</u>
Importo complessivo dei lavori		<u>€ 4.105.000,00</u>

- applicando il ribasso d'asta del 30,1111% (corrispondente in termini monetari ad euro 915.709,48), all'importo dei lavori soggetti a ribasso di € 3.041.102,71 risulta per l'intervento in epigrafe l'importo contrattuale complessivo di euro 2.183.124,81 di cui € 57.731,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a € 915.709,48 oltre IVA, risultava il seguente:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (€ 915.709,48)	€ 2.125.393,23	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 57.731,58</u>	
Sommano	€ 2.183.124,81	€ 2.183.124,81

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

• I.V.A sui lavori 22%	€ 480.287,46
• Imprevisti	€ 96.385,13
• Oneri di accesso alla discarica	€ 63.440,00
• Prove di laboratorio ed analisi materiali	€ 10.000,00
• Competenze c.3 art.113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28
• Oneri per espropri	€ 11.194,76
• Competenze coordinatore di Sicurezza	€ 38.000,00
• Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00

•	Competenze collaudo statico	€	9.500,00
•	Spese ufficio progettazione e DL	€	13.500,00
•	Spese di facile consumo	€	2.000,00
•	Allacci ENEL	€	15.000,00
•	Spese per studio e vigilanza archeologica	€	3.000,00
	Sommano	€	804.709,63

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 804.709,63

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 2.987.834,44

VISTA che la consegna dei lavori sotto riserva di legge fu effettuata in data 25.10.2021, giusto verbale in pari data, senza riserva ed eccezione alcuna da parte dell'Impresa;

VISTA la Perizia di variante senza incremento di spesa, redatta in data 25.09.2023, trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa il 27.09.2023 con nota prot. 127361, corredata dal parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011.

VISTA la Deliberazione n. 156 del 06/10/2023, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante senza incremento di spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI	Perizia di Variante senza incremento di spesa
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111%	€ 2.125.392,23
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.730,16
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ 2.183.122,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	I.V.A. sui lavori 22%	€ 480.286,93
	Imprevisti	€ -
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€ 48.192,57
	Competenze incarico per Rilievo topografico	€ 7.782,29
	Competenze Incarico per Studio idrologico del bacino di interesse	€ 6.316,89
	Competenze Incarico per espropri	€ 6.405,00
	Spostamento impianto telefonico	€ 2.908,41
	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 4.000,00
	Oneri di accesso a discarica	€ 75.000,00
	Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 7.000,00
	Competenze c. 3 art. 113 Dlgs 50/2016 80x100	€ 41.152,52
	Oneri per espropri e spese	€ 14.194,75
	Competenze coordinatore Sicurezza	€ 20.611,66
	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ -

	Competenze collaudo statico	€ -
	Spese ufficio di progettazione e DL (missioni, applicativo cantiere etc.)	€ 15.000,00
	Spese di facile consumo	€ 2.000,00
	Allacci ENEL	€ 5.000,00
	Spese per studio e vigilanza archeologica	€ -
	Somme per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€ <u>68.861,02</u>
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 804.712,04
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 2.987.834,43
C	ECONOMIE Economie sui lavori per ribasso del 30,1111%, da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022	
	Ribasso d'asta	€ 915.709,48
	IVA su ribasso	€ 201.456,09
	Totale economie	€ <u>1.117.165,57</u>
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 4.105.000,00

VISTA la nota Prot. gen. 135792 del 16.10.2023, con cui fu trasmessa al D.I.M.T. la perizia di Variante senza incremento di spesa corredata della delibera del LCC n. 156 del 06.10.2023 di approvazione;

VISTO che seguito della redazione della suddetta perizia di variante senza incremento di spesa, è stato sottoscritto dall'Impresa in data 28.09.2023 l'Atto di Sottomissione n. 1 (Atti IRIDE D.R.T. n. 127893 del 28/09/2023), con cui furono concordati n. 16 Nuovi Prezzi;

VISTO che per effetto delle proroghe concesse con nota n. 43169 di prot. del 24.03.2003 e con nota n. 107489 del 02.08.2023, il nuovo termine utile per dare compiuti i lavori veniva a scadere il 23.11.2023.

VISTO che l'ultimazione dei lavori avvenne in data 20.11.2023, come fu accertato con Certificato di ultimazione lavori, e quindi entro il tempo utile contrattuale, come sopra differito.

PRESO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

VISTO lo stato finale redatto dalla D.L. in data 09/01/2024 per un importo complessivo netto pari a di € 2.183.122,35 da cui detraendo i sette certificati di pagamento in acconto pari per complessivi € 1.953.894,50 risulta un credito netto dell'Impresa di € 229.227,85 oltre IVA;

VISTA la perizia di assestamento finale redatta in data 09.01.2024 per il complessivo importo di € 2.987.834,43 così distinto: € 2.183.122,35 per lavori al netto compresi di €. 57.730,15 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 804.712,08 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO che l'Impresa esecutrice European Construction Company s.p.a ha avanzato richiesta di anticipazione come previsto dall'art. 18 del C.S.A. allegato al Contratto;

VISTO che l'importo della detta perizia di assestamento è contenuto all'interno del finanziamento;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori arch. Gino Montecchi 09/01/2024;

VISTA la relazione e certificato di collaudo strutturale redatta dal Collaudatore statico in corso d'opera ing. Massimo Adamo esitato positivamente in data 10.05.2024;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo ing. Massimo Adamo esitato positivamente in data 10.05.2024, che ha rettificato, a seguito di un mero errore, l'importo riconosciuto con il certificato di pagamento 3° straordinario, emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, e precisamente:

- importo errato indicato nel certificato 3° straordinario bis	€ 97.147,51-
- importo corretto 3° straordinario bis	<u>€ 97.147,33</u>
a detrarre	€ - 0,18

VISTO che seguito dell'introduzione dell'art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50 sono stati emessi i seguenti SAL straordinari:

1° SAL straordinario importo complessivo riconosciuto	€ 65.441,53
1° SAL straordinario bis importo complessivo riconosciuto	€ 87.542,88
2° SAL straordinario bis importo complessivo riconosciuto	€ 165.082,17
3° SAL straordinario bis importo complessivo riconosciuto	€ 97.635,51
4° SAL straordinario bis importo complessivo riconosciuto	€ 119.071,99
5° SAL straordinario bis importo complessivo riconosciuto	€ 130.174,24
6° SAL straordinario bis importo complessivo riconosciuto	€ 204.012,27
7° SAL straordinario bis importo complessivo riconosciuto	€ <u>3.432,89</u>
Totale riconosciuto	€ 872.393,47

VISTO che per il pagamento dei SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 sono emessi i seguenti certificati di pagamento a cui sono state applicate le ritenute a garanzia dello 0,5% e la ritenuta art. 7 comma 1 lettera b del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Sicilia e il Libero Consorzio di Siracusa:

Certificato n. 1 straordinario (acconto) emesso in data 15/06/2022	€ 65.114,32
Certificato n. 1 straordinario bis (saldo) emesso in data 12/09/2022	€ 87.105,17
Certificato n. 2 straordinario bis emesso in data 04/11/2022	€ 164.256,76
Certificato n. 3 straordinario bis emesso in data 29/03/2023	€ 97.147,51
Certificato n. 4 straordinario bis emesso in data 10/07/2023	€ 118.476,63
Certificato n. 5 straordinario bis emesso in data 01/09/2023	€ 129.523,37
Certificato n. 6 straordinario bis emesso in data 16/10/2023	€ 182.590,98
Certificato n. 7 straordinario bis emesso in data 10/01/2024	€ <u>3.415,73</u>
Totale certificati straordinari emessi	€ 847.630,47

importo riconosciuto art. 26 del D.L. 50/2022	€. 872.393,47
A detrarre gli acconti corrisposti all'impresa	€. 847.630,47
resta il credito netto dell'impresa di	€. 24.763,00

CONSIDERATO che l'importo netto complessivo riconosciuto ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ammonta ad **€ 872.393,47** oltre IVA, al netto della trattenuta a garanzia per infortuni dello 0.5%, e della ritenuta art. 7 comma 1 lettera b del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Sicilia e il Libero Consorzio di Siracusa che ammonta complessivamente a **€ 847.630,47** oltre IVA come da certificati straordinari emessi, restano pertanto da pagare a saldo **€ 24.763,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 5.447,86**, per un totale di **€ 30.210,86**;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di potersi svincolare le somme trattenute a garanzia sui certificati di pagamento emessi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, per un importo a saldo di **€ 24.763,00** oltre IVA al 22% pari ad **€ 5.447,86** per un totale di **€ 30.210,86**;

Siracusa, 21/05/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo Ortisi

Il Dirigente del Servizio
(ing. Maurizio Vaccaro)

