



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME A CREDITO DELL'IMPRESA nell'ambito dei lavori di *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della "Diga Rubino" e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco (TP)*
CUP G98B24000160002 CIG B4E5EAD011

Stazione Appaltante: *Dipartimento Regionale Tecnico – Uffici del Genio Civile di Trapani*
Impresa Aggiudicataria: *"SANTA FLAVIA srl" Via Luigi Pulci n.3 Favara (AG) P.I. 03038640847*
Contratto: *stipulato in data 22/05/2025 rep.2169, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani – Identificativo Telematico TYG 25L000372001AA*
Importo contrattuale: *€ 150.315,06 oltre IVA di cui € 148.170,05 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,20% ed € 2.145,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.*
Perizia di Variante approvata dal RUP con provvedimento prot.68913 del 03/06/2025 e Atto di sottomissione e verbale Concordamento Nuovi Prezzi rep.13/AC del 27/05/2025 registrato con identificativo telematico TYG25L000406001PG.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Visto** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** il D.P.Reg. 27.06.19, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 33/19);
- Visto** il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. **Giuseppe Alessandro Marino** l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- Visto** il D.D.G. n.2217 del 04/12/2024, che ha conferito al Geom. **Maurizio De Luca**, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per i lavori di *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della "Diga Rubino" e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco (TP) CUP G98B24000160002 CIG B4E5EAD011.*
- Visto** il D.Lgs. 31.03.2023 n.36, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- Considerato** che con la riunione della Cabina di regia per l'emergenza idrica del 03/12/2024 si sono presi in considerazione gli interventi del DRT finanziati dal DRPC tra cui quello denominato DRT_TP1: *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco;*
- Considerato** che il finanziamento per la realizzazione dell'intervento pari a € 237.000,00, in favore del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (Soggetto

Visto Attuatore) è avvenuto giusta Disposizione n.387 del 11/04/2025 del D.R.P.C. Sicilia, a valere sulla contabilità speciale n.6448 intestato a “COMDEL O 1084-24 ZN SIC” ;
il progetto esecutivo per i lavori di *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco*, dell’importo complessivo di Euro 237.000,00 redatto dall’Arch. Giuseppe Vario, verificato e validato dal RUP ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 36/2023 con verbale prot. 152475 del 13/12/2024, con il seguente quadro economico:

A LAVORI

A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 165 .000,06	
A2	Costi per la sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 2. 145,01	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 167 .145,07	€ 167 .145,07

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	I.V.A. (22%)	€ 36 771,92	
B2	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell’importo dei lavori) - Quota 80%	€ 2 674,32	
B3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell’importo dei lavori) - Quota 20%	€ 668,58	
B4	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche di obbligatorie o specificamente previste ...	€ 2 000,00	
B5	Spese per assicurazione dipendenti ...	€ 2 500,00	
B6	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione lavori e del suo ufficio	€ 5. 000,00	
B7	Contributo ANAC	€ 225,00	
B8	Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€ 500,00	
B9	Oneri per conferimento a discarica	€ 5.000,00	
B10	Imprevisti	€ 14 .515,11	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 69. 854,93	€ 69. 854,93
	<u>IMPORTO TOTALE DEL ROGETTO</u>		€ 237 .000,00

Considetato che a seguito di gara espletata in via telematica attraverso il sistema digitale della Regione Siciliana TUTTOGARE e del relativo verbale di gara n.1 del 20/12/2024, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, giusta determina dirigenziale n°1036 del 23/12/2024 all’Impresa “SANTA FLAVIA s.r.l.” con sede in via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847, che ha offerto un ribasso d’asta del 10,20 %, per l’importo complessivo di € 150.315,06 oltre IVA. Con la medesima determina dirigenziale n°1036 è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato a seguito di gara.

Considerato che il QTE riportato nella suddetta determina riportava per mero errore di trascrizione alla voce B.10 – Imprevisti, l’importo di € 14.515,11 piuttosto che € 14.490,11, si riporta di seguito il QTE rettificato:

A LAVORI

A1	Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta	€ 165. 000,06	
A2	Costi per la sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 2. 145,01	
A3	Ribasso d’asta del 10,20% sui lavori	€ 16. 830,01	
	Sommano (A1-A3)+A2	€ 150. 315,06	€ 150 .315,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	I.V.A. (22%) sull’importo complessivo dei lavori	€ 33.069,31	
B2	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell’importo dei lavori) - Quota 80%	€ 2.674,32	

B3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 20%	€ 668,58	
B4	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche di obbligatorie o specificamente previste ...	€ 2.000,00	
B5	Spese per assicurazione dipendenti ...	€ 2.500,00	
B6	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione lavori e del suo ufficio	€ 5.000,00	
B7	Contributo ANAC	€ 250,00	
B8	Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€ 500,00	
B9	Oneri per conferimento a discarica	€ 5.000,00	
B10	Imprevisti	€ 14.490,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 66.152,32	€ 66.152,32
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 216.467,38
Economie dal ribasso d'asta e relativa IVA			€ 20.532,62
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 237.000,00

Considetato che a i lavori di che trattasi sono stati formalmente consegnati sotto riserva di legge, in data 21/01/2025, ma a causa della impraticabilità dei luoghi, documentata dai verbali di sopralluogo congiunto tra l'Ufficio di Direzione dei Lavori e rappresentanti dell'impresa Santa Flavia srl, hanno avuto effettivo inizio il 25/03/2025.

Considetato che a seguito di proroga di giorni 30, concessa all'impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." i lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati entro il tempo utile in data 23/07/2025, giusto *certificato di ultimazione dei lavori* prot.91899 del 29/07/2025.

Visto il contratto di appalto, rep.2169 stipulato in data 22/05/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani - identificativo telematico TYG 25L000372001AA l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati è stata affidata alla summenzionata impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." per l'importo complessivo di € 150.315,06 oltre IVA, di cui €148.170,05 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,20 %, ed € 2.145,01 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Vista la perizia di variante redatta dalla D.L. ed approvata dal sottoscritto con provvedimento prot.68913 del 03/06/2025 e il relativo *atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi* rep.13/AC del 27/05/2025 registrato con identificativo telematico TYG25L000406001PG.

Considerato che il QTE riportato nella suddetta perizia di variante riportava per mero errore di trascrizione alla voce B.10 – Imprevisti, l'importo di € 14.515,11 piuttosto che € 14.490,11, si riporta di seguito il QTE rettificato:

A LAVORI

A1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 165 000,06	
A2	Costi per la sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 2 145,01	
A3	Ribasso d'asta del 10,20% sui lavori	€ 16 830,01	
Sommano (A1-A3)+A2		€ 150.315,06	€ 150.315,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	I.V.A. (22%) sull'importo complessivo dei lavori	€ 33.069,31	
B2	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 80%	€ 2.674,32	
B3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 20%	€ 668,58	
B4	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche di obbligatorie o specificamente previste ...	€ 2.000,00	
B5	Spese per assicurazione dipendenti ...	€ 2.500,00	
B6	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della	€ 5.000,00	

	direzione lavori e del suo ufficio		
B7	Contributo ANAC	€ 250,00	
B8	Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€ 500,00	
B9	Oneri per conferimento a discarica	€ 5.000,00	
B10	Imprevisti	€ 14.490,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 66 152,32	€ 66.152,32
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 216 .67,38
Economie dal ribasso d'asta e e relativa IVA			€ 20.532,62
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 237.000,00

- Vista** la Determina del RUP n.402 del 25/06/2025 di liquidazione del 1° SAL di € 150.605,66 di cui € 123.447,26 per imponibile ed € 27.158,40 per IVA;
- Vista** la Determina del RUP n. 603 del 08/08/2025 di liquidazione del 2° ed ultimo SAL di € 31.840,07 di cui € 26.098,42 per imponibile ed € 5.741,65 per IVA;
- Vista** la Disposizione del Dirigente Generale del DRPC n.800 del 11/07/2025 di liquidazione del SAL n.1, certificato di pagamento n.1;
- Vista** la Disposizione del Dirigente Generale del DRPC n. 996 del 18/09/2025 di liquidazione del del SAL n.2 ed ultimo, certificato di pagamento n.2;
- Visti** gli atti di contabilità finale dei lavori e la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal D.L. con prot. 117000 del 14/10/2025, dai quali si evince che i lavori eseguiti dall'impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in Via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847 al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza, ascendono ad € 150.297,17 per cui:
- Importo netto dei lavori eseguiti – Stato Finale € 150.297,17
 - detraendo l'importo relativo al 1° certif di pagam. € 123.447,26
 - detraendo l'importo relativo al 2° certif di pagam. € 26.098,42
- resta il credito netto dell'impresa **€ 751,49**

Considerato che essendo stati liquidati acconti per € 149.545,68 rimane l'importo da pagare quale rata di saldo pari ad **€ 751,49** oltre IVA al 22% pari ad € 165,33 per complessivi € 916,82 ;

Visto Il **DURC** on line, con esito regolare, Protocollo INAIL_49891281 - Data richiesta 08/07/2025 - Scadenza validità 05/11/2025 relativo alla ditta "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in Via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847;

Visto che l'impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." risulta tra le imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco della Prefettura di Agrigento (White list), dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutore di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione, con data di presentazione dell'istanza del 25/05/2022;

Ritenuto necessario approvare il quadro economico della su richiamata perizia di variante;

Ritenuto necessario provvedere:

- 1) all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione Lavori in data 14/10/2025;
- 2) a liquidare l'importo di **€ 751,49** oltre IVA al 22% per il pagamento del credito residuo a favore dell'impresa esecutrice "SANTA FLAVIA s.r.l.", giusta Disposizione n.387 del 11/04/2025 del D.R.P.C. Sicilia, a valere sulla contabilità speciale n.6448 intestato a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC" esigibile nell'esercizio finanziario 2025, per effettuare il pagamento in favore della ditta "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

PROPONE DI DETERMINARE

Art. 1 di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Art. 2 di approvare il quadro economico della perizia di variante redatta in data 27/05/2025 ed approvata dal RUP ai sensi art.120 comma 1 lett c e 3 del D.lgs 36/2023 in data 03/06/2025 prot.68913;

Art. 3 di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione Lavori in data 14/10/2025;

Art. 4 di potersi liquidare la somma di € **751,49** oltre IVA al 22% per complessivi € 916,82 per il pagamento del credito residuo a favore dell'impresa esecutrice "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847, giusta Disposizione n.387 del 11/04/2025 del D.R.P.C. Sicilia, a valere sulla contabilità speciale n.6448 intestato a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC" ;

Art. 5 di dare atto, ai sensi dell'art.42 del Codice e dell'art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Art. 6 di disporre ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Geom. Maurizio De Luca)

APPROVAZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani

VISTO il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

PRESO ATTO e fatta propria la proposta formulata dal RUP, Geom. Maurizio De Luca, per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: "approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione somme a credito dell'impresa" nell'ambito dei lavori di *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco (TP)* - CUP G98B24000160002 CIG B4E5EAD011

L'ingegnere Capo
Giuseppe Alessandro Marino