



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA'
DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO

DETERMINA n. 1004 DEL 16.12.2025

Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – Interventi indifferibili ed urgenti di cui all'allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale n. 348 del 28.08.2023;

Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo CUP: G48H23000550001 – CIG: B130468AD6;

Impresa affidataria: Consorzio Stabile San Pietro S.C. a R.L. con sede in Via Nuoro n. 4 Favara (AG) P. IVA 03037580846;

Impresa consorziata esecutrice dei lavori: Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846;

Contratto: Rep. prot. IRIDE n. 29 del 23.07.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 31.07.2024 al n. 828 Serie 3

Atto di sottomissione: Rep. IRIDE prot. n. 01 del 16.01.2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 30.01.2025, al n. 64 Serie 3

DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA E RIMODULAZIONE DEL Q.T.E FINALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948, n. 2;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito "Codice";

Vista L.R. 16 dicembre 2008, n.19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata della legge regionale 12 del 12.10.2023;

Visto l'art. 14 del D.lgs. 36/2023 "soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti";

Visto il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 che ha conferito all'Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal 16.06.2022;

Visto il Decreto n. 115 del 31.01.2023, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato il F.D. Dott. Alfonso Faseli Responsabile Unico del Progetto e contestualmente ha istituito il gruppo di Progettazione e Direzione dei lavori in oggetto indicati;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022 - "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico.

Ripartizione fondi. Apprezzamento", con cui è stato finanziato l'intervento "Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo" CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20/11/2022 Piano Sviluppo e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 – 2020 – Ripartizione fondi con la quale è stato deliberato la riprogrammazione del programma di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, ex delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021, di apprezzare l'elenco “Allegato A” degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua, di importo pari ad € 12.582.273,00;
- Visto** il Con D.S.G n. 388/2022 del 17/11/2022 con il quale il Dipartimento dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia – unità di Staff 1 – “Monitoraggio e controllo Fondi Comunitari, Nazionale e regionali (UMC) in relazione al Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - Asse 2 - Azioni 2.2.1) Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico - 2.2.4) Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico ha adottato la Pista di Controllo per le procedure di realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità;
- Visto** il Progetto esecutivo dei lavori denominati “Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone, nel Comune di Agrigento, attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo” CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6 redatto in data 22.01.2024 da funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;
- Vista** la Convenzione del 17.11.2023 stipulata tra Autorità di Bacino soggetto competente e titolare delle risorse stanziate a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell'Asse 2 azione 2.2.1 e il Dipartimento Regionale Tecnico che assume le funzioni di soggetto attuatore con compiti di stazione appaltante, per la realizzazione dei lavori denominati “Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone, nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo” CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6;
- Visto** il D.G.S. n. 207 del 21.02.2024 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ha approvato la Convenzione di cui al punto precedente, ha approvato il progetto esecutivo, finanziato e prenotato l'impegno di spesa relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto.
- Vista** la nota prot. 35173 del 18.03.2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale autorizza l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento ad avviare l'iter per l'affidamento dei lavori in oggetto, con procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con consultazione di almeno 5 operatori economici e applicando il criterio del prezzo più basso, riportato nel contenuto del comma 4 del medesimo articolo;
- Visto** il progetto esecutivo aggiornato al prezzario 2024 per un importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 702.497,83 per lavori ed € 497.502,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori	€ 702.497,83
a detrarre:	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 684.737,95
<i>Costo della manodopera € 62.668,05</i>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) IVA 22% sui lavori	€154.549,52
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023	
80% del 2% sui lavori	€ 11.239,97
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 10.000,00
5) Variazioni contrattuali (art. 120 D. Lgs 36/2023)	
(IVA compresa) e (arrotondamenti)	€ 65.302,68
6) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00
7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica	
(cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 200.000,00
8) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica	

(cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00	
9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.500,00	
10) Spese per riproduzione progetto IVA compresa	€ 1.000,00	
11) Spese pubblicità legale	€ 2.500,00	
12) Contributo ANAC.	€ 410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 497.502,17	497.502,17
Importo complessivo del progetto		€ 1.200.000,00

Visto il D.S.G. n. 889 del 19.09.2024 con il quale è stato approvato contratto di appalto, e stata trasformata la prenotazione d'impegno in impegno ed approvato il quadro tecnico economico post gara come di seguito:

A) Importo dei lavori	€ 702.497,83	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 684.737,95	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 684.737,95	€ 182.811,34	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 501.926,61	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88	
Importo netto contrattuale	€ 519.686,49	€ 519.686,49
<i>Costo della manodopera € 62.668,05</i>		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 22% sui lavori	€ 114.331,03	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 11.239,97	
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00	
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 10.000,00	
5) Variazioni contrattuali (art. 120 D. Lgs 36/2023) (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 65.302,68	
6) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00	
7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 200.000,00	
8) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00	
9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.500,00	
10) Contributo ANAC.	€ 410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 453.783,68	453.783,68
C) Economie		
da ribasso d'asta	€ 182.811,34	
IVA sul ribasso d'asta	€ 40.218,49	
Spese per riproduzione progetto IVA compresa	€ 1.000,00	
Spese pubblicità legale	€ 2.500,00	
totale economie	€ 226.529,83	226.529,83
Importo del progetto finanziato		€ 1.200.000,00

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 24.07.2024;

Visto il verbale redatto dal D.l di attestazione di concreto inizio dei lavori emesso in data 02.08.2024;

Visto il contratto di appalto prot. IRIDE n. 9 del 23.07.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 31.07.2024 al n. 828 Serie 3 con il quale sono stati affidati al Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846 i lavori "Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la

rimozione di detriti presenti in alveo” CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6 per l’importo contrattuale di € 519.686, 49 al netto del ribasso d’asta del 26,689% oltre IVA al 22%;

Visto il 1° Stato Avanzamento Lavori dei lavori emesso in data 30.09.2024 dei lavori a tutto il 20.09.2024 per l’importo netto complessivo di € 281.792,28;

Visto il 1° Certificato di pagamento della prima rata di acconto emesso in data 11.10.2024 relativo al 1° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 20.09.2024 per l’importo di € 280.383.321 oltre IVA AL 22% (Split payment) per l’importo di € 61.684,65 quindi per l’importo complessivo € 342.067,65;

Visto il 2° Stato Avanzamento Lavori dei lavori emesso in data 29.11.2024 dei lavori a tutto il 19.11.2024 per l’importo netto complessivo di € 376.888,52;

Visto il 2° Certificato di pagamento della seconda rata di acconto emesso in data 27.12.2024 relativo al 2° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 19.11.2024 per l’importo di € 94.620.76 oltre IVA AL 22% (Split payment) per l’importo di € 20.816,57 quindi per l’importo complessivo € 115.437,33;

Visto il verbale di sospensione del 11.11.2024 con il quale si disponeva la sospensione dei lavori a partire dal 20.11.2024;

Vista la Determina n. 812 del 21.11.2024 di liquidazione servizio di analisi di laboratorio e test di cessione alla ditta “Chimica Applicata Depurazione Acque (CADA) S.r.L.” per l’importo di € 5.188,66;

Vista la Determina n. 857 del 03.12.2024 di liquidazione del servizio di conferimento Terre e Rocce da scavo alla Ditta Ricav S.r.L. per l’importo di € 54.517,16;

Vista la nota prot. n. 457 del 03.01.2025 con la quale si disponeva la ripresa dei lavori a partire dal 07.01.2025;

Vista la nota prot. n. 131162 del 28.10.2024 con la quale il D. l. richiedeva al R. U. P. l’autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs 36/2023 e in calce alla stessa il Responsabile Unico del Progetto apponeva il visto di autorizzazione;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal D. l. in data 20.12.2024;

Vista la Determina del R.U.P. n. 06 del 09.01.2025 di approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva con il seguente Q.T.E.

A) Importo dei lavori	€ 841.978,50	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 20.227,90	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 821.750,60	
Ribasso d’asta del 26.698% su € 821.750,60	€ 219.390,98	
Importo netto di ribasso d’asta	€ 602.359,62	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 20.227,90	
Importo netto contrattuale	€ 622.587,52	€ 622.587,52

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€ 136.969,26	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 13.471,66	
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00	
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 9.900,00	
5) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00	
6) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 54.517,16	
7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00	
8) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.188,66	
9) Contributo ANAC.	€ 410,00	
totale somme a disposizione dell’Amministrazione	€ 267.456,74	267.456,74

C) Economie	€ 309.955,74	309.955,74
Importo del progetto finanziato D.S.G. n. 207 del 21.02.2024		€ 1.200.000,00

Visto l’atto di sottomissione del Rep. n. 01 del 16.01.2025 registrato all’Agenzia delle Entrate di Agrigento il 30.01.2025 al n. 64 Serie 3;

Visto il verbale di ultimazione redatto in data 10.03.2025 con il quale si attesta che i lavori potevano considerarsi ultimati in data 03.03.2025 come comunicato dall'Impresa esecutrice dei lavori;

Visto il 3° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori dei lavori emesso in data 28.03.2025 dei lavori a tutto il 09.03.2025 per l'importo netto complessivo di € 622.331,65;

Visto il 3° ed ultimo Certificato di pagamento della terza rata di acconto emesso in data 27.12.2024 relativo al 3° ed ultimo S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 09.03.2025 per l'importo di € 244.215,91 oltre IVA al 22% (Split payment) per l'importo di € 53.727,50 quindi per l'importo complessivo € 297.943,41;

Visto lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 22.04.2025 e sottoscritto dal Consorzio Stabile San Pietro S.C. a R.L. con sede in Via Nuoro n. 4 Favara (AG) P. IVA 03037580846, senza riserve, per l'importo di € 622.331,65 che detratto l'importo dei certificati emessi per l'importo complessivo di € 619.219,99 risulta un credito al Consorzio Stabile San Pietro S.C. a R.L. con sede in Via Nuoro n. 4 Favara (AG) P. IVA 03037580846, esecutrice di lavori di € 3.111,66 oltre IVA al 22% (Split payment) € 684,57 importo totale € 3.796,23 con il seguente Q.T.E.

A) Importo dei lavori	€ 841.632,46	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.219,59	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 821.412,87	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 821.412,87	€ 219.300,81	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 602.112,06	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.219,59	
Importo netto contrattuale	€ 622.331,65	€ 622.331,65

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€ 136.912,96	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 13.471,66	
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00	
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 9.900,00	
5) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 54.517,16	
6) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 2.485,40	
7) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.188,66	
8) Contributo ANAC.	€ 410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 234.885,84	234.885,84

C) Economie	€ 342.782,50	€ 342.782,50
Importo del progetto finanziato D.S.G. n. 207 del 21.02.2024		€ 1.200.000,00

Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale emessa in data 22.04.2025;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto in contraddittorio con il Consorzio Stabile San Pietro S.C. a R.L. con sede in Via Nuoro n. 4 Favara (AG) P. IVA 03037580846 in data 22.04.2025 con il seguente Q.T.E.:

A) Importo dei lavori	€ 841.632,46	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.219,59	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 821.412,87	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 821.412,87	€ 219.300,81	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 602.112,06	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.219,59	
Importo netto contrattuale	€ 622.331,65	€ 622.331,65

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€ 136.912,96	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023		

80% del 2% sui lavori	€ 13.471,66	
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00	
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 9.900,00	
5) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 54.517,16	
6) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 2.485,40	
7) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.188,66	
8) Contributo ANAC.	€ 410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 234.885,84	234.885,84
C) Economie	€ 342.782,50	€ 342.782,50

Importo del progetto finanziato D.S.G. n. 207 del 21.02.2024 € **1.200.000,00**

Visto il certificato di pagamento della rata di saldo emesso in data 30.05.2025 per l'importo di € 3.111,66 oltre IVA per € 684,57, importo totale € 3.796,23;

Vista la polizza fideiussoria n. 10026910004655 del 15.12.2025 con validità fino al 15.12.2027 della compagnia di Bene Assicurazioni per l'importo garantito di € 3.237,00;

Ritenuto di dovere approvare gli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto di dovere liquidare l'importo delle ritenute a garanzia pari ad € 3.111,66 oltre IVA (Split payment) per € 684,57, importo totale € 3.796,23;

Ritenuto di rimodulare il Quadro Tecnico Economico a seguito dello Stato Finale e delle spese sostenute come di seguito:

A) Importo dei lavori	€ 841.632,46	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.219,59	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 821.412,87	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 821.412,87	€ 219.300,81	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 602.112,06	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.219,59	
Importo netto contrattuale	€ 622.331,65	€ 622.331,65

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€ 136.912,96	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 13.471,66	
3) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 9.900,00	
4) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 54.517,16	
5) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.188,66	
6) Contributo ANAC.	€ 410,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 220.400,44	<u>220.400,44</u>
Importo complessivo del progetto		842.732,09

C) Economie € **357.267,91**

Importo del progetto finanziato D.S.G. n. 207 del 21.02.2024 € **1.200.000,00**

Visto il Durc prot. INAIL 51972832 del 03.12.2025 con scadenza validità 02.04.2026 attestante la regolarità della posizione del Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846;

Visto il Durc On Line prot. INAIL 51962345 del 02.12.2025 con scadenza 01.04.2026 attestante la regolarità della posizione dell'Impresa esecutrice dei lavori Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846;

Vista la richiesta di rinnovo della White list del 20.04.2023 del Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846;

Vista la dichiarazione resa in data 16.12.2025 con la quale il Consorzio Stabile San Pietro S.C. a R.L. con sede in Via Nuoro n. 4 Favara (AG) P. IVA 03037580846 attesta di non avere ceduto l'importo dei suoi crediti a favore di terzi relativi ai lavori in oggetto indicati;

Vista la dichiarazione resa dal Consorzio Stabile San Pietro S.C. a R.L. con sede in Via Nuoro n. 4 Favara (AG) P. IVA 03037580846 in data 16.12.2025 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

- **che** la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di approvare** gli atti di contabilità finale;
- **di approvare** il certificato di regolare esecuzione;
- **di liquidare** l'importo delle ritenute a garanzia pari ad € 3.111,66 oltre IVA (Split payment) per € 684,57, importo totale € 3.796,23;
- **di rimodulare** il Q.T.E. a seguito dello Stato Finale dei lavori come di seguito;

A) Importo dei lavori	€ 841.632,46	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.219,59	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 821.412,87	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 821.412,87	€ 219.300,81	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 602.112,06	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.219,59	
Importo netto contrattuale	€ 622.331,65	€ 622.331,65

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€ 136.912,96	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 13.471,66	
3) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 9.900,00	
4) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 54.517,16	
5) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.188,66	
6) Contributo ANAC.	€ 410,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 220.400,44	<u>220.400,44</u>

Importo complessivo del progetto

842.732,09

C) Economie

€ 357.267,91

Importo del progetto finanziato D.S.G. n. 207 del 21.02.2024

€ 1.200.000,00

- **di trasmettere** la presente Determina all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia via Generale Magliocco n. 46 PALERMO;
- **di assicurare** l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet della Regione Siciliana:

Il Responsabile Unico del Progetto

f.to **Dott. Alfonso Faseli**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*