

CRONOPROGRAMMA LAVORI																												
Pos.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	LOTTO UNICO	26																										
A1	LAVORI DI LINEA																											
A1.1	Allestimento aree di cantiere - Apertura Pista	4																										
A1.2	Lavori topografici	4																										
A1.3	Bonifica bellica	4																										
A1.4	Archeologia	6																										
A1.5	Sfilamento	4																										
A1.6	Saldatura	5,5																										
A1.7	Fasciatura	6																										
A1.8	Scavo	6,5																										
A1.9	Posa Tubazione	7																										
A1.10	Posa Polifora portacavo	7,5																										
A1.11	Reinterro	8																										
A1.12	Attraversamenti di linea (Trivellazioni Spingitubo)	9																										
A1.13	Collaudo Idraulico ed Essiccamento	2																										
A1.14	Messa in esercizio (gas)	0,5																										
B1	IMPIANTI																											
B1.1	Punti di Linea (n. 5 PIDI, n. 3 PIL)	8																										
B1.2	Allacciamenti e Ricollegamenti: (n. 3 PIDA)	3																										
C1	ATTRAVERSAMENTI TRENCHLESS																											
C1.1	Microtunnel “Cozzo Don Michele” L= 520 m	4																										
C1.2	Microtunnel “Fiume Platani 2° attr.” L= 492 m	4																										
C1.3	Microtunnel “Monte Mavaro” L= 445 m	4																										
C1.4	TOC “Contrada Palermitano” L= 935 m	3																										
C1.5	TOC “Fiume Platani 1° attr.” L= 290 m	2																										
C1.6	TOC “Fiume Platani 3° attr.” L= 340 m	2																										
C1.7	TOC “Fiume Platani 4° attr.” L= 385 m	2																										
C1.8	TOC “Vallone Portavò” L= 315 m	2																										
C1.9	TOC “Vallone Portavò Aragona” L= 205 m	2																										
C1.10	TOC “Vallone Aragona” L= 340 m	2																										
C1.11	TOC “Fosso Cipollazzi” L = 240 m																											
C1.12	TOC “Vallone Cacici” L= 365 m	2																										
C1.13	TOC “Fosso Contrada Ragabo” L = 275 m																											
C1.14	TOC “Contrada Pipitone” L= 530 m	3																										
C1.15	TOC “Fiume Drago (Akragas)” L= 200 m	2																										
D1	RIMOZIONI																											
D1.1	Rimozioni condotte e impianti esistenti	6																										
D1.2	Ripristino lavori dismissione	4																										
E1	LAVORI DI RIPRISTINO																											
E1.1	Ripristini morfologici e idraulici	7																										
E1.2	Ripristini Vegetazionali e mitigazioni impianti	7																										