



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Via Munter n. 21 – 90145 – Palermo
Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali di Committenza
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

*Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso in **via Pergusa** in territorio del **Comune di Enna**, nel tratto circoscritto e interessato dal crollo avvenuto a seguito degli eventi meteorici dal 18 e 19 ottobre 2024*

CUP: G77H24001140002 – CIG: B409DB687A

DECRETO DI
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE
RIDUZIONE E MODIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA
LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE

IL DIRIGENTE GENERALE

*Commissario delegato per lo stato di crisi e di emergenza eventi meteo avversi del 19 e 20 ottobre 2024
(deliberazione giunta regionale n. 332 del 21/10/2024)*

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. **Duilio Alongi** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. **Duilio Alongi** è

	trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il D.D.G. n. 1304 del 28/07/2025 con il quale è stato conferito all'ing. Maurizio Vaccaro l'incarico <i>ad interim</i> di dirigente dell' <i>Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna</i> del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza dal giorno 01.08.2025
Vista	la legge 07 agosto 1990 n. 241;
Visto	il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
Visto	il d.lgs. del 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36";
Vista	la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
Visto	il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
Visto	il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
Vista	la legge regionale n. 1 del 09 gennaio 2025: "Legge di stabilità regionale 2025 – 2027";
Vista	la legge regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 recante: " Bilancio di previsione della Siciliana per il triennio 2025 – 2027";
Visto	l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
Visto	l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
Vista	la deliberazione n. 332 del 21 ottobre 2024 con la quale la Giunta Regionale, "in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;
Vista	la deliberazione n. 334 del 05 novembre 2024 con la quale la Giunta Regionale, autorizza l'utilizzo del "Fondo di riserva per le spese impreviste" - capitolo 215702 del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, per la somma di euro 2.800.000,00 occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;
Visto	il D.P.Reg. n. 571 del 02/12/2024 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ing. Duilio Alongi, viene nominato Commissario delegato per lo stato di crisi e di emergenza di cui alla delibera n. 332 del 21 ottobre 2024 e alla D.G.R. n. 342 del 11 novembre 2024, per la durata di mesi sei, "salvo eventuali proroghe";
Visto	il D.P.Reg. n. 538 del 17/04/2025 con cui viene prorogato fino al 2 dicembre 2025 l'incarico di Commissario delegato conferito all'ing. Duilio Alongi con il D.P.Reg. n. 571 del 02/12/2024;
Visto	il verbale di somma urgenza 23/10/2024 redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;
Vista	la nota prot. 130174 del 24/10/2024 con la quale il Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi, ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 per complessivi € 800.000,00 (di cui € 485.000,00 per

lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 300.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

Visto il D.D.G. n. 1718 del 24/10/2024 di nomina del **Responsabile Unico del progetto** e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori così costituito:

Responsabile Unico del Progetto	Arch. Vincenzo Salvaggio, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Supporto al RUP	Geom. Maurizio Bonasera, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna
Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione	Ing. Luigi Messina, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Progettisti	Ing. Roberto Mistretta, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento Ing. Francesca Calì, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Direttore dei Lavori	Ing. Luigi Messina, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	Ing. Francesca Calì, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Predisposizione degli atti di gara	Geom. Salvatore Alessi, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento
Direttori Operativi	Ing. Francesca Calì, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta Geom Salvatore Failla, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento Ing. Aldo Murgano, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Ispettori di Cantiere	Ing. Roberto Mistretta, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento Geom. Gaspare Patti, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento
Consulente aspetti archeologici	Dott.ssa Michela Ursino, Funzionario del Servizio – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania
Consulente aspetti Geologici	Dott. Geol. Biagio Spalma, Dirigente del Servizio 9 del DRT che può avvalersi dell'apporto del consulente Dott.ssa Geol. Eugenia Belluardo
Consulente aspetti strutturali	Ing. Nicola Alleruzzo, Funzionario DRT - Ing. Santa Rita, Tomarchio esperto PNRR del DRT
Collaudatore statico	Ing. Ignazio Cassaniti, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 130559 del 25/10/2024, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL** con sede in c/da Pistolena s.n.c. CIMINNA (PA) P.IVA 06820120829 pec: sicaniacostruzioni@pec.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 12/B, classifica IV, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 9920, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 485.000,00, che verrà compiutamente definito successivamente con la redazione della perizia;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **29/10/2024**;

Vista la perizia giustificativa redatta dai progettisti in data **06/11/2024** verificata e validata dal RUP il 19/11/2024 con protocollo n° 140623 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e

modificato dalla L.R. 12/2023;

Vista la deliberazione **n. 342 del 11 novembre 2024** con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale **Commissario delegato** per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;

Visto il D.D. n. 1697 dell'11/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, con il quale è stato **istituito il capitolo di Spesa n° 672223 – Codice Finanziario U.2.02.01.09 – N.F. 1** *“Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”* con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di **€ 2.800.000,00** per l'esercizio finanziario 2024;

Vista la **decisione di contrarre** e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. A/C n. 13 del 28/11/2024 redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha affidato, con le modalità di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, i *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso in via Pergusa in territorio del Comune di Enna, nel tratto circoscritto e interessato dal crollo avvenuto a seguito degli eventi meteorici dal 18 e 19 ottobre 2024”* all'Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL** con sede in c/da Pistolena s.n.c. CIMINNA (PA) P.IVA 06820120829 pec: sicaniacostruzioni@pec.it, Conto Corrente dedicato, Cod. IBAN _____, acceso presso il Banco BPM filiale 02306 di Marineo (PA), per l'importo netto contrattuale **€ 441.800,00** compresi **€15.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% di cui al sottostante quadro tecnico economico:

A. Lavori

Importo totale	€	500.000,00	
oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	15.000,00	
importo dei lavori a base d'asta	€	485.000,00	
a detrarre il ribasso d'asta del 12,00%	€	<u>58.200,00</u>	
importo dei lavori al netto del ribasso	€	426.800,00	
oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	<u>15.000,00</u>	
Importo dei lavori dei lavori al netto	€	441.800,00	€ 441.800,00

B. Somme a disposizione amministrazione

– I.V.A. su lavori 22% (441.800,00x22%)	€	97.196,00	
– Contributo ANAC	€	410,00	
– incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art.45 comma 3 d.lgs. n. 36/2023)	€	8.000,00	
– incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art. 45 comma 5 d.lgs. n. 36/2023)	€	2.000,00	
– Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€	24.590,00	
– oneri art. 41 D.lgs n. 36/2023 (direzione lavori - studio, vigilanza e spese per sopralluoghi)	€	25.000,00	
– Imprevisti 10%	€	50.000,00	
– IVA 22% sugli imprevisti	€	11.000,00	
– Copertura assicurativa dei rischi del personale (art. 2 comma 4 D.lgs. n. 36/2023)	€	4.000,00	
– Spese per prove di laboratorio	€	15.000,00	
– Supporto tecnico al RUP art. 15 comma 6 D.lgs n. 36/2023 <1% sui lavori	€	5.000,00	
– Spese per sorveglianza archeologica	€	<u>5.000,00</u>	
Totale somme a disposizione amministrazione	€	247.196,00	€ 247.196,00
		Importo complessivo del progetto al netto	€ 688.996,00

- Visto** il D.D.G. N.2274 del 09/12/2024 di approvazione della decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023;
- Vista** la nota prot. 150000 del 10/12/2024 con la quale la Direzione Lavori ha chiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una "perizia di variante e suppletiva" ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, utilizzando in parte le somme degli imprevisti ed in parte il minor costo degli oneri di conferimento in discarica e le spese di sorveglianza archeologica previste nel Q.T.E. di cui alla perizia giustificativa del 06/11/2024;
- Visto** lo Stato di Avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 18/12/2024;
- Vista** la perizia di variante e assestamento redatta dal D.L., ai sensi dell'art.120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, approvata dal Responsabile Unico del Progetto per un importo complessivo di €688.996,00, approvata con D.R.S. n 2474 del 18/12/2024 dal Dirigente del Servizio dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Enna, con il seguente quadro economico:

A. Lavori

Importo totale	€	575.000,00	
oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	15.000,00	
importo dei lavori a base d'asta	€	560.000,00	
a detrarre il ribasso d'asta del 12,00%	€	<u>67.200,00</u>	
importo dei lavori al netto del ribasso	€	492.800,00	
oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	<u>15.000,00</u>	
Importo dei lavori al netto	€	507.800,00	€ 507.800,00

B. Somme a disposizione amministrazione

- I.V.A. su lavori 22% (507.800,00x22%)	€	111.716,00	
- Contributo ANAC	€	410,00	
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art.45 comma 3 d.lgs. n. 36/2023)	€	9.200,00	
- incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art. 45 comma 5 d.lgs. n. 36/2023)	€	2.300,00	
- Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€	3.851,93	
- oneri art. 41 D.lgs n. 36/2023 (direzione lavori - studio, vigilanza e spese per sopralluoghi)	€	25.000,00	
- Imprevisti 10%	€	0,00	
- IVA 22% sugli imprevisti	€	0,00	
- Copertura assicurativa dei rischi del personale (art. 2 comma 4 D.lgs. n. 36/2023)	€	4.000,00	
- Spese per prove di laboratorio	€	15.000,00	
- Supporto tecnico al RUP art. 15 comma 6 D.lgs n. 36/2023 <1% sui lavori	€	5.000,00	
- Accantonamento per revisione prezzi	€	<u>4.718,07</u>	
Totale somme a disposizione amministrazione	€	181.196,00	€ 181.196,00
		Importo complessivo del progetto al netto	€ 688.996,00

- Visto** lo Stato di Avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 18/12/2024;
- Visto** il D.R.S. n. 2474 del 18/12/2024 con il qual **sono state impegnate** sul Capitolo 672223 *"Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"*– Cod. Fin. U.2.02.01.09.014 – anno 2024, le somme pari ad € 676.745,51;
- Visto** il Certificato n. 1 di pagamento del 18/12/2024 dell'importo di € 294.309,19;
- Visto** il D.R.S. n. 128/2025 del 29/01/2025 del Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del 1° SAL, dell'importo di € 294.309,19, oltre € 64.748,02 a titolo di IVA al 22%, per lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria;
- Visto** il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 20/03/2025 che certifica che i lavori sono stati ultimati in data 20/03/2025 e pertanto in tempo utile;
- Visto** lo Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori a tutto il 20/03/2025;
- Visto** il Certificato n. 2 di pagamento del 20/03/2025 dell'importo di € 210.951,08;

Visto il D.R.S. n. 977/2025 del 10/06/2025 del Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del 2° ed ultimo SAL, dell'importo di € 210.951,08, oltre € 46.409,24 a titolo di IVA al 22%, per lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria;

Visti gli atti di contabilità finale trasmessi al Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. n.0105583 del 15/09/2025, dai quali risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL**, ammonta ad € 507.799,27, oltre IVA al 22%, e che il credito residuo è pari a € 2.539,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 3.097,58;

Visto che il Quadro economico finale, rideterminato con le effettive somme liquidate, da liquidare e delle economie, risulta così come si seguito riportato

A. Lavori

-Importo totale	€ 575.000,63	
-oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 14.989,31	
-importo dei lavori a base d'asta	€ 560.011,32	
-a detrarre il ribasso d'asta del 12%	€ 67.201,36	
-importo dei lavori al netto del ribasso	€ 492.809,96	
-oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 14.989,31	
Importo dei lavori dei lavori al netto	€ 507.799,27	€ 507.799,27

B. Somme a disposizione amministrazione

-I.V.A. su lavori 22% (€ 507.799,27*22%)	€ 111.715,84	
- Contributo ANAC	€ 410,00	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti (art.45 comma 3 d.lgs.36/2023)	€ 8.372,00	
- Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€ 4.272,14	
- Rimborso chilometrico per missioni	€ 2.215,98	
- Spese per prove di laboratorio	€ 1.039,62	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 128.025,58	€ 128.025,58
Importo complessivo dell'Intervento eseguito	€ 635.824,85	
Economie	€ 40.920,66	
Importo Complessivo Impegnato, giusto D.R.S. n. 2474 del 18/12/2024		€ 676.745,51

Visto il prospetto per il rimborso spese per missioni effettuate, pari ad € 2.215,98 come sotto riportato:

Qualifica	Cognome e nome	rimborso chilometrico (per Vigilanza)	
R.U.P.	F.D. Arch. Vincenzo SALVAGGIO		€ 861,00
Progettista e Direttore dei Lavori	F.D. Ing. Luigi MESSINA		€ 0,00
Progettista e Isp. Di cantiere	F.D. Ing. Sebastiano R. MISTRETTA		€ 440,32
Progettista, Dir. Operativo, C.S.E.	F.D. Ing. Francesca CALI'		€ 94,84
Direttore Operativo	F.D. Geom. Salvatore FAILLA		€ 55,76
Direttore Operativo	F.D. Ing. Aldo MURGANO		€ 0,00
Ispettore di Cantiere	F.D. Geom. Gaspare PATTI		€ 587,60
Predisposizione documenti gara	F.D. Geom. Salvatore ALESSI		€ 55,76
Collaudatore Statico	F.D. Ing. Ignazio A. CASSANITI		€ 120,70
Collaboratore attività del RUP	F.D. Geom. Maurizio BONASERA		€ 0,00
Collaboratore attività D.L.	F.D. D.ssa Michela URSINO		€ 0,00
Totali			€ 2.215,98

Visto il sotto riportato Certificato di pagamento dell'incentivo, a firma del RUP ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, con la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad **€ 8,372,00**, atteso che sono state acquisite le rispettive attestazioni dai singoli dipendenti sotto elencati, che gli incentivi qui determinati, aggiunti a quelli complessivamente corrisposti nel corso dell'anno anche da diverse amministrazioni al singolo dipendente qui elencato, non superano il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.Lgs n. 36/2053, e che stabilisce la seguente ripartizione:

Certificato di Pagamento degli incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023

N.	Nome e Cognome	Importo totale lordo (Imponibile Competenze)	Ritenute a carico Amministrazione			Importo residuo lordo Imponibile Dipendente	Ritenute a c/dipendente			Netto al Dipendente
			Contributo a Carico Amm.ne	IRAP a Carico Amm.ne	Totale Ritenute a Carico Amm.ne		Quiescenza a Carico Dipendente	Imponibile IRPEF	IRPEF (43%)	
			Quiescenza 24,20%	8,50%			8,80%			
1	Vincenzo SALVAGGIO	€ 1.656,00	302,00	106,06	408,06	1.247,93	109,82	1.138,11	489,39	648,72
2	Luigi MESSINA	€ 2.438,00	444,61	156,15	600,76	1.837,23	161,68	1.675,55	720,49	955,06
3	Seb. R. MISTRETTA	€ 644,00	117,45	41,25	158,7	485,31	42,71	442,60	190,32	252,28
4	Francesca CALI'	€ 1.717,34	313,18	110,00	423,18	1.294,15	113,89	1.180,26	507,51	672,75
5	Salvatore FAILLA	€ 245,33	44,74	15,71	60,45	184,88	16,27	168,61	72,50	96,11
6	Aldo MURGANO	€ 245,33	44,74	15,71	60,45	184,88	16,27	168,61	72,50	96,11
7	Gaspere PATTI	€ 184,00	33,56	11,79	45,35	138,66	12,20	126,46	54,38	72,08
8	Salvatore ALESSI	€ 644,00	117,45	41,25	158,7	485,31	42,71	442,60	190,32	252,28
9	Ignazio A. CASSANITI	€ 414,00	75,50	26,52	102,02	311,98	27,45	284,53	122,35	162,18
10	Maurizio BONASERA	€ 92,00	16,78	5,89	22,67	69,33	6,10	63,23	27,19	36,04
11	Michela URSINO	€ 92,00	16,78	5,89	22,67	69,33	6,10	63,23	27,19	36,04
	T O T A L E	8.372,00	1.526,79	536,22	2.063,01	6.308,99	555,20	5.753,79	2.474,14	3.279,65

RIEPILOGO									
Netto a pagare							3.279,65		
Quota contribuzione a C/ dipendenti c.d. 2 - 8,80%							555,20		
Quota contribuzione a C/ amministrazione c.d.2 2 - 24,20%							1.526,79		
IRAP 8,50%							536,22		
I.R.P.E.F							2.474,14		
TOTALE							8.372,00		

Considerato che occorre apportare opportuna riduzione e variazione all'impegno n. 1/2025, di cui al D.R.S. n. 2474 del 18/12/2024, relativamente ai beneficiari, per cui si profila il dato finale come sotto riportato:

• **€ 5.495,63** per l'importo netto derivante dalla ripartizione del contributo alle **funzioni tecniche**, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, al netto degli oneri, e del **rimborso spese per missioni**, spettanti al Responsabile Unico del progetto e all'ufficio di progettazione e direzione lavori di cui al **D.D.G. n. 1718 del 24/10/2024** - sul Capitolo 672223 *"Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"* - C.F. U.2.02.01.09.014 - anno 2024, come da prospetto a firma del RUP, così ripartita:

- **€ 1.509,72** al F.D. Vincenzo Salvaggio c.f. ;
- **€ 955,06** al F.D. Luigi Messina c.f. ;
- **€ 692,60** al F.D. Sebastiano Mistretta c.f. ;
- **€ 767,59** al F.D. Francesca Calì c.f. ;
- **€ 151,87** al F.D. Salvatore Failla c.f. ;
- **€ 96,11** al F.D. Aldo Murgano c.f. ;
- **€ 659,68** al F.D. Gaspere Patti c.f. ;
- **€ 308,04** al F.D. Salvatore Alessi c.f. ;
- **€ 282,88** al F.D. Ignazio A. Cassaniti c.f. ;
- **€ 36,04** al F.D. Maurizio Bonasera c.f. ;
- **€ 36,04** al F.D. Michela Ursino c.f. ;

ed **€ 5.092,35** per ritenute sugli incentivi così ripartite:

- **€ 3.010,36** beneficiario Regione Siciliana (IRAP e IRPEF)

- **€ 2.081,99** beneficiario: Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e indennità buonuscita personale regionale

Viste le economie conseguite per complessivi **€ 40.920,66**;

Preso atto che l'impresa esecutrice dei lavori ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserva

Considerato che, essendo stati liquidati acconti per **€ 505.260,27** oltre IVA, restano da pagare, a saldo **€ 2.539,00** oltre IVA al 22%;

Ritenuto che può autorizzarsi la liquidazione del pagamento della rata di saldo di **€ 2.539,00** e dell'IVA relativa al 22% pari ad **€ 558,58** per complessivi **€ 3.097,58**, previa l'acquisizione del D.U.R.C. aggiornato, insieme alle residue spettanze sopra rappresentate;

Ritenuto altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

Visto l'articolo 9 della L.R. n° 9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 01 luglio 2021,

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

DECRETA

Art. 1

Il presente provvedimento **annulla** il DDG di cui al repertorio 2136/2025 del 25/11/2025, mai pubblicato e dunque privo di ogni effetto di legge, in quanto superato da ulteriori dettagli e finalità più esaustive, rappresentate nel presente DDG.

Art. 2

Per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato, **sono approvati gli atti di contabilità finale** ed il certificato di regolare esecuzione dei *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso in via Pergusa in territorio del Comune di Enna, nel tratto circoscritto e interessato dal crollo avvenuto a seguito degli eventi meteorici dal 18 e 19 ottobre 2024 CUP: G77H24001140002 – CIG: B409DB687A"* che attestano lavori eseguiti per un totale di € 507.799,27 oltre IVA al 22%, a cui detraendo gli importi corrisposti, resta il credito all' O.E. SICANIA COSTRUZIONI SRL di € € 2.539,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 3.097,58 quale rata di saldo.

Art. 3

Per l'attuazione del progetto relativo ai lavori in argomento, in conseguenza all'approvazione dei predetti Atti contabili finali, è **variato** l'impegno di spesa n. 1-2025, di cui al **D.R.S. n. 2474 del 18/12/2024**, con la redistribuzione in tabella rappresentata:

Codice fiscale	DDG d'Impegno iniziale	DDG APPROV. Contabilità Finale	Importi In VARIAZIONE	
	643.086,00 €	624.826,87 €	-18.259,13 €	IMPRESA SICANIA Costr. Imponibile ed IVA
	410,00 €	410,00 €	- €	ANAC
	3.959,75 €	1.509,72 €	-2.450,03 €	F.D. Vincenzo Salvaggio
	2.266,09 €	955,06 €	-1.311,03 €	F.D. Luigi Messina
	1.773,35 €	692,60 €	-1.080,75 €	F.D. Sebastiano Mistretta
	1.716,81 €	767,59 €	-949,22 €	F.D. Francesca Calì
	1.158,32 €	151,87 €	-1.006,45 €	F.D. Salvatore Failla
	340,17 €	96,11 €	-244,06 €	F.D. Aldo Murgano
	1.134,27 €	659,68 €	-474,59 €	F.D. Gaspare Patti
	1.107,80 €	308,04 €	-799,76 €	F.D. Salvatore Alessi
	858,84 €	282,88 €	-575,96 €	F.D. Ignazio A. Cassaniti
	429,35 €	36,04 €	-393,31 €	F.D. Maurizio Bonasera
	2.781,52 €	36,04 €	-2.745,48 €	F.D. Michela Ursino

	6.428,20 €	2.081,99 €	-4.346,21 €	FONDO PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
	9.295,04 €	3.010,36 €	-6.284,68 €	TRIBUTI IRPEF ed IRAP – REGIONE SICILIANA
SOMME	676.745,51 €	635.824,85 €	-40.920,66 €	

ed è **ridotta la Spesa** di € 40.920,66 sul capitolo 672223 del bilancio della Regione Siciliana in conto competenze, Cod. SIOPE U.2.02.01.09.014.

Art. 4

Il Responsabile Unico di Progetto è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori.

Art. 5

Per gli effetti della superiore approvazione, di cui al precedente Art. 2, **si liquidano**, sul **Cap. di Spesa** 672223, cod. **SIOPE** U.2.02.01.09.014, **impegno** n. 1-2025, le seguenti spettanze.

Art. 6

Si liquida la **rata di saldo** di € 2.539,00 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 558,58 per complessivi € 3.097,58, comprensivi dello svincolo delle ritenute per infortunio, a favore dell'Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL**, su fattura n° FPA 10/25 del 28-11-2025, in vigenza della regolarità del DURC prot. **INPS_47943829** estratto il 22/10/2025 con validità sino al 19/02/2026:

- per l'imponibile di € 2.539,00, sul Conto Corrente dedicato, Cod. IBAN _____, acceso presso il Banco BPM filiale 02306 di Marineo (PA), intestato all'Operatore Economico SICANIA COSTRUZIONI SRL con sede in c/da Pistolena s.n.c. CIMINNA (PA) P.IVA e C. F. 06820120829
- ed € 558,58 di IVA al 22%, da versare in regime di Split Payment con le modalità definite dalla Ragioneria Generale;

Art. 7

Si liquida il rimborso delle spese di conferimento a **discarica** di € € 4.272,14, di cui € 3.501,75 per imponibile ed € 770,39 dell'IVA relativa al 22%, a favore dell'Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL**, su fattura n° FPA 11/25 del 28-11-2025, avendo verificata la regolarità contributiva con D.U.R.C. prot. **INPS_47943829** estratto il 21/11/2025 con validità sino al 19/02/2026:

- per l'imponibile di € 3.501,75, sul Conto Corrente dedicato, Cod. IBAN _____, acceso presso il Banco BPM filiale 02306 di Marineo (PA), intestato all'Operatore Economico SICANIA COSTRUZIONI SRL con sede in c/da Pistolena s.n.c. CIMINNA (PA) P.IVA e C. F. 06820120829
- ed € 770,39 di IVA al 22%, da versare in regime di Split Payment con le modalità definite dalla Ragioneria Generale;

Art. 8

Si liquida il rimborso delle spese per **Prove di laboratorio** di € € 1.039,62, di cui € 852,15 per imponibile ed € 187,47 dell'IVA relativa al 22%, a favore dell'Operatore Economico **SICANIA COSTRUZIONI SRL**, su fattura n° FPA 12/25 del 28-11-2025, avendo verificata la regolarità contributiva con D.U.R.C. prot. **INPS_47943829** datato 21/11/2025 con validità sino al 19/02/2026:

- per l'imponibile di € 852,15, sul Conto Corrente dedicato, Cod. IBAN _____, acceso presso il Banco BPM filiale 02306 di Marineo (PA), intestato all'Operatore Economico SICANIA COSTRUZIONI SRL con sede in c/da Pistolena s.n.c. CIMINNA (PA) P.IVA e C. F. 06820120829
- ed € 187,47 di IVA al 22%, da versare in regime di Split Payment con le modalità definite dalla Ragioneria Generale;

Art. 9

Si liquida il rimborso delle **spese di missione** spettanti al Responsabile Unico del Progetto e all'ufficio di progettazione e direzione lavori, nominata con **D.D.G. n. 1718 del 24/10/2024**, con la rideterminazione dei rispettivi importi sottoscritta dal RUP, a favore dei beneficiari per complessivi **€ 2.215,98**, secondo il seguente riparto:

Qualifica	Cognome e nome			Intestato al
R.U.P.	F.D. Arch. Vincenzo SALVAGGIO		€ 861,00	medesimo
Progettista e Direttore dei Lavori	F.D. Ing. Luigi MESSINA		€ 0,00	medesimo
Progettista e Isp. Di cantiere	F.D. Ing. Sebastiano R. MISTRETTA		€ 440,32	medesimo
Progettista, Dir. Operativo, C.S.E.	F.D. Ing. Francesca CALI'		€ 94,84	medesimo
Direttore Operativo	F.D. Geom. Salvatore FAILLA		€ 55,76	medesimo
Direttore Operativo	F.D. Ing. Aldo MURGANO		€ 0,00	medesimo
Ispettore di Cantiere	F.D. Geom. Gaspare PATTI		€ 587,60	medesimo
Predisposizione documenti gara	F.D. Geom. Salvatore ALESSI		€ 55,76	medesimo
Collaudatore Statico	F.D. Ing. Ignazio A. CASSANITI		€ 120,70	medesimo
Collaboratore attività del RUP	F.D. Geom. Maurizio BONASERA		€ 0,00	medesimo
Collaboratore attività D.L.	F.D. D.ssa Michela URSINO		€ 0,00	medesimo
Totali			€ 2.215,98	

Art. 10

Si liquida, come da prospetto a firma del RUP, la spesa riguardante gli **incentivi tecnici** per complessivi **€ 8.372,00**, riconosciuti al personale incaricato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e nominato con **D.D.G. n. 1718 del 24/10/2024**, a valere sul capitolo di spesa n° 672223 del bilancio della Regione Siciliana in conto competenze, Impegno n. 1-2025 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.014, **e si procederà, ad approvazione del bilancio della Regione Siciliana anno 2026**, ad effettuare il **giroconto** sul capitolo di entrata e successiva richiesta di iscrizione sui Capitoli di spesa istituiti con Decreto del Ragioniere Generale n° 2183 dell' 11/11/2025, secondo la ripartizione seguente:

Prospetto generale di previsione dei compensi netti attribuiti ai dipendenti Per il pagamento complessivo delle competenze tecniche

Nome e Cognome	IMPORTI al Dipendente	Codice Fiscale	IBAN	INTESTATO al
F.D. Arch. Vincenzo Salvaggio	€ 648,72			medesimo
F.D. Ing. Luigi Messina	€ 955,06			medesimo
F.D. Ing. Sebastiano Roberto Mistretta	€ 252,28			medesimo
F.D. Ing. Francesca Cali	€ 672,75			medesimo
F.D. Geom. Salvatore Failla	€ 96,11			medesimo
F.D. Ing. Aldo Murgano	€ 96,11			medesimo

F.D. Geom. Gaspare Patti	€ 72,08	medesimo
F.D. Geom. Salvatore Alessi	€ 252,28	medesimo
F.D. Ing. Ignazio A. Cassaniti	€ 162,18	medesimo
F.D. Geom. Maurizio Bonasera	€ 36,04	medesimo
F.D. Dott.ssa Michela Ursino	€ 36,04	medesimo

E gli importi per **tassazione e ritenute di quiescenza e buonuscita** dovute ai sensi di legge sugli incentivi tecnici, per complessivi **€ 5.092,35** , così ripartiti:

- **€ 3.010,36** beneficiario Regione Siciliana (IRAP e IRPEF) sul C. F. 80012000826 della Regione Siciliana, da versare col modello FE24EP: IRAP Tributo Regione n. 380E cod 16 ed IRPEF Tributo Erario n. 100E.
- **€ 2.081,99** beneficiario: Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e indennità buonuscita personale regionale, le quote a carico dell'Amministrazione e del dipendente, sul C. F. 97249080827 del Fondo Pensioni della Regione Siciliana.

Art. 11

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e relativa registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021, di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022, previa pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo 01/12/2025

**Il Dirigente Capo dell'Ufficio Regionale
del Genio Civile – Servizio di Enna**
ing. Maurizio Vaccaro
F.to



Il Dirigente Generale
Duilio Alongi
F.to

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)