



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019

Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo

Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

PROT. N. 55577 DEL 13/12/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI R.S.U. SITA IN CONTRADA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI - **LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI** – CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4

CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI N. 2

(ART. 26 DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO E ART. 107 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016)

APPALTATORE:

- CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (Consorzio Stabile);
- CELI ENERGIA S.r.l. con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorziata);
- DIBIGA S.r.l. con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorziata)

Le imprese consorziate hanno costituito per la realizzazione delle opere la “Borranea Società Consortile a.r.l.” con sede in Via Francesco Crispi n. 41 – Santa Ninfa (TP) - P.IVA 02844690814

CONTRATTO:

- in data 22/09/2022, Rep. n. 120 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27/09/2022 al n. 1690 Serie 1.

IMPORTO DEL CONTRATTO:

- € 7.228.006,10 (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI: in data 08/09/2022 (Consegna in via d'urgenza sotto riserva di legge, ex art. 32 c.8 del D. Lgs. 50/2016)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

in riferimento alla richiesta di proroga avanzata dall'operatore economico CONPAT S.c.a.r.l., con nota del 30/11/2023, acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con il n. 53714 del 01/12/2023,

- visto il verbale di consegna dei lavori (in via d'urgenza) del 08/09/2022 sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016);
- vista la dichiarazione di constatazione di avvenuto concreto inizio dei lavori del 14/09/2022;
- visto il Contratto stipulato in data 22/09/2022, Rep. n. 102 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27/09/2022 al n. 1690 Serie 1;
- visto l'art. 12 del citato Contratto di Appalto che prevedeva 185 giorni per l'esecuzione dei lavori;
- tenuto conto delle varie problematiche insorte durante l'esecuzione dei lavori;



- il Verbale di Sospensione dei Lavori del 13/02/2023, redatto dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e regolarmente sottoscritto dai rappresentanti dell'impresa esecutrice (inoltrato al RUP con nota prot. n. 445 del 16/02/2023), con cui venivano sospese le lavorazioni inerenti la realizzazione della discarica, concedendo comunque all'impresa l'accesso al cantiere per effettuare i sondaggi e le analisi previsti nel Piano delle Indagini, per la definizione del "Campo Prova" per il trattamento a calce delle terre armate, delle verifiche di permeabilità del fondo vasca nonché di tutte le ulteriori indagini ed analisi previste dal Capitolato Speciale di Appalto;
- vista la nota del RUP prot. n. 6288 del 17/02/2023 con cui è stata disposta la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 della Legge 120/2022, a far data dal 13/02/2023;
- vista la nota protocollo n. 1574 del 05/07/2023 con cui il Direttore dei Lavori, a seguito dell'acquisizione dei risultati del Piano delle Indagini, delle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 84 del CSA e della "Relazione Geologica Addendum" del 28/06/2023, nel comunicare al RUP che erano venute a cessare le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori del 13/02/2023 (fatta eccezione per la mancata rimozione dei pali e delle linee elettriche), ha chiesto di disporre la ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 10 comma 4 e 23 comma 3 del citato D.M. 49/2018;
- visto il provvedimento del R.U.P. prot. n. 32618 del 06/07/2023 con cui si dispone la Ripresa dei Lavori a partire dal 10/07/2023;
- vista la nota del R.U.P. del 06/07/2023 con cui è stata concessa la proroga sui tempi di ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 04/01/2024;
- vista la Determina del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti n. 59 del 10/07/2023 di presa atto della proroga sui termini contrattuali;
- considerato che le risultanze delle indagini eseguite sul sito e le verifiche di stabilità condotte hanno determinato la necessità di apportare la modifica dell'inclinazione delle scarpate, dai 40/43° previste nel progetto, a 30°;
- considerato che a seguito della predisposizione dei vari elaborati contenenti le modifiche apportate al progetto, anche in sede di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, con nota prot. 38793 del 22/08/2023, è stata presentata Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9/9bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Ambiente Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, attraverso il portale SIVVI;
- considerato che in data 23/08/2023 (pratica progetto n. 125740) è stata presentata richiesta di Nulla Osta al Dipartimento regionale Tecnico, Ufficio del Genio Civile di Trapani, attraverso il portale Sismica Sicilia;
- considerato che la Società E-Distribuzione con lettera di consegna del 17/10/2023, ha dato incarico alla ditta CARGO SRL, di eseguire i lavori relativi allo spostamento delle linee elettriche di MT e di BT presenti all'interno dell'area di cantiere della discarica di C.da Borranea;
- considerato che i lavori di rimozione dei pali e delle linee elettriche, iniziati in data 30/10/2023, saranno ultimati in data 30/01/2024;
- considerato che l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, con nota prot. n. 20230089729 del 07/11/2023, ha autorizzato ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/200 le opere strutturali previste nel progetto e quindi in data 09/11/2023 è stato comunicato l'inizio dei suddetti lavori;
- considerato che per le modifiche apportate al progetto e per eseguire le lavorazioni non previste, si è reso necessario definire i relativi nuovi prezzi, nelle more della definizione della perizia di variante;
- considerato che la D.L. in data 03/11/2023 ha predisposto un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi approvato, ai sensi dall'art. 22 c.5) del D.M. 49/2018, con Decreto n. 1424 del 13/11/2023, del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- considerato che con nota prot. n. 89049 del 07/12/2023 il Servizio 1 dell'ARTA ha notificato il D.D.G. n. 1623 del 06/12/2023, con il quale all'esito della valutazione preliminare ex art. 6 comma 9



del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto di modifica non sostanziale, “... si è ritenuto che tale progetto non rientra tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo e pertanto non deve essere sottoposto ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”;

- considerato che, a seguito dell’emissione del predetto D.D.G. n. 1623 si può procedere con la definizione della perizia di variante contenente le modifiche al progetto originario,

visto tutto quanto precede e considerato altresì che nel corso dei lavori si sono verificati eventi che non consentono l’ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, dall’art. 12 del Contratto di Appalto e dalla nota del R.U.P. del 06/07/2023 (con cui è stata concessa la proroga ed è stato fissato il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori al 04/01/2024) e preso atto che i fatti di cui sopra sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono riconducibili a fatto proprio dell’appaltatore né a negligenza o colpa di quest’ultimo,

- vista la richiesta di proroga di giorni 90 sui tempi contrattuali avanzata dall’operatore economico CONPAT con la predetta nota del 30/11/2023, acquisita al protocollo del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti con il n. 53714 del 01/12/2023;
- vista la nota protocollo n. 2719 dell’11/12/2023, acquisita al protocollo del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti con il n. 55633 del 12/12/2023 con cui il Direttore dei Lavori esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni sui tempi dell’ultimazione dei lavori previsti dal Contratto e dal successivo provvedimento di proroga,

nelle more della definizione ed approvazione della perizia di variante,

CONCEDE

all’impresa una proroga di 90 giorni sui tempi per l’ultimazione dei lavori in oggetto.

Tenuto conto del tempo residuo contrattuale e della presente proroga (90 gg), il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato al giorno **03/04/2024**.

La presente proroga viene concessa a condizione che l’impresa non possa avanzare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Pasquale Musso)



PASQUALE MUSSO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
13.12.2023 09:40:07 GMT+01:00

Realizzazione di una Piattaforma Tecnologica per il Trattamento e Valorizzazione dei R.S.U sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto n. 1: Impianto di Discarica per Rifiuti non Pericolosi

CUP: G95I18000160001 CIG: 89352376D4

Contratto di Appalto del 21/09/2022 rep. n. 120 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo Serie 1 – n. 1690 del 27/09/2022

Al RUP - Arch. Pasquale Musso

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica

Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo

pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: pasquale.musso@regione.sicilia.it

Al Direttore dei Lavori

Arch. Vincenza Di Marco

pec: srrtrapanisud@pec.it

e-mail: v.dimarco@srrtrapaniprovinciasud.it

Al CSE e Direttore Operativo

Arch. Giacomo Lombardo

pec: srrtrapanisud@pec.it

e-mail: g.lombardo@srrtrapaniprovinciasud.it

Al Direttore Operativo

Ing. Alessandro Amico

e-mail: alessandro.amico@regione.sicilia.it

pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Al Dott. Vincenzo Novara

e-mail: srrtpnord@gmail.com

pec: srrtpnord@pec.it

Oggetto: ISTANZA DI PROROGA


In riferimento ai lavori di cui in oggetto, considerate le premesse di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi del 03/11/2023, che qui si richiamano integralmente. Vista il perdurare delle interferenze tra le palificazioni elettriche con le opere oggetto (di cui al verbale di sospensione dello scorso 13/02/2023), con la presente la scrivente

CHIEDE

che venga concessa proroga al tempo contrattuale di ulteriori **90** giorni naturali e consecutivi. Confidando in un benevolo accoglimento della presente istanza si porgono distinti saluti

CONPAT

Il Procuratore – Mario Spina



All' Assessore Regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità
Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti.@certmail.regione.sicilia.it

Alla Cortese attenzione
del Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Pasquale Musso
pasquale.musso@regione.sicilia.it


Prot. 2719

Partanna, 11 DIC 2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA LAVORAZIONE DEI R.S.U. SITA IN C/DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI – LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI – CUP: G95118000160001 – CIG: 89352376D4.

In relazione ai lavori in oggetto, la sottoscritta in qualità di Direttore dei Lavori trasmette in allegato alla presente il Parere sulla richiesta di Concessione Proroga dei Termini Contrattuali.

Il Direttore dei Lavori
(arch. Vincenza Di Marco)





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti



S.R.R. Trapani
Provincia Nord



Oggetto: Realizzazione della piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in contrada Borraanea nel Comune di Trapani. Progetto esecutivo – Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi.

Stazione Appaltante: Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Attività ex OCDPC 513 del 8/03/2018 ed OCDPC 528 del 29/03/2019.

Importo complessivo dei lavori: €. 13.202.811,70

Contratto: Stipulato in data 22/09/2022 rep. n. 120 registrato fiscalmente all'Agenzia delle Entrate di Palermo n. 1690 Serie 1 in data 27/09/2022.

Ribasso d'asta: 27,148%.

Importo Contrattuale al netto del ribasso d'asta: €. 7.228.006,10 di cui €. 7.102.396,39 per lavori e €. 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

Impresa aggiudicatrice: CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 – P.IVA 06044391214 (Consorzio Stabile);

Imprese esecutrici:

CELI ENERGIA srl con sede a Santa Ninfa (TP) in via Francesco Crispi n. 42 – P.IVA 02371850815 (Impresa Consorziata).

DIBIGA srl con sede ad Alcamo (TP) in via Pina Bernardo n. 36 P.IVA 02510310812 (Impresa Consorziata);

BORRANEA Società Consortile arl., con sede in Santa Ninfa (TP) in via F.sco Crispi, 41 P.IVA 02844690814.

PARERE SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE

(art. 159, c. 10 del D.P.R.207/2010)

La sottoscritta Arch. Vincenza Di Marco in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori, presentata dalla ditta appaltatrice in data 30/11/2023 e pervenuta alla sottoscritta in data 01/12/2023 al n. di protocollo societario 2644;
preso atto che:

1. le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto nel corso dei lavori si sono verificate:
 - Con il verbale del 24/11/2022 la Direzione Lavori constatava che le linee elettriche presenti nelle aree di cantiere interferivano con alcune lavorazioni;
 - Con l'Ordine di Servizio n. 2 del 21/12/2022 il Direttore dei Lavori disponeva l'interdizione di alcune parti del cantiere per la presenza dei pali della linea elettrica, di futura dismissione e, contemporaneamente si avviava la procedura con la società E-Distribuzione per la rimozione dei pali edella linea elettrica che interferiscono con le lavorazioni;
 - Con la nota del 28/12/2022 la ditta esecutrice dei lavori, BORRANEA Società Consortile arl, nel comunicare “.... che in corrispondenza del ciglio delle scarpate lato Sud - Est si erano verificate delle fessurazioni” richiedeva un sopralluogo in cantiere per valutare l'entità dei danni e le conseguenziali iniziative da intraprendere;



- Con il verbale di sopralluogo eseguito in data 02/01/2023 nel corso del quale, la Direzione Lavori, dopo aver constatato quanto comunicato dalla ditta, procedeva all'interdizione delle aree interessate dai lavori di scavo lungo il tratto Sud-Est del cantiere, nelle more di verificare lo stato dei luoghi e concordare le iniziative da intraprendere per la risoluzione delle problematiche in essere;
- Con il verbale del Tavolo Tecnico del 17/01/2023 tenutosi presso il Dipartimento dell'acqua e dei Rifiuti, nel corso del quale sono state analizzate le problematiche insorte durante le lavorazioni a causa dello smottamento di alcune scarpate e sono state concordate le prime iniziative da intraprendere;
- Con il verbale di sopralluogo del 25/01/2023 nel corso del quale si evidenziava la necessità di effettuare ulteriori indagini volte ad acquisire i dati per la verifica di stabilità delle scarpate per individuare le migliori soluzioni da adottare;
- Con la nota del 06/02/2023 con cui la Ditta Esecutrice dei lavori, nel trasmettere il Piano delle indagini e di monitoraggio geotecnico ed il rilievo topografico, completo dei cedimenti aggiornato alla data dell'11/01/2023, comunicava che *"... le lavorazioni sulle aree interdette non potevano proseguire e che le lavorazioni eseguibili sul resto delle aree erano già state eseguite a meno di piccole definizioni da definire nei prossimi giorni, vi comunichiamo che ci ritroviamo costretti a rallentare drasticamente la produzione e per tanto chiediamo a codesta Direzione Lavori di provvedere ad attivare gli opportuni atti amministrativi..."*;
- Con il verbale di sopralluogo del 08/02/2023 con cui la Direzione Lavori avendo constatato che le lavorazioni di scavo delle vasche erano quasi ultimate, che i fenomeni di smottamento continuavano ad avanzare, che la società E-Distribuzione non aveva ancora proceduto alla rimozione dei pali e della linea elettrica e che quindi, nell'impossibilità di eseguire con assoluta regolarità e sicurezza le ulteriori lavorazioni previste nel progetto, si rendeva necessario procedere con la sospensione delle attività, anche nelle more di acquisire le risultanze del Piano delle Indagini e di monitoraggio geotecnico, utili alla verifica di stabilità delle scarpate e dell'intero sito e necessari alla predisposizione di una Perizia di variante per la definizione di opere migliorative;
- Con il Verbale di Sospensione dei Lavori del 13/02/2023, redatto dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e regolarmente sottoscritto dai rappresentanti dell'Impresa Esecutrice (inoltrato al RUP con nota prot. n. 445 del 16/02/2023), con cui venivano sospese le lavorazioni inerenti la realizzazione della discarica, concedendo comunque all'impresa l'accesso al cantiere per effettuare i sondaggi e le analisi previsti nel Piano delle Indagini, per la definizione del "Campo Prova" per il trattamento a calce delle terre armate, delle verifiche di permeabilità del fondo vasca nonché di tutte le ulteriori indagini ed analisi previste dal Capitolato Speciale di Appalto;
- Con la nota del RUP prot. n. 6288 del 17/02/2023 si disponeva la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 della Legge 120/2022, a far data dal 13/02/2023;
- la data di ultimazione dei lavori era fissata al 12/03/2023;
- Con il resoconto del tavolo tecnico del 09/05/2023 tenutosi presso il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nel corso del quale si è concordato di procedere con la ripresa dei lavori nelle more della definizione e dell'approvazione della Perizia di variante;
- Con il verbale di sopralluogo del 14/06/2023 nel corso del quale, a seguito dei risultati del piano delle indagini e delle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 84 del CSA, sono state accertate le condizioni dei luoghi e si è concordato di dare avvio alla ripresa formale dei lavori;
- che dalle risultanze del Piano delle indagini geotecniche, dai calcoli e dalle verifiche di stabilità delle scarpate e del sito nel suo complesso, eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 84 "Norme Generali" del CSA, e dagli



elementi aggiuntivi emersi in seguito agli approfondimenti di indagini geognostiche e di prove di laboratorio comunicati dalla Ditta con nota protocollo societario al n. 1526 del 30/06/2023 e da quanto è emerso dalla "Relazione Geologica Addendum" del 28/06/2023 risultava necessario, per assicurare la stabilità delle scarpate, riprofilare le stesse riducendo la pendenza da 40° - 43° (prevista nel progetto esecutivo) a 30°;

- che dalle stesse indagini è emerso che in aggiunta agli interventi di riprofilatura delle scarpate, anche la realizzazione di una trincea drenante a corona di alcuni tratti del corpo della vasca, che funga allo stesso tempo da fosso di guardia, che, nello svolgere la funzione di protezione idraulica nei confronti delle acque che potrebbero giungere al corpo rifiuti, concorre anche al mantenimento delle condizioni di equilibrio delle scarpate della vasca;
- la Direzione dei Lavori, a seguito delle risultanze del Piano di Indagine ha redatto apposito Progetto Valutazione Preliminare Art. 6 commi 9 e 9 bis del D. Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii da presentare all'ARTA nel quale sono descritte le scelte progettuali relative alle sopradette riprofilatura delle scarpate nonché la realizzazione di una trincea drenante a corona di alcuni tratti del corpo della vasca e le migliorie proposte dalla ditta appaltatrice in sede di gara;
- Che è stata chiesta dalla ditta appaltatrice in data 03/07/2023 la proroga per l'ultimazione dei lavori pervenuta alla sottoscritta in data 03/07/2023 al protocollo societario n.1541;
- Che con nota del RUP del 06/07/2023 è stata concessa la proroga sui tempi di ultimazione dei Lavori, tenuto conto del tempo residuo contrattuale (28 gg) e della proroga concessa (150 gg), il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al giorno 04/01/2024;
- Che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota protocollo n. 32618 del 06/07/2023 disponeva la ripresa dei lavori, fissando un nuovo termine contrattuale per la conclusione dei lavori nella data del 04/01/2024;
- Con il verbale di ripresa lavori del 10/07/2023, si è constatato che le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori del 13/02/2023, sono venute a cessare, mentre permane l'impossibilità di definire delle lavorazioni della realizzando Discarica a causa della presenza dei Pali della linea elettrica ancora non dismessa, e si è disposta la ripresa dei lavori invitando l'Impresa esecutrice a riprendere, a partire dalla data odierna, l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte, fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 04/01/2024;
- Che Enel Distribuzione con lettera di consegna dei lavori del 17/10/2023, ha dato incarico alla ditta CARGO SRL mediante contratto n. JA10125841 del 23/03/2023 ad eseguire i lavori relativi allo spostamento della linea elettrica di MT ed MB all'interno dell'area di cantiere della discarica C.da Borranea;
- Che in data 30/10/2023 sono iniziati i suddetti lavori e che la fine dei lavori è stata stimata in data 30/01/2024;
- Che con verbale tra le imprese del 13/11/2023 si è tenuto presso il cantiere la riunione di coordinamento tra le imprese, ditta BORRANEA Società Consortile arl, ditta CARGO srl e il CSE, avente per oggetto le misure di sicurezza lavoratori impegnati nelle operazioni all'interno del cantiere in oggetto al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, e il coordinamento tra di esse;
- Che il genio Civile di Trapani ha autorizzato ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001 in data 07/11/2023 all'inizio delle lavorazioni relative alle opere in c.a. e le relative strutture in acciaio previste in progetto e che in data 09/11/2023 è stata data la comunicazione di inizio dei suddetti lavori;
- Che con D.D.G. n. 1623 del 06/12/2023 all'esito della valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto di modifica non sostanziale del progetto, è stato comunicato che gli aggiornamenti tecnici/modifiche/estensioni proposti non rientrano tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo 6 e pertanto non devono essere sottoposti ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conseguentemente è possibile procedere alla definizione della perizia di variante contenente le modifiche al progetto originale;



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti



S.R.R. Trapani
Provincia Nord

SRR
trapani provincia sud

2. le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore, in quanto indipendenti dalla volontà delle parti, che hanno provocato un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali, si esclude che il protrarsi dei termini sia stato determinato da negligenza o colpa da parte dell'appaltatore;

La sottoscritta esprime parere favorevole alla richiesta di concessione di una proroga di 90 giorni del termine contrattuale alla Ditta Esecutrice dei lavori per i lavori meglio individuati in oggetto, a condizione che la ditta non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di Contratto.

Partanna lì 11/12/2023

Il Direttore dei Lavori
Arch. Vincenza Di Marco