



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019

Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo

Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

PROT. N. 48868 DEL 25/11/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI R.S.U. SITA IN CONTRADA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI - **LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI** – CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4

CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI N. 4

(ART. 26 DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO - ART. 106 C. 11 D.LGS. N. 50/2016 – ART. 120 C. 11 DEL D. Lgs. 36/2023)

APPALTATORE:

- CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (Consorzio Stabile);
- CELI ENERGIA e COSTRUZIONI S.p.A. con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorzziata);
- DIBIGA S.r.l. con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorzziata)

Le imprese consorziate hanno costituito per la realizzazione delle opere la “Borranea Società Consortile a.r.l.” con sede in Via Francesco Crispi n. 41 – Santa Ninfa (TP) - P. I.V.A. 02844690814.

CONTRATTO:

- in data 22/09/2022, Rep. n. 120 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27/09/2022 al n. 1690 Serie 1.

IMPORTO DEL CONTRATTO:

- € 7.228.006,10 (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI: in data 08/09/2022 (Consegna in via d'urgenza sotto riserva di legge, ex art. 32 c.8 del D. Lgs. 50/2016)

ATTO DI SOTTOMISSIONE:

- in data 25/03/2024 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani, ufficio territoriale di Castelvetro, in data 24/04/2024 al n. 272 Serie 3.

IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE:

- € 7.940.391,65 (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di cui € 7.749.325,81 per lavori e € 191.065,84 per oneri di sicurezza, oltre IVA (incremento contrattuale € 712.385,55 pari al 9,86 %).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

in riferimento alla richiesta di proroga avanzata dall'operatore economico CONPAT S.c.a.r.l., con nota del 20/11/2024 (acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con il n. 48312 di pari data) ed al parere della Direzione Lavori sulla concessione della proroga, trasmesso con nota prot. n. 3134 del 22/11/2024 (acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con il n. 48678 del 25/11/2024 di pari data),

- visto il verbale di consegna dei lavori (in via d'urgenza) del 08/09/2022 sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016);



- vista la dichiarazione di constatazione di avvenuto concreto inizio dei lavori del 14/09/2022;
- visto il Contratto stipulato in data 22/09/2022, Rep. n. 102 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27/09/2022 al n. 1690 Serie 1;
- vista la nota prot. n. 89049 del 07/12/2023 con cui il Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell'ARTA, ha notificato il D.D.G. n. 1623 del 06/12/2023 con il quale, all'esito della valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto di modifica non sostanziale del progetto, è stato comunicato *“che gli aggiornamenti tecnici/modifiche/estensioni proposti non rientrano tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo 6 e pertanto non devono essere sottoposti ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”*.
- visto il D.D.G. n. 562 del 15/03/2024 con cui è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera per l'importo complessivo di € 13.202.811,70;
- visto l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 25/03/2024 e registrato fiscalmente all'Agenzia delle Entrate di Trapani, ufficio territoriale di Castelvetro, in data 24/04/2024 al n. 272 Serie 3;
- considerato che a seguito dei giorni concessi con l'Atto di sottomissione e con le proroghe sui tempi di ultimazione dei lavori, la scadenza veniva fissata al 02/10/2024;
- visto il Decreto (D.A. n. 154/GAB del 11/04/2019) con cui l'Assessorato del Territorio ed Ambiente ha espresso *“... giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”* (V.I.A.).
- visto il Decreto n. 340/GAB del 16/09/2019 con cui l'Assessorato del Territorio ed Ambiente ha rilasciato, ai sensi dell'art. 27/bis, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);
- considerato che l'articolo 4 del predetto Decreto n. 340/GAB, contenente il citato D.A. n.154/Gab/2019, prevede che *“L'efficacia e la durata di tutti i termini dei ... titoli abilitativi decorrono dalla data di notifica a mezzo pec al Proponente/Gestore del presente Decreto”*;
- considerato che l'art. 25 comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce che i progetti sottoposti a V.I.A. debbano essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento e che, trascorso detto periodo, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale debba essere reiterata;
- considerato che il D.A. n. 154/GAB non definisce la validità del provvedimento e che il D.A. n. 340/GAB del 16/09/2019 è stato notificato, dal Servizio 1 - Autorizzazione e Valutazioni Ambientali dell'ARTA, con nota prot. n. 63302 del 25/09/2019, ne consegue che la V.I.A. rilasciata risulta valida fino al 24/09/2024;
- considerato che la Società SRR Trapani Nord con nota prot. n. 474 del 01/08/2024 ha presentato istanza di proroga dell'efficacia della VIA di cui al D.A. n. 154/Gab del 11/04/2019;
- considerato che il Servizio 1 dell'ARTA con nota prot. n. 59402 del 20/08/2024 ha comunicato l' *“Irricevibilità dell'Istanza”* poiché non conforme al decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019 con cui è stata approvata la *“Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”*;
- considerato che la Società SRR Trapani Nord ha ripresentato in data 03/09/2024, tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti> - Codice Istanza 3010 – Codice Procedura 3374), istanza ex art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (acquista al prot. n. 61941 del 03/09/2024 del Dipartimento Regionale Ambiente);
- vista la nota del Servizio 1 dell'ARTA, prot. n. 62480 del 05/09/2024, *“Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e avvio procedimento”*;
- rilevato che in assenza del provvedimento di proroga, in conformità al citato art. 25 comma 5 del D. Lgs.152/06, i lavori non potevano proseguire;



- visto il Verbale di Sospensione dei Lavori del 20/09/2024, redatto dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 107, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 (inoltrato al RUP con nota prot. n. 2626 del 24/09/2024), con il quale si dispone la sospensione dei lavori dal 25/09/2024;
- visto il Verbale di Sospensione dei Lavori n. 2 (prot. n. 39566 del 24/09/2024) redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 5 c. 2 della Legge 120/2020 e dell'art. 121 c. 3 del D. Lgs. 36/2023 con cui si dispone la sospensione dei lavori a far data dal 25/09/2024;
- considerato che con nota prot. n. 79496 del 13/11/2024 il Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell'ARTA ha notificato il D.A. n. 341/Gab del 07/11/2024 con il quale è stata accolta l'istanza della S.R.R. Trapani Provincia Nord di proroga della V.I.A. di cui al D.A. n. 154/Gab del 11/04/2019 e che quindi si può procedere alla ripresa dei lavori;
- vista la nota prot. n. 47751 del 18/11/2024 con cui il R.U.P., a seguito del rilascio del provvedimento di proroga della V.I.A., chiede alla D.L. di verificare se in atto vi sono motivi ostativi per l'immediata ripresa dei lavori;
- tenuto conto delle varie problematiche insorte durante l'esecuzione dei lavori, così come evidenziate nella richiesta di proroga del 20/11/2024 e riportate nella nota della D.L. (prot. n. 3134 del 22/11/2024) con cui esprime parere favorevole sulla richiesta di proroga;
- considerato che la D.L. con la citata nota prot. n. 3134 del 22/11/2024 la D.L. ha chiesto al RUP di *"... disporre la ripresa dei lavori ... al fine di proseguire con le lavorazioni nelle more della redazione della Perizia di Variante da sottoporre all'approvazione"*;
- tenuto conto delle motivazioni manifestate dall'operatore economico riguardo l'impossibilità di effettuare la richiesta di proroga nei termini di cui al comma 1 dell'art. 17 del C.S.A.,

visto tutto quanto precede e considerato altresì che nel corso dei lavori si sono verificati eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, dall'art. 12 del Contratto di Appalto e dalle proroghe concesse e preso atto che i fatti e le problematiche che non hanno permesso la conclusione dei lavori nei tempi previsti sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

- vista la nota dell'operatore economico CONPAT del 20/11/2024 (acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con il n. 48312 di pari data) con cui, nelle more che cessino le cause che hanno determinato la sospensione e si proceda alla ripresa dei lavori, richiede la concessione di una proroga di giorni 65 sui tempi contrattuali;
- vista la nota protocollo prot. n. 3134 del 22/11/2024 (acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con il n. 48678 del 25/11/2024 di pari data) con cui il Direttore dei Lavori esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 65 giorni sui tempi dell'ultimazione dei lavori previsti dal Contratto e dai successivi provvedimenti di proroga;
- visto l'art. 17 comma 5 del C.S.A.,
- considerato che si è concordato di riprendere i lavori a far data dal 26/11/2024;
- considerato che i lavori sono rimasti sospesi per n. 61 giorni naturali e consecutivi,

CONCEDE

all'impresa una proroga di 65 giorni sui tempi per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Tenuto conto del tempo residuo contrattuale (8 giorni) e della presente proroga (65 gg), il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al giorno **07/02/2025**.

La presente proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa avanzare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Pasquale Musso)



PASQUALE MUSSO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
25.11.2024 14:07:39
GMT+02:00

Realizzazione di una Piattaforma Tecnologica per il Trattamento e Valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto n. 1: Impianto di Discarica per Rifiuti non Pericolosi

CUP: G95I18000160001 CIG: 89352376D4

Contratto di Appalto del 21/09/2022 rep. n. 120 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo Serie 1 – n. 1690 del 27/09/2022

**Spett./le Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti**
Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo

Al RUP

Arch. Pasquale Musso

e-mail: pasquale.musso@regione.sicilia.it

pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Al l'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

Al Direttore dei Lavori

Arch. Vincenza Di Marco

e-mail: v.dimarco@srrtrapaniprovinciasud.it

pec: srrtrapanisud@pec.it

**Al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
e Direttore Operativo**

Arch. Giacomo Lombardo

e-mail: g.lombardo@srrtrapaniprovinciasud.it

pec: srrtrapanisud@pec.it

Al Direttore Operativo

Ing. Alessandro Amico

e-mail: alessandro.amico@regione.sicilia.it

pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Al Dott. Vincenzo Novara

e-mail: srrtpnord@gmail.com

pec: srrtpnord@pec.it

Santa Ninfa lì 20/11/2024

inviata a mezzo pec [X]

anticipato a mezzo e-mail []

raccomandata A/R []

raccomandata a mano []

Oggetto: ISTANZA DI PROROGA

Il sottoscritto Mario Spina nato a Trapani (TP) il 12/03/1965, codice fiscale SPN MRA 65C12 L33 1P, in qualità di Procuratore Speciale del CONPAT s.c.a r.l. Appaltatore dei lavori in epigrafe,

Premesso che:

- con Verbale di Sospensione n. 2 del 24/09/2024 il Rup disponeva la sospensione dei lavori a far data dal 25/09/2024;
- la motivazione della sospensione consisteva nella mancata proroga della V.I.A in scadenza il 24/09/2024;

Tutto ciò premesso

CHIEDE

nelle more che cessino le cause della sospensione, la concessione di una proroga di giorni **65** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ripresa dei lavori, le cui motivazioni sono di seguito descritte:

- n. 10 giorni per le giornate di caldo *rischio alto* (pari al 50% dei giorni di cui all'ordinanza n.1 del 17/7/2024 del Presidente della Regione, Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizione di esposizione prolungata al caldo, poiché si è lavorato in misure di orario lavorativo ridotto “è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00 (dal 17/07/2024 al 31/08/2024);
- n. 55 giorni occorrenti per la fornitura e posa in opera delle elettropompe e quadri elettrici di comando per l'impianto di estrazione del percolato (tempi di consegna dei materiali stimati dal fornitore, *6/7 settimane dal ricevimento dell'ordine*).

Auspitando un benevolo accoglimento della presente istanza, si porgono distinti saluti.

Consorzio Stabile Conpat s.c.a r.l.

Il Procuratore Speciale : Mario Spina

Firmato digitalmente da

MARIO SPINA

CN = MARIO SPINA

C = IT



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti



S.R.R. Trapani
Provincia Nord

SRR
trapani provincia sud

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti.@certmail.regione.sicilia.it

del Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Pasquale Musso
pasquale.musso@regione.sicilia.it

e p.c.

All' Assessore Regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Prot.

3134

Campobello di Mazara,


22 NOV 2024

Oggetto: Realizzazione della piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in contrada Borranea nel Comune di Trapani. Progetto esecutivo – Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi. – CUP: G95118000160001 – CIG: 89352376D4.

In relazione ai lavori in oggetto, la sottoscritta in qualità di Direttore dei Lavori trasmette in allegato alla presente:

- Riscontro nota protocollo n. 47751 del 18/11/2024 avente per oggetto "Richiesta notizie valla D.L. per ripresa lavori;
- Parere sulla Concessione di Proroga dei Termini contrattuali.

Il Direttore dei Lavori


(Arch. Vincenza Di Marco)



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti



S.R.R. Trapani
Provincia Nord



Oggetto: Realizzazione della piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in contrada Borraanea nel Comune di Trapani. Progetto esecutivo – Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi.

Stazione Appaltante: Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Attività ex OCDPC 513 del 8/03/2018 ed OCDPC 528 del 29/03/2019.

Importo complessivo dei lavori: €. 13.202.811,70

Contratto: Stipulato in data 22/09/2022 rep. n. 120 registrato fiscalmente all'Agenzia delle Entrate di Palermo n. 1690 Serie 1 in data 27/09/2022.

Ribasso d'asta: 27,148%.

Importo Contrattuale al netto del ribasso d'asta: €. 7.228.006,10 di cui €. 7.102.396,39 per lavori e €. 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

Atto di Sottomissione: in data 25/03/2024 Rep. 120, registrato fiscalmente all'Agenzia delle Entrate di Trapani, ufficio territoriale di Castelvetro, in data 24/04/2024 al n. 272 Serie 3.

Importo dell'Atto di Sottomissione: € 7.940.391,65 (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di cui € 7.749.325,81 per lavori e € 191.065,84 per oneri della sicurezza oltre IVA.

Impresa aggiudicatrice: CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 – P.IVA 06044391214 (Consorzio Stabile);

Imprese esecutrici:

CELI ENERGIA srl con sede a Santa Ninfa (TP) in via Francesco Crispi n. 42 – P.IVA 02371850815 (Impresa Consorzziata).

DIBIGA srl con sede ad Alcamo (TP) in via Pina Bernardo n. 36 P.IVA 02510310812 (Impresa Consorzziata);

BORRANEIA Società Consortile arl., con sede in Santa Ninfa (TP) in via F.sco Crispi, 41 P.IVA 02844690814.

**PARERE SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI
ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE**

(art. 159, c.10 del D.P.R. 207/2010)



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti



S.R.R. Trapani
Provincia Nord



La sottoscritta, Arch. Vincenza Di Marco, nella qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori, presentata dalla Ditta esecutrice dei lavori, in data 20/11/2024, e pervenuta alla sottoscritta in data 21/11/2024 al protocollo societario n. 3111;

Preso Atto che:

- in data 25/09/2024 a seguito di Verbale di Sospensione dei Lavori (protocollo societario n. 2626 del 20/09/2024) e Verbale di Sospensione dei Lavori n. 2 redatto dal RUP (protocollo n. 39572 del 24/09/2024 assunto al protocollo societario al n. 2629 del 24/09/2024), sono stati sospesi i lavori di che trattasi, per l'impossibilità temporanea oggettiva di esecuzione degli stessi a regola d'arte in assenza del Provvedimento di proroga della V.I.A. (scadenza 24/09/2024);
- che con nota protocollo n. 79496 del 13/11/2024 assunta al protocollo societario al n. 3051 del 13/11/2024 il Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell'ARTA ha notificato il D.A. n. 341/Gab del 07/11/2024 con il quale è stata accolta l'istanza di proroga della V.I.A.;
- dal Parere Favorevole con prescrizioni, impartite dal Libero Consorzio Comunale di Trapani con Determinazione Dirigenziale n. 760 del 05/09/2024, si è reso necessario procedere con la redazione di una Perizia di Variante, la cui redazione è stata autorizzata dal RUP e la stessa è in fase di elaborazione;
- con nota del 20/11/2024 assunta al protocollo societario al n. 3111 del 21/11/2024, la Ditta Esecutrice dei Lavori, nelle more che cessino le cause di sospensione dei lavori, ha presentato una richiesta di concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori per giorni 65 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ripresa dei lavori;

Considerato che:

- le motivazioni addotte nella nota (Istanza di Proroga) trasmessa in data 20/11/2024 dall'impresa esecutrice dei lavori, si ritengono fondate;
- le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore, in quanto indipendenti dalla volontà delle parti, che hanno provocato un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali, si esclude che il protrarsi dei termini sia stato determinato da negligenza o colpa da parte dell'appaltatore.

La sottoscritta Direttore dei Lavori, per quanto sopra esposto, constatato che le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori del 25/09/2024 sono venute a cessare, esprime parere favorevole sulla richiesta di concessione di una proroga di 65 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale alla Ditta esecutrice



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti




S.R.R. Trapani
Provincia Nord

SRR
trapani provincia sud

dei lavori, per i lavori meglio individuati in oggetto, a condizione che la Ditta non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di Contratto.

Il Direttore dei Lavori



(Arch. Vincenza Di Marco)