

Determina n. 299 / 2026

Approvazione tecnica Quadro Economico per reimpiego somme a disposizione nell'ambito dell'intervento denominato "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD

Approvazione contabilità finale relativa alle "Indagini geognostiche a supporto del progetto"

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- occorre procedere al pagamento delle somme per adeguamento prezzi ex art.26 del D.L. 17 maggio 2022, n.50, e che l'importo previsto alla voce B15) "Somme per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 " del quadro economico nelle somme a disposizione è insufficiente, con la presente Determina si rimodula il quadro economico relativamente alle somme a disposizione reimpiegando le somme di cui al punto B10) prove di carico – già sostenute con D.D.G. 2415/2025 del 12 dicembre 2025, le somme di cui al punto B12) "Monitoraggio post opera" e B13) "Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi " che non verranno utilizzate, in quanto si sono eseguite le prove di carico previste dal D.M. 17 gennaio 2018, in conformità a quanto disposto ai paragrafi 5.1. e 5.2;
- in data 22 giugno 2020 è stata emessa la relazione finale sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo alle indagini geognostiche a supporto della "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, trasmessa al Dipartimento Regionale Tecnico, con nota del 26 ottobre 2020, prot.n.157144 e costituita dai seguenti elaborati:
 - autorizzazione DRT n.187700 del 25 settembre 2019 ad effettuare le indagini geognostiche;
 - verbale definizione consensuale del prezzo prot.n.0233047 del 29 novembre 2019;
 - lettera di affidamento diretto prot.n. 233061 del 29 novembre 2019;
 - verbale consegna lavori;
 - perizia approvata dal RUP in data 25 novembre 2019, prot.n.229152;
 - verifica e validazione progetto;
 - parere in linea tecnica;
 - certificato di ultimazione lavori;
 - risultanze indagini geognostiche e geofisiche;
 - libretto delle misure n.1;
 - S.A.L. n.1 ed ultimo a tutto il 07 gennaio 2020;
 - certificato di pagamento S.A.L. n.1 e ultimo;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - stato finale dei lavori;
 - dichiarazione del R.U.P. sostitutiva degli avvisi ad Opponendum;
 - dichiarazione dell'inesistenza di cessione di crediti;
 - certificato per l'apertura di cave di prestito;
 - certificato relativo alle assicurazioni sociali;
 - relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta il credito dell'impresa pari ad € 95,01;

- con D.D.G. n. 1544/2023 del 02 ottobre 2023 il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato il pagamento della spesa di € 71.166,94, sostenuta per la progettazione ivi compresi gli oneri accessori e correlate indagini, e per il perfezionamento delle procedure tecniche ed amministrative, inerente l'intervento in argomento;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge di contabilità dello Stato e il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200, "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i., recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16;

Visto l'art. 6 (Controllo contabile) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali";

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il decreto del presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 13 febbraio 2023, n. 448 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 14 febbraio 2023 e per la durata di anni 2 (due);

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024, n. 667 con il quale si prolunga al 31 dicembre 2026, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale 1 marzo 2024 n. 69, il predetto incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico all'ing. Duilio Alongi;

Visto il decreto 29 settembre 2023, n. 1523, con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio regionale del genio civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;

Visto il D.D.G. 05 ottobre 2023 n. 1569, con il quale è stato approvato, il contratto individuale di lavoro stipulato il 05 ottobre 2023 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Ing. Duilio Alongi e l'Ing. Santi Trovato, relativo all'incarico dell'Ing. Santi Trovato a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico, con decorrenza 01.10.2023 e scadenza 31 dicembre 2025;

Visto il D.D.G. 09 gennaio 2026 n. 7, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha approvato l'atto aggiuntivo stipulato in data 30 dicembre 2025 con l'ing. Santi Trovato, quale dirigente preposto al "Servizio territoriale del Genio

Civile di Messina" del Dipartimento regionale Tecnico, nel quale è stata determinata la proroga al 31 marzo 2026 il termine di scadenza del contratto di lavoro approvato con D.D.G. 5 ottobre 2023 n. 1569;

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.109 del 18 marzo 2026, che differisce il termine di durata degli incarichi dirigenziali, in scadenza al 31 marzo 2026, per tre mesi;
- Visto** il decreto 27 ottobre 2023, n. 1773 con il quale il Dirigente generale del DRT ha nominato l'ing. Santi Trovato Responsabile unico del procedimento per i lavori in parola, in sostituzione dell'ing. Nicola Alleruzzo collocato in quiescenza;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- Visto** l'articolo 47, comma 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 con il quale a decorrere da Gennaio 2014 è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 laddove è disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 laddove è disposto che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13 della medesima legge regionale n. 3/2015";
- Visto** il decreto legislativo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici", nel seguito "*Codice*", recepito con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del *Codice*;
- Vista** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, art. 35, comma 2 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", che fa salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
- Visto** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2026-2028";
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante: "Bilancio di Previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028";
- Vista** la Legge Regionale 9 gennaio 2025 n.2, che ha approvazione il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/I – 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- Vista** la circolare della Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 - Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della Spesa dell'Amministrazione regionale, la dove prevede che "Per gli impegni assunti nell'esercizio 2025 ... e per quelli già maturati tra i residui passivi nei precedenti riaccertamenti (lett. d) è consentito effettuare pagamenti indipendentemente dal riaccertamento ordinario dei residui passivi";
- Visto** il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi approvato in sede di conferenza speciale di Servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2011, in seconda seduta tenutasi in data 29 luglio 2020, per complessivi € 5.440.000,00, come di seguito distinti:

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4'053'666,36	
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	77'433,64	
	sommano	€	4'131'100,00	€ 4'131'100,00

B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1)	Per IVA 22%	€	908'842,00
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62'792,72
B3)	Per beni strumentali ed informatici, comma 11 bis dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.		15'698,18
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8'000,00
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30'000,00
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	19'875,00
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	50'000,00
B9)	Prove sui materiali	€	8'000,00
B10)	Prove di carico	€	72'000,00
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	40'000,00
B12)	Monitoraggio post opera	€	18'000,00
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	15'000,00
B14)	Imprevisti 1,45 % circa	€	60'092,10
		sommano	€ 1'308'900,00
		importo complessivo A) + B)	€ 1'308'900,00
			€ 5'440'000,00

Vista la determina 29 luglio 2021, n. 291 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha dato avvio alla procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo in parola, il cui quadro economico è distinto come segue:

A)	Lavori:		
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	4'053'666,36
A2)	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	77'433,64
		sommano	€ 4'131'100,00
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione	€	1'308'900,00
		totale (A+B)	€ 5'440'000,00

Vista la Deliberazione della giunta regionale n. 340 del 11 agosto 2021 "Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", con la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Visto che nell'elenco degli interventi di cui alla delibera n. 340/2021 sopra citata, risulta ricompreso il progetto dei lavori di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P. G. - CUP: G69J20000370006 - per l'importo complessivo di euro 5.480.000,00;

Vista la nota 26 agosto 2021, n. 132579 del con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - cod. fin. E.4.02.01.01.001;

Visto il D.D. 31 agosto 2021, n. 1215 con il quale il Ragioniere generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il quadro economico dell'intervento, come risulta rideterminato a seguito di determina del RUP del 3 settembre 2021, n. 392 approvata in pari data dal Dirigente generale del DRT, così distinto:

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4'053'666,36
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	77'433,64
		sommano	€ 4'131'100,00
			€ 4'131'100,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1)	Per IVA 22%	€	908'842,00

B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62'792,72	
B3)	Per beni strumentali ed informatici, comma 11 bis dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.		15'698,18	
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00	
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8'000,00	
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30'000,00	
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	19'875,00	
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	50'000,00	
B9)	Prove sui materiali	€	8'000,00	
B10)	Prove di carico	€	72'000,00	
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	40'000,00	
B12)	Monitoraggio post opera	€	18'000,00	
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	15'000,00	
B14)	Imprevisti 1,83 % circa	€	100'092,10	
	sommano	€	1'348'900,00	€ 1'348'900,00
	importo complessivo A) + B)			€ 5'480'000,00

Vista il decreto 3 settembre 2021, n. 1224 del Dirigente generale del DRT, con la quale è stata accertata sul capitolo di entrata 7902 "Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - cod. fin. E.4.02.01.01.001- per la realizzazione del progetto in argomento, la somma di € 5.480.000,00, ripartita secondo il seguente cronoprogramma finanziario:

Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G. - CUP: G69J20000370006	Capitolo 7902			
	Entrata 2021	Entrata 2022	Entrata 2023	Entrata totale
	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.480.000,00	€ 5.480.000,00

Vista la determina 30 novembre 2021, n. 597 del RUP, adottata dal dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 9/01 dell'8 settembre 2021 e disposta l'aggiudicazione all'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha indicato quale esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01820750840, dei "Lavori di consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela - strada provinciale 75/b" nei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per l'importo netto contrattuale pari a € 2.930.282,41, di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso del 29,6230% ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale - Il Atto integrativo Modifica dell'allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 - Apprezzamento";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale - Il Atto integrativo Modifica dell'allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 - Apprezzamento";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 "Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 - Apprezzamento";

Visto che nell'elenco degli interventi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 142/2022 sopra citata, risulta ricompreso al n. 42 il progetto dei lavori di "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P. G. - (Decreto Giunta regionale 211/2020) CUP: G69J20000370006 - per l'importo complessivo di euro 5.480.000,00;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 "Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazioni della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 - Apprezzamento";

Preso atto che con la citata delibera di Giunta regionale 206 del 14 aprile 2022 è stato rimodulato l'elenco degli interventi di cui all'allegato "B" della delibera n. 142 del 23 marzo 2022 - rubricata "Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022- Intervento di manutenzione stradale - programma Operativo Complementare 2014/2020- Modifica delibera di Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022- Apprezzamento" variando gli interventi n. 42 e 58, come di seguito:

42	3	09 infrastrutture	Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G.	DGR 211/2020	€ 4.493.042,2
58	3	09 infrastrutture	Interventi di manutenzione sulle strade attraversate dal giro di Italia 2022	DGR 211/2020	€ 4.417.457,80

Preso atto che con la citata Delibera di Giunta regionale 206 del 14 aprile 2022 l'importo previsto per l'attuazione dell'intervento in argomento pari a € 5.480.000,00 è stato ricondotto ad € 4.493.042,20, cui corrisponde un minore importo pari a - € 986.957,80;

Vista la nota del 25 luglio 2022, n. 106032 con la quale il Dipartimento regionale Tecnico ha chiesto l'iscrizione della somma complessiva di euro 4.480.000,00 — di cui euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 — sul capitolo di spesa 684170 in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 a valere sulle risorse relative all'Asse 3 del POC 2014-2020 per il finanziamento dell'intervento denominato "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente del Mela SP 75/b fra i comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto";

Visto il D.D. 8 agosto 2022, n. 1203 con il quale il Ragioniere generale, negli stati di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 265/2022, ha introdotto la variazione in termini di competenza e di cassa di +3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in termini di competenza di +1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, da imputare sul Capitolo 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", in conformità al decreto 3 settembre 2021, n. 1224, come modificato dal D.D.G. n. 714 del 1 giugno 2022, con il quale il Dirigente generale del DRT ha accertato sul capitolo di entrata 7902 per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, le somme su riportate;

Vista la determina del Responsabile unico del procedimento del 24 agosto 2022 n. 603 con la quale è stato rimodulato il quadro economico e disposta l'aggiudicazione efficace a favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha indicato quale esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01820750840;

Visto il decreto 5 ottobre 2022, n. 1483 del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento relativo ai "Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006, in favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha offerto un ribasso economico del 29,623 %, esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG). In ragione del ribasso economico del 29,623 % l'appalto è stato aggiudicato per l'importo di € 2.930.282,41 al netto dell'I.V.A., di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il decreto 25 ottobre 2022, n. 1717, del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di spesa e riformulato il quadro tecnico economico come di seguito:

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.053.666,36	
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	77.433,64	
	sommano	€	4.131.100,00	
A3)	Importo dei lavori a base d'asta	€	4.053.666,36	
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.200.817,59	
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	2.852.848,77	
A6)	Importo netto contrattuale comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza	€	2.930.282,41	€ 2.930.282,41
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.200.817,59	
B1a)	IVA su ribasso d'asta	€	264.179,87	
	sommano	€	1.464.997,46	
C2)	Quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	381.145,46	

C3)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	83.852,00	
	Somme da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (IVA Compresa)	€	464.997,46	
C4)	Quota economie da ribasso d'asta vincolato	€	819.672,13	
C5)	IVA su quota economie da ribasso d'asta vincolato	€	180.327,87	
	sommano	€	1.000.000,00	
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	644.662,13	
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72	
B3)	Oneri sostenuti per la progettazione 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016		71.282,85	
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00	
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00	
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30.000,00	
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	19.875,00	
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	50.000,00	
B9)	Prove sui materiali	€	8.000,00	
B10)	Prove di carico	€	72.000,00	
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.084,37	
B12)	Monitoraggio post opera	€	18.000,00	
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	15.000,00	
B14)	Imprevisti 0,807 % circa	€	33.362,44	
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		1.035.659,51	€ 1.035.659,51
C)	accantonamento somme da utilizzare ai sensi dell'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50			
C1)	50% degli imprevisti (50% su 66.724,88)	€	33.362,44	
C2)	Quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	381.145,46	
C3)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	83.852,00	
	sommano gli accantonamenti (art. 26 d.l. 50/2022)	€	498.359,90	€ 498.359,90
	totale Impegno di spesa (importo complessivo A+ B+C))			€ 4.464.301,82
D1)	Economie di spesa per beni strumentali ed informatici, comma 11 bis dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	€	15.698,18	€ 15.698,18
	tornano	€		€ 4.480.000,00

Visti i codici di riferimento dell'intervento in argomento Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 – CIG: 8846756DFD;

Visto il contratto principale in data 20 gennaio 2023, Rep. n. 14263, reg.to a Messina il 1° febbraio 2023 Serie 1 al n. 8, con il quale l'impresa ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, ha assunto l'impegno per l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 per un importo netto contrattuale di € 2.930.282,41, di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso del 29,6230% ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

Visto il D.D.G. 4 agosto 2023, n. 1237, con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico ha approvato il contratto di appalto relativo ai lavori "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente del Mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 -CIG: 8846756DFD, stipulato in data 20 gennaio 2023, Rep. n. 14263 del 20 gennaio 2023, registrato a Messina l'1 febbraio 2023, Serie 1°, n. 8, tra l'ing. Nicola Alleruzzo n.q. di Ingegnere capo dell'Ufficio regionale del genio civile servizio di Messina, in rappresentanza della stazione appaltante e il Sig. Zammuto Salvatore nato a ... omissis il ... omissis, codice fiscale ... omissis residente a omissis, n.q. di "procuratore speciale";

Vista la prima perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 c.1 lett c) del D.Lgs n°50/2016 e dell'art. 8 commi 5 del D.M.IT. 7 marzo 2018 finalizzata alla realizzazione di una bretella provvisoria (bypass viario) immediatamente a valle del viadotto, che in sede di Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2023 ha acquisito i pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte;

Vista la determina 6 luglio 2023, n. 379, con la quale il RUP ha approvato la prima perizia di variante e suppletiva il cui importo complessivo dei lavori e delle somme a disposizione è rimasto invariato rispetto all'impegno di spesa assunto con D.D.G. 1717 del 25/10/2022;

Vista la nota 7 agosto 2023 prot. n. 109476 con la quale il DRT ha provveduto a comunicare l'elenco completo degli strumenti di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto attribuite alla competenza de DRT nell'ambito degli interventi del programma di interventi gravanti sul Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020, Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", per un importo complessivo di €43.384.911,16, con il relativo cronoprogramma, fra i quali anche l'intervento denominato "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 per un totale di € 4.493.042,20;

Visto l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi della perizia di variante n. 1 inerente la bretella provvisoria in data 9 agosto 2023, rep. n. 00095, registrato a Agrigento il 7 settembre 2023, al n. 891 Serie 3;

Visto il Decreto 7 dicembre 2023 n. 2150 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha approvato in linea amministrativa la predetta Perizia di variante e suppletiva con il seguente quadro tecnico economico:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.199.935,89	
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	110.036,84	
	Lavori in economia		<u>1.127,27</u>	
		sommano	€	4.311.100,00
A3)	Importo dei lavori a base d'asta	€	4.199.935,89	
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	<u>1.244.147,01</u>	
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	2.955.788,88	
A6)	Importo netto perizia di variante comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e lavori in economia	€	3.066.952,99	€ 3.066.952,99
	Importo contrattuale originario comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	<u>2.930.282,41</u>	
		Importo suppletivo	€	136.670,58
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	674.729,66	
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72	
B3)	Oneri sostenuti per la progettazione 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50		71.282,85	
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00	
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00	
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30.000,00	
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	19.875,00	
B8)	Spostamento impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	50.000,00	
B9)	Prove sui materiali	€	8.000,00	
B10)	Prove di carico	€	72.000,00	
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.084,37	
B12)	Monitoraggio post opera	€	18.000,00	
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	15.000,00	
B14)	Imprevisti	€	-----	
		somme a disposizione dell'Amministrazione	1.032.364,60	€ 1.032.364,60
C)	Accantonamento somme da utilizzare ai sensi dell'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50			
C1)	50% degli imprevisti	€	-----	

C2)	Quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	299.167,40	
C3)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	65816,83	
	sommano gli accantonamenti (art. 26 d.l. 50/2022)		364.984,23	€ 364.984,23
	totale Impegno di spesa (importo complessivo A+ B+C))			€ 4.464.301,82

Atteso che, in corso d'opera, il direttore dei lavori, rilevato che il tratto finale della rete fognaria del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto interferiva con i lavori di consolidamento e risanamento della spalla e l'ampliamento della suola di fondazione della medesima spalla, ha disposte di provvedere allo spostamento del tratto di tubazione interferente con i Lavori. Per tali lavorazioni sono state acquisiti preliminarmente i pareri e le autorizzazioni da parte del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con nota del 55396 del 24 ottobre 2023, dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia con AIU n. 26034 del 30 ottobre 2023 e dalla Soprintendenza di Messina con nota del 2 novembre 2023;

Vista la seconda perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 19 aprile 2024, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e dell'art. 8 commi 5 e 6 del D.M.IT. 7 marzo 2018, n. 49, relativa ai lavori di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 88467556DFD;

dato atto che la seconda perizia di variante e suppletiva è stata redatta dal direttore dei lavori per le sopraggiunte disposizioni del 30 marzo 2021 n. 9332, 22 luglio 2021 n. 20806 e 9 maggio 2023 n. 13775, con le quali il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto l'interdizione ai transiti eccezionali nei tratti autostradali A/20 ME-PA e A/18 ME-CT in forza delle limitazioni delle masse ex art. 62 del Codice della Strada e facendo seguito alle linee guida di cui al D.M. 242/2022, non consentendo il trasporto delle travi in c.a.p. previste in progetto per la realizzazione dell'impalcato in quanto a pieno carico verrebbero superati i carichi massimi consentiti dalle citate disposizioni. Inoltre la demolizione dell'impalcato ha evidenziato le condizioni di degrado delle parti sommitali delle 2 spalle che pertanto saranno oggetto di risanamento strutturale;

visto l'importo della seconda perizia di variante e suppletiva pari a € 4.772.046,28, di cui € 3.467.034,07 per importo netto contrattuale, quanto a € 3.348.085,88 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 29,623%, € 110.036,84 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza e € 8.911,35 per lavori in economia, oltre € 1.050.387,26 per somme a disposizione dell'amministrazione e € 254.624,95 per somme impegnate (corrisposte o in corso di pagamento) ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, articolato come dal seguente quadro tecnico economico:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.757.358,06	
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	110.036,84	
	Quota lavori in economia non soggetta a ribasso		8.911,35	
	sommano	€	4.876.306,25	
A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	4.757.358,06	
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.409.272,18	
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	3.348.085,88	
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 2 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	3.467.034,07	€ 3.467.034,07
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	762.747,50	
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72	
B3)	Oneri per la progettazione 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50		71.282,85	
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00	
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00	
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30.000,00	

B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	-----
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	122,00
B9)	Prove sui materiali	€	8.000,00
B10)	Prove di carico	€	72.000,00
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.080,10
B12)	Monitoraggio post opera	€	18.000,00
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	14.762,09
B14)	Imprevisti		-----
B15)	Somme corrisposte per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50	€	254.624,95
somme a disposizione dell'Amministrazione		€	1.305.012,21
Importo complessivo della perizia di variante n. 2		€	4.772.046,28

Vista la Deliberazione 3 aprile 2024 n. 133 "Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020" con la quale si conferma alla competenza del DRT la dotazione complessiva di € 43.384.911,16 a valere sull'Asse 3 del Programma Operativo Complementare;

Vista la nota 24 aprile 2024 n. 52192 con la quale l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, a seguito di sopravvenute esigenze impreviste e imprevedibili, ha manifestato la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie copertura della perizia di variante e suppletiva n. 2 per un importo contrattuale pari a € 3.467.034,07 oltre somme a disposizione dell'Amministrazione per € 1.050.387,26, quindi per un importo complessivo rideterminato per l'intervento pari a € 4.772.046,28;

Vista la nota 29 luglio 2024 prot. n. 96105, con la quale il DRT ha formulato al competente Dipartimento della Programmazione la proposta di ridefinizione degli interventi di competenza ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020. Asse 3 al fine di poter destinare le economie rinvenienti dalla conclusione di taluni interventi per il finanziamento della perizia suppletiva di cui alla citata richiesta prot. 52192/2024;

Vista la Deliberazione 14 novembre 2024 n. 360 <<Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020. asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto". Ridefinizione interventi >> con la quale si approva la proposta di ridefinizione finanziaria degli interventi di manutenzione stradale già programmati nell'ambito della dotazione di competenza del Dipartimento regionale, assegnando all'intervento "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 un finanziamento totale di € 4.772.046,28

Vista la determina 16 dicembre 2024 n. 976 con la quale il RUP ha approvato in linea tecnica la suddetta Perizia di variante e suppletiva n. 2;

Considerato che le nuove lavorazioni comportano una maggiore spesa di € 400.081,08 rispetto la prima perizia di variante e suppletiva per la realizzazione della bretella per una incidenza di circa il 13,65%, e per una incidenza complessiva rispetto l'importo del contratto originario del 18,32% circa (536.751,66/2.930.282,41), articolati come segue:

A6)	Importo netto perizia di variante e suppletiva n. 2 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	3.467.034,07
	Importo contrattuale originario comprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	2.930.282,41
	Importo suppletivo pari ad una incidenza del 18,32%	€	536.751,66
A6)	Importo netto perizia di variante e suppletiva n. 2 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	3.467.034,07
A7)	Importi netto perizia di variante e suppletiva n. 1 comprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	3.066.952,99
	Importo suppletivo rispetto la 1° perizia di variante e suppletiva	€	400.081,08

Considerato che l'impegno di spesa assunto con D.D.G. 1717 del 25/10/2022 è pari a € 4.464.301,82, a fronte di un importo complessivo della perizia di variante pari a € 4.772.046,28, resta un importo da finanziare pari a € 307.744,46;

Considerato che per fare fronte alle nuove lavorazioni previste nella 2a PVS, si attingerà anche in parte dalle somme a disposizione dell'Amministrazione e dalle somme residue accantonate ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, mentre la somma di € 307.744,46 dovrà essere oggetto di finanziamento;

Visto il Decreto 16 gennaio 2025 n. 32 con il quale il Dirigente generale del DRT ha eliminato il residuo passivo di € 0,10 riferito al capitolo di spesa 684170- impegno n. 32/2023 di cui al D.D.G. 25 ottobre 2022 n. 1717;

Visto il Decreto 24 gennaio 2025 n. 95 con il quale il Dirigente generale del DRT ha accertato sul Capitolo di Entrata 7902 "Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del POC 2014/2020 per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - cod. fin. E.4.02.01.01.001 per l'esercizio finanziario 2025, l'importo di € 307.744,46;

Vista la nota del 24 febbraio 2025, n. 25348 con la quale il Dipartimento regionale Tecnico in bilancio sul capitolo di spesa 684170 della somma complessiva di € 2.107.744,46 da imputare sull'esercizio finanziario 2025 a valere sul POC 2014/2020 Asse 3, della Regione Siciliana di cui € 307.744,46 per l'intervento "Progetto dei lavori di consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente de Mela SP 75/b fra i comuni di Milazzo e Barcellona P.G. Cod. Caronte: SI_1_28465 - CUP: G69J20222370006 accertate in entrata sul capitolo 7902 con D.D.G. n. 95 del 24 gennaio 2025 (Acc. n. 80250/2025);

Visto il D.D. 19 marzo 2025 n. 414 (P.F. n. 805 del 17 marzo 2025) del Ragioniere Generale della Regione con il quale, facendo riferimento alla sopra citata nota del DRT 24 febbraio 2025 prot. n. 25348, sono state iscritte in entrata al capitolo 7902 "Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" e nella spesa al capitolo 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" anche le ulteriori somme relativi all'intervento in parola pari a € 307.744,46, accertate con il sopracitato D.D.G. del DRT 24 gennaio 2025 n. 95, introducendo le relative variazioni nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2025;

Visto il D.D.G. n.1130/2025 del 03 luglio 2025 con il quale il Dirigente generale del DRT ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 2 e l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto in data 28 marzo 2025, rep. n. 00012 del 3 aprile 2025, registrato a Agrigento l'8 aprile 2025 al n. 284 Serie 3, dell'importo suppletivo di € 400.081,08, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'O.E. pari al 29,623%;

Atteso che, in corso d'opera, il direttore dei lavori, ha dovuto procedere alla redazione della terza perizia di variante per sopravvenute necessità, le cui variazioni rientrano nella casistica di cui all'art.106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto necessarie a seguito di eventi impreveduti e imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto; sono stati introdotti 10 nuovi prezzi di cui 7 desunti dal Prezzario unico per i lavori pubblici della Regione Siciliana anno 2019, e tre con analisi che tengono conto del costo dei materiali, trasporti, noli e manodopera vigenti all'epoca della redazione del progetto originario.

Tali lavorazioni hanno comportato una minore spesa pari ad €. 115.680,57 rispetto alla seconda variante, non comportando ulteriore incremento finanziario e si è rimodulato il quadro economico come appresso riportato:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.577.457,16	
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	129.876,48	
	sommano	€	4.707.333,64	
A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	4.577.457,16	
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.355.980,13	
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	3.551.353,51	
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 3 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	3.551.353,51	€ 3.551.353,51
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			

B1)	Per IVA 22% di A6)	€	737.297,77	
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72	
B3)	Oneri per la progettazione ivi compreso le indagini 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€	71.282,85	
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00	
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00	
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	29.999,90	
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	-----	
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	122,00	
B9)	Prove sui materiali	€	8.000,00	
B10)	Prove di carico	€	72.000,00	
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.080,10	
B12)	Monitoraggio post opera	€	18.000,00	
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi -	€	14.762,09	
B14)	Imprevisti		-----	
B15)	Somme per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (di cui € 254.624,95 già corrisposte)	€	395.755,24	
	somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.420.692,67	€ 1.420.692,67
	Importo complessivo della perizia di variante n. 2			€ 4.772.046,18

Vista la Determina 12 gennaio 2026 n.08 con la quale il RUP ha approvato in linea tecnica la suddetta perizia di variante e suppletiva n.3;

Visto il D.D.G. N.129/2026 del 28 gennaio 2026 del Dirigente Generale che approva in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n.3 e del relativo atto di sottomissione

Ritenuto di dover approvare il Quadro Tecnico Economico per poter procedere al pagamento delle somme per adeguamento prezzi ex art.26 del D.L. 17 maggio 2022, n.50, e che l'importo previsto alla voce B15) "Somme per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 " del quadro economico nelle somme a disposizione è insufficiente, con la presente Determina si rimodula il quadro economico relativamente alle somme a disposizione reimpiegando le somme di cui al punto B10) prove di carico – già sostenute giusto D.D.G. 2415/2025 del 12 dicembre 2025, le somme di cui al punto B12) "Monitoraggio post opera" e le somme di cui al punto B13) "Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi " che non verranno utilizzate, in quanto si sono eseguite sull'impalcato le prove di carico previste dal D.M. 17 gennaio 2018 in conformità a quanto disposto ai paragrafi 5.1. e 5.2 così distinto:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.577.457,16	
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	129.876,48	
	sommano	€	4.707.333,64	
A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	4.577.457,16	
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.355.980,13	
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	3.221.477,03	
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 3 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	3.351.353,51	€ 3.351.353,51

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	737.297,77
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72
B3)	Oneri per la progettazione ivi compreso le indagini 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€	71.166,94
B3.1	rata finale indagini geognostiche	€	95,01
B3.2	I.V.A. indagini geognostiche	€	20,90
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	36.291,28
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	0,00
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	122,00
B9)	Prove sui materiali	€	3.284,42
B10)	Prove di carico (D.D.G. 2415/2025 del 12/12/2025)	€	44.469,06
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.080,10
B12)	Monitoraggio post opera	€	0,00
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi -	€	0,00
B14)	Imprevisti	€	0,00
B15)	Somme per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (di cui € 254.624,95 + 163.064,50 già corrisposte)	€	454.472,47
somme a disposizione dell'Amministrazione		€	1.420.692,67 €
Importo complessivo perizia		€	4.772.046,18

Visto il D.D.G. n. 1544/2023 del 02 ottobre 2023 con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato il pagamento della spesa di € 71.166,94, sostenuta per la progettazione ivi compresi gli oneri accessori e correlate indagini, e per il perfezionamento delle procedure tecniche ed amministrative, inerente l'intervento in argomento;

Considerato di dover approvare gli atti di contabilità finale delle indagini geognostiche a supporto della "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, delle quali in data 22 giugno 2020 è stata emessa la relazione finale sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta il credito dell'impresa pari ad € 95,01;

Visto l'art. 9, della legge regionale 15 aprile 2021, n.9, "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 1° luglio 2021,

DETERMINA

Art. 1) le premesse sono parti integrante del presente provvedimento e si intendono riportate e trascritte,

Art.2) di approvare il quadro economico nell'ambito della rimodulazione delle somme a disposizione relativo all'intervento denominato "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 come di seguito articolato:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.577.457,16	
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	129.876,48	
	sommano	€	4.707.333,64	
A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	4.577.457,16	
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.355.980,13	
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	3.221.477,03	
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 3 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	3.351.353,51	€ 3.351.353,51
B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	737.297,77	
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72	
B3)	Oneri per la progettazione ivi compreso le indagini 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€	71.166,94	
B3.1	rata finale indagini geognostiche	€	95,01	
B3.2	I.V.A. indagini geognostiche	€	20,90	
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00	
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00	
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	36.291,28	
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	0,00	
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	122,00	
B9)	Prove sui materiali	€	3.284,42	
B10)	Prove di carico (D.D.G. 2415/2025 del 12/12/2025)	€	44.469,06	
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.080,10	
B12)	Monitoraggio post opera	€	0,00	
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi -	€	0,00	
B14)	Imprevisti	€	0,00	
B15)	Somme per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (di cui € 254.624,95 + 163.064,50 già corrisposte)	€	454.472,47	
somme a disposizione dell'Amministrazione		€	1.420.692,67	€ 1.420.692,67
Importo complessivo perizia		€		4.772.046,18

Art. 3) di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto delle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il consolidamento e la ricostruzione dell'impalcato del ponte

sul torrente Mela fra i comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la S.P. 75/b”;

Art.4) la presente Determina sostituisce e annulla la Determina n. 249/2026 del 23 aprile 2026;

Art.5) ai sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall’art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana

Messina, lì 11 maggio 2026

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente del Servizio GCME

ing. Santi Trovato