



DRPC Sicilia

Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018

Oggetto: O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018 recante: *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*.

Cod. SI_CT_00067 *“Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l'Istituto Commerciale ed un complesso residenziale” nel Comune di Vizzini (CT).*

CUP: B97H19002320001- CIG: 81403751F6

Liquidazione Somme

DISPOSIZIONE n. 435 del 12/06/2026

IL COMMISSARIO DELEGATO

- Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025 ha conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;
- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a *“C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18”*;

- Vista** la nota POST/0035543 del 08.7.2019, la nota POST/0055476 del 29.10.2019, la nota POST/0008060 del 15.02.2021 e la nota POST/0029179 del 25.06.2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'art.1 comma 5 – Annualità 2019 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 *“Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.24 quater del decreto - legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n.136;*
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato *“Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l'Istituto Commerciale ed un complesso residenziale”* nel Comune di Vizzini (CT) – Piano di investimenti **Cod. SI_CT_00067** per l'importo complessivo stimato di € 120.000,00;
- Vista** la nota n. 5650 del 07.04.2021, assunta a protocollo del DRPC Sicilia al n. 19869 del 07.04.2021 con la quale il Comune di Vizzini (CT), trasmette gli atti tecnico amministrativi di contabilità finale per la liquidazione dei lavori eseguiti relativamente all'intervento di cui trattasi;
- Vista** la Disposizione n. 353 del 25.07.2019 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto attuatore del Sindaco di Vizzini (CT) per l'intervento di *“Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l'Istituto Commerciale ed un complesso residenziale”* nel Comune di Vizzini (CT) individuato nel Piano degli Interventi all'O.C.D.P.C. 558/2018 di cui all'art.1 comma 5 – Annualità 2019 con i fondi del D.P.C.M. 4 aprile 2019 *“Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.24 quater del decreto - legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n.136”*, con **Cod. SI_CT_00067** per l'importo complessivo di € 120.000,00;
- Vista** la determina n. 295 del 19.05.2020 con la quale si conferma la nomina dell'arch. Salvatore Lentini quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi;
- Vista** la Attestazione del 20.05.2020 della sussistenza del nesso di causalità fra i danni lamentati e gli eventi calamitosi di cui alla OCDPC 558/2018;
- Vista** la Determina n. 996 del 04.11.2019 con la quale si affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico di progettazione e direzione lavori all'ing. Naso Signorino Salvatore CF: NSASNR49S02F231M, con studio in Mirabella Imbaccari (CT), via IV Novembre n. 54 e iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al N. 8316, per un importo pari ad € 20.000,00, oltre iva ed oneri contributivi;
- Visto** il quadro tecnico economico di cui il computo metrico del progetto redatto dal ing. Naso dell'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 83.714,21 per lavori ed € 36.285,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito riportato:

A) Lavori compresa sicurezza	€	83.714,21	€	83.714,21
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.804,48		
- eventuali lavori non soggetti a ribasso	€	7.952,85		
- importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	73.956,88		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
- IVA 10%	€	8.371,42		
- occupazione aree	€	800,00		
- art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 compenso incentivante	€	700,00		
- spese tecniche	€	18.895,96		
spese per opere d'arte (2%)	€	4.426,34		
imprevisti	€	3.092,07		
Sommano	€	36.285,79	€	36.285,79
Importo complessivo dei lavori			€	120.000,00
Importo di Piano			€	120.000,00

Vista la Determina n. 842 del 30.12.2019 con la quale si affida alla ditta Mazzone s.r.l. con sede in Catania via Chisari n. 14 e sede operativa in Vizzini (CT) nel Cortile Marte n. 9, P. IVA 04071800876, l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "*Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l'Istituto Commerciale ed un complesso residenziale*" nel Comune di Vizzini (CT) **Cod. SI_CT_00067** per l'importo complessivo di € 64.661,00 oltre IVA al 10%;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 09.03.2020;

Considerato che i lavori sono stati sospesi in data 12.03.2020, per causa di forza maggiore (covid 19) e ripresi in data 03.06.2020;

Vista la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Naso in data 17.06.2020 ai sensi del comma 1, lettera c dell'art. 106 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo pari ad € 16.715,69 pari al 19,96% e quindi entro 1/5 dell'importo contrattuale;

Vista la nota prot. n. 9613 del 23.06.2020, assunta al protocollo del DRPC Sicilia con il n. 34920 del 24.06.2020, con la quale si richiede l'autorizzazione per la redazione della perizia di variante e l'utilizzo delle somme derivanti dalle economie di progetto;

Considerato che i lavori sono stati ripresi in data 22.07.2020, fissando il nuovo termine di ultimazione al 21.08.2020;

Vista la Determina n. 457 del 07.08.2020 con la quale si affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale di collaudo statico all'ing. Naso Signorino Salvatore CF: NSASNR49S02F231M, con studio in Mirabella Imbaccari (CT), via IV Novembre n. 54 e iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al N. 8316, per un importo pari ad € 1.680,95, oltre iva ed oneri contributivi, per un totale di € 2.132,79;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori del 20.08.2020;

Visto lo stato finale dei lavori del 24.10.2020 redatto dal direttore dei lavori da cui risulta l'importo dei lavori eseguiti, pari a € 87.371,59 oltre IVA al 10%;

Visto il quadro tecnico economico di cui il computo metrico della Perizia di variante e assestamento del 03.08.2020 dell'importo complessivo di € 99.041,52 di cui € 64.362,79 per lavori come di seguito riportato:

A) Lavori compresa sicurezza	€	87.371,59	
- lavori soggetti a ribasso	€	73.432,19	
- ribasso d'asta 31,3334%	€	23.008,80	
- importo depurato da ribasso	€	50.423,39	
- oneri pella sicurezza psc	€	9.757,33	
- oneri sicurezza covid	€	4.182,07	
- importo netto dei lavori	€	64.362,79	€ 64.362,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
- oneri scarica e prve laboratori	€	1.924,54	
- competenze tecniche	€	17.368,44	
- competenze tecniche geologo	€	1.693,17	
- competenze collaudo statico	€	1.680,95	
oneri previdenziali 4%	€	829,70	
iva su c.t., cassa, oneri O.d.ll.	€	4.745,90	
iva lavori 10%	€	6.436,03	
Sommano	€	34.678,73	€ 34.678,73
Importo complessivo dei lavori			€ 99.041,52
Importo di Piano			€ 120.000,00
economie			€ 20.958,48

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 26.10.2020 con il quale il Direttore dei lavori certifica e attesta la regolare esecuzione dei lavori dell'intervento denominato: "*Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l'Istituto Commerciale ed un complesso residenziale*" nel Comune di Vizzini (CT) **Cod. SI_CT_00067** e liquida alla ditta Mazzone s.r.l. con sede in Catania via Chisari n. 14 e sede operativa in Vizzini (CT) nel Cortile Marte n. 9, P. IVA 04071800876, l'importo di € 64.362,79 oltre IVA al 10%;

- Vista** la determina n. 609 del 30.10.2020 di approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato regolare esecuzione;
- Vista** la nota prot. n. 17061/4591 del 09.11.2020, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 27/PA del 03.11.2020 emessa dalla ditta Mazzone s.r.l., per un importo complessivo di € 70.799,07, di cui € 64.362,79 per lavori ed € 6.436,28 per IVA al 10%, per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento di “*Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l’Istituto Commerciale ed un complesso residenziale*” nel Comune di Vizzini (CT) **Cod. SI_CT_00067**;
- Visto** il mandato quietanzato n. 769 del 24.03.2021 emesso dal Comune di Vizzini (CT) in favore della ditta Mazzone s.r.l. di € 70.799,07, di cui € 64.362,79 per lavori ed € 6.436,28 per IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti;
- Vista** la nota prot. n. 17062/4592 del 09.11.2020, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 28/PA del 03.11.2020 emessa dalla ditta Mazzone s.r.l., per un importo complessivo di € 1.924,54 compresa IVA al 10%, relativa agli oneri di accesso in discarica dei materiali provenienti da scavi e o demolizioni per i lavori relativi all’intervento di “*Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l’Istituto Commerciale ed un complesso residenziale*” nel Comune di Vizzini (CT) **Cod. SI_CT_00067**;
- Visto** il mandato quietanzato n. 86 del 22.01.2021 emesso dal Comune di Vizzini (CT) in favore della ditta Mazzone s.r.l. di € 1.924,54 di cui € 1.577,49 per lavori ed € 347,05 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti;
- Vista** la nota prot. n. 18367/4921 del 30.11.2020, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 4/001 del 10.11.2020 emessa dall’ing. Naso S., per un importo complessivo di € 4.160,00 compresa INARCASSA al 4%, relativa all’acconto per il compenso per la progettazione e la direzione dei lavori, compreso il rimborso per lo studio geologico, in regime forfettario di iva ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2014, per i lavori relativi all’intervento di “*Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l’Istituto Commerciale ed un complesso residenziale*” nel Comune di Vizzini (CT) **Cod. SI_CT_00067**;
- Visto** il mandato quietanzato n. 17 del 19.01.2021 emesso dal Comune di Vizzini (CT) in favore dell’ing. Naso S., dell’importo di € 4.160,00;
- Vista** la nota prot. n. 20077/5307 del 17.12.2020, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 16 del 14.12.2020 emessa dall’ing. Naso S., per un importo complessivo di € 1.818,12 compresi oneri separati INPS del 4%, quale compenso per il collaudo, in regime forfettario di iva ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2014, per i lavori relativi all’intervento di “*Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l’Istituto Commerciale ed un complesso residenziale*” nel Comune di Vizzini (CT) **Cod. SI_CT_00067**;
- Visto** il mandato quietanzato n. 91 del 25.01.2021 emesso dal Comune di Vizzini (CT) in favore dall’ing. Naso S., dell’importo di € 1.818,12;
- Vista** la nota prot. n. 463/147 del 14.01.2021, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 1/001 del 07.01.2021 emessa dall’ing. Naso S., per un importo complessivo di € 15.664,06 compresa INARCASSA al 4%, relativa al saldo per il compenso per la progettazione e la direzione dei lavori, compreso il rimborso per lo studio geologico, in regime forfettario di iva ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2014, per i lavori relativi all’intervento di “*Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l’Istituto Commerciale ed un complesso residenziale*” nel Comune di Vizzini (CT) **Cod. SI_CT_00067**;
- Visto** il mandato quietanzato n. 89 del 22.01.2021 emesso dal Comune di Vizzini (CT) in favore dall’ing. Naso S., dell’importo di € 15.664,06;
- Ritenuto** di dover procedere al trasferimento al comune di Vizzini (CT) la somma di € 94.365,79 quale saldo della spesa sostenuta dal Comune per il pagamento dei lavori relativamente all’ “*Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l’Istituto Commerciale ed un complesso residenziale*” **Cod. SI_CT_00067**, con una economia di € 25.634,21;
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono.
- Per quanto visto, ritenuto e considerato**

DISPONE

- Art. 1.** Di prendere atto della nota prot. n. 17061/4591 del 09.11.2020, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 27/PA del 03.11.2020 emessa dalla ditta Mazzone s.r.l., per un importo complessivo di € 70.799,07, di cui € 64.362,79 per lavori ed € 6.436,28 per IVA al 10%, per i lavori in oggetto.

- Art. 2.** Di prendere atto della nota prot. n. 17062/4592 del 09.11.2020, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 28/PA del 03.11.2020 emessa dalla ditta Mazzone s.r.l. ing. Naso S., per un importo complessivo di € 1.924,54 compresa IVA al 10%, relativa agli oneri di accesso in discarica dei materiali provenienti da scavi e o demolizioni per i lavori in oggetto.
- Art. 3.** Di prendere atto della nota prot. n. 18367/4921 del 30.11.2020, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 4/001 del 10.11.2020 emessa dall’ing. Naso S., per un importo complessivo di € 4.160,00 compresa INARCASSA al 4%, relativa all’acconto per il compenso per la progettazione e la direzione dei lavori, compreso il rimborso per lo studio geologico, in regime forfettario di iva ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2014, per i lavori in oggetto.
- Art. 4.** Di prendere atto della nota prot. n. 20077/5307 del 17.12.2020, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 16 del 14.12.2020 emessa dall’ing. Naso S., per un importo complessivo di € 1.818,12 compresi oneri separati INPS del 4%, quale compenso per il collaudo, in regime forfettario di iva ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2014, per i lavori in oggetto.
- Art. 5.** la nota prot. n. 463/147 del 14.01.2021, “*Atto di liquidazione*”, con la quale il RUP determina di liquidare la fattura n. 1/001 del 07.01.2021 emessa dall’ing. Naso S., per un importo complessivo di € 15.664,06 compresa INARCASSA al 4%, relativa al saldo per il compenso per la progettazione e la direzione dei lavori, compreso il rimborso per lo studio geologico, in regime forfettario di iva ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2014, per i lavori in oggetto.
- Art. 6.** Di impegnare la somma di € 94.365,79 a valere sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18” e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.
- Art. 7.** Di trasferire la somma di € 94.365,79 a favore del Comune di Vizzini (CT), per l’intervento denominato “*Intervento di rifacimento del muro di contenimento di Viale Buccheri, tratto antistante il Dipartimento Azienda Forestale, l’Istituto Commerciale ed un complesso residenziale*” nel Comune di Vizzini (CT) **Cod. SI_CT_00067** a valere sui fondi della Contabilità speciale n.6109, da accreditare sul Conto della Tesoreria Unica 0072049.
- Art. 8.** La presente Disposizione verrà trasmessa al Sindaco del Comune di Vizzini (CT) in qualità di Soggetto attuatore, il quale è tenuto alla rendicontazione come disposto dall’art.1, comma 6 della OCDPC 558/2018.
- Art. 9.** La presente Disposizione verrà trasmessa al Servizio Regionale di protezione civile per la Provincia di Ragusa, S. 14.
- Art. 10.** La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell’art. 29 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

F.to Il Funzionario
arch. Lorenza Verde

Il Dirigente del Servizio S.11
dott. Giuseppe La Rosa



Il Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
12.06.2026
09:42:24
GMT+02:00

