

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3 – DIGHE

“FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe”.

ACCORDO “Per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza delle dighe ubicate nella Regione Sicilia ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016”.

“Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)” - Scheda 089 DIGA CASTELLO – CUP: G79E18000000001 - CIG: 89902236B6

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DELL’IMPRESA APPALTATRICE COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n.9”;
- VISTO** l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



- VISTA** la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di “*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- VISTA** la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- VISTA** la Legge Regionale del 12/10/2023 n. 12 “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Disposizioni varie.*”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 riguardante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026 n° 1 “*Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028*”;
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026 n° 2 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028*”;
- VISTO** il D.P.Reg. Siciliana n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 239 del 12.06.2026 è disposta al dott. Arturo Vallone la proroga dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.D.G. n. 1906 del 21/11/2024 con il quale è stata effettuata la rimodulazione delle posizioni organizzative ed è stato conferito all’Ing. Marco Bonvissuto l’incarico di posizione organizzativa P.O. 7 – “*Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)*”;
- VISTO** il D.D.G. n. 1254 del 03/08/2026 con il quale è stato differito, fino alla definizione del processo di riorganizzazione regionale amministrativa in itinere e comunque entro e non oltre il 31/12/2026, il termine di scadenza degli incarichi di Posizione Organizzativa con scadenza 31/07/2026 fra cui quello conferito all’Ing. Marco Bonvissuto - P.O. 7 – “*Supporto nel Settore della Gestione Tecnico- Amministrativa delle Dighe (S.03)*”;
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;
- VISTO** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;



- VISTO** l'art. 1, comma 703 della Legge 23/12/2014 n° 190 ("Legge di Stabilità"), il quale ha disposto che fossero individuate le aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi strategici ai fini della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*";
- VISTA** la Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture della legge n. 190/2014", la quale ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 294 milioni di euro relativi alle dighe, individuando nell'Allegato 1 (da pagina 67 a pag. 69), l'elenco di n° 23 interventi finanziati nella Regione Siciliana, di cui n° 19 interventi per complessivi 83,0 M€ relativi alle dighe gestite direttamente dalla Regione Siciliana, ed ulteriori n° 4 interventi per complessivi 17,5 M€ relativi a dighe gestite da altri soggetti;
- VISTO** l'ACCORDO "*Per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe Comunelli (n. Arch. 903), Gibbesi (n. Arch. 1402), Villarosa (n. Arch. 1317), Arancio (n. Arch. 404), Rosamarina (n. Arch. 1304), San Giovanni (n. Arch. 1146), Sciaгуana (n. Arch. 1537), Furore (n. Arch. 1056), Lentini (n. Arch. 1318), Poma (n. Arch. 803), Zaffarana (n. Arch. 1145), Santa Rosalia (n. Arch. 1229), Gorgo (n. Arch. 1249), Castello (n. Arch. 1427), Trinità (n. Arch. 612), Cimia (n. Arch. 1337A), Olivo (n. Arch. 1159), ubicate nella Regione Sicilia ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016*", sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, e la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, in qualità di Soggetto Attuatore, e trasmesso dal Ministero con nota prot. n° 24252 del 30/10/2017, di seguito indicato semplicemente come "ACCORDO";
- VISTA** la Scheda intervento n° 089 – Diga Castello, allegata al suddetto ACCORDO, la quale riporta una descrizione sintetica degli interventi da porre in essere, e nello specifico: manutenzione straordinaria delle parti metalliche degli organi a servizio degli scarichi profondi affette da degrado ossidativo, riefficientamento della quadristica comandi degli scarichi profondi, miglioramento delle opere in c.a. del canale dello scarico di superficie e di pareti e volte dei cunicoli, indagini e manutenzione del manto di tenuta affetto da locali screpolature, revisione/riefficientamento generale della strumentazione di controllo e dell'impianto di illuminazione esterna, nonché rivalutazione sismica dello sbarramento, verifica sismica delle opere accessorie e indagini a corredo, per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- VISTO** il D.D.S. n. 290 del 16.04.2018 con cui è stato conferito al Dott. Geol. Giuseppe Lombardo, Funzionario direttivo in servizio presso il DRAR, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per tutti gli "Interventi di cui alla scheda n° 089 – Scheda intervento Diga Castello" allegata all'ACCORDO;
- VISTO** il D.D.G. n° 1054 del 02/10/2018, con il quale il Dirigente Generale del DRAR ha disposto la ratifica e la conferma, fra l'altro, degli incarichi conferiti con il sopra citato D.D.S. n. 290 del 16.04.2018;
- VISTO** il progetto esecutivo dei "*Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)*" - Scheda 089 DIGA CASTELLO CUP: G79E18000000001, dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.172.090,86 per lavori incluso oneri della sicurezza (€ 1.146.068,68 per lavori a base d'asta ed € 26.022,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 827.909,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il D.D.G. n° 1459 del 30.11.2021 con il quale:



- o si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)" - Scheda 089 DIGA CASTELLO CUP: G79E18000000001, dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.172.090,86 per lavori incluso oneri della sicurezza ed € 827.909,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO	
	VOCI	Importo
A)	Importo dei lavori da eseguire	
A1)	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.146.068,68
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.022,18
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 1.172.090,86
B)	Somme a disposizione	
B1)	IVA 22% sui Lavori	€ 257.859,99
B2)	Competenze tecniche relative al servizio di ingegneria affidato per l'espletamento dello studio di rivalutazione sismica dello sbarramento e delle opere accessorie della diga, indagini geognostiche e sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Diga Castello – Bivona (AG) gestita dalla Regione Siciliana, secondo il seguente quadro economico: a) per la rivalutazione della sicurezza sismica del corpo diga e opere accessorie: b) per indagini geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio su terreni e materiali: c) per indagini sul manto di tenuta dello sbarramento: d) per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi: e) per somme a disposizione (IVA, CNPA, commissione di gara, pubblicità ecc.):	€ 132.897,39 € 87.528,00 € 15.630,00 € 55.500,69 € 104.525,57
B3)	Per incentivo ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€ 22.269,73
B4)	Spese per la conduzione dei lavori (missioni, ecc.)	€ 1.200,00
B5)	Per spese di pubblicazione e bando di gara, commissione di gara, ecc. IVA compresa	€ 6.000,00
B6)	Spese per caratterizzazione e accertamenti materiali IVA compresa	€ 1.200,00
B7)	Oneri accesso a discarica IVA compresa	€ 1.500,00
B8)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
B9)	Competenze tecniche per direzione dei lavori, direttori operativi, ispettore di cantiere e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (IVA e oneri inclusi)	€ 106.540,51
B10)	Imprevisti e lavori in economia (<5%)	€ 34.657,26
	Totale somme a disposizione (B)	€ 827.909,14
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 2.000.000,00

- o è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)" - Scheda 089 DIGA CASTELLO CUP: G79E18000000001, dell'importo di € 1.172.090,86, di cui € 1.146.068,68 per lavori a base d'asta ed € 26.022,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- o si è proceduto all'approvazione del bando di gara unitamente ai relativi allegati: disciplinare di gara, domanda di partecipazione schema DGUE, dichiarazioni integrative;

VISTO

il verbale di gara della seduta pubblica n. 1 svoltasi presso l'UREGA - Sezione Territoriale di Agrigento in data 09/03/2022 con il quale, per la procedura di gara in oggetto, è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto in argomento, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della citata L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., per come nel seguito:



- **1° classificato:** ditta **I.CO.SER. S.r.l.** con sede in Viale Unità d'Italia n. 20 - Gangi (PA), P.I. 05840560824, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta pari al 30,612 %;
- **2° classificato:** ditta **COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.** con sede in Via A. Maserati Sn – Z.I – Catania, P.I. 05190830876, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta pari al 30,6082 %;

VISTO il D.D.S. n. 280 del 11/04/2022 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "*Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)*" - Scheda 089 CUP: G79E18000000001 – CIG 89902236B6, in favore dell'Operatore Economico I.CO.SER. S.r.l. con sede in Viale Unità d'Italia n. 20 - Gangi (PA), P.I. 05840560824, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta pari al 30,612 %;

VISTA la nota del 01/06/2022, assunta al protocollo del DRAR al n. 20304 del 07/06/2022, avente ad oggetto "*Comunicazione recesso aggiudicazione e conseguente risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467 codice civile*" con cui la ditta I.CO.SER. S.r.l., con sede in Viale Unità d'Italia n. 20 - Gangi (PA), P.I. 05840560824, ha rappresentato la decisione di procedere al recesso dalla aggiudicazione disposta con D.D.S. n. 280 del 11/04/2022 relativa ai "*Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)*" - Scheda 089 CUP: G79E18000000001;

VISTA la nota prot. DRAR al n. 21270 del 14/06/2022 con cui questa Stazione Appaltante ha comunicato alla ditta I.CO.SER. S.r.l., con sede in Viale Unità d'Italia n. 20 - Gangi (PA) e, per conoscenza, alla ditta COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L con sede in Via A. Maserati Snc Zona Industriale di Catania, seconda classificata nella graduatoria di gara, l'avvio della procedura di annullamento dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.7 della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt.9 e 10 della L.R. 21/05/2019, n°7, relativo all'appalto de quo;

VISTO il D.D.S. n. 609 del 05/07/2022 con il quale è stato disposto l'annullamento, per mancato adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario, dell'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "*Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)*" in favore dell'Operatore Economico I.CO.SER. S.r.l., nonché lo scorrimento della graduatoria di gara e l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Operatore Economico COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via A. Maserati Sn – Z.I – Catania, P.I. 05190830876, 2° classificato nella graduatoria definitiva di gara, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ovvero con un ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta pari al 30,612 %;

VISTO il "Contratto d'Appalto" per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "*Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)*" - Scheda 089 CUP: G79E18000000001, firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'Affidatario nonché dall'Ufficiale Rogante, stipulato in data 04/05/2023, Rep. 124/2023 e registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 09/05/2023, al n° 675 - Serie 1;

VISTO il D.D.G. n. 410 del 17/05/2023 con il quale è stato:

- rimodulato e approvato il quadro economico relativo ai "*Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)*" - Scheda 089 CUP: G79E18000000001 – CIG 89902236B6, approvato con D.D.G. n° 1459 del 30.11.2021 per come nel seguito:

	Scheda 089 - DIGA CASTELLO "Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)"	
	QUADRO ECONOMICO POST GARA	
	Somme per lavori al netto del ribasso del 30,612 %	



	VOCI	
A)	Importo dei lavori aggiudicati da eseguire	
A1)	Importo dei lavori aggiudicato	€ 795.234,14
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.022,18
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 821.256,32
B)	Somme a disposizione	
B1)	IVA 22% sui Lavori	€ 180.676,39
B2)	Competenze tecniche per servizi di ingegneria affidati (verifiche sismiche, indagini e prove, progettazione e C.S.P. degli interventi, indagini sul manto di tenuta, al netto del ribasso offerto (comprehensive delle spese per procedure di affidamento, oneri, IVA, ecc.)	€ 396.081,65
B3)	Per incentivo ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€ 22.269,73
B4)	Spese per la conduzione dei lavori (missioni, ecc.)	€ 7.500,00
B5)	Per spese di pubblicazione e bando di gara, commissione di gara, ecc.	€ 822,28
B6)	Spese per caratterizzazione e accertamenti materiali	€ 2.500,00
B7)	Oneri accesso a discarica	€ 3.000,00
B8)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00
B9)	Competenze tecniche per direzione dei lavori, direttori operativi, ispettore di cantiere e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (IVA e oneri inclusi)	€ -
B10)	Imprevisti e lavori in economia (<5%)	€ 57.432,45
	Totale somme a disposizione (B)	€ 670.882,50
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.492.138,82
	<i>Economie derivanti dal ribasso d'asta e dalla rimodulazione delle somme a disposizione</i>	€ 507.861,18

- approvato il “Contratto d’Appalto” per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “*Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)*” - Scheda 089 CUP: G79E18000000001, stipulato in data 04/05/2023, firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall’Affidatario;
- effettuato l’impegno dell’importo di € 1.001.932,71 (euro unmilione millenovecentotrentadue/71) relativo al costo dei lavori ricompresi nell’intervento aggiudicato, comprensivo di IVA, da imputare al quadro economico del progetto di cui alla Scheda 089 - DIGA Castello “*Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)*” CUP: G79E18000000001, sul capitolo n. 642093 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe”- Codice Siope U.2.02.01.09.010, da imputare all’esercizio finanziario 2023;

VISTO

il verbale di consegna dei lavori del 19/05/2023, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Margagliotta e sottoscritto dall’impresa esecutrice con cui sono stati formalmente consegnati i lavori all’impresa affidataria e nel quale è stata riportata la durata dei suddetti lavori in 365 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione degli stessi alla data del 18/05/2024;

VISTO

il verbale di concreto inizio dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/07/2023 e assunto al protocollo del DRAR in data 10/07/2023 al n. 33017;

VISTO

il D.D.S. n. 1331 del 25/10/2023 con cui è stata disposta la liquidazione dell’anticipazione del 20 % dell’importo contrattuale relativo all’intervento “*Lavori di*

manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)” - Scheda 089 CUP: G79E18000000001, per un importo complessivo pari a € 164.251,26 oltre oneri e IVA al 22%;

VISTO il D.D.G. n. 1658 del 18/10/2024 con cui è stata disposta la liquidazione del Primo Stato d’Avanzamento dei Lavori (SAL 1) relativo all’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)” - Scheda 089 CUP: G79E18000000001, per un importo complessivo pari a € 159.225,53 oltre oneri e IVA al 22%;

VISTO il D.D.G. n. 1911 del 22/11/2024 con cui è stata disposta la rimodulazione e l’approvazione del quadro economico come nel seguito riportato, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)” - Scheda 089, nonché la liquidazione del Primo Stato d’Avanzamento dei Lavori Bis (SAL 1/BIS) relativo all’intervento di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 49.817,80 oltre oneri e IVA al 22%

QUADRO ECONOMICO POST GARA (SAL 1 BIS)		
Somme per lavori al netto del ribasso del 30,612 %		
VOCI		
A)	Importo dei lavori aggiudicati da eseguire	
A1)	Importo dei lavori aggiudicato	€ 795.234,14
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.022,18
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 821.256,32
B)	Somme a disposizione	
B1)	IVA 22% sui Lavori	€ 180.676,39
B2)	Competenze tecniche per servizi di ingegneria affidati (verifiche sismiche, indagini e prove, progettazione e C.S.P. degli interventi, indagini sul manto di tenuta, al netto del ribasso offerto (comprehensive delle spese per procedure di affidamento, oneri, IVA, ecc.)	€ 396.081,65
B3)	Per incentivo ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	€ 22.269,73
B4)	Spese per la conduzione dei lavori (missioni, ecc.)	€ 7.500,00
B5)	Per spese di pubblicazione e bando di gara, commissione di gara, ecc.	€ 822,28
B6)	Spese per caratterizzazione e accertamenti materiali	€ 2.500,00
B7)	Oneri accesso a discarica	€ 3.000,00
B8)	Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00
B9)	Competenze tecniche per direzione dei lavori, direttori operativi, ispettore di cantiere e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (IVA e oneri inclusi)	€ -
B10)	Imprevisti e lavori in economia (<5%)	€ 32.523,55
B11)	Per compenso Art. 26 D.L. 50/2022 (Caro materiali) IVA inclusa di cui al SAL 1/Bis	€ 60.777,72
	Totale somme a disposizione (B)	€ 706.751,32
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.528.007,64
	<i>Economie derivanti dal ribasso d'asta e dalla rimodulazione delle somme a disposizione</i>	€ 471.992,36

VISTA la nota prot. DRAR n° 16107 del 03/04/2024 con cui è stata concessa alla ditta esecutrice, a seguito del parere positivo del Direttore dei Lavori (giusta nota prot. DRAR n° 15299 del 28/03/2024) la proroga di giorni 30 naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che, a seguito della superiore proroga, il nuovo termine per la conclusione dei lavori è risultato essere il 17/06/2024;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori è stato verificato un anomalo andamento dei lavori rispetto alle previsioni contrattuali, per così come stigmatizzato attraverso gli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e, più in particolare:



- O.d.S. n. 3 “Accelerazione dei lavori e cronoprogramma” (Prot. DRAR n. 36938 del 04/08/2023);
- O.d.S. n. 4: “Esecuzione della messa in sicurezza strutturale del pozzo discenderia secondo la proposta migliorativa dell’impresa previo aggiornamento del Pos” con richiesta di accelerazione dei lavori (Prot. DRAR n. 41343 del 13/09/2023);
- O.d.S. n. 6 “Verifica stato d’avanzamento dei lavori e funzionamento degli impianti completati” (Prot. DRAR n. 6643 del 05/02/2024);
- O.d.S. n. 8 “Cronoprogramma ed accelerazione dei lavori” (Prot. DRAR n. 10581 del 29/02/2024);
- O.d.S. n. 9 “Proroga dei lavori al 17/06/2024 ed accelerazione dei lavori” (Prot. DRAR n. 16137 del 03/04/2024);
- O.d.S. n. 11 “Proroga dei lavori al 17/06/2024 ed accelerazione dei lavori” nel quale la Direzione Lavori “....avverte che, in ritardo nell’esecuzione dei lavori, proporrà al RUP l’integrale applicazione dell’art. 13 del contratto, incluso il comma 4 (risarcimento del danno).... (Prot. DRAR n. 18489 del 18/04/2024);
- O.d.S. n. 12 “Lavori sub-appalto TC Anfil”, nel quale la Direzione Lavori ordina all’impresa affidataria l’immediato avvio dei lavori subappaltati (Prot. DRAR n. 20425 del 03/05/2024);

VISTO l’O.d.S. n. 13 “Costatazione fine lavori” (Prot. DRAR n. 26098 del 13/06/2024) con il quale la Direzione Lavori ordina all’impresa affidataria di presenziare alle operazioni di costatazione dello stato dei lavori allo spirare del termine contrattuale (17/06/2024), con l’invito a presentarsi in cantiere il 18/06/2024 a partire dalle ore 11:00, ai sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 1, secondo capoverso, del regolamento DMIT n°49/2018;

VISTO il verbale del 18/06/2024 di costatazione dello stato d’avanzamento dei lavori allo spirare del termine contrattuale (prorogato al 17/06/2024), trasmesso con nota prot. DRAR n. 58480 del 01/07/2024;

VISTA la nota prot. DRAR n. 51737 del 13/12/2024, a firma del RUP, con la quale è stata ulteriormente sollecitata l’impresa esecutrice ad una accelerazione dell’esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che la penale maturata dall’impresa esecutrice per il ritardo nell’ultimazione dei lavori ha già raggiunto il suo valore massimo pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale e, più specificatamente, tale condizione è stata conseguita temporalmente in data 17/05/2025;

VISTA la nota prot. DRAR n. 20804 del 05/06/2025 avente ad oggetto “Contestazione grave inadempimento e avvio del procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. n°50/2016 “ redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori e vistata dal RUP e dal Dirigente Generale del DRAR, con la quale è stata formalizzata la contestazione di grave inadempimento e l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108, comma 3, D.lgs. n° 50/2016, specificando le inottemperanze e gli inadempimenti contrattuali dell’impresa esecutrice, assegnando 15 giorni di tempo a far data dalla presente per la presentazione delle relative puntuali controdeduzioni;

VISTA la nota del 19/06/2025, assunta al protocollo del DRAR in pari data al n. 22995, con la quale l’impresa COGEN Costruzioni Generali s.r.l. ha controdedotto, ex art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla nota del D.L. prot. DRAR n. 20804 del 05/06/2025;

VISTA la nota prot. n° 36996 del 16/09/2025 con la quale il Direttore dei Lavori ha valutato negativamente le controdeduzioni dell’impresa alle contestazioni mosse con la nota prot. DRAR n. 20804 del 05/06/2025, in ordine ai gravi inadempimenti alle obbligazioni di contratto, esprimendosi ai sensi dell’art. 108, comma 3, ultimo capoverso;

VISTA la proposta del R.U.P. prot. DRAR n° 39590 del 03/10/2025 relativa alla risoluzione del Contratto di appalto stipulato in data 04/05/2023, Rep. 124/2023 e registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 09/05/2023, al n° 675 - Serie 1, in danno all’Impresa appaltatrice COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., via A. Maserati, snc, Z.I.



Catania 95121 Codice Fiscale e Partita Iva: 05190830876, per grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, d.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;

- VISTA** la nota prot. DRAR n. 49237 del 04/12/2025 con la quale il Dirigente Generale del DRAR ha convocato per giorno 10/12/2025 presso gli Uffici del DRAR una riunione al fine di trattare le problematiche e le criticità inerenti i lavori in oggetto, culminate con la proposta del RUP di risoluzione del contratto in danno;
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi a Palermo in data 10/12/2025, nel corso della quale sono stati acquisiti ulteriori elementi utili alla decisione spettante alla Stazione Appaltante per verificare possibili percorsi che possano evitare la rescissione del contratto;
- CONSIDERATO** che nel corso della riunione del 10/12/2025 è stato preso l'impegno, da parte dei presenti, di approfondire le criticità trattate convocando una ulteriore riunione per il giorno 18/12/2025 e quindi comunicare entro la fine del mese di Dicembre 2025 gli esiti degli approfondimenti effettuati specificando che, disattesa tale scadenza e quindi in assenza di comunicazioni diverse, la Stazione Appaltante procederà con l'iter già avviato relativo alla proposta di risoluzione del contratto di appalto in danno all'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- CONSIDERATO** che al termine della riunione tenutasi in videoconferenza il 18/12/2025 i rappresentanti dell'impresa si sono riservati di comunicare entro il 24/12/2025 le proprie intenzioni sulla possibilità di prosecuzione delle attività di cantiere previste in contratto;
- CONSIDERATO** che entro il termine sopra stabilito, e comunque entro la data del 31/12/2025, non vi è stato alcun riscontro formale da parte dell'impresa esecutrice;
- VISTA** la nota prot. DRAR n. 4611 del 04/02/2026 con la quale il RUP ha aggiornato la Dirigenza Generale del DRAR relativamente all'iter de quo;
- VISTA** la nota prot. n. 20867 del 15/10/2025 dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo, inviata a questo Gestore e per conoscenza alla Prefettura di Agrigento – *Ufficio Territoriale del Governo*, con cui è stato trasmesso il verbale della Visita di Vigilanza tenutasi presso la diga in data 01/10/2025 e nel corpo della quale è stato specificato che le criticità riscontrate durante i sopralluoghi *“... costituiscono grave pregiudizio alla sicurezza dell'opera motivo per cui si ritiene non più procrastinabile il rinnovamento delle opere e degli impianti in argomento.”*;
- VISTA** la nota prot. n. 109691 del 16/10/2025 della Prefettura di Agrigento – *Ufficio Territoriale del Governo*, con cui è stato chiesto al Gestore di notare e far conoscere le attività poste in essere per il superamento delle criticità evidenziate dall'organo di controllo (UTD_PA);
- CONSIDERATO** che ad oggi, non è intervenuta la conclusione dei lavori di cui all'intervento *“Manutenzione straordinaria scarichi, risanamento opere in cls. - Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG)”*. CUP: G79E18000000001 - CIG: 89902236B6 da parte dell'impresa esecutrice COGEN Costruzioni Generali S.r.l.;
- CONSIDERATO** inoltre che l'intervento in oggetto è stato inserito da questo Dipartimento nella programmazione della Regione Siciliana PR FESR 2021-2027 come intervento *“retrospettivo”* e, pertanto, risulta essere vincolato ad una tempistica rigida e già codificata dal Dipartimento alla Programmazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la proposta del R.U.P. prot. DRAR n° 9867 del 09/03/2026 con la quale si ribadisce quanto già contenuto nella Determina prot. DRAR n. 39590 del 03/10/2025 e conferma la proposta alla Stazione Appaltante relativa alla risoluzione del Contratto di appalto stipulato in data 04/05/2023, Rep. 124/2023 e registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 09/05/2023, al n° 675 - Serie 1, in danno all'Impresa appaltatrice COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., via A. Maserati, snc, Z.I. Catania 95121 Codice Fiscale e Partita Iva: 05190830876, per grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, d.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;



VISTA la nota prot. DRAR n. 35536 del 07/09/2026 con la quale il RUP ha relazionato sullo stato della procedura inerente l'intervento, rimanendo in attesa delle determinazioni della Dirigenza Generale relativamente all'iter de quo;

CONSIDERATO l'art. 13 *“Penale per ritardato adempimento”* del contratto stipulato fra le parti, secondo cui *“[...] La penale per il ritardato adempimento nell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 145 del Regolamento è stabilita nella misura dello 0,3 per mille (zerovirgolate per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione dei lavori. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto...”*;

CONSIDERATO altresì che il mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, come sopra evidenziato, ha esposto e continua ad esporre l'Amministrazione appaltante a danni derivanti da una non ottimale gestione dell'impianto a causa del mancato completamento degli interventi, nonché alla possibilità di richiedere ai superiori organi di controllo (Direzione Generale Dighe – Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo), una volta ultimati i lavori, l'eliminazione della limitazione di invaso imposta dal Ministero, in atto vigente alla Diga Castello, e i cui danni consequenziali saranno accertati nelle sedi opportune e con le modalità previste dal Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra considerato

DECRETA

Art. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Di procedere alla risoluzione ex art. 108, comma 3, D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. per grave inadempimento e grave ritardo, per le ragioni sopra richiamate, così come accertato dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico di Progetto, del Contratto di appalto n. 124/2023 di Repertorio del 04/05/2023 registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 09/05/2023, al n° 675 - Serie 1, in danno all'Impresa appaltatrice COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., via A. Maserati, snc, Z.I. Catania - 95121 Codice Fiscale e Partita Iva: 05190830876.

Art. 3

Si dà atto che alla dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento e grave ritardo nell'esecuzione del succitato contratto di appalto da parte dell'Impresa COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., conseguono tutti gli effetti ulteriori in termini di danni all'Amministrazione regionale, la cui quantificazione, da sottoporre al Dirigente Generale, è demandata al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4

E' disposta l'immediata notifica del presente Decreto:

- a) all'Impresa COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in via A. Maserati, snc, Z.I. – 95121 Catania, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) alla Compagnia di Assicurazioni Groupama Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale in Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma – Agenzia 527 - Assicurazioni Poeta Antonello e Katia Sas, con sede in Roma, Largo Itri 19/20, con cui l'Impresa COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. ha stipulato la polizza fidejussoria n° 112908351 in data 12/07/2022 a titolo di cauzione definitiva, ai fini dell'escussione immediata, a semplice richiesta, della predetta cauzione e conseguente pagamento, in favore del DRAR, dell'importo di polizza, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;
- c) al Responsabile Unico di Progetto Dott. Giuseppe Lombardo;
- d) al Direttore dei Lavori Ing. Antonino Margagliotta;
- e) al Collaudatore Ing. Leonardo Geraci.

Art. 5

E' dato mandato al R.U.P. di avviare le procedure di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, così come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare, laddove possibile, un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato con l'Impresa COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l..

E' dato altresì mandato al RUP di trasmettere all'ANAC, nei modi e nei termini dovuti, tutta la documentazione relativa alla risoluzione del contratto con l'Operatore Economico COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., così come previsto all'art. 213, comma 10 del D.lgs. 50/2016.

Art. 6

E' dato mandato al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'appaltatore è onerato a provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione del presente Decreto. In caso di inadempienza la Stazione Appaltante si atterrà al contenuto del comma 9 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, sarà inserito sul sistema contabile regionale (SCORE) e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9.

Il Responsabile Unico di Progetto
(Dott. Giuseppe Lombardo)





Documento firmato da:
GIUSEPPE LOMBARDO
22.09.2026 10:38:57 UTC

P.O.7 – Supporto nel Settore della Gestione
Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)

(Ing. Marco Bonvissuto)



MARCO BONVISSUTO
REGIONE SICILIANA
23.09.2026 15:30:14
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)



ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
28.09.2026
11:02:54
GMT+02:00