



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Enna

Oggetto: Determina di approvazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione somme a credito dell'impresa nell'ambito delle **“Opere di ripristino della sezione idraulica degli alvei del fiume Dittaino e del torrente Calderai – Valguarnera – Comune di Assoro (EN)” CUP: G18H23000580001 CIG: 9930932058.**

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948, n. 2;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e s.m.i.;

VISTO l'articolo 63, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dall'art. 51, comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n.12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;

VISTO Il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione all'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, corredato delle relative note (23A02179);

VISTA la legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 47, comma 12, della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

VISTO l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e s.m.i.;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12/08/2014 *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 16/02/2024, in particolare i paragrafi nei quali si richiamano le disposizioni previste relativamente ad affidamenti, bandi gara e contratti;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n.19 *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

VISTA la L.R. 8 maggio 2018 n. 8 che all'art. 3 ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia quale Dipartimento regionale della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell'art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019 n. 4 con il quale è approvato il regolamento attuativo dell'articolo 3 commi 6 e 7 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 4/01/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'Ing. Leonardo Santoro;

VISTO il D.S.G. 516 del 13/07/2023 con il quale il Segretario Generale ha assegnato i capitoli di spesa e di entrata al Servizio 8 in funzione delle competenze istituzionali attribuite tra cui il capitolo di spesa 525112 *"Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1 – Asse 2 _POC 2014-20"*, delegando il Dirigente del Servizio ad adottare tutti gli atti aventi reflessa e natura contabile quali accertamenti, prenotazioni, impegni e liquidazioni;

VISTA la *"Direttiva Scerbature in alveo fluviale"* del Segretario dell'Autorità di Bacino (prot. n. 16362 del 21/09/2022) e successiva Circolare esplicativa (prot. n. 172 del 3/10/2022) che disciplinano le attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l'ecosistema dei corsi d'acqua e l'efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici;

VISTA la “Direttiva Sovralluvionamenti” in attuazione del comma 2 dell’art.8 della L.R.

n. 24, approvata con Decreto del Segretario dell’Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 08 aprile 2022 e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1, “Legge di Stabilità Regionale 2024- 2026”;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 che approva il “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026*”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 22 gennaio 2024, n. 15 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi strutturali e d’investimento Europei;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel settembre 2014, con il quale, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 si è provveduto a definire a livello nazionale la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali Europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014- 2020 e relativo monitoraggio*”. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020;

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015/5904) del 17/08/2015;

VISTA la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 “*Piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*” – presa d’atto della programmazione delle risorse;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 6/03/2017 è stato approvato “*Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020*” – aggiornamento;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)*” sono stati definiti i criteri per l’eleggibilità delle spese relative al periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 28/11/2019, è stato approvato il “*Documento di Programmazione attuativa 2019-2021*” del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27/05/2021 “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione*” – Approvazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021 “*Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021: programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione*” è stata disposta la riprogrammazione delle risorse del POC. Già apprezzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 212/2021, che assegna

all'Autorità di Bacino le somme di € 12.582.273,00 per la realizzazione di interventi urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale e per la progettazione degli stessi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022 - *“Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Ripartizione fondi. Apprezzamento”*, con cui è stato finanziato l'intervento **“Opere di ripristino della sezione idraulica degli alvei del fiumi Dittaino e del Torrente Calderari – Valguarnera nel Territorio Comunale di Assoro (EN)”** per l'importo di **€ 3.280.600,00**;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 28 agosto 2023 *“Piano Sviluppo e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 –2020 – Rimodulazione degli interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico”*, che apprezza la la rimodulazione degli interventi indifferibili a seguito degli eventi alluvionali 2022/2023, distinti in *“Elenco A”* ed *“Elenco B”*. L'Allegato A per un importo di € 12.575.585,00 comprende interventi che trovano copertura nelle risorse assegnate alla stessa Autorità di Bacino e possono essere immediatamente ed integralmente attuati, mentre l'Allegato B comprende interventi indifferibili e urgenti per i quali si rappresenta la necessità di ulteriore finanziamento complessivo pari all'importo di € 47.622.726,07;

VISTO il Decreto n. 313/2023 del 07/03/2023, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente ha istituito il gruppo di Progettazione e Direzione dei lavori, così come di seguito descritto:

- **Responsabile unico del procedimento:** Arch. Nicola Panasci, Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Enna;
- **Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione nonché Direttore dei lavori:** Arch. Giuseppe Di Lavore, funzionario direttivo Genio Civile Enna;
- **Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:** Arch. Paolo Francesco Barbarino, funzionario direttivo Genio Civile Enna;
- **Progettista e direttore operativo:** geom. Luigi Di Natali, funzionario direttivo Genio Civile Caltanissetta;
- **Progettista e direttore operativo:** geom. Aurelio Sberna, funzionario direttivo Genio Civile Caltanissetta;
- **Progettista e ispettore di cantiere:** geom. Gaspare Patti, funzionario direttivo Genio Civile Agrigento;
- **Incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara:** geom. Salvatore Alessi, funzionario direttivo Genio Civile Agrigento;
- **Collaboratore alle attività di progettazione e di direzione lavori per la verifica e la valutazione degli aspetti paesaggistici:** Arch. Vincenzo Salvaggio, funzionario direttivo Genio Civile Caltanissetta;
- **Collaboratore alle attività del RUP:** Sig. Marco Barbarino, operatore del Genio Civile di Enna;

VISTO il Decreto n. 1418/2023 del 13/09/2023, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato collaboratori alle attività della Direzione lavori i seguenti funzionari direttivi:

- Arch. Paolo Francesco Barbarino, già CSE, Genio Civile di Enna;
- Geom. Donato Turra, Genio Civile di Enna;
- P.I. Pasquale Locurto, Genio Civile di Caltanissetta;
- Geom. Salvatore Contino, Genio Civile di Caltanissetta.

VISTO il Decreto n. 1448/2023 del 18/09/2023, con il quale il Dirigente Generale del DRT ad integrazione delle nomine già conferite, ha nominato supporto al RUP e collaboratore alle attività della Direzione lavori i seguenti dipendenti dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia:

- Dott.ssa Rosalia Andreanò – Supporto al RUP;
- Ing. Pietro Amato - Collaboratore alla D.L.

VISTO il Decreto n. 1551/2023 del 03/10/2023, con il quale il Dirigente Generale del DRT, a seguito della nota prot. 130213 del 03/10/2023 dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, con la quale viene comunicato che per motivi di salute il Direttore dei lavori, Arch. Giuseppe Dilavore, con nota prot. 30102 del 03/10/2023 ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico, ha nominato il dott. Aurelio Sberna, funzionario direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, quale Direttore dei lavori, in sostituzione del D.L. dimissionario;

VISTO il progetto esecutivo redatto nel Maggio 2023 dai tecnici incaricati dell'importo complessivo di € 3.280.600,00 di cui € 2.380.648,00 per lavori a base d'asta oltre € 25.978,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 873.973,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico è il seguente:

	Importo totale dei lavori		€2.406.626,98
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		<u>€ 25.978,98</u>
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 2.380.648,00
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€529.457,94	
2	Incentivo funzioni tecniche - c.2 art.113 D.Lgs 50/2016 -80%	€ 38.506,03	
3	Imprevisti < 5 %	€119.958,24	
4	IVA 22 % sugli imprevisti	€ 26.390,81	
5	Vigilanza in cantiere art.23 D.Lgs. 50/2016	€ 90.000,00	
6	Contributo ANAC	€ 660,00	
7	Oneri conferimento discarica compresi test di cessione ed IVA il cui pagam. avverrà a cura della Impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsarsi previa approvazione della D.L.	€ 38.000,00	
8	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test cessione trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà effettuato dall'Impresa esecutrice (come da affidamento) da rimborsarsi previa approvazione della D.L..	€ 20.000,00	
9	Spese riproduzione progetto	€ 2.000,00	
10	Assicurazione progettisti	€ 6.000,00	
11	Spese carattere strumentale art.23 comma 11 bis D.Lgs. 50/2016	€ 3.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€873.973,02	€ 873.973,02
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€3.280.600,00

VISTO il D.S.G. n.566/2023 del 20/07/2023, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 08/08/2023 al n.1995, con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha approvato e finanziato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 3.280.600,00 di cui € 2.406.626,98 per lavori, compreso € 25.978,98 per oneri di sicurezza oltre € 873.973,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul capitolo del Bilancio della Regione Siciliana 525112 relativo ai fondi POC 2014/2020 Cod-SIOPE: U.2.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino, è disposta la prenotazione dell'impegno di spesa per gli Esercizi finanziari 2023 e 2024 – Codice Caronte SI-1-32843 ed inoltre è disposta l'attuazione dei lavori ai sensi dell'art. 1 c.5 della Legge 22/2019;

VISTA la Determina a contrarre n. 351 del 28/06/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha avviato le procedure di affidamento dell'esecuzione dei lavori con procedura negoziata semplificata, senza previa pubblicazione del bando, per l'importo complessivo di € 3.280.600,00;

In data 12/07/2023, si è svolta attraverso la procedura del Sistema di Appalti Telematici della Regione Siciliana, denominato Sitas e-procurement la gara d'appalto n. G01614 con procedura negoziata ai sensi dell'art.30 D del D.Lgs 50/2016, con 15 operatori che hanno presentato offerta, tra i 15 operatori selezionati dal Sistema Sitas e-procurement, in applicazione del principio di rotazione con categoria SOA Cat. OG8 cl. IV per un importo a base d'asta di € 2.380.648,00.

VISTO l'Atto di cottimo fiduciario del 11/10/2023 – Registro Atti d'Ufficio n. 220 del 11/10/2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Caltanissetta il 13/10/2023 al n.901 serie 3 atti privati con il quale i lavori sono stati affidati all'O.E. DIVA S.r.l., con sede in Valledlunga Pratameno (CL), Via Magellano, n.1 - Part. IVA: 01654050853, per l'importo contrattuale di € 1.412.492,18 al netto del ribasso d'asta del 41,759 %, di cui € 1.386.513,20 per lavori al netto ed € 25.978,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge, Il cui quadro economico, a seguito della stipula del contratto d'appalto è risultato il seguente:

Sommano i lavori		€ 2.406.626,98	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 25.978,98	
Restano i lavori a base d'asta		€ 2.380.648,00	
A detrarre il ribasso d'asta del 41,759%		€ 994.134,80	
Restano i lavori a netto		€ 1.386.513,20	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 25.978,98	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 1.412.492,18	€ 1.412.492,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A.22% su € 1.529.744,92	€ 310.748,28		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.113 comma 3 D.Lgs50/2016) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 38.506,03		
Imprevisti < 5%	€ 119.958,24		
IVA 22% sugli imprevisti	€ 26.390,81		
Spese produzione progetto compreso IVA	€ 2.000,00		
Spese strumentali ex art. 23 c.11 e 11bis D.Lgs 50/016	€ 3.000,00		
Vigilanza in cantiere (Art.23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016)	€ 90.000,00		
Contributo ANAC	€ 660,00		
Assicurazione progettisti art. 24 comma 4 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 6.000,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti compreso Test di cessione IVA compreso	€ 38.000,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti speciali compreso Test di cessione IVA compreso	€ 20.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 655.263,36	-	€ 655.263,36
Importo complessivo progetto			€ 2.067.755,54
Ribasso d'asta contrattuale			€ 994.134,80
IVA su ribasso d'asta contrattuale			€ 218.709,66
Importo D.S.G. n.566/2023 del 21/07/2023			€ 3.280.600,00

VISTO il DSG n. 566/2023 del 20/07/2023 con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dispone:

- l'Approvazione della Convenzione tra l'Autorità di Bacino e Dipartimento Regionale Tecnico;
- l'approvazione del progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 3.280.600,00 di cui

€ 2.406.626,98 per lavori e € 873.973,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il finanziamento e prenotazione impegno per l'importo complessivo di € 3.280.600,00 secondo il seguente cronoprogramma di spesa:

- Esercizio finanziario 2023 € 526.000,00;
- Esercizio finanziario 2024 € 2.754.600,00;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. in data 08/04/2024, ai sensi dell'art. 106 c.2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 8 c.2 DM 49/18, dell'importo complessivo di 2.067.755,54 di cui € 1.529.744,92 per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso € 19.053,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 538.010,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che prevede l'impiego di mezzi di potenza diversa e le variazioni quantitative per ciascuna categoria delle opere previste nel progetto del maggio 2023, con l'esclusivo utilizzo delle somme poste a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti, nei limiti dell'importo complessivo originariamente finanziato, il cui quadro economico è il seguente:

Sommano i lavori		€ 2.612.915,92	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 19.053,52	
Restano i lavori a base d'asta		€ 2.593.862,40	
A detrarre il ribasso d'asta del 41,759%		€ 1.083.171,00	
Restano i lavori a netto		€ 1.510.691,40	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 19.053,52	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 1.529.744,92	€ 1.529.744,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A.22% su € 1.529.744,92	€ 336.543,88		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.113 comma 3 D.Lgs50/2016) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 41.806,65		
Spese produzione progetto compreso IVA	€ 2.000,00		
Spese strumentali ex art. 23 c.11 e 11bis D.Lgs 50/016	€ 3.000,00		
Vigilanza in cantiere (Art.23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016)	€ 108.000,09		
Contributo ANAC	€ 660,00		
Assicurazione progettisti art. 24 comma 4 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 6.000,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti compreso Test di cessione IVA compreso	€ 22.000,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti speciali compreso Test di cessione IVA compreso	€ 18.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 538.010,62		€ 538.010,62
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 2.067.755,54
Ribasso d'asta contrattuale			€ 994.134,80
IVA su ribasso d'asta contrattuale			€ 218.709,66
Importo D.S.G. n.566/2023 del 21/07/2023			€ 3.280.600,00

VISTO l'atto di sottomissione del 09/04/2024 - Repertorio atti e contratti GCEN n.04 del 09/04/2024 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Caltanissetta il 16/04/2024 al n. 307 serie 3;

VISTO Il D.D.G. n.776 del 30/05/2024 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha formalizzato il nuovo incarico di RUP al Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, fino al completamento delle relative procedure, in luogo del precedente RUP, collocato in quiescenza dal 01/06/2024;

VISTA la perizia di variante tecnica ed assestamento finale, redatta dal D.L. in data 07/06/2024, ai sensi dell'art. 106 c.2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 8 c.2 DM 49/18, dell'importo complessivo di 2.067.755,54 di cui € 1.529.744,92 per lavori al netto del

ribasso d'asta, compreso € 9.074,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 538.010,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che prevede l'esecuzione della risezionatura di un tratto dell'affluente del torrente Calderari-Valguarnera e le variazioni quantitative per ciascuna categoria delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva del 08/04/2024, mantenuta entro l'importo netto di € 1.529.744,92, compreso oneri di sicurezza, di cui all'atto di sottomissione – Rep. Atti e contratti GCEN n.4 del 09/04/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Caltanissetta il 16/04/2024 al n. 307 serie 3, il cui quadro economico è il seguente:

Sommano i lavori		€ 2.620.071,25	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.074,02	
Restano i lavori a base d'asta		€ 2.610.997,23	
A detrarre il ribasso d'asta del 41,759%		€ 1.090.326,33	
Restano i lavori a netto		€ 1.520.670,90	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.074,02	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 1.529.744,92	€ 1.529.744,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A.22% su € 1.529.744,92	€ 336.543,88		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.113 comma 3 D.Lgs50/2016) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 40.625,08		
Spese produzione progetto compreso IVA	€ 2.000,00		
Spese strumentali ex art. 23 c.11 e 11bis D.Lgs 50/016	€ 3.000,00		
Vigilanza in cantiere (Art.23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016)	€ 118.081,66		
Contributo ANAC	€ 660,00		
Assicurazione progettisti art. 24 comma 4 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 6.000,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti compreso Test di cessione IVA compreso	€ 16.600,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti speciali compreso Test di cessione IVA compreso	€ 14.500,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 538.010,62		€ 538.010,62
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA ED ASSESTAMENTO FINALE COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 2.067.755,54
Ribasso d'asta contrattuale			€ 994.134,80
IVA su ribasso d'asta contrattuale			€ 218.709,66
Importo D.S.G. n.566/2023 del 21/07/2023			€ 3.280.600,00

VISTO il D.R.S. n. 745/2024 con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico ha approvato la sopracitata perizia di variante tecnica ed assestamento finale.

VISTO il certificato di ultimazione lavori del 26/06/2024, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati il 21/06/2024;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 06/08/2024 dell'importo netto di € 1.529.744,17;

VISTI gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal D.L. in data 20/12/2024, con il quale:

- sulla scorta del progetto, della perizia di variante suppletiva, della perizia di variante tecnica ed assestamento finale e degli atti contabili, si sono ispezionati i siti dove sono stati eseguiti gli interventi, certificando che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti, dall'impresa appaltatrice DIVA s.r.l. sopra individuata, a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- viene confermato l'importo complessivo dei lavori allo stato finale al netto di € 1.529.744,17, individuando il credito residuo netto a favore dell'impresa di € 7.648,72

per i quali veniva proposto il pagamento a tacitazione di ogni diritto dell'esecutore ad avere per i lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. 12707 del 30/01/2025 con la quale sono stati trasmessi all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO Il D.D.G. n. 913/2025 del 28/05/2025 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha formalizzato il nuovo incarico di RUP all'ing. Aldo Murgano, funzionario direttivo di quest'Ufficio, fino al completamento delle relative procedure, in luogo del precedente RUP, collocata in quiescenza dal 01/02/2025;

VISTA la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione, redatta in data 20/06/2025, ai sensi dell'art. 106 c.2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 8 c.2 DM 49/18, dell'importo complessivo di 2.038.879,67 di cui € 1.529.744,92 per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso € 9.074,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 509.134,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che prevede l'inserimento nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, l'IRAP 8,50% sugli incentivi tecnici, a seguito del parere n. 3358 del 03/04/2025 reso dal Servizio Supporto Giuridico del MIT, il cui quadro economico è il seguente:

Sommano i lavori		€ 2.620.071,25	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.074,02	
Restano i lavori a base d'asta		€ 2.610.997,23	
A detrarre il ribasso d'asta del 41,759%		€ 1.090.326,33	
Restano i lavori a netto		€ 1.520.670,90	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.074,02	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 1.529.744,92	€ 1.529.744,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A.22% su € 1.529.744,92	€ 336.543,88		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.113 comma 3 D.Lgs50/2016) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 40.625,08		
IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 (8,50% di € 40.625,08)	€ 3.453,13		
Spese strumentali ex art. 23 c.11 e 11bis D.Lgs 50/016	€ 3.000,00		
Vigilanza in cantiere (Art.23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016)	€ 118.081,66		
Contributo ANAC	€ 660,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti compreso Test di cessione IVA compreso	€ 6.771,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 509.134,75		€ 509.134,75
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 2.038.879,67
Ribasso d'asta contrattuale			€ 994.134,80
IVA su ribasso d'asta contrattuale			€ 218.709,66
Economie			€ 28.875,87
Importo D.S.G. n.566/2023 del 21/07/2023			€ 3.280.600,00

RITENUTO necessario provvedere:

- all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione Lavori in data 20/12/2024;
- nell'esercizio finanziario in corso, a liquidare l'importo di € 7.648,72 oltre IVA nella misura di legge corrisposta in regime di split-payment ex art. 17-ter del DPR. 633/72 per complessivi **€ 9.331,44** per il pagamento del credito residuo a favore dell'impresa esecutrice DIVA S.r.l., con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Magellano, n.1 - Part. IVA: 01654050853, a valere sul

capitolo sul capitolo 525112 “Spese per l’attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. -Asse 2 _POC 2014-2020” —Rubrica 11 –Dipartimento Autorità di Bacino del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2025, Cod-SIOPE: U.2.02.02.02.002;

VISTO il Durc On Line prot.n.INAIL_49147026 del 20/05/2025 con scadenza 17/09/2025, e pertanto in corso di validità, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. e CNCE, dell’Operatore Economico DIVA s.r.l. con sede legale a Vallelunga Pratameno (CI) in Via Magellano 1, P.IVA 01654050853;

VISTA la dichiarazione “Tracciabilità dei flussi finanziari” del contratto di appalto Rep/AC n.220/2023 del 11/10/2023;

RITENUTO la spesa di cui sopra congrua ed esigibile;

RITENUTO necessario approvare il quadro economico della perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione dell’Amministrazione redatta in data 20/06/2025;

RICHIAMATI il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale Anticorruzione (PTPCT) 2022/2024 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione 517/GAB del 7 marzo 2022;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **di richiamare** la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di dare atto** che alla presente procedura è stato assegnato il Cod. **CUP: G78H24000890002** e **CIG: B44A7CF5C3**;
3. **di dare atto**, ai sensi dell’art.42 del Codice e dell’art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall’art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
4. **di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione Lavori in data 20/12/2024;
5. **di potersi liquidare** la somma di € 7.648,72 oltre IVA nella misura di legge corrisposta in regime di split-payment ex art. 17-ter del DPR. 633/72 per complessivi **€ 9.331,44** per il pagamento del credito residuo a favore dell’impresa esecutrice DIVA S.r.l., con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Magellano, n.1 - Part. IVA: 01654050853, a valere sul capitolo sul capitolo 525112 “Spese per l’attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. -Asse 2 _POC 2014-2020” — Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2025, Cod-SIOPE: U.2.02.02.02.002 nell’ambito delle **“Opere di ripristino della sezione idraulica degli alvei del fiume Dittaino e del torrente Calderai – Valguarnera – Comune di Assoro (EN)” CUP: G18H23000580001 CIG: 9930932058**;
6. **di approvare** il quadro economico della perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione dell’Amministrazione redatta in data 20/06/2025;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. **di disporre**, ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.D. ing. Aldo Murgano

(firma autografa omissa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)

APPROVAZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna

VISTO il D.D.G. n. 649/2025 del 30/04/2025, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente ad Interim del Servizio Ufficio del Genio Civile di Enna del Dipartimento Regionale Tecnico a partire dal 01/05/2025;

PRESO ATTO e fatta propria la proposta formulata dal RUP F.D. Ing. Aldo Murgano, per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: "approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione somme a credito dell'impresa nell'ambito delle **"Opere di ripristino della sezione idraulica degli alvei del fiume Dittaino e del torrente Calderai – Valguarnera – Comune di Assoro (EN)" CUP: G18H23000580001 CIG: 9930932058.**" –,

Enna ,li 12/08/2025

L'Ingegnere Capo

Ing. Maurizio Vaccaro

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)