



Det. n. 608 del 11/09/2025

 Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Tecnico Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento	
--	--

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N. 32 "RIBERA - CIANCIANA", DAL KM. 12+500 AL KM. 19+400 (INNESTO ALLA S.S. 118)" -

CUP: B97H20000790002

CIG: 86251578B7

IMPRESA ESECUTRICE: "Minnella Michelangelo srl", con sede nella zona industriale Lotto n. 6/A – Casteltermini – P.I.02784630846

CONTRATTO APPLICATIVO in data 05/03/2021 Rep. n. 12797, registrato a Mussomeli in data 08/03/2021 al n. 268 serie III

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SAL N. 1 bis STRAORDINARIO (Acconto n. 3)

(art. 26 comma 1 D.L. 50/2022)

Il Responsabile Unico del Procedimento

- Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12, modificata dall'art. 24 della L.R. 17.05.2016, n. 8;
- Visto** l'art. 226 del D.Lgs. 36/2022, nuovo codice dei contratti pubblici, recepito con L.R. n. 12 del 12.10.2023;
- Visto** l'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della Sicilia a conclusione del quale, è stata esperita presso il DRT gara a procedura aperta (giusto verbale di gara n. 3 del 28 ottobre 2019) relativa al 'Lotto 1 – Provincia di Agrigento', il Dirigente Generale del DRT, con Decreto n. 936 emesso in pari data, ha approvato la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui al verbale sopra citato e disposto l'aggiudicazione all'impresa "Minnella Michelangelo S.r.l.", con sede in Zona Industriale, Lotto 6/A - 92025 Casteltermini - P.I. 02784630846, che ha offerto un ribasso del 7,8181%, per un importo di aggiudicazione di complessivi € 4.628.640,25;
- Visto** l'Accordo istituzionale tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio di Agrigento stipulato il 29/01/2020, "per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi individuati, previsti prevalentemente nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento (Patto del SUD e Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto integrativo) nonché per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e per l'eventuale collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Agrigento”, approvato dal Commissario Straordinario con determina n. 19/2020 e dall'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità con Decreto n. 5/GAB del 30/01/2020;
- Visto** il "Contratto di Accordo Quadro" Rep. n. 004 stipulato in data 09/04/2020 tra il Dirigente Generale del DRT e l'Impresa aggiudicataria "Minnella Michelangelo S.r.l." con sede nella zona industriale Lotto n. 6/A - Casteltermini – P.I.02784630846. relativo all'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della Sicilia "Lotto 1 – Provincia di Agrigento";

- Vista** la nota prot. 1076 del 25/01/2021 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha trasmesso il progetto dei lavori in oggetto, affinché vengano eseguiti da questo Ufficio, in attuazione all'Accordo istituzionale sopra citato, considerato che l'intervento di che trattasi fa parte dei lavori indicati nell'elenco allegato allo stesso;
- Vista** la nota prot. n. 12077 del 25/01/2021, con la quale l'Ingegnere Capo di questo Servizio Provinciale ha proposto lo scrivente, dott. Giovanni Conti, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ed i nominativi dei funzionari, quali componenti dell'Ufficio di Direzione lavori, per la fase di esecuzione dei "lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 32 "Ribera - Cianciana", dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto alla S.S. 118)" ;
- Visto** il D.D.G. n° 55 del 26/01/2021, a mezzo del quale il Dirigente Generale del medesimo Dipartimento, quale soggetto attuatore, confermando le nomine proposte, ha proceduto alla relativa ratifica;
- Vista** la nota prot. n. 14900/DRT del 28/01/2021, con la quale il Dirigente Generale del D.R.T., quale soggetto attuatore, ha autorizzato questo Ufficio, previo accertamento dell'ammissibilità delle opere con l'Area 3 del DRT, a procedere all'avvio anticipato dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- Vista** la nota prot. 16592 del 01/02/2021, con la quale l'Area 3 del DRT, a seguito dell'acquisizione degli elaborati progettuali redatti dal Libero Consorzio di Agrigento, comunicava a questo Ufficio di adeguare il progetto di cui in oggetto, alle condizioni dell'“Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 1 – Agrigento” ;
- Vista** la nota prot. n. 25686 del 15/02/2021 con la quale è stato trasmesso, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale soggetto beneficiario, il progetto esecutivo delle opere da realizzare, adeguato secondo le indicazioni specificate nella nota sopra citata, di importo complessivo pari ad € 1.200.000,00;
- Visto** il Verbale in data 05/02/2021 a mezzo del quale lo scrivente ha proceduto alla Validazione del progetto medesimo, ex art. 26 del D. Lgs 50/2016, così come recepito dalla L.R. 8/2016, a seguito di preventiva approvazione in linea tecnica del 04/02/2022, resa dallo scrivente ai sensi dell' art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, e di verifica ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 a firma dell'Ingegnere Ernesto Sferlazza, nella qualità di soggetto preposto;
- Vista** la nota prot. 23197 del 10/02/2021 con la quale lo scrivente, ha autorizzato, il Direttore dei Lavori nominato, a procedere con immediatezza alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza e sotto riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto d'appalto;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge, ex art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016, del 10/02/2021;
- Vista** la nota con la quale l'impresa 'Minnella Michelangelo srl, assuntrice dei lavori, ha comunicato l'effettivo inizio dei lavori a far data dal 23/02/2021;
- Visto** il Contratto applicativo Rep. n. 12797 stipulato per i lavori in oggetto indicati con l'impresa 'Minnella Michelangelo srl' in data , 05/03/2021 e registrato in Mussomeli in data 08/03/2021 al n. 268 Serie 3^
- Visto** Il Decreto n. 3481 del 12/11/2020, emesso dal D.G. del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, quale Ente Finanziatore , con il quale sono stati finanziati i "lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 32 Ribera-Cianciana, dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto alla s.s. 118)" CUP B97H20000790002, Cod. Caronte nr. SI 1 25734 , del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale Beneficiario, per un'importo complessivo di € 1.200.000,00, somma iscritta sul capitolo di spesa 672468 “spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunionalizzazione della rete viaria secondaria” del Bilancio della Regione Siciliana codice finanziario U.2.03.01.02.002;
- Vista** la nota del 04/04/2022 con la quale il D.L. ha richiesto autorizzazione alla redazione di perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che veniva rilasciata dallo scrivente, in pari data;
- Vista** la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 12/04/2022 dal D.L. Dott. Angelo Cimino di importo complessivo pari ad € 1.200.000,00 di cui € 838.834,50 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza pari ad € 14.106,27, € 277.762,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 83.402,98 per economie varie e da ribasso d'asta, come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori	1			769.670,42
Segnaletica	10			108.632,01
Oneri sulla sicurezza	12			20.427,33
Prove sui conglomerati	15			10.051,31
Sommano i lavori			€	908.781,07
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,552219% sui lavori)		14.106,27		
a detrarre		14.106,27	€	14.106,27
Per ribasso d'asta del 7,8181% su euro 894.674,80			€	69.946,57
Importo complessivo dei lavori al netto			€	838.834,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori 22%		184.543,59		
Imprevisti e arrotondamenti		56.218,93		
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%)		14.400,00		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.		600,00		
Conferimento a discarica di bitume più iva al 22%		9.000,00		
Competenza per assistente di cantiere		13.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		277.762,52		277.762,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				1.116.297,02
economie varie e ribasso d'asta		83.402,98		83.402,98
RITORNA L' IMPORTO COMPLESSIVO			€	1200000

- Visto** il parere in linea tecnica del 12/04/2022 ex art. 5 L.R. 12/2011 ed il Verbale di Verifica e Validazione, ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., redatto in pari data, dallo scrivente, afferenti la suddetta perizia di variante e suppletiva;
- Visto** il certificato di pagamento n. 1 della prima rata di anticipazione del 26/04/2021, di importo complessivo, pari ad € 249.313,31 oltre IVA di legge;
- Vista** la determina n. 111 del 26/04/2021, a firma dello scrivente, con la quale sono state liquidate le somme per il pagamento di € 249.313,31 quale importo in anticipazione sul prezzo contrattuale;
- Visto** il S.A.L. n. 1, emesso in data 13/05/2022, da cui si evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il 09/05/2022 per un importo complessivo di € 470.648,61 oltre IVA di legge.
- Visto** il Certificato n. 1 del 13/05/2022, per il pagamento della prima rata, di importo complessivo di € 470.648,61 che al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50%, ascendono ad € 468.295,37 da cui detratto l'importo di € 141.194,58 per quota parte (30%) dell' anticipazione sopra citata, rimane il credito dell'impresa di € 327.100,79, oltre IVA al 22%;
- Vista** la determina n. 336 del 26/05/2022, a firma dello scrivente, con la quale sono state liquidate le somme per il pagamento di € € 327.100,79, oltre IVA al 22%, quale importo relativo al 1° SAL ;
- Vista** la perizia di assestamento del quadro economico, redatta dal D.L. in data 13/05/2022, approvata dallo scrivente in linea tecnica in pari data, ai sensi dell'art. 5 L.R. 12/20211, di importo complessivo € 1.200.000,00 di cui € 838.834,50 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza ed € 361.165,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori	1			769.670,42
Segnaletica	10			108.632,01
Sicurezza	12			20.427,33
Prove sui conglomerati	15			10.051,31
Sommano i lavori			€	908.781,07
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,552219% sui lavori)		14.106,27		
a detrarre		14.106,27	€	14.106,27
Per ribasso d'asta del 7,8181% su euro 894.674,80			€	69.946,57
Importo complessivo dei lavori al netto			€	838.834,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori 22%		184.543,59		
Imprevisti e arrotondamenti		27.000,00		
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 <80% del 2%>		14.400,00		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.		600,00		
Conferimento a discarica di bitume più iva al 22%		9.000,00		
Competenza per assistente di cantiere		13.000,00		
Economie da ribasso d'asta compreso IVA		83.402,98		
Economie varie		29.218,93		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		361.165,50		361.165,50
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori			€	1.200.000,00

Vista la determina n. 379 del 15/06/2022 di rimodulazione del Quadro Economico, di cui al superiore capoverso, a firma dello scrivente;

Vista la determina n. 484 del 13/07/2022 per rettifica di errore materiale, riscontrato nella precedente n. 379 del 15/06/2022;

Visto il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, in rubrica specificato “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, che all’art. 26 detta “disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;

Visto il parere dell’Agenzia delle entrate n. 2395 del 12/03/2022 del Registro Generale, relativo all’interpello n. 956-83/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in merito all’applicazione I.V.A. su importi derivanti da calcolo adeguamento prezzi nei contratti pubblici;

Vista la nota prot. n. 77365 del 25/05/2022, con la quale il dirigente generale del D.R.T. ha disposto, le modalità di pagamento da adottarsi, per le attività da porre in essere in applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022;

Preso atto della relazione redatta dal D.L. Dott. Angelo Cimino, in data 17/06/2022, per la rimodulazione del quadro economico, in applicazione all’art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, e secondo le modalità di pagamento disposte dal D.G. del DRT con la nota di cui sopra, con allegato il calcolo provvisorio dell’importo di € 34.977,16 effettuato dallo stesso Direttore dei lavori, nelle more dell’aggiornamento infrannuale del prezzario regionale ex art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022;

Vista la determina n. 386 del 17 /06/2022 di rimodulazione del Quadro Economico a firma dello scrivente, a seguito dell’applicazione dell’art. 26 c.1 del D.L. 50/2022, rettificata, per errore materiale, con determina n. 485 del 13/07/2022;

Visto il certificato di pagamento n. 1 Bis straordinario del 17/06/2022, emesso in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 dell’importo di € 34.977,16 ;

Vista la determina n. 493 del 14/07/2022, a firma dello scrivente, con la quale sono state liquidate le somme per il pagamento di € 34.977,16 quale importo relativo al certificato di pagamento straordinario n. 1 bis emesso ai sensi dell’ art. 26 comma 1 D.L. 50/2022;

Vista la risoluzione n. 39/E dell’Agenzia delle Entrate relativa al “ *trattamento ai fini IVA applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici....* ” estesa anche alle somme erogate ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022;

Considerato che in applicazione alla risoluzione di cui al punto precedente, occorre ricalcolare l’importo comprensivo dell’I.V.A. di legge;

Visto il certificato di pagamento straordinario n. 1 TER del 29/07/2022, (acconto n. 1) dell’importo di € 34.977,16 oltre € 7.694,97 per I.V.A. per complessivi € 42.672,13, che annulla e sostituisce il precedente n. 1 bis del 17/06/2022 di cui sopra, emesso in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022;

Vista la determina n. 546 del 01/08/2022, che sostituisce la precedente n. 493 del 14/07/2022, a firma dello scrivente, con la quale è stata liquidata la somma complessiva di € 42.672,13, di cui 34.977,16 quale importo relativo al certificato n. 1 TER del 29/07/2022, per il pagamento all’O.E. del corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 26 comma 1 D.L. 50/2022 ed € 7.694,97 per IVA al 22%;

Visto il S.A.L. n. 1 bis straordinario, per un importo di € 86.865,28, al netto della compensazione, precedente alla pubblicazione del nuovo prezzario alla data del 14/06/2022, già liquidata con la determina di cui al superiore capoverso;

Vista la nota prot. n. 88430 17/06/2022, con la quale questo Ufficio ha chiesto al Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, l’utilizzo del ribasso d’asta di € 83.402,98 in applicazione all’art. 26 commi 1 e 2 del D.L. 50/2022 ;

Vista la nota prot. n. 46244 del 10/08/2022, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 113866 l’ 11/08/2022, con la quale il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 Infrastrutture viarie-Sicurezza stradale, ha rappresentato la disponibilità all’utilizzo del ribasso d’asta, richiesto con la nota di cui al superiore capoverso, ...”*per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione*” ;

Considerato che a seguito della pubblicazione del Nuovo prezzario Regione Sicilia (D.A. n. 17 GAB del 29/06/2022) aggiornato ex art. 26 c. 2 D.L. 50/2022, con nota prot. n. 111600 del 4/08/2022, il Dirigente Generale del D.R.T.. aveva impartito le indicazioni per l'applicazione dell'art. 26 D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022;

Tenuto conto che in adempimento alle sopracitate indicazioni impartite dal D.G. del D.R.T. è stato effettuato un nuovo calcolo, aggiornando i prezzi delle lavorazioni relative al 1° SAL, secondo il Nuovo Prezzario regionale, che ammonta ad € 86.865,28 oltre ad € 19.110,36 per IVA di legge, per un importo complessivo di € 105.975,64, al netto dell'importo di € 42.672,13 (compreso IVA al 22%), già liquidato, con il certificato n. 1 TER sopra citato;

Considerato che per completare il pagamento, relativo alla compensazione prevista dall' art. 26 D.L. 50/2022, per le lavorazioni ricomprese nel SAL n. 1, necessita, secondo il calcolo sopra specificato, un importo complessivo di € 105.975,64 di cui € 86.865,28 per lavori ed € 19.110,36 IVA al 22%:

tenuto conto che in fase di redazione della relazione sul conto finale, si sono riscontrate delle economie varie e da lavori per un importo di € 21.353,41, come riportato nel seguente quadro economico:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori	1			767.918,95
Segnaletica di sicurezza	16			111.026,65
Sicurezza in cantiere	19			22.815,80
Prove sui conglomerati	22			6.162,88
Sommano i lavori			€	907.924,28
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,238571% sui lavori)		11.245,29		
a detrarre		11.245,29	€	11.245,29
Per ribasso d'asta del 7,8181% su euro 896.678,99= € 70.103,26			€	70.103,26
Importo complessivo dei lavori al netto			€	837.821,02
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori 22%			184.320,62	
Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%) <i>(da liquidare)</i>			11.232,00	
Conferimento a discarica di bitume più iva al 22% <i>(importo liquidato)</i>			5.569,54	
Competenza per assistente di cantiere <i>(spesa definitiva)</i>			13.628,30	
Per pagamento ai sensi dell'art.26. c.1 del D.L.50/22 <i>(liquidata)</i>			42.672,13	
Economie da ribasso d'asta compreso IVA			83.402,98	
Economie varie derivanti da somme a disposizione			21.353,41	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				362.178,98
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori			€	1.200.000,00

Vista la nota prot. n. 89416 del 26/06/2023, con la quale questo Ufficio, ha chiesto al Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, di potere utilizzare parte di dette economie (€ 21.353,41), per un importo di € 18.348,65, da aggiungere al ribasso d'asta di € 83.402,98, già reso disponibile (nota prot. n. 46244 del 10/08/2022 del Servizio 7 – D.I.M.T.) , per il pagamento dell'acconto n. 2 riferito alla compensazione caro prezzi dei materiali, per le lavorazioni ricomprese nel SAL n. 1 bis straordinario, per complessivi € 101.751,63;

Considerato che la rimanente somma di € 4.224,01, di cui € 3.462,30 richiesta con piattaforma della Regione siciliana (come da indicazioni del D.R.T.), utile al raggiungimento dell'importo di € 105.975,64 (101.751,63 + 4.224,01) per il pagamento a saldo del SAL n. 1 bis Straordinario (ex art. 26 D.L. 50/2022), sarà liquidata non appena resa disponibile dalla Regione siciliana.

Vista la nota prot. n. 27610 del 16/07/2024 con la quale il D.I.M.T. Servizio 7 - Infrastrutture viarie, ha reso disponibile la somma di € 18.348,65, richiesta con la sopracitata nota (prot. 89416 del 26/06/2023), di questo Ufficio;

vista la relazione, redatta dal Direttore lavori in data 18/11/2024, dove a seguito della disponibilità all'utilizzo della somma di € 18.348,65 di cui al superiore capoverso, si riporta il nuovo quadro economico dovuto alla variata distribuzione delle somme, come specificato nel seguente quadro economico:

- Visto** il DURC On Line prot. n. INPS_47189960 del 27/08/2025 che attesta la regolarità contributiva della Ditta “Minnella Michelangelo srl.”, con sede nella zona industriale Lotto 6/A Casteltermini P.I. 02784630846 , con scadenza di validità a tutto il 25/12/2025;
- Vista** la nota, assunta al protocollo n. 101106 di questo Ufficio, in data 02/09/2025, con la quale la suddetta ditta esecutrice dei lavori dichiara di non avere ceduto i crediti, per i lavori in argomento;
- Vista** la dichiarazione resa in data 09/09/2025, con la quale si attesta che la Ditta suddetta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati, tali da costituirne atto impeditivo;
- Visto** l'art. 57 del D.Lgs. n.118 del 23/06/2011, modificato dal D.lgs. 126/2014

Considerato che occorre procedere al pagamento delle somme, spettanti all'impresa affidataria dei lavori di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 26 c. 1 del D.L. 50/2022 con le modalità indicate dal Dirigente Generale del D.R.T. con nota prot. n. 77365 del 25/05/2022;

per quanto premesso in superiore narrativa, per le motivazioni in essa indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per tutto quanto già visto, considerato ed oggetto di presa d'atto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

D E T E R M I N A

potersi liquidare la somma di € 2.837,95 oltre I.V.A. di legge, per complessivi € 3.462,30, per il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta Ditta “Minnella Michelangelo srl.”, con sede nella zona industriale, Lotto n. 6/A – Casteltermini – P.I.02784630846, relativo al certificato di pagamento n. 1 Quinques, (acconto n. 3), relativo al SAL n. 1 bis straordinario, emesso ai sensi dell' art. 26 comma 1 D.L. 50/2022, per i “lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 32 Ribera-Cianciana, dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto alla s.s. 118)” di cui agli identificativi CUP B97H20000790002 - CIG 86251578B7; Codice finanziario U.2.03.01.02.002, da accreditare tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato, alla medesima Ditta intestato, identificato all'IBAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a valere sull'impegno di spesa assunto con il D.D.S. n° 3481 del 12/11/2020 emesso dal D.G. del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, quale Ente Finanziatore, sul capitolo di bilancio n° 672468 codice finanziario U.2.03.01.02.002, per l'intervento denominato "lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 32 Ribera-Cianciana, dal km. 12+500 al km. 19+400(innesto alla s.s. 118)".

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12/08/2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Giovanni Conti)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*