

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale Genio Civile
Servizio di Agrigento

Oggetto: Licata (Ag) - Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 a protezione dell'impianto di depurazione a causa dell'erosione della costa per le forti mareggiate verificatesi in occasione dell'esondazione del Fiume Salso del 19 ottobre 2024 nel Comune di Licata. -
CUP: G68H24001130002 - CIG: B40FE4FF7C

Operatore aggiudicatario: PI.SA.NI. s.r.l. contrada Germano s.n. Mussomeli (CL) P. IVA 01386490856

Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto (art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023) - Determina Rep. A/C n. 850 del 27/11/2024 -

DECRETO DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/23 recepito con L.R. 12/10/2023 n 12

Il Dirigente del Servizio

Vista la deliberazione n. 332 del 21 ottobre 2024 con la quale la Giunta Regionale, "in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;

Vista la deliberazione n. 334 del 21 ottobre 2024 con la quale la Giunta Regionale, "autorizza l'utilizzo del 'Fondo di riserva per le spese impreviste', ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, capitolo 215702 del bilancio regionale, per la somma di euro 2.800.000,00 occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;

Vista la nota prot. n. 0058755/2024 del 22/10/2024 del Comune di Licata, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 129125 del 23/10/2024, è stato richiesto un intervento urgente per verificare i danni arrecati dall'esondazione del Fiume Salso del 19/10/2024;

In data 23/10/2024 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune, al fine di accertare e verificare lo stato dei luoghi in diverse zone del centro abitato e non, con particolare attenzione a quelle situate in prossimità della foce del Fiume Salso, nei pressi del depuratore di acque reflue, in contrada Ripellino;

Visto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 del 24/10/2024, redatto dai funzionari incaricati dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, trasmesso al competente DRT con nota prot. n. 130622 del 25/10/2024, per l'intervento di somma urgenza volto a proteggere l'impianto di depurazione a causa dell'erosione della costa provocata dalle forti mareggiate verificatesi in occasione dell'esondazione del Fiume Salso del 19 ottobre 2024 nel Comune di Licata;

Vista la nota prot. n. 130861 del 28/10/2024 del Commissario Delegato per lo stato di crisi e di emergenza eventi meteo avversi del 19 e 20 ottobre 2024, è stata autorizzata la perizia dei lavori di somma urgenza di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 500.000,00 per lavori ed € 200.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista la nota del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile Servizio di Agrigento, prot. n. 130962 del 28/10/2024, ha proposto la nomina del Responsabile Unico del progetto dei Componenti dell'Ufficio di progettazione e Direzione Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza e dei Collaboratori alle attività del RUP.;

Visto il D.D.G. n. 1741 del 28/10/2024 del Dipartimento Regionale Tecnico, Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi - Delibera di Giunta n. 332 del 21/10/2024, ha provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, del Direttore dei lavori e dell'Ufficio di direzione lavori, personale tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

Visto il verbale di aggiudicazione in data 30/10/2024 ai sensi dell'art. 140 D.lgs 36/2023 e proposta di affidamento diretto concordata e negoziata, i lavori sono stati affidati all'operatore economico P.I.SA.NI s.r.l. con sede in contrada Germano s.n. Mussomeli (CL) P.Iva n 01386490856, per un importo complessivo di € 402.300,00 al netto del ribasso d'asta del 20%, e compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 11.500,00;

Visto il verbale di consegna in via d'urgenza del 04/11/2024, sono stati consegnati i lavori in oggetto. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, previsto dal cronoprogramma, era 120 gg. naturali e consecutivi; pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il 10/03/2025;

Vista la deliberazione n. 342 del 11 novembre 2024 con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale Commissario delegato per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;

Visto il D.D. n. 1697 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di nuova istituzione 672223 – Codice U.2.02.01.09 – N.F. 1 “Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024” con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di € 2.800.000,00 per l'esercizio finanziario 2024;

Vista la perizia giustificativa redatta dal progettista in data 11/11/2024 verificata e validata dal RUP in data 27/11/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;

Visto il QTE definitivo facente parte integrante della perizia giustificativa qui di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI	€	500.000,00
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,3% sui lavori)	11.500,00	
a detrarre	11.500,00	€ 11.500,00
Per ribasso d'asta del 20% su euro 488.500,00= € 97.700,00		€ 97.700,00
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 402.300,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1) I.V.A.al 22 % su A	88.506,00	
B.2) Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023>	8.000,00	
B.2a) Spese tecniche 20% del 2% art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/2023	2.000,00	
B.3) Vigilanza cantiere (c. 10 art. 41 D.Lgs 36/2023)	9.000,00	
B.4) Spese di produzione progetto	500,00	
B.5) Contributo ANAC	410,00	
B.7) Spese strumentali (art. 41 c. 11 D.Lgs. 36/2023)	3.000,00	
B.8) Oneri conferimento discarica rifiuti e test di cessione compreso IVA	38.000,00	
B.9) Prove sui materiali compreso IVA	2.000,00	
B.9) Imprevisti compreso IVA	27.090,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	178.506,00	178.506,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		580.806,00
Economie		
Da Ribasso d'asta	€ 97.700,00	
IVA su Ribasso	€ 21.494,00	
<i>Sommano</i>	€ 119.194,00	€ 119.194,00
<i>Torna l'importo complessivo</i>		€ 700.000,00

Vista la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 850/2024 del 27/11/2024, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha affidato, con le modalità di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori per "Intervento di somma urgenza a protezione dell'impianto di depurazione a causa dell'erosione della costa per le forti mareggiate verificatesi in occasione dell'esondazione del Fiume Salso del 19 ottobre 2024 nel Comune di Licata" dell'Operatore Economico PI.SA.NI. s.r.l. con sede legale a Mussomeli in contrada Germano s.n., P.IVA 01386490856, per l'importo netto contrattuale € 402.300,00 compresi € 11.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il D.D.G. n. 2258/2024 del 05/12/2024 di approvazione decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, sottoscritta dell'Operatore Economico PI.SA.NI. s.r.l.;

Visto il D.D.G n. 2468 del 18/12/2024 con il quale è delegata ai dirigenti preposti degli Uffici del Genio Civile di Messina, Enna, Agrigento e Catania la gestione della spesa sia come impegno, liquidazione e pagamento del capitolo 672223;

Visto il D.R.S. n. 2549 del 23/12/2024 del Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, di impegnare la complessiva somma di € 542.776,60;

Vista la perizia di variante e assestamento redatta dal D.L. in data 13/03/2024, ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. c del D.Lgs. 36/2023, recepito con l'art. 1 della L.R. 12/2023, approvata dal Responsabile Unico del Progetto in pari data e trasmessa alla DRT con nota prot. n. 47878 del 10/04/2025, per un importo complessivo di € 541.556,16, come da quadro tecnico-economico rimodulato di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI			IMPORTO
Rimozione materiale alluvionale			40.908,00
Mantellata con massi ciclopici			451.755,17
Opere provvisionali di sicurezza			7.245,00
Sommano i lavori		€	499.908,17
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,373352% sui lavori)	6.865,50		
a detrarre	6.865,50	€	6.865,50
Importo al netto della sicurezza		€	493.042,67
Per ribasso d'asta del 20% su euro 493.042,67= € 98.608,53		€	98.608,53
		€	394.434,14
Oneri speciali di sicurezza		€	6.865,50
Importo complessivo dei lavori al netto		€	401.299,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
I.V.A.al 22 % su A	88.285,92		
Spese tecniche 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023>	6.080,00		
Vigilanza cantiere (c. 10 art. 41 D.Lgs 36/2023)	7.148,10		
Spese di produzione progetto	332,50		
Contributo ANAC	410,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti e test di cessione compreso IVA	38.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	140.256,52		140.256,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	541.556,16
Economie			
Da Ribasso d'asta	€ 98.608,53		
IVA su ribasso d'asta	€ 21.693,88		
Altre economie S.A.	€ 38.141,43		
<i>Sommano</i>	€ 158.443,84	€	158.443,84
Torna l'importo complessivo		€	700.000,00

Visto il D.R.S. n. 882/2025 del 23/05/2025 del Dirigente del Servizio dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento, di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito di perizia di variante e assestamento redatta ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. c del D.Lgs. 36/2023, recepito con l'art. 1 della L.R. 12/2023;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 03/04/2025;

Visto gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione redatta dal Direttore dei lavori il 21/07/2025, trasmessi al Dipartimento Regionale Tecnico con nota prot. n. 89226 del 23/07/2028;

Visto il D.D.G. n. 1460/2025 del 29/08/2025 del Dirigente Generale del DRT, di approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto, con riportato il Q.T.E. rideterminato con le effettive somme spese o da liquidare, come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI			IMPORTO
Rimozione materiale alluvionale			41.036,00
Mantellata con massi ciclopici			452.334,16
Opere provvisionali di sicurezza			6.476,65
Sommano i lavori		€	499.908,17
Oneri della sicurezza	6.476,65		
a detrarre	6.476,65	€	6.476,65
Importo al netto della sicurezza		€	493.370,16
Per ribasso d'asta del 20% su euro 493.370,16= € 98.674,03		€	98.674,03
		€	394.696,13
Oneri della sicurezza		€	6.476,65
Importo complessivo dei lavori al netto		€	401.172,78
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
I.V.A.al 22 % su A	88.258,01		
Spese tecniche 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023>	6.080,00		
Vigilanza cantiere (c. 10 art. 41 D.Lgs 36/2023)	4.833,44		
Spese di produzione progetto	332,50		
Contributo ANAC	410,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti e test di cessione compreso IVA	29.352,07		

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	129.266,02	129.266,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 530.438,80
Economie		
Da Ribasso d'asta	€ 98.674,03	
IVA su ribasso d'asta	€ 21.708,29	
Altre economie S.A.	€ 49.178,88	
<i>Sommano</i>	€ 169.561,20	€ 169.561,20
<i>Torna l'importo complessivo</i>	€	700.000,00

Visto il D.D.G. n. 1741/2024 del 28/10/2024 del Dipartimento Regionale Tecnico, Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi - Delibera di Giunta n. 332 del 21/10/2024, ha provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, del Direttore dei lavori e dell'Ufficio di direzione lavori, personale tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento di seguito elencati:

- Responsabile Unico del Progetto F.D. Dott. Gerlando Sciumè;
- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza F.D. Arch. Carmelo Sorce;
- Direttore Operativo F.D. Geom. Gaspare Patti;
- Ispettori di Cantiere F.D. Geom. Salvatore Failla e Coll. Geom. Isidoro Curaba;
- Predisposizione documenti di gara e collaboratore alle attività del RUP F.D. Geom. Salvatore Alessi.

Visto il D.D.G. n. 3/2025 del 09/01/2025 del Dipartimento Regionale Tecnico, Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi - Delibera di Giunta n. 332 del 21/10/2024, che ha provveduto alla sostituzione del Direttore dei lavori, del Direttore Operativo e del Coordinatore per la Sicurezza, con i seguenti funzionari direttivi del Dipartimento regionale tecnico in servizio presso l'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento:

- Direttore dei Lavori: geom. Gaspare Patti, in sostituzione dell'arch. Carmelo Sorce;
- Direttore Operativo: geom. Gianfranco Vullo, in sostituzione del geom. Gaspare Patti;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori: geom. Gaspare Patti, in sostituzione dell'arch. Carmelo Sorce;

Visto il D.D.G. n. 8/2025 del 14/01/2025 del Dipartimento Regionale Tecnico, Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi - Delibera di Giunta n. 332 del 21/10/2024, che ha provveduto alla rettifica del D.D.G. n. 3 del 09/01/2025 per il ricoprimento degli incarichi di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo e Coordinatore per la Sicurezza, come di seguito:

- Direttore dei Lavori: F.D. geom. Gaspare Patti, in sostituzione dell'arch. Carmelo Sorce;
- Direttore operativo e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori:
- F.D. geom. Gianfranco Vullo, in sostituzione del F.D. geom. Gaspare Patti;

Visto l'art. 45 c. 2 D.Lgs. 36/2023 incentivi alle funzioni tecniche;

Visto il D.P. 578/GAB del 11/12/20224 del Presidente della Regione Siciliana, Allegato "A" – art. 4, comma 3, dei criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recepito nella regione siciliana con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

Verificato, a seguito di apposito calcolo, che l'importo complessivo per gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale incaricato ammontano a complessivi € 6.080,00;

Visto il Quadro comparativo di calcolo emolumenti/ritenute degli incentivi per funzioni tecniche (*art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023*) del suddetto personale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, così come descritti nel riepilogativo allegato prodotto dall'Ufficio Ragioneria di questa Stazione Appaltante:

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO											
Licata – Intervento di somma urgenza a protezione dell'impianto di depurazione a causa dell'erosione della costa per le forti mareggiate verificatesi in occasione dell'esondazione del fiume Salso del 19/ottobre 2024 nel Comune di Licata											
N	COGNOME E NOME	COMPENSO LORDO	RITENUTE A CARICO AMMINISTRAZIONE			COMPENSO LORDO SPETTANTE	RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	IMPONIBILE FISCALE	RITENUTA FISCALE		TOTALE NETTO A LIQUIDARE
			Contributo Quiescenza	IRAP	Totale somme a carico Amm.ne				Aliquota %	Importo	
			24,20%	8,50%			8,80%				
1	F.D. Dott. Sciumè Gerlando	€ 1.360,00	€ 248,02	€ 87,11	€ 335,13	€ 1.024,87	€ 90,19	€ 934,68	35	€ 327,14	€ 607,54
2	F.D. Arch. Sorce Carmelo	€ 1.040,00	€ 189,66	€ 66,62	€ 256,28	€ 783,72	€ 68,97	€ 714,75	35	€ 250,16	€ 464,59
3	F.D. Geom. Patti Gaspare	€ 2.000,00	€ 364,73	€ 128,11	€ 492,84	€ 1.507,16	€ 132,63	€ 1.374,53	35	€ 481,09	€ 893,44
4	F.D. Geom. Alessi Salvatore	€ 720,00	€ 131,30	€ 46,12	€ 177,42	€ 542,58	€ 47,75	€ 494,83	35	€ 173,19	€ 321,64
5	F.D. Geom. Failla Salvatore	€ 160,00	€ 29,18	€ 10,25	€ 39,43	€ 120,57	€ 10,61	€ 109,96	35	€ 38,49	€ 71,47
6	Cool. Geom. Curaba Isidoro	€ 160,00	€ 29,18	€ 10,25	€ 39,43	€ 120,57	€ 10,61	€ 109,96	35	€ 38,49	€ 71,47
7	F.D. Geom. Vullo Gianfranco	€ 640,00	€ 116,71	€ 40,99	€ 157,71	€ 482,29	€ 42,44	€ 439,85	35	€ 153,95	€ 285,90
	TOTALE €	€ 6.080,00	€ 1.108,78	€ 389,45	€ 1.498,24	€ 4.581,76	€ 403,20	€ 4.178,56	35	€ 1.462,51	€ 2.716,05

Preso atto che tutta la superiore documentazione giustificativa, utile alla liquidazione delle somme, risulta essere regolarmente prodotta ai sensi delle cogenti normative di riferimento ed in possesso del sottoscritto con atti autografi in originale;

Preso atto che le suddette spettanze devono essere liquidate al personale incaricato;

Viste le dichiarazioni del personale incaricato per le mansioni di Rup, progettazione e Direzione dei Lavori, che attestano di non avere superato l'importo del 100% del trattamento economico complessivo annuo;

Vista la Determina n. 575 del 02/09/2025 del Responsabile del Progetto F.D. Dott. Gerlando Sciumè di liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche;

Visto l'art. 57 del D.Lgs. 118/201:

DECRETA

Art. 1 - potersi liquidare, agli identificativi IBAN indicati, le singole indennità per funzioni tecniche (*art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023*), al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali del sottoelencato personale tecnico, impiegato nelle fasi d'opera dei lavori medesimi, per complessivi € 6.080,00, di cui € 2.716,05 a favore dei dipendenti secondo il seguente prospetto cumulativo:

Cognome	Nome	Ruolo	C.F.	Importi €	IBAN
Sciumè	Gerlando	R.U.P	SCLGLN63S09D514C	607,54	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Patti	Gaspare	D.L.	PTTGPR62P13D514M	893,44	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Failla	Salvatore	Isp. cantiere	FLLSVT59L24 D514I	71,47	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Curaba	Isidoro	Isp. cantiere	CRBSDR65P11A089O	71,47	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sorce	Carmelo	Prog/sicur. prog.	SRCCML59L14D514X	464,59	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vullo	Gianfranco	Sicurezza esecuzione	VLLGFR64R23A089X	285,90	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alessi	Salvatore	Doc. gara/ Coll. RUP	LSSSVT64D20H148K	321,64	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Importo complessivo				€ 2.716,05	

ed € 3.363,95 per ritenute fiscali, oneri contributivi e previdenziali, così suddivisi:

- **Contributo quiescenza/Fondo pensione**, quota parte a carico dell'Amministrazione Regionale, aliquota 24,20%, di importo complessivo pari ad € 1.108,78, da versare sul Fondo Pensioni Sicilia C.F. 97249080827 IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- **Contributo quiescenza/Fondo pensione**, quota parte a carico del dipendente, aliquota 8,80%, di importo complessivo pari ad € 403,20, da versare sul Fondo Pensioni Sicilia C.F. 97249080827 - IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- **Ritenuta IRAP**, aliquota 8,50%, di importo complessivo pari ad € 389,45, da versare mediante F24EP;

- **Ritenuta fiscale IRPEF**, aliquota 35%, di importo complessivo pari ad € 1.462,52, da versare mediante F24EP;

che l'intervento trova copertura finanziaria con impegno sul **Capitolo 672223** "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024" – **Cod. Fin. U.2.02.01.09.014**;

Art. 2 - Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

Agrigento, li 02/09/2025

Il Dirigente del Servizio GCAG
Arch. Salvatore La Mendola