



D.R.S. n. 1777 del 14/10/2025



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

DECRETO APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE

OGGETTO: “LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI INTERESSATI DAL GIRO DI SICILIA 2022 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO E CANICATTI”

CUP: G96G22000040002 - CIG: 91267597C8 – Cod. CARONTE SI_1_29504

Il Dirigente del Servizio

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 18/6/1999 n. 200;
- Visto** l'articolo 4 della Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;
- Vista** la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025”;
- Visto** il D.P.Reg. n. 9 del 05/04/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/08, n.19, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della Legge regionale 17/03/2016 n. 3” ;
- Visto** il D.P. Reg. n. 448 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10/02/2023, è stato conferito all’Ing. Duilio Alongi, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 con il quale è stato conferito all’Arch. Salvatore La Mendola l’incarico di Dirigente del Servizio “Ufficio del Genio Civile di Agrigento” con decorrenza dal 16/06/2022;
- Visto** il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42 e ss.mm.ii.”, recepito con l'art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07/05/2015, n. 9;

- Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12/07/2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 L.R.17/05/2016 n. 8;
- Visto** il D.Lgs. 30/06/2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31/12/2019, n. 196” e ss.mm.ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11/08/2017, n. 16;
- Visto** il D.Lgs. 27/12/2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- Vista** la Legge Regionale 05/03/2020, n. 7 con cui la Regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della Legge Regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.;
- Viste** le circolari n. 11 dell'1 luglio 2021, n. 17 del 10/12/2021 e n. 9 del 20/06/2022 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
- Vista** la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 Riprogrammazione”, con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;
- Viste** le deliberazioni di Giunta Regionale n. 292 del 16/7/2021 di approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, già apprezzata dalla Giunta Regionale con sopra citata deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021;
- Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 24/02/2022 - Programma Operativo Complementare *"Interventi in Asse 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani". Parziale utilizzo dei fondi assegnati al centro di responsabilità Dipartimento Regionale Tecnico"*, con la quale è stata apprezzata la proposta relativa alla destinazione di euro 7.896.615,86 a valere sui 20 milioni dei fondi del programma operativo complementare 2014-2020 della Regione Siciliana, di cui euro 6.867.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2022 per le quali è urgente provvedere alla messa in sicurezza del tracciato viario, in conformità alla nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 2154 del 24/02/2022;
- Considerato** che, tra i suddetti interventi elencati nella nota di cui al precedente capoverso risulta compreso quello in oggetto;
- Visto** il Contratto di Accordo Quadro triennale Rep. n. 4 del 09/04/2020 relativo all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della Sicilia, Lotto 1 – Provincia di Agrigento, stipulato all'esito di gara a procedura aperta esperita presso il DRT, (giusto verbale di gara n. 3 del 28/10/2019) e a seguito del D.D.G. n. 936 del 28/10/2019 con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui al verbale sopra citato e disposto l'affidamento all'impresa “Minnella Michelangelo S.r.l.”, con sede in Zona Industriale Lotto 6/A - 92025 Casteltermini (AG) P. Iva 02784630846, che ha offerto un ribasso del 7,8181% con un importo di aggiudicazione di € 4.628.640,25;
- Visto** il D.D.G. n. 204 del 28/02/2022, con il quale è stato nominato il RUP, il gruppo di progettazione e direzione ed il coordinatore per la sicurezza, con personale in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, e l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento è stato incaricato di stipulare il contratto applicativo con l'operatore economico risultato vincitore dell'appalto relativo al sopra citato Accordo Quadro per la Provincia di Agrigento e di avviare i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il progetto esecutivo *“Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dal Giro di Sicilia 2022 nel territorio dei Comuni di Agrigento e Canicattì”* - CUP G96G22000040002 - CIG 91267597C8 redatto da funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di

Agrigento in data 28/02/2022 e, nella medesima data, verificato e validato ex art.26 D. Lgs. n.50/2016 per l'importo complessivo di € 1.380.000,00 così distinto, a seguito del ribasso d'asta del 7,8181 % (come da Accordo Quadro): importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, € 904.925,21, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.329,78 e € 457.745,01 per somme a disposizione, per un totale di complessivi € 1.380.000,00, come risulta dal quadro economico post affidamento;

- Visto** il D.D.G. n. 401 del 31 marzo 2022 con il quale per i *“Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dal Giro di Sicilia 2022 nel territorio dei Comuni di Agrigento e Canicattì”* - CUP G96G22000040002 - CIG 91267597C8 - Cod. Caronte: SI_1_29504, cod. fin. E.4.02.01.01.001 è stata accertata sul capitolo di entrata 8069, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico, la somma complessiva di euro 1.380.000,00 per l'annualità 2022;
- Vista** la perizia di variante tecnica ed assestamento somme, redatta dal D.L. in data 04/04/2022, ed approvata dal R.U.P. giusto Verbale di Approvazione del 05/04/2022, dell'importo complessivo invariato di € 1.380.000,00;
- Visto** il verbale di ultimazione dei lavori del 12/04/2022, dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati il 08/04/2022;
- Visto** il D.D.G. n. 1187 del 12/08/2022, registrato presso la Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità il 31/08/2022, di finanziamento dei *“Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dal Giro di Sicilia 2022 nel territorio dei Comuni di Agrigento e Canicattì”* - CUP G96G22000040002 - CIG 91267597C8 - Cod. Caronte: SI_1_29504, con l'impegno N. 4-2022-1187-2022-C sul capitolo di bilancio di spesa 684182, *“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 - Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani”* – Codici: U.2.02.01.09.012 –N.F. 27 –V”, esercizio finanziario 2022, della somma complessiva di euro 1.380.000,00;
- Visto** il Contratto d'Appalto Applicativo del sopra citato Contratto di Accordo Quadro, del 9/09/2022, registrato a Mussomeli (CL) il 13/09/2022 al n. 1407 Serie 3°, stipulato con l'impresa “Minnella Michelangelo S.r.l.”, con sede in Zona Industriale Lotto 6/A - 92025 Casteltermini (AG) - P. Iva 02784630846, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 922.254,99, al netto del ribasso d'asta del 7,8181%, oltre IVA di legge, di cui € 904.925,21 per lavori a base d'asta ed € 17.329,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, approvato con D.D.G. n. 1431 del 30.09.2022;
- Visto** il D.D.G. n. 28 del 17/01/2023 del Dipartimento Regionale Tecnico di approvazione degli Atti di Contabilità Finale;
- Visto** l'art. 57 del D. Lgs 118/2011;
- Visto** l'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito dalla Legge 15/07/2023 n. 91, che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, **impone** che ... *“lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31/12/2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti nel comma 3”*;
- Vista** la direttiva del Dirigente Generale del D.R.T. Prot. n. 77365 del 25/05/2022, sull'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
- Visto** il S.A.L. straordinario n. 1 relativo ai maggiori importi a seguito dell'applicazione dell'art. 26 c. 1 e 2 del D.L. 50/22, relativo al S.A.L. n. 1 ed ultimo, dal quale si evince che l'importo riconosciuto è pari a € 353.310,60, oltre IVA di legge;
- Visto** il quadro economico del progetto e della perizia di variante tecnica ed assestamento somme, nel quale è stata prevista, tra gli importi delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, la voce *“compensazione adeguamento prezzi o altri oneri a carico dell'Amministrazione”* pari ad € 221.659,83;

Preso atto che le somme disponibili non erano sufficienti al pagamento della compensazione dei prezzi e che il RUP ha chiesto al Centro di Costo del DRT la possibilità del reperimento della somma residua tra le somme derivanti dal ribasso d'asta e tra quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza del DRT;

Preso atto che il Dirigente Generale del DRT, ha comunicato che non era possibile reperire le somme residue necessarie per coprire i maggiori importi, e, pertanto autorizzava il RUP a trasmettere al RASA l'istanza per accedere al fondo per la compensazione dei prezzi;

Preso atto che il RUP ha provveduto ad inserire nell'apposito Link dedicato, tutta la documentazione richiesta, per consentire al RASA di accedere al fondo per la compensazione dei prezzi;

Visto il D.R.S. n. 2196 del 12/12/2023 di liquidazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 in acconto del 04/12/23 per l'importo di € 181.688,38 oltre € 39.971,44 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 221.659,82;

Visto il Q.T.E. finale del 15/12/2023, redatto dal D.L. e dal R.U.P., in cui per gli importi derivanti da economie varie, nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione, è stata inserita la voce "economie da accantonare per pagamento art. 26 D.L. 50/2022", come di seguito specificato:

- Importo dei lavori al lordo	€	965.984,53
- A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>8.777,93</u>
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	957.206,60
- Ribasso d'asta del 7,8181 % (come da contratto Accordo Quadro)	€	<u>74.835,37</u>
- Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	882.371,23
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>8.777,93</u>
- Importo complessivo dei lavori da affidare al netto	€	891.149,16

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Per IVA 22% su € 891.149,16	€	196.052,82
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) 80% del 2%	€	12.467,56
- Spese per rimborso missioni, assistenza in cantiere (D.L. e R.U.P.)	€	1.206,50
- Oneri per il conferimento del materiale in discarica compreso IVA	€	39.779,14
- Compensazione adeguamento prezzi o altri oneri a carico dell'Amministrazione	€	221.659,82
- Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	375,00
- Economie da accantonare per pagamento art. 26 D.L. 50/2022	€	<u>17.310,00</u>

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 488.850,84 **€ 488.850,84**

Importo complessivo del progetto **€ 1.380.000,00**

Vista la Determina n. 717 del 14/10/2025 del R.U.P. dei lavori, Arch. Salvatore Caramazza, di rimodulazione del Q.T.E. Finale;

Ai sensi della Legge e del regolamento sulla contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è approvato il Q. T. E. finale redatto in data 15/12/2023 dal D.L. e dal R.U.P., con l'inserimento nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione della voce "economie da accantonare per pagamento art. 26 D.L. 50/2022", relativo ai "Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale dei tratti interessati dal Giro di Sicilia 2022 nel territorio dei Comuni di Agrigento e Canicatti", come di seguito riportato:

- Importo dei lavori al lordo	€	965.984,53
- A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>8.777,93</u>
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	957.206,60
- Ribasso d'asta del 7,8181 % (come da contratto Accordo Quadro)	€	<u>74.835,37</u>
- Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	882.371,23
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>8.777,93</u>
- Importo complessivo dei lavori da affidare al netto	€	891.149,16

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Per IVA 22% su € 891.149,16	€	196.052,82
-------------------------------	---	------------

- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) 80% del 2%	€	12.467,56	
- Spese per rimborso missioni, assistenza in cantiere (D.l. e R.U.P.)	€	1.206,50	
- Oneri per il conferimento del materiale in discarica compreso IVA	€	39.779,14	
- Compensazione adeguamento prezzi o altri oneri a carico dell'Amministrazione	€	221.659,82	
- Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	375,00	
- Economie da accantonare per pagamento art. 26 D.L. 50/2022	€	17.310,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	488.850,84	€ 488.850,84
Importo complessivo del progetto			€ 1.380.000,00

Art. 2 Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'art 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione;

Art. 3 Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021, per il visto di competenza.

Agrigento, li 14/10/2025

Il Dirigente del Servizio
Arch. Salvatore La Mendola



Documento firmato
da:
SALVATORE LA
MENDOLA
14.10.2025 10:48:03
UTC