



D.R.S. n. 2540/2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Aree e Servizi Tecnici Centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali di Committenza
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità interessata dalla II e IV tappa – tratta ricadente nel territorio della Città Metropolitana di Catania per il GIRO DI SICILIA 2023.

CUP: G57H230001240006 - CIG: 97328791D6 - CODICE CARONTE: SI_1_32900

Approvazione atti di contabilità finale e di liquidazione della rata di saldo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che, all'articolo 7, disciplina le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione della Regione Siciliana;
- Visto** il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, che disciplinano l'assetto organizzativo dei dipartimenti regionali;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come recepito dall'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il Dipartimento regionale tecnico;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista** la L. Regionale 09 gennaio 2025, n. 1, "Legge di stabilità regionale 2025/2027";
- Vista** la L.R. 09 gennaio 2025, n. 2, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio

2025/2027”;

- Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., Allegato 4/1 – 9.2. “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli Indicatori”;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell’ANAC;
- Visto** il D.Lgs. del 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce all’Ingegnere Gaetano Laudani l’incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, con cui all’ing. Duilio Alongi, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Visto** la nomina del Rup il funzionario direttivo Dott. Alfio Furnari con D.R.S n. 394 del 21/03/2023 con cui è nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade interessate dalla manifestazione ciclistica delle tappe ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Catania, per il “Giro di Sicilia 2023”
- Vista** la nota prot. n. 132579 del 26/08/2021, con la quale è stata chiesta l’istituzione del capitolo di entrata da denominare “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma *da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC 2014-2020)* per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto “ con la codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001
- Visto** il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il D.D.G n. **430** del **29/03/2023**, di accertamento sulle entrate del capitolo 7902 deliberazione n° **125** del **21/03/2023**, POC Interventi in Asse 4 con la quale è stata apprezzata la proposta di destinazione di € 3.906.852,88, per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2023, in conformità alla nota dell'Assessorato Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 12711 del 20/03/2023, nella quale risulta compreso l'intervento relativo alla viabilità interessata alla tratta per l'importo di € 1.000.000,00;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017” la Giunta regionale ha approvato una nuova Riprogrammazione;
- Visto** il D.D.G. n. 1547 del 25/05/2023 di finanziamento delle somme occorrenti alla realizzazione di manutenzione straordinaria della viabilità interessata dalla II° e IV° tappa ricadenti all’interno della città Metropolitana di Catania, per il Giro di Sicilia 2023 approvazione del progetto relativo ai lavori CIG: 97328791D6 – CUP: G57H23000120006 Cod. Caronte: SI_1_32900 con il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO

A)	Importo complessivo dei lavori a misura	€ 575.880,43
a.1)	Costo relativo alla sicurezza (D.L. 81/2008)	€ 3.908,63
a.2)	Importo al netto del costo della Sicurezza	€ 571.971,80

RESTA L'IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 571.971,80
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.908,63
SOMMANO	€ 575.880,43

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sui lavori	€ 126.693,69
b.2	Incentivi funz. tecniche dipendenti (Art.113 D.Lgs 50/2016)	€ 9.214,09
b.3	Oneri di conferimento a discarica	€ 33.003,00
b.4	Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00
b.5	Spese per attività di D.LL.	€ 5.000,00
b.6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 25.233,79
b.7	Accantonamento ai sensi dell'art.26 del d.l. 17/05/22 n.50	€ 180.000,00
	IVA su somme da utilizzarsi ai sensi dell'art.26 del d.l. 17/05/22 n.50	€ 39.600,00
b.8	Prove di laboratorio materiali	€ 5.000,00
	SOMMANO	€ 424.119,57
	Importo complessivo	€ 1.000.000,00

- Vista** la Determina a Contrarre n. 126 del 27/03/2023 con la quale l'Ing. Capo del Genio Civile di Catania ha determinato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa **Omissis** di cui il contratto di accordo quadro Rep. N. 22 del 12/10/2022;
- Visto** il verbale di consegna in via d'urgenza sotto riserva di legge del 27/03/2023 con il quale nelle more della stipula del contratto applicativo, l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ha formalizzato l'affidamento dei lavori all'Impresa **OMISSIS** nota prot. N. 43134 del 24/03/2023 con la quale, nelle more della stipula del Contratto applicativo, l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ha formalizzato l'affidamento dei lavori sopracitati;
- Visto** il Contratto Applicativo, prot. N. 55113 del 18/04/2023 scaturente dall'accordo quadro Rep. n. 22 del 12/10/2022 con l'impresa **OMISSIS** con sede legale in **OMISSIS** n. 8, relativo all'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interessata dalla II° e IV° tappa ricadente all'interno della Città Metropolitana di Catania per il Giro di Sicilia 2023 , CIG: 97328791D6 , CUP : G57H23000120006, per un importo complessivo di € 479.960.76, di cui € 3.908.63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a norma di legge, sul capitolo di bilancio di spesa 7902 ;
- Visto** il D.R.S. n°. 807 del 20/06/2023 di approvazione del Contratto applicativo prot. N. 55113 del 18/04/2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania – Ufficio territoriale di Acireale in data 15/05/2023 al n° 184 serie 3;
- Visto** il D.D.G. n. 1547 del 03/10/2023, di Finanziamento delle somme di cui il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta sui lavori del 16,77%, delle economie e dell'accantonamento ex art. 26 D.L. 17/05/22 n. 50, per l'importo complessivo invariato di € 1000.000,00, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO

A)	Importo complessivo dei lavori a misura	€ 575.880,43	
a.1)	Costo relativo alla sicurezza (D.L. 81/2008)	€ 3.908,63	
a.2)	Importo al netto del costo della Sicurezza	€ 571.971,80	
	IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO	€ 571.971,80	
	a detrarre ribasso d'asta del 16,77%	€ 95.919,67	
		€ 476.052,13	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.908,63	
	SOMMANO	€ 479.960,76	€ 479.960,76
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sui lavori	€ 105.591,37	
b.2	Incentivi funz. tecniche dipendenti (Art.113 D.Lgs 50/2016)	€ 9.214,09	
b.3	Oneri di conferimento a discarica	€ 33.003,00	
b.4	Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
b.5	Spese per attività di D.LL.	€ 5.000,00	
b.6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 25.233,78	
	Accantonamento per rimborso di cui all'art.26 del d.l.		
b.7	17/05/22 n.50	€ 180.000,00	
	IVA su somme da utilizzarsi ai sensi dell'art.26 del d.l.		
b.8	17/05/22 n.50	€ 39.600,00	
b.9	Prove di laboratorio materiali	€ 5.000,00	
	SOMMANO	€ 403.017,24	€ 403.017,24
C)	Economie		
	da Ribasso d'asta	€ 95.919,67	
	da IVA	€ 21.102,33	
		€ 117.022,00	€ 117.022,00
	Importo complessivo		€ 1.000.000,00

Visto	il verbale di consegna dei lavori redatto dal D.L. in contraddittorio con l'Operatore Economico in data 27/03/2023 ;
Visto	il D.R.S. n. 1759 del 25/10/2023 di liquidazione del I SAL e unico e del I SAL bis, per un importo complessivo pari ad € 663.406,73 , di cui: • € 534.014,57 per il I SAL e unico, di cui € 437.716,86 per imponibile ed € 96.297,71 per IVA; • € 129.392,16 per il I SAL bis, di cui € 106.059,15 per imponibile ed € 23.333,13 per IVA;
Visto	il D.R.S. n. 2132 del 28/11/2024 di liquidazione a saldo degli oneri di discarica e le prove di laboratorio dei materiali così distinti : • € 8.721,05 complessivo, per imponibile € 7.148,40 ed € 1.572,65 per IVA (oneri di discarica); • € 1.338,83 complessivo, per imponibile € 1.097,40 ed € 241,43 per IVA (prove di laboratorio materiale);
Visto	il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 13/04/2023 che certifica che i lavori sono stati ultimati in data 13/04/2023 e pertanto in tempo utile;
Visti	gli atti di contabilità finale, dal quale scaturisce un importo di lavori eseguiti al netto di ribasso d'asta pari a € 439.916,44 , IVA esclusa, e dal quale risulta un credito netto per l'impresa di € 2.199,58 , oltre IVA a norma di legge;

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO			
A	LAVORI	Importo	
a1	Importo complessivo lavori a misura	527.922,87 €	
a2	A detrarre costi relarivi alla sicurezza (D.L. 81/2008)	3.137,98 €	
a3	Importo a base d'asta	524.784,89 €	
a4	a detrarre il ribasso d'asta del 16,77%	88.006,43 €	
a5	Importo lavori ribassato al netto dei costi di sicurezza	436.778,46 €	
a6	A sommare i costi relativi alla sicurezza (D.L. 81/2008)	3.137,98 €	
	Sommano	439.916,44 €	439.916,44 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA sui lavori (22% di a7)	96.781,62 €	
b2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	8.753,38 €	
b3	Oneri di conferimento a discarica (compresa IVA)	8.721,05 €	
b4	Versamento autorità di Vigilanza LL.PP.	- €	
b5	Spese per attività D.LL.	- €	
b6	Imprevisti e arrotondamenti	- €	
b7	Accantonamenti (art. 26 del D.L. n. 50/2022) al netto dell'IVA	106.059,15 €	
b8	IVA su caro materiali (art. 26 del D.L. n. 50/2022)	23.333,01 €	
b9	Prove di laboratorio (compresa IVA)	1.338,83 €	
	Sommano	244.987,04 €	244.987,04 €
	Importo complessivo del progetto		684.903,48 €
C	ECONOMIE		
c1	da ribasso d'asta sui lavori	95.919,67 €	
c2	da ribasso d'asta su IVA 22%	21.102,32 €	
c3	da incentivi funzioni tecniche	460,71 €	
c4	da oneri di conferimento a discarica	24.281,95 €	
c5	da versamento autorità di Vigilanza LL.PP.	375,00 €	
c6	da spese per attività D.LL.	5.000,00 €	
c7	da imprevisti e arrotondamenti	25.233,79 €	
c8	da accantonamenti	73.940,85 €	
c9	da IVA su caro materiali	16.266,99 €	
c10	da prove di laboratorio	3.661,17 €	
c11	da minori lavori	40.044,32 €	
c12	da IVA su minori lavori	8.809,75 €	
	Sommano	315.096,52 €	315.096,52 €
	Importo finanziato		1.000.000,00 €

- Ammontare netto del conto finale	€. 439.916,44
- A dedurre per certificati di pagamenti emessi	€. 437.716,86
Resta il credito netto dell'impresa in	€. 2.199,58

Ritenuto

di dover procedere:

- all'approvazione degli atti della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L., dai quali risulta che i lavori eseguiti **OMISSIS**. su meglio generalizzato ammontano a **€ 439.916,44**, compreso oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
- allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori, con le cautele prescritte dalle leggi vigenti e sotto le riserve previste dall'art.1669 del Codice Civile;
- alla liquidazione del pagamento della rata di saldo di **€. 2.199,58** e dell'IVA relativa al 22% pari ad **€ 483,91** per complessivi **€. 2683,49** previa verifica della regolarità contributiva;

Preso atto che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41, della Legge 6/11/1990 n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2016 n. 62;

Accertata la regolarità degli atti;

VISTA la Fattura n° 12/PA del 18/12/2025 dell'importo pari a €. 2.199,58 e IVA pari a €. 483,91;

RITENUTO di dovere liquidare: l'importo complessivo di €. 2.683,49 cui per imponibile l'importo di €. 2.199,58 di cui e €. 483,91 per IVA al 22%, il cui importo sarà versato sul c/c dedicato intestato alla ditta OMISSIS partita iva e C.F. OMISSIS, presso l'istituto di credito OMISSIS è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 684170 Impegno 39/2025 *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con LE risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare Le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani -Codici : U.2.02.01.09.012, la somma complessiva di € 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024,*

Ai sensi della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici,

D E C R E T A

- Art. 1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Art. 2** Sono approvati gli atti di contabilità finale dei lavori in narrativa citati predisposti dal D.L. dott. Alfio Furnari dell'importo di € 439.916,94 per lavori al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, comprensivi di € 3.137,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Art. 3** È approvato, altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo al medesimo intervento, emesso dal Direttore dei Lavori in data 24/11/2025 nel quale viene confermato il credito netto a favore dell'O.E. OMISSIS risultante dal Conto Finale pari a complessivi € 2.683,49, di cui € 2.199,58 per lavori ed € 483,91 per IVA.
- Art. 4** È dato atto che, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione acquisterà carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.
- Art. 5** E' dato atto che le somme per il pagamento dei lavori, così come individuati, trovano copertura all'interno del capitolo di bilancio di spesa 684170 – impegno 39/2025 - del Bilancio della Regione Siciliana *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) impegno n. 39 – codici: U.2.02.01.09.012 – Missione 10- Programma 6, esercizio finanziario 2024, la somma complessiva di euro 1.000.000,00*
- Art. 6** Si liquida la rata di saldo di € 2.199,58 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 483,91 per complessivi € 2.683,49 a favore dell'Operatore Economico OMISSIS partita iva e C.F. n. OMISSIS presso l'istituto di credito OMISSIS è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 684170 - Impegno 39/2025 - *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con LE risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi dell'asse 4 "Migliorare Le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani -Codici : U.2.02.01.09.012, la somma complessiva di € 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, esecutore dei lavori di che trattasi, con D.U.R.C. prot. INPS_47182771 con scadenza al 24/12/2025.*

Art. 7 si autorizza a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori, subordinatamente alla registrazione del presente decreto da parte della Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l'**emissione del mandato di pagamento**, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014, al successivo Decreto di attuazione ed alla circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, così come sopra riportato:

Art. 8 **Il presente decreto** sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Catania: 19/12/2025,

IL Dirigente del Servizio del
Genio Civile di Catania
(Dott. Ing. Gaetano Laudani)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993