

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 1 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

LEGGE 11 luglio 2023, n. 8 - “Lavori di rifunionalizzazione degli impianti di depurazione (e reti connesse) a servizio delle aree I.R.S.A.P. di Calderaro e San Cataldo Scalo in Caltanissetta – CUP: B98B23001110002 – ATI di Caltanissetta.

LIQUIDAZIONE SAL N.6 € 286.460,96

Il Dirigente di Servizio

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15 maggio 1946, n°455 convertito con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n°2;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n°827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n°70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n°47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. del 05 aprile 2022, n°9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n°19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n°9”;

VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n°5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118;

VISTO l’art. 11 della Legge regionale 13 gennaio 2015, n°3 nel quale è previsto che a decorrere dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n°118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 11 gennaio 2017, n°6 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;

VISTO il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n°40 recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;

VISTA la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026, che approva la “Legge di stabilità Regionale per il triennio 2026 - 2028” pubblicata sulla GURS parte I n. 2 del 9 gennaio 2026 ;

VISTA la L.R. n. 2 del 5 gennaio 2026, che approva il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 recante “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

VISTO il DDG 1250 del 12.10.2023 con il quale all’ing. Mario Cassarà è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio S.01 del Dipartimento, con decorrenza 16.11.2023;



VISTO	il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l'ing. Mario Cassarà;
VISTA	la Deliberazione n.224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
VISTO	il D.P.Reg. 2711 del 21.06.2024 è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
VISTO	il DDG n. 1115 del 03.07.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) di competenza del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito";
VISTO	il D.D.G. n. 2216 del 22.12.2025 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;
VISTA	la nota prot. n. 1368 del 15.01.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;
VISTO	il D.D.G. n. 488 del 24.03.2026 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° aprile 2026 e sino al 30 Giugno 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;
VISTA	la nota prot. n. 14557 del 02.04.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all'Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;
VISTA	la Deliberazione n.229 del 12.06.2026 con la quale è stata disposta la proroga dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al dott. Arturo Vallone , giusta deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2024 n.224, per un periodo di dodici mesi;
VISTO	il D.P.Reg. 3331 del 18.06.2026 con il quale, è stato prorogato per un periodo di dodici mesi, al Dott. Arturo Vallone, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
VISTO	il D.D.G. n. 957 del 22.06.2026 con il quale il termine di scadenza dell'incarico di dirigente del Servizio 0.1 – Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito è stato differito alla data del 31/12/2026, come da Deliberazione della Giunta regionale n.231/2026;
VISTA	la nota prot. n. 26693 del 30.06.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all'Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di differimento;
VISTO	il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale del 12 agosto 2014, n°21 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
VISTO	il D. Lgs. 31 marzo 2023, n°36 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici" in efficacia a far data del 01.07.2023;
VISTA	la Legge della Regione Siciliana 12 ottobre 2023, n. 12 che recepisce il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
VISTO	L'art.12, commi 1 e 2 della Legge Regionale 11 luglio 2023, n. 8, con la quale ai fini dell'osservanza dei compiti affidati alla Regione Siciliana, in qualità di Amministratore Giudiziario del procedimento penale n.2894/21 e n. 2237/21 R.G. GIP, per far fronte alle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria volti al superamento delle criticità riscontrate negli impianti industriali di depurazione di Caltanissetta, località Calderara, San Cataldo scalo è autorizzata in favore dell'ATI di Caltanissetta la spesa complessiva di € 2.500.000,00 suddivisi € 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 ed € 1.500.00,00 per l'esercizio finanziario 2024;
VISTA	la Determinazione del Direttore Generale dell'ATI di Caltanissetta n. 79 del 27.10.2023 con la quale è stato nominato Responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto l'ing. Paolo Giordano;
VISTA	la Delibera del Consiglio direttivo dell'ATI di Caltanissetta n.5 del 07.08.2023, con la quale per la risoluzione della criticità legate al trattamento dei reflui provenienti dagli agglomerati industriali di Caltanissetta in C.da Calderaro e di San Cataldo Scalo è stata approvata la Perizia denominata



VISTA *“Ripristino dei due impianti di depurazione al servizio di tali agglomerati nella loro configurazione originaria” dell’importo complessivo di € 2.500.000,00;*

la Delibera n.2 del 22.09.2023 con la quale l’Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta ha ratificato ed approvato quanto stabilito dal Consiglio direttivo dell’ATI di Caltanissetta circa i lavori di perizia *“Ripristino dei due impianti di depurazione al servizio di tali agglomerati nella loro configurazione originaria”* per la risoluzione della criticità legate al trattamento dei reflui provenienti dagli agglomerati industriali di Caltanissetta in C.da Calderaro e di San Cataldo Scalo

VISTO il quadro economico dell’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 2.500.000,00 così distinto:

A	Lavori	
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	€ 1.945.098,48
A2	Ribasso d’asta come da convenzione 12%	€ 233.411,82
	Restano	€ 1.711.686,66
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 97.254,92
	Importo contrattuale dei lavori	€ 1.808.941,58
B	Somme a disposizione dell’Amministrazione	
B1	Spese tecniche per la progettazione D.L. coordinamento per la sicurezza Totale comprensivo da B1.1 a B1.4	€ 324.116,80
B1.1	Progettazione definitiva esecutiva coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 168.145,42
B1.2	Geologia	€ 13.266,08
B1.3	D.L. misura e contabilità coordinamento per la sicurezza	€ 139.705,30
B1.4	VIA	€ 3.000,00
B2	Pulizia aree svuotamento vasche per rilievi caratterizzazione e conferimento	€ 35.000,00
B3	Analisi puntuali reflui	€ 5.000,00
B4	Incentivo per collaudo per n.2 componenti 0,4% di A1	€ 7.780,39
B5	Competenze tecniche Verificatore compreso CNPAIALP e vidimazioni Parcella	€ 25.274,35
B6	Oneri di conferimento a discarica iva inclusa	€ 20.000,00
B7	Oneri per pareri autorizzazioni visti e nulla osta	€ 5.000,00
B8	Spese per modifiche Enel	€ 1.000,00
B9	Indagini geologiche e geotecniche	€ 19.119,00
B10	RUP e collaboratori 0,64%	€ 12.448,63
B11	Ripristino rete idriche e fognarie di adduzione agli impianti	€ 236.319,25
	Totale somme a disposizione dell’Amministrazione	€ 691.058,42
C	IVA	
C1	IVA al 22% sulla voce A	€ 397.967,15
C2	IVA al 22% sulle voci (da B1 a B11)	€ 149.294,15
Ente concessionario attuatore è soggetto a reverse charge per Iva incamerata su utenze		€ 547.261,30
	TOTALE GENERALE senza IVA	€2.500.000,00

PRESO ATTO che in data 27/06/2006, il Presidente dell'ATO Idrico ha proceduto, come da mandato, alla sottoscrizione della Convenzione di gestione e del relativo contratto con l'Amministratore Delegato di Acque di Caltanissetta S.p.A., con atto notarile del Dott. Salvatore Romano, n. 234826 di Rep. Racc. n. 24013;



- PRESO ATTO** con delibera n.5 del 20/10/2020 l'ATI di CL deliberava il subentro, senza effetti novativi, nella vigente convenzione di gestione stipulata con la società Acque di Caltanissetta S.p.A., nella posizione giuridica del Consorzio ATO CL6 in liquidazione, e nei diritti e nelle obbligazioni derivanti da tale convenzione e contratti collegati, con impegno ad acquisire il consenso da altre parti;
- PRESO ATTO** che in attuazione della Legge Regionale 11 luglio 2023, n. 8, l'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, ha provveduto all'iscrizione nel Bilancio della Regione Siciliana per il 2023 ed il 2024, sul capitolo 642466 *“Contributi agli investimenti in favore dell'ati idrico di caltanissetta per far fronte alle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria volti al superamento delle criticita' riscontrate negli impianti industriali di depurazione di caltanissetta località calderara e di san cataldo scalo”* della somma di € 2.500.000,00, di cui € 1.000.000,00 spendibile nell'esercizio finanziario 2023 e 1.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2024;
- VISTO** il crono programma di spesa dei lavori del 09.11.2023 acquisito al protocollo di questo Dipartimento al n. 50215 il 10.11.2023 con la quale l'ATI di Caltanissetta certifica la spendibilità delle somme concesse pari a complessivi € 2.500.000,00 come di seguito riportato:
esercizio finanziario 2023 € 1.000.000,00
esercizio finanziario 2024 € 1.500.000,00
- VISTO** il DDG n. 1464 del 20/11/2023, con il quale sono stati finanziati e impegnati € 2.500.000,00 in favore dell'ATI di Caltanissetta per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di *“Rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione (e reti connesse) a servizio delle aree I.R.S.A.P. di Calderaro e San Cataldo Scalo in Caltanissetta”* - CUP B98B23001110002 a valere sulle risorse stanziare con l'art.12, commi 1 e 2 della Legge Regionale 11 luglio 2023, n. 8, sul capitolo **642466** del Bilancio della Regione Siciliana - *“Contributi agli investimenti in favore dell'ati idrico di caltanissetta per far fronte alle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria volti al superamento delle criticita' riscontrate negli impianti industriali di depurazione di caltanissetta località calderara e di san cataldo scalo”*
- VISTA** la nota prot.n. 1464 del 28/05/2025, con la quale l'ATI di Caltanissetta ha richiesto la modifica del quadro economico approvato con il superiore DDG n. 1464 del 20/11/2023 alla luce dell'approvazione amministrativa del progetto esecutivo allegando la seguente documentazione:
- Approvazione in linea tecnica da parte del Rup;
 - Approvazione in linea amministrativa da parte della Stazione appaltatane (Acque di Caltanissetta S.p.A);
 - Attestazione di conformità amministrativa da parte dell'ATI;
 - Consegna dei Lavori.
- VISTA** la Determina del Presidente dell'ATI di Caltanissetta, n. 07 del 17/10/2024, con la quale è stata approvata la conformità amministrativa del progetto esecutivo in oggetto;
- VISTO** il contratto firmato il 11/10/2024 tra Acque di Caltanissetta SPA e FCC Aqualia S.A per l'importo di € 2.026.193,47 oltre IVA al netto del ribasso del 12% per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- VISTO** il DD n. 861/2025 del 30/04/2025 con il quale il Dipartimento Regionale bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha proceduto al riaccertamento parziale dei residui passivi di nuova formazione, relativi ai fondi regionali, tra i quali figura l'importo di € 1.500.000,00 precedentemente impegnato per l'anno 2024 con il superiore DDG n. 1464 del 20/11/2023;
- VISTO** il DDS n. 848 del 18/06/2025 con il quale è stato liquidato l'importo di € **633.382,78** di cui € 361.788,32 quale anticipazione contrattuale a fronte del certificato di pagamento dei lavori n.1 del 07/02/2025 ed € 271.594,46 a fronte del certificato di pagamento delle somme a disposizione n. 01/bis del 19/12/2024 e si è preso atto del nuovo quadro economico a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo secondo il seguente schema:

Voce	Descrizione	Importo (€)
A1	TOTALE LAVORI depuratore SAN CATALDO SCALO	€ 582.110,59
A2	TOTALE LAVORI depuratore CALDERARO	€ 1.332.711,55
A3	TOTALE LAVORI intervento su FOGNATURE	€ 264.857,80
A4	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 2.179.679,94



A5	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) NON INCLUSI NEI LAVORI	€ 71.055,57
A6	Costi per la manodopera (non soggetti a ribasso) INCLUSI NEI LAVORI	€ 308.496,30
A7	TOTALI LAVORI DA SOTTOPORRE A RIBASSO D'ASTA (A4-A6)	€ 1.871.183,64
A8	RIBASSO SUI LAVORI 12% DI (A7)	€ 224.542,04
A9	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A7-A8)	€ 1.646.641,60
A	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO E COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA (A5+A6+A9)	€ 2.026.193,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, compreso cnpa e tassa vidimazione parcelle	€ 360.336,32
B.1.1	PFTE, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Geologia.	€ 214.149,43
B.1.2	Geologia	€ 22.936,50
B.1.3	Direzione dei lavori, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. Calcolato sulla quota parte dei lavori.	€ 123.250,39
B.1.4	Tassa Vidimazione parcelle	€ 0,00
B2	Indennità di esproprio	€ 1.512,42
B3	Spese per procedure espropriative	€ 4.145,00
B4	Incentivo per collaudo (0,24% di A1)	€ 5.231,23
B5	Competenze tecniche Verificatore, compreso CNPAIALP e vidimaz. Parcella	€ 8.000,00
B6	Oneri di conferimento a discarica	€ 28.311,12
B7	Incentivo RUP e collaboratori (0,64% di A1)	€ 13.949,95
B8	Spese per adeguamento allacciamento ENEL	€ 2.579,15
B9	Indagini geologiche e geotecniche	€ 19.533,55
B10	Visti, pareri, autorizzazioni, ecc.	€ 1.000,00
B11	Imprevisti (circa 2,0% di A1)	€ 0,00
B12	Compenso per avvio e gestione TRIMESTRALE impianto	€ 29.207,79
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 473.806,53
	TOTALE GENERALE (senza IVA)	€ 2.500.000,00
C1	IVA al 22% sulla voce A	€ 445.762,56
C2	IVA al 22% su (B1+B3+B5+B6+B8+B9)	€ 93.039,13
C	TOTALE IVA	€ 538.801,69

VISTO

il DDS n. 1085 del 31/07/2025 con il quale è stato liquidato l'importo di **€ 336.109,17**, di cui € 139.813,00 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 01 sui lavori ed € 34.625,23 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 02/Bis per somme a disposizione dell'amministrazione oltre a € 150.184,00 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 02 sui lavori, ed € 11.486,94 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 03/Bis per somme a disposizione dell'amm.ne;

VISTO

il DDS n. 1678 del 13/11/2025 con il quale è stato liquidato l'importo di **€ 200.336,10**, di cui € 186.113,00 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 03 sui lavori ed € 14.223,10 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 04/Bis per somme a disposizione dell'amministrazione;



- VISTO** il DDS n. 1779 del 24/11/2025 con il quale è stato liquidato l'importo di € **160.583,99**, di cui € 149.171,00 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 04 sui lavori ed € 11.412,99 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 05/Bis per somme a disposizione dell'amm;
- VISTO** il DDS n. 946 del 18/06/2026 con il quale è stato liquidato l'importo di € **131.927,35**, di cui € 122.548,00 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 05 sui lavori ed € 9.379,35 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 06/Bis per somme a disposizione dell'amm.;
- VISTA** la nota prot. n. 15959 del 14/04/2026, con la quale l'ATI di Caltanissetta ha richiesto il pagamento del SAL n.6, dell'importo complessivo di € **286.460,96** corredata degli elaborati amministrativi tra i quali:
- Stato di avanzamento lavori n. 6;
 - Certificato di pagamento n. 06 sui lavori;
 - Certificato di pagamento n. 07/bis per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - Fattura n.26FV0023 del 09.04.2026 per DL e CSE dell'impresa affidataria FCC Aqualia SA;
 - Fattura n.26FV0022 del 09.04.2026 per soli lavori dell'impresa affidataria FCC Aqualia SA;
 - Fattura n.26FVPA_0022 del 13.04.2026 di Acque di Caltanissetta per l'importo totale di € **286.460,96**;
- CONSIDERATO** che, così come specificato nell'art.5 del DDG n. 1464 del 20.11.2021, L'IVA resta a carico del gestore del S.I.I.;
- CONSIDERATO** che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci del quadro economico impegnato	Importi impegnati	Realizzato e pagato	Richiesto e ammesso	Avanzam ento %
TOTALE LAVORI dep. San Cataldo Scalo	€ 582.110,59			
TOTALE LAVORI dep. Calderaro	€ 1.332.711,55			
TOTALE LAVORI Fognature	€ 264.857,80			
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 2.179.679,94			
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 71.055,57			
Costi per la manodopera non soggetti a ribasso (inclusi nei lavori)	€ 308.496,30			
TOTALE LAVORI DA SOTTOPORRE A RIBASSO	€ 1.871.183,64			
RIBASSO SUI LAVORI 12% DI A4	€ 224.542,04			
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 1.646.641,60			
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO E COMPRENSIVO DI ONERI	€ 2.026.193,47	€ 1.109.617,32	€ 266.100,00	67,90%
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Spese tecniche per la progettazione D.L. coordinamento per la sicurezza Totale comprensivo da B1.1 a B1.4	€ 360.336,32			
Progettazione definitiva esecutiva coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 214.149,43	€ 214.149,43		100,00%
Geologia	€ 22.936,50	€ 22.936,50		100,00%
D.L. misura e contabilità coordinamento per la sicurezza	€ 123.250,39	€ 57.200,51	€ 20.360,96	62,93%
Tassa vidimazione parcelle	€ 0,00	€ 0,00		
Indennità di esproprio	€ 1.512,42	€ 0,00		0,00%
spese per procedure espropriative	€ 4.145,00	€ 0,00		0,00%
Incentivo per collaudo per n.2 componenti 0,4% di A1	€ 5.231,23	€ 0,00		0,00%
Competenze tecniche Verificatore compreso CNPAIALP e vidimazioni Parcella	€ 8.000,00	€ 8.000,00		100,00%
Oneri di conferimento a discarica iva inclusa	€ 28.311,12	€ 23.927,10		84,51%
RUP e collaboratori 0,64%	€ 13.949,95	€ 0,00		0,00%
Spese per modifiche Enel	€ 2.579,15	€ 0,00		0,00%



Indagini geologiche e geotecniche	€ 19.533,55	€ 19.533,55	100,00%
Visti,Pareri,autorizzazioni, etc.	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00%
imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	
Compenso per avvio e gestione TRIMESTRALE impianto	€ 29.207,79	€ 0,00	0,00%
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 473.806,53	€ 352.722,07	€ 20.360,96 78,74%
IVA			
IVA al 22% sulla voce A	€ 445.762,56		0,00%
IVA al 22% sulle voci (da B1 a B11)	€ 93.039,13		0,00%
Ente concessionario attuatore è soggetto a reverse charge per Iva incamerata su utenze	€ 538.801,69		0,00%
TOTALE GENERALE senza IVA	€ 2.500.000,00	€ 1.462.339,39	€ 286.460,96 69,95%

- RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 286.460,96**, di cui € 266.100,00 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 06 sui lavori ed € 20.360,96 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 07/Bis per somme a disposizione dell'amm., come sopra dettagliato, a valere sull'impegno assunto con il DDG n. 1464 del 20/11/2023, da imputare sul capitolo di spesa della Regione Siciliana **642466** del Bilancio della Regione Siciliana - *"Contributi agli investimenti in favore dell'ati idrico di caltanissetta per far fronte alle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria volti al superamento delle criticita' riscontrate negli impianti industriali di depurazione di caltanissetta località calderara e di san cataldo scalo"* cod. SIOPE U.2.03.01.02.017, per l'esercizio finanziario 2026;
- VISTO** il D.D. n. 1610 del 29/05/2026 con il quale la Ragioneria Generale della Regione ha apportato alcune variazioni di bilancio ai capitoli di spesa tra i quali il cap. **642466** del Bilancio della Regione Siciliana - *"Contributi agli investimenti in favore dell'ati idrico di caltanissetta per far fronte alle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria volti al superamento delle criticita' riscontrate negli impianti industriali di depurazione di caltanissetta località calderara e di san cataldo scalo"*;
- VISTA** la Circolare n.2 del 22/01/2025 con la quale il Servizio S05 "Tesoro" della Ragioneria Generale della Regione, in ottemperanza alla Circolare n. 42 del 16 dicembre 2024 del M.E.F. ha comunicato i nuovi codici IBAN per i pagamenti tramite Girofondi BANKIT, tra cui figura il codice del Beneficiario ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO CALTANISSETTA;
- TUTTO** ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

D E C R E T A

Art. 1

Le premesse che qui si intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Art. 2

In conformità alle premesse, è autorizzato l'accreditamento in favore del Beneficiario Assemblea territoriale idrica ATO Caltanissetta della somma complessiva di **€ 286.460,96**, di cui € 266.100,00 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 06 sui lavori ed € 20.360,96 per la liquidazione del certificato di pagamento n. 07/Bis per somme a disposizione dell'amministrazione, mediante l'emissione del mandato di pagamento su conto corrente dedicato, intestato a Assemblea Territoriale Idrica ATO Caltanissetta con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia (come indicato nella Circolare n.2 del 22/01/2025) per la realizzazione dell'intervento relativo ai *"Lavori di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione (e reti connesse) a servizio delle aree I.R.S.A.P. di Calderaro e San Cataldo Scalo in Caltanissetta"* - CUP B98B23001110002, a valere sull'impegno assunto con il DDG n. 1464 del 20/11/2023, sul capitolo di spesa della Regione Siciliana **642466** del Bilancio della Regione Siciliana - *"Contributi agli investimenti in favore dell'ati idrico di caltanissetta per far fronte alle spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria volti al superamento delle criticita' riscontrate negli impianti industriali di depurazione di caltanissetta località calderara e di san cataldo scalo"* cod. SIOPE U.2.03.01.02.017, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per l'esercizio finanziario 2026;



Art. 3

E' fatto obbligo al Beneficiario, di adempiere a quanto disposto dal D.M. n. 40 del 18.01.2008 di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni nonché agli obblighi di cui all'art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190, di applicare e rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione, e di adempiere a quanto disposto dalla normativa antimafia (art. 247 D.Lgs.163/06, art.80 D, Lgs.50/2016, D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.) e a quanto stabilito dal Protocollo di Legalità del 23.05.2011.

Art. 4

Eventuali maggiori oneri rispetto all'importo del progetto ammesso a finanziamento, sia per lavori che per altri titoli ivi comprese le maggiori spese derivanti da perizie di variante e suppletive, se non preventivamente autorizzati, graveranno sul Bilancio del Gestore Acque di Caltanissetta.

Art. 5

L'ATI di Caltanissetta, è tenuto a garantire la completa realizzazione del progetto in argomento nel rispetto della normativa in vigore "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Art.6

È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) dell'ATI Caltanissetta la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio "Caronte" dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto. E' fatto obbligo al beneficiario di provvedere altresì a trasmettere tempestivamente sia al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, nella qualità di ente finanziatore, che al Dipartimento Regionale Tecnico nella qualità di ente preposto alla vigilanza, tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto, con particolare riferimento agli atti che seguono: eventuali provvedimenti di affidamento incarichi professionali, SAL, certificati di pagamento, fatture quietanzate regolarmente annullate, eventuali perizie di variante, atti di sottomissione, verbali sospensione, ripresa, proroga tempo contrattuale, atti di nomina collaudatori etc.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L. R. n. 21 del 12/08/2014 e come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.R. n. 7 del 21/05/2019, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro trenta giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

Il Dirigente del Servizio 1

(Ing. Mario Cassarà)

L'Assistente

Dario Purpura

*Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti d'ufficio*