



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020 - Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo", interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico - messa in sicurezza degli alvei fluviali.

Intervento denominato: "ME – Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo".- CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - Cod. Caronte: SI_1_34078.

Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture elettroniche 15 giugno 2026, n. 12/PA e 23 giugno 2026, n. 15/PA, emesse dall'Operatore economico EDILAV S.r.l. per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis, relativo alla lista smaltimenti su fattura n. 1, dell'importo di € 9.230,31 e del Certificato di Pagamento n. 2, relativo al 2° SAL, dell'importo € 36.475,63, per una spesa complessiva di € 45.705,94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii, riguardante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante: "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione siciliana applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** l'art. 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art.11, comma1, della legge 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art.11, commi 7,8 e 13, della medesima legge regionale n.32/2015";
- Visto** il decreto legislativo n. 158 del 27 dicembre 2019, recante: "Norme di attuazione dello statuto

speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;

- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9, recante: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “*Codice*”;
- Vista** la legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del “*Codice*”;
- Visto** l’art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023, rubricata: “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 594 del 16 dicembre 2022 e n. 616 del 29 dicembre 2022. Procedura scritta n. 6 del 19 gennaio 2023. Riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020”, con la quale la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020;
- Vista** la nota 28 ottobre 2021 n. 165298, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha chiesto all’Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio 2, l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC), codice finanziario E.4.02.01.01.001;
- Visto** il D.D. 23 dicembre 2021, n. 2275 con il quale il Ragioniere Generale ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 8031, di pertinenza del DRT: “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18”;
- Vista** la nota 24 novembre 2023, n. 153604, con la quale il DRT ha comunicato al Dipartimento della Programmazione l’elenco completo degli interventi di ripristino danni a seguito delle alluvioni nelle provincie di Messina, Siracusa e Trapani individuati e ammissibili allo stanziamento di euro 8.000.000,00 disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023, a valere sulle risorse del POC Sicilia 2014/2020 - Asse 2 “Sostenere l’attuazione del green deal europeo”, tra cui al n. 1 risulta l’intervento denominato: “*ME – ROMETTA - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo*”, importo € 686.700,00;
- Vista** la nota 24 novembre 2023, n. 153734, con la quale il DRT ha comunicato a questo Ufficio l’ammissibilità al finanziamento delle iniziative proposte a valere sulle risorse dell’Asse 2 del POC Sicilia 2014/2020 in esecuzione delle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 244/2023, invitando questa struttura all’avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all’affidamento ed esecuzione dell’intervento: “*ME – ROMETTA - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo*”, importo € 686.700,00;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 13 febbraio 2023, n. 448, di conferimento all’Ing. Duilio Alongi dell’incarico di Dirigente generale del DRT, a far data 14 febbraio 2023;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024, n. 667/FP/Serv.1, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 69 dell’ 1 marzo 2024, l’ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente generale del DRT;
- Visto** il decreto 29 settembre 2023, n. 1523, con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all’ing. Santi Trovato l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;
- Visti** i decreti del Dirigente generale del DRT 5 ottobre 2023, n. 1569 di approvazione del contratto di lavoro dell’ing. Santi Trovato e 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell’atto aggiuntivo al predetto

contratto con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 7/2026;

- Visti** i decreti del Dirigente generale del DRT 6 febbraio 2023, n. 169, di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e 11 marzo 2025, n. 372, di nomina e sostituzione figure tecniche;
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento denominato: "ME - Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo, CUP: G58H23000980006 - Cod. Caronte: SI_1_34078, dell'importo complessivo di € 686.700,00;
- Visto** il verbale in data 16 febbraio 2024, prot. n. 20822 di Validazione del progetto esecutivo aggiornato ai contenuti del "Codice", redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del "Codice" dal già Responsabile unico del procedimento in vigore all'epoca della nomina del D.Lgs. n. 50/2016, oggi da intendersi Responsabile unico del progetto ai sensi del "Codice";
- Vista** la nota 14 marzo 2024, n. 33583, con la quale il Dirigente generale del DRT ha autorizzato questo Ufficio ad avviare le procedure di gara relative all'intervento di che trattasi;
- Visto** il decreto 18 aprile 2024, n. 535, del Dirigente generale del DRT, con il quale per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stata accertata, per l'annualità 2024 la somma di € 675.700,00 e per l'annualità 2025 la somma di € 11.000,00 sul capitolo di entrata 8031 - "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18";
- Visto** il D.D. 5 giugno 2024 n. 864, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, di iscrizione in termini di competenza e di cassa, in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176, la somma di € 2.130.434,45 sull'esercizio finanziario 2024 e di € 38.500,00 sull'esercizio finanziario 2025, tra cui sono comprese le somme accertate per la realizzazione dell'intervento in oggetto con il decreto n. 535/2024;
- Vista** la Decisione di Contrarre di cui alla determina n. 362 del 20 giugno 2024, con la quale ha avuto inizio la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del "Codice";
- Visto** il decreto 30 ottobre 2024 n. 1776, del Dirigente generale del DRT, con il quale, a modifica del decreto n. 535/2024, è stata accertata la somma di € 70.000,00 per l'annualità 2024 e la somma di € 616.700,00 per l'annualità 2025, sul Capitolo di entrata 8031;
- Vista** la nota prot. n. 140228 del 18 novembre 2024 ed i prospetti allegati A ,B e C, in cui è compreso il decreto 30 ottobre 2024, n. 1776, con la quale il DRT chiede di ridurre l'iscrizione nella spesa sul Capitolo 684176 di euro -5.548.523,52 per l'esercizio finanziario 2024 e di incrementare l'iscrizione di € 6.212.453,52 per l'esercizio finanziario 2025, le cui somme sono state accertate in entrata al capitolo 8031;
- Visto** il D.D. 29 novembre 2024, n. 2136, della Ragioneria generale, che ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 5.548.523,52 sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 6.212.453,52 sull'esercizio finanziario 2025, e nel quale è annoverato il decreto n. 1776/2024 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Vista** la determina 21 ottobre 2024 n. 660, di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del "Codice", dell'appalto: "ME- Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo", CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - Cod. Caronte: SI_1_34078, all'Operatore economico EDILAV S.r.l. sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per l'importo netto contrattuale di € 343.606,46, compresi i costi per l'attuazione del piano di sicurezza pari ad € 13.228,04, oltre IVA;
- Visto** il verbale in data 19 novembre 2024 con il quale i lavori sono stati consegnati in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) – all. II.14, dell'art. 3 – all. II.14 e dell'art. 17, comma 9, del "Codice", all'Operatore economico EDILAV S.r.l. sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale ;

- Visto** il decreto 31 dicembre 2024, n. 2644, del Dirigente generale del DRT, di finanziamento e prenotazione somme sul Capitolo 684176, con il quale è stato finanziato il progetto per la realizzazione dell'intervento denominato: *"ME- Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo"*, CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - Cod. Caronte: SI_1_34078, per l'importo complessivo di € 521.706,46;
- Vista** la determina del RUP 7 febbraio 2025 n. 62, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione del nuovo quadro tecnico economico post gara;
- Visto** il decreto 12 febbraio 2025, n. 200, del Dirigente generale del DRT, con il quale sono state annullate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del decreto n. 2644/2024, sopracitato, è stata accertata un'economia di € 164.993,54 e ridotta l'entrata sul capitolo 8031 dell'importo di € 164.993,54;
- Visto** il Contratto Rep. GCME n. 08 del 14 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20 marzo 2025, cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 265, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina e l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale _____, per l'importo di € 343.606,46 (compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera), oltre IVA;
- Visto** il decreto 13 maggio 2025, n. 758, del Dirigente generale del DRT, di approvazione del contratto e di impegno della somma di € 419.609,88 sul Capitolo di spesa 684176 – "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" - del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2025, nonché di approvazione del quadro tecnico economico dell'importo complessivo di € 521.706,46, di cui € 343.606,46 per lavori comprensivi di € 13.228,04 per i costi di attuazione del piano di sicurezza e € 178.100,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- Vista** la determina del RUP 26 maggio 2025, n. 299, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del contributo A.N.A.C. e del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° S.A.L.;
- Visto** il decreto 26 maggio 2025, n. 901, del Dirigente del Servizio, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del contributo A.N.A.C. e della fattura elettronica 14 maggio 2025, n. 11/PA, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1;
- Visto** il decreto 13 novembre 2025, n. 2040, di modifica dell'accertamento delle somme occorrenti alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con il quale: è stato ridotto della somma di € 188.255,93 l'accertamento in entrata 25405/2025, assunto con il decreto 18 aprile 2024, n. 535; è stato ridotto della somma di € 86.159,35 l'impegno n. 17/2025, assunto con il decreto 13 maggio 2025, n. 758; è stata eliminata la prenotazione della somma di € 102.096,58 sul Capitolo di spesa 684176, impegno n. 18/2025, assunta con il decreto 13 maggio 2025, n. 758; è stata accertata sul Capitolo di entrata 8031 la somma di € 188.255,93 per l'anno 2026;
- Visto** il D.D. 10 dicembre 2025, n. 2620, in cui è annoverato il decreto n. 2040/2025 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto, con il quale il Ragioniere generale della Regione Siciliana ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2026 e nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 469.735,39 sugli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- Visto** Il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 20 marzo 2025 e l'allegata autorizzazione con la quale il RUP, a seguito della segnalazione del Sindaco di Rometta del 13 marzo 2025, prot. n. 3147, riguardante i danni provocati nel torrente Scagliola dalle intense e persistenti piogge del mese di febbraio, in corrispondenza e in prossimità, a valle e a monte, dell'attraversamento della S.S. 113 e alla conseguente richiesta, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di intervenire al fine di scongiurare che ulteriori intense piogge potessero provocare il sifonamento del suddetto muro d'argine; ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere la perizia di variante per i danni segnalati dal Sindaco;
- Visto** Il verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 in data 24 marzo 2025, con il quale viene disposta la ripresa dei lavori solo ai fini del ripristino della condotta idrica del condominio "Lo Scirocco", della realizzazione della recinzione metallica lungo i muri d'argine ricostruiti, in dx e sx idraulica, a valle del Corso della Libertà, della realizzazione della pavimentazione stradale a ridosso del muro

d'argine i dx idraulica e, assegnato 7 gg. per la loro ultimazione, che pertanto doveva avvenire entro il 31 marzo 2025;

- Visto** il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 31 marzo 2025, con il quale viene ordinato all'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori e di riprenderli quando le condizioni meteo consentono l'esecuzione, in sicurezza, delle opere in variante ed in ogni caso non prima dell'avvenuta conclusione dell'iter tecnico-amministrativo di approvazione della perizia di variante;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice" e dell'art. 5, comma 2, dell'allegato II.14 al "Codice", dell'importo complessivo di € 521.706,46, rimasto invariato rispetto all'importo finanziato con decreto del Dirigente generale del DRT n. 758/2025, di cui di € 401.623,30 per lavori comprensivi di € 16.109,91 per i costi di attuazione del piano di sicurezza e € 120.083,16 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- Vista** la determina del RUP 2 febbraio 2026, n. 46, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione della perizia di variante e suppletiva, dei nuovi prezzi, dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e del nuovo quadro tecnico economico;
- Visto** il decreto 19 marzo 2026, n. 475, con il quale il Dirigente generale del DRT nomina il geom. Giovanni Ciatto, Funzionario direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, Direttore dei lavori in sostituzione del geom. Giacomo Amico, in pensione dal 1° febbraio 2025;
- Visto** l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Rep. Contratti GCME n. 09 del 31 marzo 2026, registrato a Messina il 29 aprile 2026 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n.347, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina e l'Operatore economico EDILAV S.r.l. sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per l'importo di € 58.016,84, oltre IVA;
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028";
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, recante: "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- Visto** Il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 15 giugno 2026, con il quale il Direttore dei lavori subentrante, geom. Giovanni Ciatto, considerato che la sopraggiunta stagione estiva consente di operare in alveo in sicurezza, dispone all'impresa EDILAV S.r.l. la ripresa dei lavori la cui ultimazione deve avvenire entro il 5 settembre 2026;
- Vista** la lista smaltimenti su fattura n. 1, redatta in data del 22 dicembre 2025 dal Direttore dei lavori pro-tempore, geom. Giacomo Amico, dell'importo complessivo di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 per oneri di caratterizzazione e smaltimento rifiuti ed € 1.664,48 per IVA al 22%;
- Visto** il Certificato di Pagamento n. 1/bis di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 credito dell'impresa ed € 1.664,48 per IVA al 22%, relativo alla lista smaltimenti su fattura n. 1, emesso in data 8 aprile 2026 dal Direttore dei lavori subentrante, geom. Giovanni Ciatto;
- Visti** gli atti di contabilità relativi al 2° SAL a tutto il 31 marzo 2025;
- Visto** Il 2° SAL emesso in data 29 maggio 2026 dal Direttore dei lavori subentrante, geom. Giovanni Ciatto, da cui risulta che l'importo al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 304.404,12;
- Visto** il Certificato di Pagamento n. 2 di € 36.475,63, emesso in data 4 giugno 2026 dal Direttore dei lavori subentrante, geom. Giovanni Ciatto, per il pagamento della rata n. 2 relativa al 2° SAL, di cui € 29.898,06 credito dell'impresa e € 6.577,57 per IVA al 22%;
- Vista** la determina del RUP 29 giugno 2026, n. 478, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis e del Certificato di Pagamento n. 2;

- Vista** la fattura elettronica 15 giugno 2026, n. 12/PA dell'importo di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 per imponibile ed € 1.664,48 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis;
- Vista** la fattura elettronica 15 giugno 2026, n. 13/PA dell'importo di € 36.475,63, di cui € 29.898,06 per imponibile ed € 6.577,57 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, nella quale si rileva la data di emissione del Certificato di Pagamento errata;
- Vista** la nota di credito 23 giugno 2026, n. 5/NC dell'importo di € 36.475,63, di cui € 29.898,06 per imponibile ed € 6.577,57 per IVA esposta, di storno totale della sopracitata fattura 15 giugno 2026, n. 13/PA, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. Fiscale ;
- Vista** la fattura elettronica 23 giugno 2026, n. 15/PA, dell'importo di € 36.475,63, di cui € 29.898,06 per imponibile ed € 6.577,57 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. Fiscale , per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2;
- Ritenuto** di dover liquidare e autorizzare il pagamento della fattura elettronica 15 giugno 2026, n. 12/PA dell'importo di € 9.230,31, di cui € 7.565,83 per imponibile ed € 1.664,48 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale 03049590833, per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis;
- Ritenuto** di dover liquidare e autorizzare il pagamento della fattura elettronica 23 giugno 2026, n. 15/PA, dell'importo di € 36.475,63, di cui € 29.898,06 per imponibile ed € 6.577,57 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2;
- Considerato** che l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, cod. fiscale , non ha costituito garanzia fidejussoria per l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 125 del "Codice" e dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Considerato** che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comunque impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale ;
- Considerato** che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi all'art. 3 della legge 136/2010, l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, cod. fiscale , come desumibile dal contratto e dalla dichiarazione prodotta in data 23 giugno 2026, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, si avvarrà del conto corrente avente i seguenti dati identificativi:
- Istituto bancario: – Agenzia di
 - Intestatario del conto: *EDILAV S.r.l.* - codice fiscale
 - IBAN:
- Persona delegata ad operare sul conto: L'Avalli Antonino nato il a ed ivi residente in via , cod. fiscale ;
- Visto** il DURC prot. INAIL_54335790 – Data richiesta 28 maggio 2026 - Scadenza validità 25 settembre 2026, dal quale si evince che l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, cod. fiscale , risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- Vista** la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, disposizione che si applica a far data dal 1° marzo 2018 ai pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205): identificativo univoco richiesta 202600006028607 del 22 giugno 2026 (fattura 15 giugno 2026, n. 12/PA) e identificativo univoco richiesta 202600006225976 del 25 giugno 2026 (fattura 23 giugno 2026, n. 15/PA), da cui si rileva che l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, cod. fiscale , è "Soggetto non inadempiente";
- Considerato** che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, in dipendenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante esistente, deve provvedere a pagare il corrispettivo dovuto all'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

- Considerato** che la copertura finanziaria delle superiori somme è data dal decreto 11 giugno 2026, n. 982, del Dirigente generale del DRT, con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e disposto l'impegno di € 167.053,75, in favore dell'Operatore economico o *EDILAV S.r.l.* - cod. fiscale , sul Capitolo di spesa 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V, per l'esercizio finanziario 2026;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Visto** l'art. 9 della legge reg. n. 9 del 15 aprile 2021 -*"snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali"*, a decorrere dall'1 luglio 2021;

Ai sensi della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

Art.1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte.

Art. 2

E' liquidata e autorizzata la spesa complessiva di € 45.705,94 (euro quarantacinquemilasettecentocinque/94), mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto, a valere sul Capitolo 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V, per:

- il pagamento di € 7.565,83 quale corrispettivo imponibile della fattura elettronica 15 giugno 2026, n. 12/PA, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1/bis;
- il pagamento all'erario dell'I.V.A. esposta nella fattura elettronica 15 giugno 2026, n. 12/PA, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, pari ad € 1.664,48;
- il pagamento di € 29.898,06 quale corrispettivo imponibile della fattura elettronica 23 giugno 2026, n. 15/PA, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2;
- il pagamento all'erario dell'I.V.A. esposta nella fattura elettronica 23 giugno 2026, n. 15/PA, emessa dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, pari ad € 6.577,57;

Art. 3

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale , pari ad € 37.463,89 (euro trentasettemilaquattrocentosessantatre/89) di cui alle fatture elettroniche 15 giugno 2026, n. 12/PA e 23 giugno 2026, n. 15/PA, sarà effettuato con accredito sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'istituto di credito – Agenzia di - IBAN:

Art. 4

Il pagamento dell'I.V.A. esposta nelle fatture elettroniche 15 giugno 2026, n. 12/PA e 23 giugno 2026, n. 15/PA, pari a € 8.242,05 (euro ottomiladuecentoquarantadue/05), sarà effettuato con versamento in favore della Regione Siciliana sul Capitolo di entrata 7500 – Capo 10.

Art. 5

Alla spesa di € 45.705,94 (euro quarantacinquemilasettecentocinque/94) di cui al precedente art. 2, si farà fronte con l'impegno n. 6/2026 assunto con il decreto del Dirigente generale del DRT 11 giugno 2026, n. 982, sul Capitolo di spesa 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V, per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 6

Il presente decreto è trasmesso, per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel sito del Dipartimento Regionale Tecnico e in quello dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

Messina, 29 giugno 2026

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi Trovato