

“PRIMI LAVORI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSISTENTI NEL DISGAGGIO DI MASSE ROCCIOSE INSTABILI DALLA PARETE DELLA TIMPA IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA SCALA, VIA GROTTA DELLE COLOMBE, FRAZIONE DEL COMUNE DI ACIREALE (CT), E NELLO STUDIO DI MODELLAZIONE CINEMATICA E ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ DI CADUTA MASSI FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E/O DI DIFESA” CUP: G46F26000040002 --- CIG: BB7F9E8D9C

APPROVAZIONE CONTRATTO DI APPALTO - TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/26 DEL 28.07.2026 RELATIVA AL SAL N. 1 E UNICO



PRESIDENZA
IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** le leggi ed i regolamenti sulla contabilità di Stato;
- Vista** la L.R. 08.07.1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste** le L.R. 29.12.1962 n. 28 e 10.04.1978, n.2;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28/02/1979, n. 70;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, la Legge 23 dicembre 2014, n.190 ed il D.L. 19 giugno 2015, n.78;
- Vista** la L.R. n.12 del 12.07.2011 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P. n.13 del 31.01.2012 Regolamento di esecuzione ed attuazione della L. R. n. 12 del 12.07.2011;
- Visto** il D.Lgs 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.", pubblicato sulla G.U.R.S. n.25 del 1 giugno 2022;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Vista** la Legge regionale n.12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie;
- Visto** l'articolo 9 della Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 recante "Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali";
- Vista** la circolare n. 23 del 27 dicembre 2023 della Ragioneria Generale della R.S. "prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)";
- Vista** la legge 5 gennaio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026-2028";
- Vista** la legge 5 gennaio 2026, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";
- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2026, n. 13 recante "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2026, n. 169 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Riapprovazione Bilancio finanziario gestionale. Rettifica deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2026, n. 13”;

Visto il comma 6 dell’art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014;

Visto il decreto 17 febbraio 2025, n. 720 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale 14 febbraio 2025, n. 36, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;

Vista la nota prot. n. 15230 del 23 marzo 2026 con cui il Sindaco del Comune di Acireale segnalava la “caduta di un masso di grandi dimensioni” dalla timpa di Acireale su un’area privata adibita a parcheggio, con la conseguente distruzione di una struttura precaria in acciaio situata lungo la traiettoria di distacco.

Considerato che a causa dell’evento, in via cautelativa, veniva disposta la chiusura al transito della sottostante via Grotta delle Colombe e richiesto l’intervento urgente di questo DRPC Sicilia, al fine di valutare il rischio potenziale di ulteriori crolli dalla Timpa e la eventuale pianificazione degli interventi di messa in sicurezza;

Vista la nota prot. n. 30453 del 24 marzo 2026 con cui il Sindaco del Comune di Acireale ha richiesto al DRPC Sicilia “l’esecuzione in regime di urgenza, delle verifiche tecniche necessarie al fine di valutare la staticità del costone roccioso e salvaguardare la pubblica e privata incolumità”.

Considerato inoltre che, in data 31 marzo 2026 il DRPC Sicilia ha provveduto ad attivare il personale specializzato del CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - della Sezione Sicilia per le opportune verifiche tecniche sulle condizioni di stabilità della parete rocciosa al fine di individuare elementi lapidei in stato di equilibrio precario, nonché eventuali fratture aperte e nicchie di distacco.

Vista la Relazione sintetica sull’ispezione”, eseguita dal personale del Corpo su menzionato, assunta al protocollo del Servizio S.11 del DRPC Sicilia in data 20 aprile 2026 con il n. 19859, dalla quale si evidenzia “la presenza di elementi lapidei in equilibrio precario immediatamente al di sopra delle aree antropizzate” congiuntamente ad una “instabilità strutturale diffusa della parete rocciosa” con conseguente “elevato potenziale di riattivazione del fenomeno con probabili ulteriori eventi di caduta massi”.

Visto il Verbale di Somma Urgenza del 20 aprile 2026, dal quale si evince che l’intervento da eseguirsi riveste carattere di Somma Urgenza ai sensi e agli effetti dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è da ritenersi immediata e indifferibile, stante la necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità ed evitare il verificarsi di ulteriori eventi di crollo a danno degli insediamenti urbani e della viabilità sottostante, con un importo presunto di € 500.000,00 di cui € 350.000,00 per lavori ed € 150.000,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visto il verbale di conferenza dei Servizi del 12 maggio 2026, convocata dal Dirigente del Servizio S.11 del DRPC Sicilia con nota n. 22386 del 6 maggio 2026, con il quale sono stati rilasciati dagli Enti intervenuti i pareri preventivi, le indicazioni, le prescrizioni e le raccomandazioni di competenza sull’ipotesi progettuale;

Considerato che, limitatamente all’area a monte della via Grotte delle Colombe nella frazione di Santa Maria La Scala, nel territorio del Comune di Acireale, permangono le condizioni di serio e immediato pericolo per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonostante l’amministrazione comunale abbia immediatamente, dopo il manifestarsi dell’evento, chiuso il traffico sull’arteria a valle del pendio, attualmente la stessa è percorribile in via straordinaria anche con scarse condizioni di sicurezza;

Considerato altresì che occorre con estrema urgenza provvedere alla realizzazione dei lavori denominati *“Primi lavori urgenti per la mitigazione del rischio consistenti nel disgaggio di masse rocciose instabili dalla parete della Timpa in località Santa Maria La Scala, via Grotta delle Colombe, frazione del Comune di Acireale (CT), e nello studio di modellazione cinematica e analisi della pericolosità di caduta massi finalizzato alla progettazione di opere di consolidamento e/o di difesa”*;

Vista la perizia giustificativa dell'intervento in parola redatta dall'ingegnere Giacomo Costantino e trasmessa con nota prot. 23116 dell'8 maggio 2026, dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 350.000,00 per lavori, € 150.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 31.500,00 quali economie da ribasso d'asta, entro i limiti di cui al comma 1 dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, così come da QTE di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE			
A. LAVORI A MISURA			
A.1	Importo presunto dei lavori	350.000,00 €	
A.2	Opere provvisoriale di sicurezza non soggetti a ribasso	35.000,00 €	
A.3	Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso [A.1 - A.2]	315.000,00 €	
A.4	Ribasso d'asta [10%]	31.500,00 €	
A.5	Importo presunto dei lavori al netto del ribasso d'asta [A.3 - A.4]	283.500,00 €	
	Importo totale presunto dei lavori [A.5 + A.2]	318.500,00 €	318.500,00 €
A.7	Costo della manodopera - art. 41 D.lgs 36/23 [per la categoria OS 21 - Opere strutturali speciali - l'incidenza minima sul valore dell'opera secondo la tabella allegata all'Accordo nazionale 30 gennaio 2024 è del 15%]	47.250,00 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Per IVA [22% su importo totale presunto dei lavori]	70.070,00 €	
B.2	Per funzioni tecniche, art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 [80% del 2% di A.1]	5.600,00 €	
B.3	Per beni strumentali ed informatici, art. 45, comma 5, D.Lgs. n. 36/23 [restante 20% del 2% di A.1]	1.400,00 €	
B.4	Oneri per vigilanza, personale tecnico addetto alla DD.LL. - art. 41, comma 10, del D.Lgs. n. 36/23	2.000,00 €	
B.5	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2, comma 4, D.Lgs. N. 36/23	4.000,00 €	
B.6	Contributo ANAC [Delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610]	250,00 €	
B.7	Oneri accesso alla discarica, IVA compresa	10.000,00 €	
B.8	Spese per eventuali prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/23	10.000,00 €	
B.9	Per occupazioni temporanee e/o espropri di aree private	10.000,00 €	
B.10	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze, art. 5, comma 1, lett. 4) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/23	2.000,00 €	
B.11	Imprevisti, art. 5, comma 1, lett. e), punto 5) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/23 [circa 10% importo presunto lavori]	34.680,00 €	
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante	150.000,00 €	150.000,00 €
C.	Importo complessivo		468.500,00 €
D.	Economie da ribasso		31.500,00 €
E.	Importo complessivo presunto dei lavori		500.000,00 €

Visto il D.D.G. n. 356 del 27 aprile 2026 con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha preso atto del verbale di somma urgenza, ha nominato le figure professionali impegnate nell'intervento, ha prenotato le somme necessarie poste complessivamente ad € 500.000,00 di cui € 350.000,00 per lavori ed € 150.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione ed ha autorizzato il RUP e il Dirigente del Servizio S.11 del DRPC Sicilia ad affidare i lavori all'impresa CONSOTEC SRL con sede legale in Siracusa, Via Arsenale n. 44/46, Codice Fiscale/Partita IVA 01809140898, utilizzando, per le relative procedure, la piattaforma TUTTOGARE in conformità con la normativa nazionale vigente D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei

Visto	Contratti Pubblici, previa trattativa diretta e a procedere alla consegna dei lavori in urgenza e sotto riserva di legge, a seguito dell'acquisizione delle autocertificazioni rilasciate dall'impresa; il Verbale di Gara n. 2 di aggiudicazione dei lavori del 30 aprile 2026 da cui emergono i termini dell'affidamento dei lavori di cui trattasi per un importo di aggiudicazione di € 318.500,00 oltre iva;
Vista	l'autorizzazione alla consegna dei lavori in via di somma urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi degli artt. 17 e 140 del D.Lgs. 36/2023 a firma del RUP;
Viste	le verifiche di regolarità dell'impresa, eseguite dal RUP;
Visto	il DDG n. 585 del 26 giugno 2026 con cui si approva la perizia giustificativa dei lavori denominati <i>"Primi lavori urgenti per la mitigazione del rischio consistenti nel disgaggio di masse rocciose instabili dalla parete della Timpa in località Santa Maria La Scala, via Grotta delle Colombe, frazione del Comune di Acireale (CT), e nello studio di modellazione cinematica e analisi della pericolosità di caduta massi finalizzato alla progettazione di opere di consolidamento e/o di difesa"</i> ;
Visti	il CUP: G46F26000040002 ed il CIG: BB7F9E8D9C assegnati all'intervento in parola;
Visto	il contratto d'appalto registrato agli atti IRIDE – Repertorio Contratti al n. 17 del 23 luglio 2026 serie 1 n.293, per l'intervento di somma urgenza denominato <i>"Primi lavori urgenti per la mitigazione del rischio consistenti nel disgaggio di masse rocciose instabili dalla parete della Timpa in località Santa Maria La Scala, via Grotta delle Colombe, frazione del Comune di Acireale (CT), e nello studio di modellazione cinematica e analisi della pericolosità di caduta massi finalizzato alla progettazione di opere di consolidamento e/o di difesa"</i> - CUP: G46F26000040002 - CIG: BB7F9E8D9C, stipulato in data 21 luglio 2026 tra il dott. Giuseppe La Rosa, Dirigente del Servizio S.11 – Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Catania del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che interviene, agisce e stipula in nome e per conto del predetto DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, ed il Signor Pitari Agrippino che interviene al presente atto, nella qualità di titolare dell'impresa CONSOTEC SRL con sede legale in Siracusa, Via Arsenale n. 44/46, Codice Fiscale/Partita IVA 01809140898 per un importo contrattuale al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza € 318.500,00 (oltre IVA);
Vista	la nota prot. 33181 dell'8 luglio 2026, con cui l'operatore economico CONSOTEC SRL ha trasmesso gli esiti degli studi geomorfologici, di modellazione cinematica e di analisi della pericolosità da caduta massi dai quali emerge un'elevata pericolosità di innesco di crolli a catena
Considerato	che, le risultanze del predetto studio specialistico hanno evidenziato come lo stato del versante interessato dalle lavorazioni abbia reso oggettivamente impossibile proseguire con gli interventi di difesa attiva originariamente programmati, non potendosi in alcun modo garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità a valle;
Considerato	altresi che, per le ragioni di cui sopra, si è resa necessaria una variazione essenziale nella natura generale dell'intervento, imponendo prioritariamente la realizzazione di opere di difesa passiva pesante (quali barriere paramassi);
Visto	il Certificato di ultimazione dei lavori del 10 luglio 2026, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato la conclusione delle attività alla data dell'8 luglio 2026 esclusivamente per la porzione in cui è stato tecnicamente possibile intervenire, dando contestualmente atto dell'impossibilità tecnica di eseguire le restanti opere previste nella perizia originaria e costituenti oggetto dell'affidamento e del conseguente contratto;
Visto	il primo ed unico Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto l'8 luglio 2026 di € 139.441,93;
Visto	il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 24 luglio 2026 relativo al SAL n. 1 ed unico per un importo pari ad € 138.744,72 al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5% pari ad € 697,21;
Verificata	la regolarità contributiva (DURC prot. INPS_ 50761507) con scadenza di validità il 13 settembre 2026, con la quale si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
Visto	l'esito della richiesta con identificativo univoco n. 202600007706166 effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 dai quali risulta che la ditta CONSOTEC SRL con sede legale in Siracusa, Via Arsenale n. 44/46, Codice Fiscale/Partita IVA 01809140898 non risulta inadempiente;
Verificato	altresi, l'iscrizione alla White List della Prefettura di Siracusa, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, nel quale risulta iscritta

- l'Impresa CONSOTEC SRL con sede legale in Siracusa, Via Arsenale n. 44/46, Codice Fiscale/Partita IVA 01809140898 con scadenza 4 ottobre 2026;
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari dell'Impresa CONSOTEC SRL con sede legale in Siracusa, Via Arsenale n. 44/46, Codice Fiscale/Partita IVA 01809140898;
- Vista** la nota prot. 35954 del 24 luglio 2026 con cui l'Impresa CONSOTEC SRL dichiara di non aver ceduto il credito relativamente alle fatture ci cui se ne richiede il pagamento;
- Vista** la determina del RUP n. 266 del 28 luglio 2026 con la quale si propone di approvare il contratto di appalto e di liquidare il Certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL n.1 ed unico;
- Vista** la fattura n. 11/26 del 28 luglio 2026 di € 169.268,56 di cui € 138.744,72 quale imponibile ed € 30.523,84 quale iva al 22% relativa al certificato di pagamento n. 1;
- Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del contratto d'appalto registrato agli atti IRIDE – Repertorio Contratti al n. 17 del 23 luglio 2026 serie 1 n.293, per l'intervento di somma urgenza denominato *“Primi lavori urgenti per la mitigazione del rischio consistenti nel disgaggio di masse rocciose instabili dalla parete della Timpa in località Santa Maria La Scala, via Grotta delle Colombe, frazione del Comune di Acireale (CT), e nello studio di modellazione cinematica e analisi della pericolosità di caduta massi finalizzato alla progettazione di opere di consolidamento e/o di difesa”* - CUP: G46F26000040002 - CIG: BB7F9E8D9C;
- Accertata** la disponibilità finanziaria sulla prenotazione d'impegno di tipo Z n. 6/2026 del capitolo 516053 *“spese d'investimento, per interventi di protezione civile e per quelli connessi al potenziamento dei presidi operativi atti a rafforzare le capacità di risposta”* Codice U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2026, del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile;
- Ritenuto** di dover procedere alla trasformazione della prenotazione d'impegno di tipo Z n. 6/2026, in impegno definitivo, per € 170.982,27, così ripartiti:
- € 139.441,93 per lavori;
 - € 30.677,22 per iva al 22% sui lavori;
 - € 613,12 per oneri di conferimento a discarica - iva compresa;
 - € 250,00 per contributo ANAC,
- disimpegnare la somma di € 323.417,73 e mantenere la somma prenotata pari ad € 5.600,00 destinata alle funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, a valere sui fondi di cui al Capitolo n. 516053 *“Investimenti per prima assistenza e pronto intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica”* Codice U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2026, del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile;
- Ritenuto** altresì, di dover liquidare la fattura n.11/26 del 28 luglio 2026 relativa al pagamento del SAL n. 1 ed unico dell'intervento denominato *“Primi lavori urgenti per la mitigazione del rischio consistenti nel disgaggio di masse rocciose instabili dalla parete della Timpa in località Santa Maria La Scala, via Grotta delle Colombe, frazione del Comune di Acireale (CT), e nello studio di modellazione cinematica e analisi della pericolosità di caduta massi finalizzato alla progettazione di opere di consolidamento e/o di difesa”*, all'impresa CONSOTEC SRL con sede legale in Siracusa, Via Arsenale n. 44/46, Codice Fiscale/Partita IVA 01809140898, pari ad € 169.268,56 di cui € 138.744,72 quale imponibile ed € 30.523,84 quale iva al 22% a valere sulla trasformazione della prenotazione di impegno n. 6/2026 del Capitolo n. 516053 *“spese d'investimento, per interventi di protezione civile e per quelli connessi al potenziamento dei presidi operativi atti a rafforzare le capacità di risposta”* Codice U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2026, del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile, per l'esercizio finanziario corrente;
- Accertata** la regolarità degli atti;

Tutto ciò visto, considerato, ritenuto ed accertato,

DECRETA

- ART. 1** Si approva il contratto d'appalto registrato agli atti IRIDE – Repertorio Contratti al n. 17 del 23 luglio 2026 serie 1 n.293, per l'intervento di somma urgenza denominato *“Primi lavori urgenti per la mitigazione del rischio consistenti nel disgaggio di masse rocciose instabili dalla parete della Timpa in località Santa Maria La Scala, via Grotta delle Colombe, frazione del Comune di Acireale (CT), e nello studio di modellazione cinematica e analisi della pericolosità di caduta massi finalizzato alla progettazione di opere di consolidamento e/o di difesa”* - CUP: G46F26000040002 - CIG: BB7F9E8D9C.

- ART. 2** Si trasforma la prenotazione d'impegno n. 6/26, in impegno definitivo, per € 170.982,27 comprensiva di IVA quale spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento denominato *"Primi lavori urgenti per la mitigazione del rischio consistenti nel disgaggio di masse rocciose instabili dalla parete della Timpa in località Santa Maria La Scala, via Grotta delle Colombe, frazione del Comune di Acireale (CT), e nello studio di modellazione cinematica e analisi della pericolosità di caduta massi finalizzato alla progettazione di opere di consolidamento e/o di difesa"*, a valere sui fondi di cui al Capitolo n. 516053 *"Investimenti per prima assistenza e pronto intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica"* Codice U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2026, del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile.
- ART. 3** Si liquida la fattura elettronica n. 11/26 del 28 luglio 2026 emessa dall'impresa CONSOTEC SRL con sede legale in Siracusa, Via Arsenale n. 44/46, Codice Fiscale/Partita IVA 01809140898 di € 169.268,56 di cui € 138.744,72 quale imponibile ed € 30.523,84 quale iva al 22% soggetta a scissione di pagamento finalizzata al pagamento del SAL n. 1 ed unico dell'intervento in oggetto, a gravare sull'impegno definitivo derivante dal presente decreto, sui fondi di cui al Capitolo n. 516053 *"spese d'investimento, per interventi di protezione civile e per quelli connessi al potenziamento dei presidi operativi atti a rafforzare le capacità di risposta"* Codice U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2026, del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile.
- ART. 4** Il pagamento dell'importo di € 138.744,72 quale imponibile relativo alla fattura elettronica n. 11/26 del 28 luglio 2026 avverrà mediante mandato di pagamento in favore della Impresa emessa dall'impresa CONSOTEC SRL con sede legale in Siracusa, Via Arsenale n. 44/46, Codice Fiscale/Partita IVA 01809140898, da versare sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari inviato dall'impresa medesima.
- ART. 5** Di versare l'IVA per un importo complessivo di € 30.523,84 relativa alla fattura elettronica n. 11/26 del 28 luglio 2026, mediante mandato di pagamento a favore della Regione Siciliana, secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629 e come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- ART. 6** L'importo di € 323.417,73, prenotato con impegno di tipo "Z" n. 06/2026, viene disimpegnato e rientra nella libera disponibilità del Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2026, sul Capitolo n. 516053 *"spese d'investimento, per interventi di protezione civile e per quelli connessi al potenziamento dei presidi operativi atti a rafforzare le capacità di risposta"*.
- ART. 7** La somma di € 5.600,00, destinata alle funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, rimane prenotata con impegno di tipo "Z" n. 06/2026 e verrà trasformata in impegno definitivo con successivo provvedimento.
- ART. 8** Il presente Decreto sarà notificato all'Area 03 *"Gestione risorse finanziarie"* ed al RUP dell'intervento in oggetto.
- ART. 9** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto, e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"* ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.
- ART. 10** Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per la validazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021.

Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe La Rosa



GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
05.08.2026 10:04:28
GMT+02:00

IL DIRIGENTE GENERALE
ing. Salvatore Cocina



SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
07.08.2026
18:56:35
GMT+02:00