



REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

Oggetto: Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell'alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell'incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dell'evento atmosferico del 22/10/2024.

Contratto appalto Rep. n. 23 del 13/11/2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 18.11.2025 al n. 1243 Serie 3

CUP: G88H24001280002

CIG: B8166F0855

DETERMINA n. 806 del 06/10/2026

**LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ACCONTO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO
A DISCARICA**

Che annulla e sostituisce la determina n. 669 del 31.08.2026 e annulla la determina n. 151 del 17.03.2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali "ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";
- Vista** la L.R. n. 7 del 21.05.2019 "disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", integrata dalla l. r. n. 13 del 2020, "disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Vista** la delibera di giunta regionale n. 481 del 19 novembre 2021, con la quale questo Dipartimento regionale tecnico, veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi tecnici consequenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi;
- Visto** il D.P.R. 05 aprile 2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3 che sostituisce e abroga il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 25/22);
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici";
- Vista** la legge regionale n.12 del 12 ottobre 2023 – "recepimento del codice dei contratti pubblici in Sicilia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Lizzio, conferisce all'Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;
- Visto** il D.D.G. n.1219 del 13/07/2026, con il quale il Dirigente Generale del DRT proroga l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania all'Ingegnere Gaetano Laudani fino al 31/12/2026;
- Visto** il D.D.G. _DRPC n. 865 del 16/09/2025 con il quale è stato finanziato, per l'esercizio finanziario

2025 del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 per l’importo complessivo di € 500.000,00 IVA inclusa, l’intervento denominato “*Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell’alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell’incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre (CT)*” ed è disposta la prenotazione d’impegno della somma di € 500.000,00, IVA inclusa, a valere sul capitolo 500012 - C.U.2.02.01.09.012 - “Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l’emergenza e mitigare la crisi di competenza del dipartimento di protezione civile”.

Visto il D.D.G. n. 2297 del 09.12.2024 di nomina del Responsabile Unico del Progetto il Dott. Geol. Vito Zingale in servizio presso l’ufficio del Genio Civile di Catania e la costituzione dell’ufficio di direzione lavori;

Visto il D.D.G. n. 1360 del 07.08.2025 che modifica il D.D.G. 2297/2024 per sostituzione nomine per funzioni tecniche.

Vista la determina di aggiudicazione rep n. 675 del 02/10/2025 con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Catania ha aggiudicato l’intervento denominato “Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell'alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell'incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dell'evento atmosferico del 22/10/2024” CUP: G88H24001280002-CIG: B8166F0855 all’O.E. **Costruzioni Ambientali S.r.l.**, con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828, **Rappresentante Legale Ing. Roberto Priolo**, che ha offerto un ribasso del **34,790%** sull’importo a base d’asta e la cui applicazione determina un importo contrattuale di € **244.354,02**, compresi costi della manodopera e oneri di sicurezza, oltre IVA a norma di legge se prevista, con gli importi articolati secondo il seguente quadro tecnico post gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA			
A	LAVORI A MISURA		
	a.1)	Importo lavori al lordo	€ 372.052,69
	a.2)	importo della manodopera scorporato	€ 119.873,70
	a.3)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.997,01
	a.4)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 367.055,68
	a.5)	a detrarre il ribasso d'asta 34,790% su € 362058,67	€ 127.698,67
	a.6)	Importo lavori al netto	€ 239.357,01
	a.7)	a sommare oneri speciali per la sicurezza	€ 4.997,01
	a.8) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 244.354,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b.1)	IVA su a.8 al 22%	€ 53.757,88
	b.2)	Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.357,69
	b.3)	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente (8,50% su imponibile previdenziale)	€ 366,65
	b.4)	Risoluzione interferenze	€ 6.100,00
	B.5)	Oneri di discarica comprensivi di caratterizzazione dei rifiuti	€ 10.000,00
	b.6)	Contributo ANAC	€ 410,00
	b.7)	Missioni	€ 4.000,00
	b.8)	imprevisti ed arrotondamenti	€ 19.632,88
	b.9) Sommano		€ 99.625,10
	IMPORTO COMPLESSIVO (a.8+b.9)		€ 343.979,12
C	ACCANTONAMENTI		
	c.1)	Economie da ribasso d'asta	€ 127.698,67
	c.2)	Economie da IVA sul R.A.	€ 28.093,71
	c.3)	Economie da incentivi tecnici	€ 228,50
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 500.000,00

Visto il contratto d’appalto Rep. n. 23 del 13/11/2025 registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo il 18.11.2025 al n. 1243 Serie 3, i lavori indicati in oggetto sono stati affidati all’O.E. **Costruzioni**

Ambientali S.r.l., con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828,
Rappresentante Legale Ing. Roberto Priolo, che ha offerto un ribasso del **34,790%**;

Visto il verbale di consegna del 13.10.2025 redatto dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Alfio Carciotto;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data 24/12/2025 prot. N. 57926 per l'utilizzo del ribasso d'asta finalizzato alla redazione della perizia di variante e suppletiva;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 24/12/2025, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b punto 3 del D. Lgs 36/2023 per opere non previste e non prevedibili, per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 325.381,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,79% ed € 174.618,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprese le economie, il cui QTE viene di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE			
A <u>LAVORI A MISURA</u>			
a.1)	Importo lavori al lordo	€	492.228,80
a.2)	importo della manodopera scorporato	€	117.296,22
a.3)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	12.644,76
a.4)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	479.584,04
a.5)	a detrarre il ribasso d'asta 34,790% su € 479.584,04	€	166.847,29
a.6)	Importo lavori al netto	€	312.736,75
a.7)	a sommare oneri speciali per la sicurezza	€	12.644,76
a.8) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€	325.381,51
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA su a.8 al 22%	€	71.583,93
b.2)	Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	5.357,69
b.3)	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente (8,50% su imponibile previdenziale)	€	366,65
b.4)	Risoluzione interferenze	€	6.100,00
b.5)	Oneri di discarica comprensivi di caratterizzazione dei rifiuti	€	10.000,00
b.6)	Contributo ANAC	€	410,00
b.7)	Missioni	€	4.000,00
b.8)	imprevisti ed arrotondamenti	€	0
b.9) Sommano		€	97.818,27
IMPORTO COMPLESSIVO (a.8+b.9)		€	423.199,78
Economie		€	76.800,22
IMPORTO COMPLESSIVO		€	500.000,00

Vista La determina n. 1065 del 29/12/2025 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, rimodulazione Quadro Tecnico Economico ed approvazione dello schema di atto

Visto l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi Rep. N° 02 del 12.02.2026 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 16.01.2026 al n.41 serie 3.

Vista la proroga di giorni 30 (trenta) per maggiori lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva sopra citata, concessa dal RUP con prot. N. 11376 del 02.02.2026

Vista la lettera d'Intenti con atto di sottomissione n. 24 di Rep del 13.11.2025 di autorizzazione all'O.E. Ambientali S.r.l. per il conferimento a discarica dei rifiuti prodotti in cantiere presso l'impianto della società Cover Costruzioni S.r.l. con sede legale a S. Alfio e ubicazione del centro rifiuti a

- Vista** la fattura e i relativi formulari con dichiarazione di congruità dell'importo degli oneri di conferimento a discarica che ammonta a € 20.561,59
- Vista** la dichiarazione dell'Impresa appaltatrice trasmessa con pec il 16.03.2026 e acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 17.03.2026 n. 33949, con la quale dichiara di rinunciare all'importo di € 1.301,59, accettando il rimborso di € 19.260,00 compresa IVA ;
- Visto** il Durc On Line prot. INAIL_97907 del 24/08/2026 con scadenza 06/11/2026 attestante la regolarità della posizione dell'Impresa Costruzioni Ambientali S.r.l., con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828;
- Vista** la richiesta alla B.D.N.A. della certificazione antimafia per la suddetta Impresa n. 155509 del 25/09/2025;
- Vista** la richiesta della suddetta Impresa di rinnovo dell'iscrizione alla White list alla Prefettura di Palermo, trasmessa con pec il 16/03/2026 ed assunta al protocollo di questo Ufficio in data 17.03.2026 al n. 33967
- Vista** la dichiarazione resa in data 27/08/2026 e assunta al protocollo di questo Ufficio in data 28/08/2026. al n. 99032 con la quale si attesta che l'Impresa suddetta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati.
- Vista** la dichiarazione resa dall'O.E. in adempienza all'art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 17.03.2026 al n. 33967.

PROPONE DI DETERMINARE

- che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- che la presente annulla e sostituisce la determina n. 669 del 31.08.2026 per liquidazione oneri di conferimento a discarica che non trova copertura finanziaria, inoltre, annulla la determina n. 151 del 17.03.2026 di rimodulazione del Q.T.E. di variante;
- **di liquidare in acconto**, all'O.E. **Costruzioni Ambientali S.r.l.**, con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828, **Rappresentante Legale Ing. Roberto Priolo**, la somma di € 8.196,72 (euro ottomilacentonovantasei/72) oltre IVA al 22% (split Payment) pari a € 1.803,28 (euro milleottocentotré/28), precisando che tale acconto viene proposto in quanto l'intero importo, pari a € 19.260,00, non trova copertura finanziaria nel Q.T.E. di variante;
- di trasmettere la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, PALERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- di assicurare l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet della Regione Siciliana.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Geol. Vito Zingale

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)

Il Dirigente del Servizio,

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata per il **pagamento in acconto** del rimborso degli oneri di conferimento a discarica per la somma complessiva di € 8.196,72 (euro ottomilacentonovantasei/72) oltre IVA al 22% (split Payment) pari a € 1.803,28 (euro milleottocentotré/28), all'Impresa Costruzioni Ambientali S.r.l., con sede legale in C.da San Nicasio snc Ciminna (PA) P.I. 05367550828 esecutrice dei **“Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell'alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell'incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dell'evento atmosferico del 22/10/2024.”** CUP: G88H24001280002 - CIG: B8166F0855

Il Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania

Dott. Ing. Gaetano Laudani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)