



Unione Europea  
Repubblica Italiana  
Regione Siciliana  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
**Dipartimento Regionale Tecnico**  
Via Munter n. 21 – 90145 – Palermo  
Aree e Servizi Tecnici centrali  
Uffici del Genio Civile  
Uffici Regionali di Committenza  
Osservatorio Lavori Pubblici  
Organismo di Ispezione

*Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'argine in destra idraulica del fiume Dittaino nel tratto a monte della S.P. 321 in territorio del comune di Assoro (EN), in seguito agli eventi meteorici del 18/19 ottobre 2024 - art. 140 D. Lgs. 36/2023 -*

**CUP: G18H24001280002 CIG: B40B3B1C05**

**DECRETO DI**  
**RIDUZIONE E MODIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA**  
**LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI ENNA**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione

della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il D.D.G. n. 1304 del 28/07/2025 con il quale è stato conferito all'ing. Maurizio Vaccaro l'incarico *ad interim* di dirigente dell'*Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna* del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza dal giorno 01.08.2025
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Visto** il d.lgs. del 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36”;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 09 gennaio 2025: “Legge di stabilità regionale 2025 – 2027”;
- Vista** la legge regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 recante: “Bilancio di previsione della Siciliana per il triennio 2025 – 2027”;
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la deliberazione n. 332 del 21 ottobre 2024 con la quale la Giunta Regionale, "in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, **dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale**, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;
- Vista** la deliberazione n. 334 del 05 novembre 2024 con la quale la **Giunta Regionale, autorizza l'utilizzo del “Fondo di riserva per le spese impreviste” - capitolo 215702** del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, per la somma di **euro 2.800.000,00** occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostrea (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;
- Visto** il D.P.Reg. n. 571 del 02/12/2024 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ing. Duilio Alongi, viene **nominato Commissario delegato** per lo stato di crisi e di emergenza di cui alla delibera n. 332 del 21 ottobre 2024 e alla D.G.R. n. 342 del 11 novembre 2024, per la durata di mesi sei, “salvo eventuali proroghe”;
- Visto** il D.P.Reg. n. 538 del 17/04/2025 con cui viene **prorogato** fino al 2 dicembre 2025 l'**incarico di Commissario delegato** conferito all'ing. Duilio Alongi con il D.P.Reg. n. 571 del 02/12/2024;

- Visto** il **verbale di somma urgenza** 22/10/2024 redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;
- Vista** la nota prot. 130091 del 24/10/2024 con la quale il Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi, preso atto del verbale di somma urgenza, ha **autorizzato l'esecuzione dell'intervento** in epigrafe, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 per complessivi € 700.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 16.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 200.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- Visto** il D.D.G. n. 1711 del 24/10/2024 ed il successivo di rettifica n. 1720 del 25/10/2025 di **nomina del Responsabile Unico** del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori così costituito:

Responsabile Unico del Progetto	Geom. Luigi Di Natali, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Supporto al RUP	Geom. Maurizio Bonasera, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna Geom. Maurizio Cimino, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	Ing. Francesca Calì, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Progettisti	Geom. Aurelio Sberna, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta Arch. Paolo Francesco Barbarino, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Predisposizione degli atti di gara	Geom. Patrizia Ragusa, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Direttori Operativi	Geom. Aurelio Sberna, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta Geom. Donato Turra, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Ispettori di Cantiere	Ing. Aldo Murgano, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Consulente aspetti paesaggistici	Arch. Piero Campa, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Consulente aspetti Geologici	Dott. Geol. Biagio Spalma, Dirigente del Servizio 9 del DRT
Consulente aspetti strutturali	Ing. Nicola Alleruzzo, Funzionario DRT - Ing. Santa Rita, Tomarchio esperto PNRR del DRT
Collaudatore statico	Ing. Luigi Messina, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna.

- Vista** la **Proposta di Affidamento diretto** concordata e negoziata prot. n. 130570 del 25/10/2024, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **EDILVAME SRL** con sede in Via MORANDI N. 62 FAVARA (AG) P.IVA 02617920844 pec: [edilvame@arubapec.it](mailto:edilvame@arubapec.it) , in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria **OG 8, classifica II**, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 427, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 483.500,00, che verrà compiutamente definito successivamente con la redazione della perizia;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 22/10/2024 sotto riserva di legge;
- Vista** la **perizia giustificativa** redatta dai progettisti in data 07/11/2024 verificata e validata dal RUP il 25/11/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;

- Vista** la deliberazione n. 342 del 11 novembre 2024 con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo **stato di crisi e di emergenza regionale** dichiarato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale Commissario delegato per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;
- Visto** il D.D. n. 1697 dell'11/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, con il quale **è stato istituito il capitolo 672223 – Codice Finanziario U.2.02.01.09 – N.F. 1** *“Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”* con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di **€ 2.800.000,00** per l'esercizio finanziario 2024;
- Vista** la **Decisione di Contrarre e Affidamento diretto** con valenza di Contratto Rep. A/C n. 15 del 12/12/2024 redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha affidato, con le modalità di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, i *Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'argine in destra idraulica del fiume Dittaino nel tratto a monte della S.P. 321 in territorio del comune di Assoro (EN), in seguito agli eventi meteorici del 18/19 ottobre 2024 - art. 140 D. Lgs. 36/2023* - all'Operatore Economico **EDILVAME SRL** con sede in Via MORANDI N. 62 FAVARA (AG) P.IVA 02617920844, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del **12,00%**, per l'importo netto contrattuale **€ 440.437,80** compresi **€ 3.740,58** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% di cui al sottostante quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA			
<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori</b>		€ 499.987,42
	<b>Oneri sicurezza</b>	€ 3.740,58	
	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.740,58
	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 496.246,84
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 %		€ 59.549,62
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 436.697,22
	Oneri sicurezza		€ 3.740,58
	<b>Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza</b>		€ 440.437,80
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
1	I.V.A. 22 %	€ 96.896,32	
2	Contributo ANAC	€ 410,00	
3	Spese riproduzione progetto	€ 610,00	
4	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.999,80	
5	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	€ 1.999,95	
6	Imprevisti < 10 %	€ 40.013,60	
7	IVA 22 % sugli imprevisti	€ 8.802,99	
8	Attività Vigilanza in cantiere (Art. 41 comma 10 D.Lgs 36/2023) (Missioni e vigilanza)	€ 19.500,00	
9	Spese per acquisizione pareri Enti (ASP, etc...)	€ 600,00	
10	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di	€ 2.979,00	

	cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.		
11	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 3.600,00	
12	Copertura assicurativa dei rischi del personale ( Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.500,00	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 186.911,66</b>	<b>€ 186.911,66</b>
	<b>Importo complessivo perizia giustificativa</b>		<b>€ 627.349,46</b>

**Vista** la dichiarazione “**Tracciabilità dei flussi finanziari**” contenuta fra gli elaborati del contratto di appalto Rep/AC n.15/2024 del 12/12/2024, in cui l’impresa elegge proprio **IBAN** di riferimento bancario , acceso presso la Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 19 - AGRIGENTO 92100;

**Visto** il **D.D.G. n. 2378** del **12/12/2024** di approvazione della decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023;

**Vista** la **1ª perizia di variante e suppletiva**, redatta ai sensi dell’art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, utilizzando in parte le somme degli imprevisti previste nel Q.T.E. di cui alla perizia giustificativa del **07/11/2024**, approvata dal RUP in data **12/12/2024**, come da prospetto seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori</b>		<b>€ 539.976,45</b>
	<b>Oneri sicurezza</b>	€ 3.740,58	
	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.740,58
	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 536.235,87
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 %		€ 64.348,30
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 471.887,57
	Oneri sicurezza		€ 3.740,58
	<b>Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza</b>		<b>€ 475.628,15</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
1	I.V.A. 22 %	€ 104.638,19	
2	Contributo ANAC	€ 410,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.084,49	
4	Attività Vigilanza in cantiere (Art. 41 comma 10 D.Lgs 36/2023) (Missioni e vigilanza)	€ 25.000,00	
5	Spese per acquisizione parere ASP Enna	€ 357,00	
6	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 14.231,64	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 151.721,32</b>	<b>€ 151.721,32</b>
	<b>Importo complessivo perizia di variante e suppletiva</b>		<b>€ 627.349,47</b>

**Visto** il **D.R.S. n. 2498** del **19/12/2024** con il quale, per mero refuso, sono **state impegnate** sul Capitolo 672223 “*Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024*”– Cod. Fin. SIOPE U.2.02.01.09.014 –anno 2024, pari ad **€ 616.717,93** anziché **€ 627.349,47**;



**Visto** il **1° Atto di sottomissione** Rep GC EN n. 6 del 05/03/2025 che ha comportato un maggiore importo netto contrattuale di **€ 35.190,35** compresi oneri per la sicurezza rispetto a quello contrattuale ed un differimento della data di ultimazione di giorni 30 quindi entro il 27/03/2025;

**Visto** il **D.R.S. n. 1452/2025** del **27/08/2025** del Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del **1° SAL**, dell'importo imponibile di € 260.311,68, ed € 57.268,57 per IVA al 22%, per lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria, e del contributo **ANAC** pari ad € 410,00, a gravare sul Capitolo di spesa 672223, cod. Siope U.2.02.01.09.014;

**Vista** la **2ª Perizia di Variante e assestamento** redatta dal D.L., ai sensi dell'art.120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, approvata dal Responsabile Unico del Progetto in data **01/08/2025** per un importo complessivo di **€ 616.717,93**, con il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori</b>		<b>€ 539.537,56</b>
	<b>Oneri sicurezza</b>	€ 6.959,13	
	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.959,13
	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 532.578,43
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 %		€ 63.909,41
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 468.669,02
	Oneri sicurezza		€ 6.959,13
	<b>Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza</b>		<b>€ 475.628,15</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
1	I.V.A. 22 %	€ 104.638,19	
2	Contributo ANAC	€ 410,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 8.546,27	
4	IRAP 8,50 % - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% .	€ 547,44	
5	Attività Vigilanza in cantiere (Art. 41 comma 10 D.Lgs 36/2023) (Missioni e vigilanza)	€ 26.817,69	
6	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 130,19	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€ <b>141.089,78</b>	<b>€ 141.089,78</b>
	<b>Importo complessivo perizia di variante tecnica e di assestamento finale</b>		<b>€ 616.717,93</b>

**Visto** il **2° Atto di sottomissione** Rep GC EN n. 10 del 05/08/2025, che non ha comportato un maggiore importo netto contrattuale, ha approvato tre Nuovi Prezzi ed ha differito la data di ultimazione al 15/08/2025;

**Visto** il **D.R.S. n. 1594/2025** del **19/09/2025** del Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del **2° SAL**, dell'importo imponibile di € 212.938,33, ed € 46.846,43 per IVA al 22%, per lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria, a gravare sul Capitolo di spesa 672223, cod. Siope U.2.02.01.09.014, Impegno n° 4/2025 dell'Esercizio Finanziario 2025;

**Visto** il sotto riportato QTE finale, rideterminato con le somme già liquidate, quelle da liquidare e le economie conseguite:

QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA			
<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori</b>		€ 539.537,56
	<b>Oneri sicurezza</b>		€ 6.959,13
	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.959,13
	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 532.578,43
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 %		€ 63.909,41
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 468.669,02
	<b>Oneri sicurezza</b>		€ 6.959,13
	<b>Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza</b>		<b>€ 475.628,15</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	<b>Rendicontato</b>	
1	I.V.A. 22 %	€ 104.638,19	
2	Contributo ANAC	€ 410,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.078,73	
4	IRAP 8,50 % - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% .	€ 453,43	
5	Attività Vigilanza in cantiere (Art. 41 comma 10 D.Lgs 36/2023) (Rimborso spese Missioni)	€ 6.888,83	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 119.469,18</b>	<b>€ 119.469,18</b>
	<b>Importo complessivo lavori rendicontato</b>		<b>€ 595.097,33</b>
	<b>Economie conseguite</b>		<b>€ 21.620,60</b>
	<b>Importo complessivo SCORE</b>		<b>€ 616.717,93</b>

**Preso atto** che l'impresa esecutrice dei lavori ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserva

**Visto** il DDG n° 2092/2025 di **Approvazione degli Atti** di Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, dai quali risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico **EDILVAME SRL**, con sede in Via MORANDI N. 62 FAVARA (AG) P.IVA e C.F. 02617920844 pec: [edilvame@arubapec.it](mailto:edilvame@arubapec.it), ammonta ad **€ 475.628,15**, più IVA al 22% pari ad € 104.638,19, a cui detraendo gli importi corrisposti pari a nette € 473.250,01, resta il credito quale rata di saldo all'Operatore Economico di **€ 2.378,14** oltre IVA al 22%;


**Visto** il sotto riportato Certificato di pagamento a firma del RUP con il quadro di ripartizione delle ritenute e delle tassazioni degli **incentivi alle funzioni tecniche** ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad € 7.078,73, atteso che sono state acquisite **le rispettive dichiarazioni** dai singoli dipendenti qui elencati, attestanti che, gli incentivi qui determinati aggiunti a quelli complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, non superano il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.Lgs n. 36/2003, e che stabilisce la seguente ripartizione:

Certificato pagamento incentivo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023

			Ritenute a carico del dipendente	Imposta a carico della Amministrazione			Ritenute a carico del dipendente		Imposta a carico del dipendente		
N.	Cognome e Nome	Importo totale lordo	Contributo quiescenza 24,20 %	IRAP 8,50 %	Imponibile lordo	Imponibile lordo competenze	Contributo quiescenza 8,80 %	IMPONIBILE IRPEF	IRPEF 35 %	IRPEF 43 %	Netto a pagare
1	Dott. Luigi Di Natali	€ 1.553,87	283,37	99,53	1.170,96	1.270,50	111,80	1.158,70		498,24	660,46
2	Ing. Francesca Cali	€ 3.194,06	582,49	204,59	2.406,99	2.611,57	229,82	2.381,75	833,61		1.548,14
3	Dott. Aurelio Sberna	€ 759,67	138,54	48,66	572,46	621,13	54,66	566,47		243,58	322,89
4	Arch. Paolo F. Barbarino	€ 345,30	62,97	22,12	260,21	282,33	24,85	257,48		110,72	146,76
5	Geom. Patrizia Ragusa	€ 604,28	110,20	38,71	455,38	494,08	43,48	450,60		193,76	256,84
6	Geom. Donato Turra	€ 276,24	50,38	17,70	208,18	225,86	19,88	205,98		88,57	117,41
7	Ing. Aldo Murgano	€ 172,65	31,49	11,06	130,11	141,16	12,42	128,74	45,06		83,68
8	Geom. Maurizio Bonasera	€ 86,33	15,74	5,53	65,05	70,59	6,21	64,38		27,68	36,70
9	Geom. Maurizio Cimino	€ 86,33	15,74	5,53	65,05	70,59	6,21	64,38		27,68	36,70
	T O T A L E	7.078,73	1.290,92	453,43	5.334,41	5.787,81	509,33	5.278,48	878,67	1.190,23	3.209,58

RIEPILOGO						
Netto a pagare						3.209,58
Quota contribuzione a C/ dipendenti - 8,80%						509,33
Quota contribuzione a carico dei dipendenti - 24,20%						1.290,92
I.R.P.E.F. 43 %						1.190,23
I.R.P.E.F. 35 %						878,67
TOTALE						7.078,73
IRAP 8,50 % - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% .						453,43
IMPORTO COMPLESSIVO DA LIQUIDARE						7.532,16

Visto il prospetto per il rimborso spese per missioni effettuate pari ad € 6.888,83 come sotto riportato:

PROSPETTO IMPORTI AL NETTO SPETTANTI AI DIPENDENTI			
INCARICO	FUNZIONARIO	CODICE FISCALE	RIMBORSO SPESE MISSIONI
Responsabile Unico del Progetto	Dott. Luigi Di Natali		€ 2.161,70
Direttore Lavori e C.S.E.	Ing. Francesca Cali		€ 2.064,90
Direttore Operativo	Dott. Aurelio Sberna		€ 855,45
Direttore Operativo	Geom. Donato Turra		€ 979,18
Ispettore di Cantiere	Arch. Paolo Barbarino		€ 401,24
Ispettore di Cantiere	Ing. Aldo Murgano		€ 426,36
Predisposizione atti gara	Geom. Patrizia Ragusa		
Supporto al R.U.P.	Geom. Maurizio Bonasera		
Supporto al R.U.P.	Geom. Maurizio Cimino		
			€ 6.888,83

Considerato che occorre apportare opportuna **riduzione e variazione** all’impegno n. 4-2025 di cui al D.R.S. n. 2498 del 19/12/2024, relativamente ai beneficiari, per cui si profila il dato finale come sotto riportato:

- € 10.098,41 da assegnare ai dipendenti per l’importo netto complessivo derivante dalla sommatoria del netto del contributo alle **funzioni tecniche** (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023), ed il **rimborso spese missioni**, spettanti al Responsabile Unico del progetto e all’ufficio di progettazione e direzione lavori di cui al D.D.G. n. 17 11 del 24/10/2024 ed il successivo di rettifica n. 17 20 del 25/10/2024, - sul Capitolo 672223 “Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”– C.F. U.2.02.01.09.014 – anno 2024, come da prospetto del 12/12/2024 a firma del RUP, così ripartita:
- € 2.822,16 al F.D. Di Natali Luigi C.F.



- € 3.613,04 al F.D. Calì Francesca C.F. ;
- € 1.178,34 al F.D. Sberna Aurelio C.F. ;
- € 548,00 al F.D. Barbarino Paolo F. C.F. ;
- € 256,84 al F.D. Ragusa Patrizia C.F. ;
- € 1.096,59 al Geom. Turra Donato C.F. ;
- € 510,04 all'Ing. Murgano Aldo C.F.: ;
- € 36,70 al Geom. Bonasera Maurizio C.F.:
- € 36,70 al F.D. Maurizio Cimino C.F.

ed € 4,322,58 per ritenute sugli incentivi così ripartite:

- € 2.522,33 beneficiario Regione Siciliana (IRAP e IRPEF)
- € 1.800,25 beneficiario: Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e indennità buonuscita personale regionale

<b>Viste</b>	le economie conseguite per complessivi € 21.620,60, che impongono la riduzione dell'Impegno di Spesa;
<b>Vista</b>	la correttezza della Fattura n° FPA 7/25 del 01/12/2025, emessa dall'Impresa esecutrice EDIL VAME SRL, con sede in Via Morandi n. 62 Favara (AG) P.IVA e C.F. 02617920844
<b>Ritenuto</b>	di dovere provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento della <b>rata di saldo</b> di € 2.378,14 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 523,19 per complessivi € 2.901,33, in uno alle residue spettanze sopra rappresentate, imputando la spesa sul Cap. di Spesa 672223, cod. SIOPE U.2.02.01.09.014, impegno n. 4-2025;
<b>Ritenuto</b>	di dovere provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento complessivo di € 6.888,83 per la liquidazione delle obbligazioni assunte, sorte e documentate dalle autorizzazioni alla <b>trasferta</b> , dalle relazioni alle stesse e le Note di Liquidazione presentate dal sopra menzionato gruppo Tecnico, mediante l'emissione dei titoli di spesa ai FF.DD.: F.D. Di Natali Luigi, F.D. Calì Francesca, F.D. Sberna Aurelio, F.D. Barbarino Paolo F.sco, Geom. Turra Donato e Ing. Murgano Aldo, imputando la spesa sul Cap. di Spesa 672223, cod. SIOPE U.2.02.01.09.014, impegno n. 4-2025;
<b>Ritenuto</b>	di dovere provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento complessivo di € 7.532,19 (ritenute e tassazione e ricompresa l'IRAP) per la liquidazione dell'obbligazione assunta con il conferimento dei superiori incarichi, di cui alla nomina del <b>Responsabile Unico del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori</b> , ai dipendenti appresso distinti, secondo l'importo lordo assegnato a ciascuno nella seguente misura netta a corrispondersi: € 2.822,16 al F.D. Di Natali Luigi, € 3.613,04 al F.D. Calì Francesca, € 1.178,34 al F.D. Sberna Aurelio, € 548,00 al F.D. Barbarino Paolo Francesco, € 256,84 al F.D. Ragusa Patrizia, € 1.096,59 al Geom. Turra Donato, € 510,04 all'Ing. Murgano Aldo, € 36,70 al Geom. Bonasera Maurizio, ed infine € 36,70 al F.D. Maurizio Cimino C.F. CMNMZR59B22B429V, imputando la spesa comprensiva delle ritenute e della tassazione, sul Cap. di Spesa 672223, cod. SIOPE U.2.02.01.09.014, impegno n. 4-2025;
<b>Ritenuto</b>	altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;
<b>Visto</b>	l'articolo 9 della L.R. n° 9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 01 luglio 2021,

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

## DECRETA

**Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riporate e trascritte, è **variato l'impegno n. 4-2025** sul capitolo 672223 del bilancio della Regione Siciliana, cod. fin. U.2.02.01.09.014, sorto col D.R.S. n. 2498 del 19/12/2024 per i *"Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'argine in destra idraulica del fiume Dittaino nel tratto a monte della S.P. 321 in territorio del comune di Assoro (EN), in seguito agli eventi meteorici del 18/19 ottobre 2024 - art. 140 D. Lgs. 36/2023"*, con la redistribuzione in tabella rappresentata:

Codice fiscale

DDG

DDG APPROV.

APPROV.

d'Impegno	Contabilità Finale	Contabilità Finale	
594.497,98 €	580.266,34 €	-14.231,64 €	IMPRESA O.E. EDILVAME SRL Imponibile ed IVA
410,00 €	410,00 €	- €	A.N.A.C.
1.987,63 €	2.822,16 €	834,53 €	F.D. Di Natali Luigi
2.653,24 €	3.613,04 €	959,80 €	F.D. Calì Francesca
1.665,33 €	1.178,34 €	-486,99 €	F.D. Sberna Aurelio
70,06 €	548,00 €	477,94 €	F.D. Barbarino Paolo F.sco
245,23 €	256,84 €	11,61 €	F.D. Ragusa Patrizia
1.062,08 €	1.096,59 €	34,51 €	Geom. Turra Donato
1.090,05 €	510,04 €	-580,01 €	Ing. Murgano Aldo
35,03 €	36,70 €	1,67 €	Geom. Bonasera Maurizio
35,03 €	36,70 €	1,67 €	F.D. Maurizio Cimino
5.423,76 €	1.800,25 €	-3.623,51 €	FONDO di Quiescenza e Buonuscita
7.542,51 €	2.522,33 €	-5.020,18 €	TRIBUTI IRPEF ed IRAP – REGIONE SICILIANA
<b>SOMME</b>	<b>616.717,93 €</b>	<b>595.097,33 €</b>	<b>-21.620,60 €</b>

e lo stesso impegno è **ridotto** di € 21.620,60, per le economie scaturite dalla superiore contabilità finale;

**Art. 2** Si liquidano, tutte sul **Cap. di Spesa** 672223, cod. SIOPE U.2.02.01.09.014, **impegno** n. 4-2025, le seguenti spettanze:

**Art. 3** Si liquida la **rata di saldo** di € 2.901,33 a favore dell'**Operatore Economico** EDILVAME SRL secondo la seguente ripartizione:

- per la quota imponibile di € 2.378,14 all'Operatore Economico EDILVAME s.r.l., con sede in Via Morandi n. 62 Favara (AG) C.F. e P.IVA 02617920844, da versare sul cod. **IBAN** acceso presso la Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 19 - AGRIGENTO 92100, giusta **fattura** n° FPA 7/25 del 01/12/2025, in vigenza della regolarità del **DURC** datato 18/09/2025 prot. INAIL\_50693383 con scadenza al 16/01/2026;

- per l'Imposta di € 523,19, quale IVA al 22%, da versare in regime di Split Payment con le modalità definite dalla Ragioneria Centrale della Regione Siciliana

**Art. 4** Si liquida il **rimborso** delle spese di **missione** spettanti al Responsabile Unico del Progetto e all'ufficio di progettazione e direzione lavori, nominata con D.D.G. n. 1711 del 24/10/2024 e successivo DDG di rettifica n. 1720 del 25/10/2025, con la rideterminazione dei rispettivi importi sottoscritta dal RUP, a favore dei beneficiari in tabella per complessivi € 2.215,98, secondo il seguente riparto:

Nome e Cognome	Cod. Fiscale	Cod. IBAN	Intestato al	Importo netto
Dott. Luigi Di Natali			medesimo	€ 2.161,70
Ing. Francesca Calì			medesimo	€ 2.064,90
Dott. Aurelio Sberna			medesimo	€ 855,45
Arch. Paolo Barbarino			medesimo	€ 401,24
Geom. Patrizia Ragusa			medesimo	€ 0,00
Geom. Donato Turra			medesimo	€ 979,18
Ing. Aldo Murgano			medesimo	€ 426,36

Geom. Maurizio Bonasera			medesimo	€ 0,00
Geom. Maurizio Cimino			medesimo	€ 0,00
				<b>6888,83</b>

**Art. 5** Si liquida, come da prospetto a firma del RUP, la spesa riguardante gli **incentivi tecnici** per complessivi € 7.078,73, riconosciuti al personale incaricato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, a valere sul capitolo di spesa n° 672223 del bilancio della Regione Siciliana in conto competenze, Impegno n. 4-2025 Cod. SIOPE U.2.02.01.09.014, e si procederà, ad approvazione del bilancio della Regione Siciliana **anno 2026**, ad effettuare il **giroconto** sul capitolo di entrata e successiva richiesta di iscrizione sui Capitoli di spesa istituiti con Decreto del Ragioniere Generale n° 2183 dell' 11/11/2025, secondo la ripartizione seguente:

per il pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche, secondo il seguente riparto dell'importo netto:

*Quadro Netto Incentivi Tecnici, con Iban ed Intestazione*

Nome e Cognome	Cod. Fiscale	Cod. IBAN	Intestato al	Importo netto
Dott. Luigi Di Natali			medesimo	€ 660,46
Ing. Francesca Calì			medesimo	€ 1.548,14
Dott. Aurelio Sberna			medesimo	€ 322,89
Arch. Paolo Barbarino			medesimo	€ 146,76
Geom. Patrizia Ragusa			medesimo	€ 256,84
Geom. Donato Turra			medesimo	€ 117,41
Ing. Aldo Murgano			medesimo	€ 83,68
Geom. Maurizio Bonasera			medesimo	€ 36,70
Geom. Maurizio Cimino			medesimo	€ 36,70
				<b>€ 3.209,58</b>

E gli importi per **tassazione e ritenute di quiescenza e buonuscita** dovute ai sensi di legge sugli incentivi tecnici, per complessivi **€ 4.322,58** , così ripartiti:

- **€ 2.522,33** beneficiario Regione Siciliana, sul C. F. 80012000826 della Regione Siciliana, da versare col modello FE24EP: **IRAP** Tributo Regione n. 380E cod 16 ed **IRPEF** Tributo Erario n. 100E.
- **€ 1.800,25** beneficiario: "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e indennità buonuscita personale regionale" sul Codice Fiscale 97249080827 della Regione Siciliana.

**Art. 6** Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e relativa registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021, di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022, previa pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Enna 03/12/2025

**Il Dirigente Capo dell'Ufficio Regionale  
del Genio Civile – Servizio di Enna**  
F.to ing. Maurizio Vaccaro



(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)