

 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti	 S.R.R. Trapani Provincia Nord	
--	---	---

Oggetto: Realizzazione della piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in contrada Borranee nel Comune di Trapani. Progetto esecutivo – Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi.

Stazione Appaltante: Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Attività ex OCDPC 513 del 8/03/2018 ed OCDPC 528 del 29/03/2019.

Importo complessivo: €. 13.202.811,70

Contratto: Stipulato in data 22/09/2022 rep. n. 120 registrato fiscalmente all'Agenzia delle Entrate di Palermo n. 1690 Serie 1 in data 27/09/2022.

Ribasso d'asta: 27,148%.

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta: €. 7.228.006,10 di cui €. 7.102.396,39 per lavori e €. 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

Impresa aggiudicatrice: CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 – P.IVA 06044391214 (Consorzio Stabile);

Imprese esecutrici:

- CELI ENERGIA srl con sede a Santa Ninfa (TP) in via Francesco Crispi n. 42 – P.IVA 02371850815 (Impresa Consorziata).
- DIBAGA srl con sede ad Alcamo (TP) in via Pina Bernardo n. 36 P.IVA 02510310812 (Impresa Consorziata);
- BORRANEE Società Consortile arl., con sede in Santa Ninfa (TP) in via F.sco Crispi, 41 P.IVA 02844690814.

VERBALE DI SOSPENSIONE

(art. 107, c.1 del D.Lgs 50/2016)

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di febbraio, a seguito di preavviso per le vie brevi, la sottoscritta Arch. Vincenza Di Marco, Direttore dei Lavori, ha convocato presso il cantiere in oggetto l'impresa esecutrice dei lavori e sono intervenuti:

Per l'Ufficio di Direzione Lavori:

Arch. Vincenza Di Marco: Direttore dei Lavori

Arch. Giacomo Lombardo: CSE e Direttore Operativo

Ing. Alessandro Amico: Direttore Operativo

Per l'Impresa appaltatrice:

 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti	 S.R.R. Trapani Provincia Nord	 SRR trapani provincia sud
--	---	---

Il Procuratore Speciale Sig. Mario Spina della Ditta CONPAT

Il Presidente della Società Consortile BORRANEA Sig. Di Giorgi Gaspare

Geom. Giuseppe Cancellieri: Direttore di Cantiere della ditta BORRANEA Società Consortile arl

Arch. Pietro Sacco: Assistente al Direttore di Cantiere della ditta BORRANEA Società Consortile arl.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti:

- visto il verbale di consegna dei lavori del 8/09/2022;
- vista la dichiarazione di constatazione di avvenuto concreto inizio dei lavori del 14/09/2022;
- visto il verbale del 24/11/2022 con la quale si constatava che le linee elettriche presenti, di futura dismissione, interferivano con le lavorazioni;
- visto l'ordine di servizio n. 2 del 21/12/2022 con il quale il Direttore dei Lavori disponeva l'interdizione di alcune parti del cantiere per la presenza dei pali della linea elettrica, di futura dismissione;
- vista la nota del 28/12/2022 con la quale la ditta esecutrice dei lavori, BORRANEA Società Consortile arl, nel comunicare "... che in corrispondenza del ciglio delle scarpate lato Sud - Est si sono verificate delle fessurazioni" richiedeva un sopralluogo in cantiere al fine di valutare l'entità dei danni e le conseguenziali iniziative da intraprendere;
- visto il verbale del 02/01/2023 con il quale dopo aver constatato quanto comunicato dalla ditta si è proceduto alla sospensione dei lavori di scavo lungo il tratto Sud-Est del cantiere, nelle more di verificare lo stato dei luoghi e concordare le iniziative da intraprendere per la risoluzione delle problematiche in essere;
- visto il verbale del tavolo tecnico del 17/01/2023 con il quale sono state affrontate alla presenza del RUP le problematiche insorte durante le lavorazioni per lo smottamento di alcune scarpate;
- visto il verbale di sopralluogo del 25/01/2023 dal quale emerge che sarebbe stato necessario effettuare ulteriori indagini al fine di studiare il fenomeno di smottamento e procedere con adeguate soluzioni;
- vista la nota del 06/02/2023 della ditta appaltatrice dei lavori con la quale comunicava che le lavorazioni procedevano a rilento e che sarebbero occorsi altri due giorni lavorativi per ultimare gli scavi e raggiungere il fondo vasca, oltre al quale le lavorazioni consentite sarebbero state terminate;
- visto il verbale di sopralluogo del 08/02/2023 con cui la D.L. constatava che le lavorazioni di scavo delle vasche erano quasi ultimate, che i fenomeni di smottamento continuavano ad avanzare, che i pali della linea elettrica non erano ancora stati dismessi e che si rendeva necessario procedere con la sospensione delle lavorazioni, da parte del Direttore dei Lavori, al fine di procedere sulla base delle risultanze del Piano di Indagine con la redazione di una perizia di Variante;

CONSIDERATO

 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti	 S.R.R. Trapani Provincia Nord	 SRR trapani provincia sud
--	---	---

- che in data 08/09/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra così come indicato dell'apposito Verbale di consegna dei lavori;
- che i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente a regola d'arte, in quanto ad oggi, i pali della linea elettrica che interferiscono con le lavorazioni non sono stati dismessi, e che le lavorazioni di scavo delle vasche (quasi ultimate) in diversi punti presentano fenomeni di smottamento, rendendo necessario acquisire i risultati del Piano di Indagine che possono rilevare la necessità di predisporre la redazione di una Perizia di variante per la definizione di opere migliorative;
- che le condizioni climatiche, in aggiunta a tutte le condizioni avverse, sopra richiamate, non permettono la continuazione dei lavori correttamente e a perfetta regola d'arte;
- che in mancanza delle risultanze del Piano di Indagine e, da quanto scaturito dai verbali dei tavoli tecnici, non risultano esserci ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la continuazione delle opere e pertanto non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori;

RILEVATO

- che alla data odierna è stato contabilizzato e liquidato il "Certificato di pagamento dell'anticipazione Contrattuale" per l'Importo € 1.445.601,22 e che è in corso di definizione lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 alla data del 13/02/2023 per un importo pari a 1.204.377,67;
- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono le seguenti:
 - Movimenti terra, scavo di sbancamento e movimentazione dei materiali per una percentuale di lavorazione prevista dal Capitolo 76,77%;
 - Viabilità per una percentuale di lavorazione prevista dal Capitolo 6,76 %;
 - Opere relative alla sicurezza per una percentuale di lavorazione prevista dal Capitolo 16,66%;
- che le attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere, al momento della sospensione risultano essere:

Mezzi d'opera:

Pick up EVO
CATERPILLAR mod. 963
Trattore cingolato apripista Fiat FA 120
HITACHI ZX 240N-7
Pala Cingolata Fiat ALLIS FL 10
HITACHI ZX 240N-7
Escavatore ZX 180-7
Escavatore ZX 135
Furgone Cassonato IVECO
Rullo Compattatore AMMAN ASC130D-T4F

Targa o Telaio:

GK 347 YF
matr. 21Z02784
matr. Telaio 40232
serie HCMD45XC00500267
Matr. 00090600
Matr. HCMD45XC00500561
Matr. HCMD45XV00500119*
Matr. HCMD45YK00501628*
CG 135 WL
ALC353

Proprietà:

HERTZ SpA
SAMOTERS srl
DE.BE srl
SCAI SpA
DE.BE srl
SCAI SpA
CELI ENERGIA e Costruzioni SpA
CELI ENERGIA e Costruzioni SpA
HERTZ SpA
SCAI SpA

 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti	 S.R.R. Trapani Provincia Nord	 SRR trapani provincia sud
--	---	---

Rullo Compattatore AMMAN ASC170D-T4F	ALC321	SCAI SpA
KOMATSU HB215LC-3	Telaio K70135	EREDI GERACI
Autocarro IVECO MTGC4	GF 073 AL	EREDI GERACI
Autocarro IVECO	FT 949 VA	REGINA srl
Autocarro IVECO MAGIRUS 410E44H/80	DW795CA	Paglino Vincenzo
Autocarro DAF AD85XC430/E3-1	CL 409 D	Paglino Vincenzo

- che la consistenza della forza lavoro presente in cantiere al momento della sospensione è la seguente:

Lavoratori presenti:	Mansione:	Ditta:
Mulè Francesco	Preposto	BORRANEA Società Consortile arl
Saladino Antonio	Operatore Mezzi meccanici	BORRANEA Società Consortile arl
Ferro Vito	Operatore Mezzi meccanici	BORRANEA Società Consortile arl
Lombardo Vito	Operatore Mezzi meccanici	BORRANEA Società Consortile arl
Patti Giovanni	Operatore Mezzi meccanici	CELI ENERGIA e Costruzioni SpA
Grimaldi Lorenzo	Operaio Comune	BORRANEA Società Consortile arl
Grimaldi Federico	Operaio Comune	BORRANEA Società Consortile arl
Frangiamore Mario	Operatore Mezzi meccanici	EREDI GERACI
Li Pani Valerio	Operatore Mezzi meccanici	EREDI GERACI
Casano Pietro	Operatore Mezzi meccanici	REGINA srl
Scarpulla Leonardo	Operatore Mezzi meccanici	Paglino Vincenzo
Longo Riccardo	Operatore Mezzi meccanici	Paglino Vincenzo

- che le cautele che l'esecutore dei lavori deve adottare per la protezione dei materiali, mezzi e attrezzature sono le seguenti:
durante il permanere della sospensione, oltre alla vigilanza, di eseguire regolari visite giornaliere nelle aree di cantiere accertando le condizioni delle opere e riferire alla D.L. affinché possa dare, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di evitare danni e facilitare la ripresa dei lavori;

ORDINA

All'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e di riprendere gli stessi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte sopra specificate.

L'impresa avrà comunque accesso al cantiere per eseguire i sondaggi necessari al fine di acquisire i dati utili per la verifica di stabilità delle scarpate, per la definizione del "Campo prove", delle verifiche di permeabilità del fondo vasca nonché di tutte le verifiche e analisi previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti	 S.R.R. Trapani Provincia Nord	 SRR trapani provincia sud
--	---	---

Durante l'intero periodo di sospensione l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.

Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Il presente verbale verrà inoltrato al RUP così come previsto dal *comma 1, art. 107 D.Lgs 50/2016*.

L'Ufficio della Direzione Lavori:

Il Direttore dei Lavori: Arch. Vincenza Di Marco _____

Il CSE e Direttore Operativo: Arch. Giacomo Lombardo _____

Il Direttore Operativo: Ing. Alessandro Amico _____

L'Impresa:

Il Procuratore Speciale Sig. Mario Spina della Ditta CONPAT SCARL _____

Il Presidente della Società Consortile BORRANEA Sig. Di Giorgi Gaspare _____

Il Direttore di Cantiere: Geom. Giuseppe Cancilleri _____

Assistente di Cantiere della Ditta Borranea: Arch. Pietro Sacco _____