

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA  
SERVIZIO 7 – SEDE DI MESSINA

*Comune di Lipari (ME) - “Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull'isola. Caratterizzazione detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici. O.C.D.P.C. n.1138/2025. Intervento sul Torrente Mastrogiovanni nella frazione di Ginostra. Importo € 200.000,00”. CUP: G68H25000680002 CIG:BA521366B3.*

**DECRETO DI APPROVAZIONE PERIZIA, AGGIUDICAZIONE EFFICACE, APPROVAZIONE CONTRATTO, APPROVAZIONE C.R.E. E APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTE** le leggi ed i regolamenti sulla contabilità di Stato;
- VISTA** la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979 n. 70;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n.10 e in particolare l'art.8 co.1, lett. b) nella parte in cui prevede che i dirigenti adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss. mm. ii. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05.05.2009, n.42 e ss.mm.ii.*”, recepito con l'art. 11 della L.R. 13.01.2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n.2), come modificato dall'art. 6, comma 10 lettere a) e a- bis), L.R. 07.05.2015, n.9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

- VISTO** l'art. 47, comma 12, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’articolo 63 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall’art. 51, comma 2, Legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;
- VISTA** la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla L. R. 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti pubblici in attuazione all’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, corredato delle relative note (23A02179);
- VISTA** la legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante “Modalità di attuazione dell’art. 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 Gennaio 2025, n. 23 e, in particolare, i paragrafi nei quali si richiamano le disposizioni previste relativamente ad affidamenti, bandi di gara e contratti;
- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 che all’art. 3 ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia quale Dipartimento Regionale della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione di cui alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell’art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019, n. 4 con il quale è approvato il regolamento attuativo dell’art. 3 commi 6 e 7 della L. R. 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTA** la “Direttiva Sovralluvionamenti” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L. R. n. 24, approvata con Decreto del Segretario dell’Autorità di Bacino n. 60 del 24 marzo 2022 e pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 8 aprile 2022 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1, “*Legge di Stabilità Regionale 2026-2028*”;
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2, “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*”

- CONSIDERATO** che l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è l’ente titolare delle competenze istituzionali di gestione e manutenzione del demanio idrico fluviale, nonché titolare delle risorse finanziarie stanziare nell’ambito del Bilancio della Regione Siciliana per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e somma urgenza sul demanio idrico fluviale;
- CONSIDERATO** che con l’O.C.D.P.C. n.1138 del 22/04/2025 - *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell’isola di Stromboli del Comune di Lipari in provincia di Messina”* viene ravvisata la necessità di disporre l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza;
- VISTA** la nota del D.R.P.C. prot. n. 28100 del 19/06/2025 assunta al prot. AdB n. 17395 del 20/06/2025, con la quale viene notificata la Disposizione Commissariale n. 668 del 18/06/2025 di nomina dell’Autorità di Bacino quale Soggetto Attuatore dei *“Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull’isola. Caratterizzazione detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici”*, in ottemperanza dell’art. 1 (*Piano degli interventi*) della sopracitata O.C.D.P.C. n.1138 del 22/04/2025;
- CONSIDERATO** che nell’ambito dei *“Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull’isola. Caratterizzazione detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici”*, alla luce delle frequenti colate detritiche verificatisi in occasione degli eventi meteorologici di particolare intensità, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità, si è ravvisata la necessità di intervenire nell’immediato sul Torrente Mastrogiovanni nella frazione di Ginostra, nelle more dell’attuazione degli interventi strutturali previsti, sullo stesso corso d’acqua, nei D.I.P. redatti ai sensi dell’art.4 c.1 della O.C.D.P.C. n.1138 del 22 aprile 2025;
- VISTA** la nota prot. AdB n. 35075 del 29/12/2025 con la quale il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, per il progetto dei lavori di cui sopra, ha nominato Responsabile Unico di Progetto e Progettista il Funzionario del Servizio 7 Ing. Giacomo Tringali, Direttore dei Lavori il Dirigente del Servizio 7 Ing. Rosario Celi, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione il Funzionario del Servizio 4 Ing. Luigi Cimino, Supporto Tecnico Specialistico gli esperti PNRR in servizio presso l’Autorità di Bacino Ing. Salvatore Merlino e Dott. Geol. Giuseppa Pollina, Supporto al R.U.P. la Coadiutrice del Servizio 7 Sig.ra Caterina Macaluso;
- CONSIDERATO** che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale dell’Autorità di Bacino in data 11 Dicembre 2025, è stato individuato in dettaglio l’intervento da realizzare nell’alveo del Torrente Mastrogiovanni nella frazione di Ginostra, consistente nell’installazione di una barriera Debris Flow finalizzata all’arresto del trasporto solido di colate detritiche;
- VISTA** la perizia dei *“Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull’isola. Caratterizzazione detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici. Intervento sul Torrente Mastrogiovanni nella frazione di Ginostra. Importo € 200.000,00. CUP: G38H25000550002* redatta dal Funzionario Ing. Giacomo Tringali, avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	Importi parziali	Importi complessivi
<b>A – IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 157.288,70</b>
A1 – Importo lavori a base d’asta	€ 151.141,34	
di cui Importo lavori da computo metrico	€ 116.262,57	
Maggiorazione importo lavori per interventi su isole minori (30,00%)	€ 34.878,77	
A2 – Oneri sicurezza	€ 6.147,36	
di cui Oneri sicurezza da computo metrico	€ 4.728,74	
Maggiorazione oneri sicurezza per interventi su isole minori (30,00 %)	€ 1.418,62	
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 42.711,30</b>
B1 – Incentivi tecnici	€ 3.145,77	
B2 – IVA e altre imposte	€ 34.817,43	
di cui IVA 22%	€ 34.603,51	
IRAP	€ 213,91	
B3 – Imprevisti	€ 4.498,10	
B4 – Oneri discarica	€ 0,00	
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione	€ 0,00	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A + B</b>		<b>€ 200.000,00</b>

- RITENUTO** di disporre l’approvazione della perizia redatta dal Funzionario Ing. Giacomo Tringali;
- CONSIDERATO** che è stata attivata la procedura ai sensi dell’art. 140 bis del D.Lgs 36/2023 contattando la Ditta Ever Green s.r.l., con sede legale a Messina in Viale San Martino 373 is. 26c P.IVA 02535770834, che si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento in oggetto;
- VISTO** il **Verbale di Consegna dei Lavori sotto riserva di legge del 24/12/2025**, con il quale, nelle more della regolarizzazione degli atti Amministrativi relativi all’Appalto e delle verifiche del possesso dei requisiti da parte della ditta affidataria, si è proceduto all’Aggiudicazione dei Lavori in favore della Ditta Ever Green s.r.l., con sede legale a Messina in Viale San Martino 373 is. 26c P.IVA 02535770834, rappresentata dal Sig. Truscello Salvatore nella qualità di Amministratore della stessa Ditta; la durata dei lavori è stata stabilita in 90 giorni solari consecutivi a decorrere dal suddetto verbale e pertanto l’ultimazione degli stessi era stata prevista per il giorno 24/03/2026;
- VISTO** che la Ditta Ever Green s.r.l. ha offerto un ribasso percentuale del 2,00 % sull’importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza;
- VISTO** che con pec del 19/03/2026 assunta in pari data al prot. AdB n. 8334, la Ditta Ever Green s.r.l. ha trasmesso la documentazione amministrativa richiesta con **prot. AdB n. 8248 del 18/03/2026**, compilata e firmata digitalmente dal rappresentante legale, ovvero il Patto d’integrità, Dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, Autocertificazione del possesso dei requisiti, Dichiarazione “Pantouflage – Revolving doors”, Protocollo di legalità;
- VISTO** l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023 in capo all’operatore economico affidatario in applicazione dell’art. 99 comma 1 del D.lgs n. 36/2023;
- RITENUTO** di disporre l’aggiudicazione efficace dell’affidamento di che trattasi, ai sensi dell’art. 17 comma 5) del D.lgs n. 36/2023;

**VISTO** il **Contratto di Appalto Rep. n. 57 del 05/05/2026** stipulato in data 04/05/2026 tra l'Autorità di Bacino e la Ditta Ever Green s.r.l., con sede legale a Messina in Viale San Martino 373 is. 26c P.IVA 02535770834, per l'esecuzione "dell'*Intervento sul Torrente Mastrogiovanni nella frazione di Ginostra. Importo € 200.000,00*". CUP: G68H25000680002 CIG:BA521366B3, per l'importo di € 154.265,88 oltre Iva al 22% pari a € 33.938,49 per complessivi € 188.204,37;

**RITENUTO** di disporre l'approvazione del Contratto di Appalto Rep. n. 57 del 05/05/2026 stipulato in data 04/05/2026 tra l'Autorità di Bacino e la Ditta Ever Green s.r.l., con sede legale a Messina in Viale San Martino 373 is. 26c P.IVA 02535770834, per l'esecuzione "dell'*Intervento sul Torrente Mastrogiovanni nella frazione di Ginostra. Importo € 200.000,00*". CUP: G68H25000680002 CIG:BA521366B3, per l'importo di € 154.265,88 oltre Iva al 22% pari a € 33.938,49 per complessivi € 188.204,37

**VISTO** il quadro economico post-affidamento, articolato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO</b>	Importi parziali	Importi complessivi
<b>A – IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A1+A2-R)</b>		<b>€ 154.265,88</b>
A1 – Importo lavori a base d'asta	€ 151.141,34	
di cui Importo lavori da computo metrico	€ 116.262,57	
Maggiorazione importo lavori per interventi su isole minori (30,00%)	€ 34.878,77	
A2 – Oneri sicurezza	€ 6.147,36	
di cui Oneri sicurezza da computo metrico	€ 4.728,74	
Maggiorazione oneri sicurezza per interventi su isole minori (30,00 %)	€ 1.418,62	
<b>R – Ribasso d'asta del 2,00 % su A1</b>	<b>€ 3.022,82</b>	
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 42.046,27</b>
B1 – Incentivi tecnici	€ 3.145,77	
B2 – IVA e altre imposte	€ 34.152,40	
di cui IVA 22%	€ 33.938,49	
IRAP	€ 213,91	
B3 – Imprevisti	€ 4.498,10	
B4 – Oneri discarica	€ 0,00	
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione	€ 0,00	
<b>C - ECONOMIE</b>		<b>€ 3.687,85</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A + B</b>		<b>€ 200.000,00</b>

**CONSIDERATO** che a seguito degli eventi meteo avversi di fine 2025 e soprattutto per gli effetti del ciclone Harry, il molo d'attracco del porto di Ginostra ha subito notevoli danni ed è rimasto interdetto alle imbarcazioni fino a metà marzo, pertanto è stata concessa una proroga all'ultimazione dei lavori già fissata per il giorno 24/03/2026 assegnando nuovo termine per la giornata del 06/06/2026;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati avviati nella giornata del 23/04/2026;

**VISTA** la pec del 22/05/2026 acquisita al prot. AdB n. 15474 del 25/05/2026 con la quale la Ditta Ever Green s.r.l. ha comunicato l'ultimazione dei lavori nella giornata del 21/05/2026;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 22/05/2026 che attesta che i lavori eseguiti dalla Ditta Ever Green s.r.l. sono stati ultimati nel termine contrattuale;

**VISTO** lo Stato Finale dei Lavori avente il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>	Importi parziali	Importi complessivi
A1 – Importo lavori a base d’asta (Stato Finale)	€ 151.077,90	
di cui Importo lavori eseguiti da SAL Finale	€ 116.213,77	
Maggiorazione importo lavori per interventi su isole minori (30,00%)	€ 34.864,13	
A2 – Oneri sicurezza (Stato finale)	€ 6.065,23	
di cui Oneri sicurezza da SAL Finale	€ 4.665,56	
Maggiorazione oneri sicurezza per interventi su isole minori (30,00 %)	€ 1.399,67	
<b>R – Ribasso d’asta del 2,00 % su A1</b>	<b>€ 3.021,56</b>	
<b>A – IMPORTO FINALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2-R)</b>		<b>€ 154.121,57</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 35.878,05</b>
B1 – Incentivi tecnici	€ 1.611,07	
B2 – IVA e altre imposte	€ 34.016,98	
di cui IVA 22% su A	€ 33.906,75	
IRAP	€ 110,23	
B3 – Imprevisti	€ 0,00	
B4 – Oneri discarica	€ 0,00	
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione	€ 0,00	
<b>C - ECONOMIE</b>		<b>€ 10.000,38</b>
di cui Ribasso d’asta (R)	€ 3.021,56	
Importo lavori non eseguiti	€ 145,57	
IVA 22% su ribasso d’asta	€ 696,77	
Quota incentivi tecnici non utilizzati	€ 1.534,70	
Quota IRAP non utilizzata	€ 103,68	
Imprevisti non utilizzati	€ 4.498,10	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A + B</b>		<b>€ 200.000,00</b>

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione del 08/06/2026 sottoscritto dalla Ditta Ever Green s.r.l. senza eccezione alcuna, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Celi che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in base al contratto dalla Ditta Ever Green s.r.l. dal 23/04/2026 al 21/05/2026;

**RITENUTO** di disporre l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 08/06/2026 emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Celi;

**VISTI** lo Stato Finale dei Lavori (SAL UNICO), il certificato di pagamento, il registro di contabilità, il libretto delle misure, la verifica DURC n. prot. INPS\_50116239 del 30/03/2026 dalla quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE (scadenza validità 28/07/2026);

**RITENUTO** di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori (SAL UNICO), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Celi e sottoscritti senza alcuna riserva dalla Ditta Ever Green s.r.l.;

A termini delle vigenti disposizioni,

**DECRETA**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Decreto;

**Art. 1**

**Di disporre l'approvazione della perizia** avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	Importi parziali	Importi complessivi
<b>A – IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 157.288,70</b>
A1 – Importo lavori a base d'asta	€ 151.141,34	
di cui Importo lavori da computo metrico	€ 116.262,57	
Maggiorazione importo lavori per interventi su isole minori (30,00%)	€ 34.878,77	
A2 – Oneri sicurezza	€ 6.147,36	
di cui Oneri sicurezza da computo metrico	€ 4.728,74	
Maggiorazione oneri sicurezza per interventi su isole minori (30,00 %)	€ 1.418,62	
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 42.711,30</b>
B1 – Incentivi tecnici	€ 3.145,77	
B2 – IVA e altre imposte	€ 34.817,43	
di cui IVA 22%	€ 34.603,51	
IRAP	€ 213,91	
B3 – Imprevisti	€ 4.498,10	
B4 – Oneri discarica	€ 0,00	
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione	€ 0,00	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A + B</b>		<b>€ 200.000,00</b>

**Art. 2**

**Di disporre, ai sensi dell'art. 17 comma 5) del D.lgs n. 36/2023, l'aggiudicazione efficace** dei "Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull'isola. Caratterizzazione detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici. Intervento sul Torrente Mastrogiovanni nella frazione di Ginostra. Importo € 200.000,00". CUP: G68H25000680002 CIG:BA521366B3, alla Ditta Ever Green s.r.l., con sede legale a Messina in Viale San Martino 373 is. 26c P.IVA 02535770834, con il seguente quadro economico post affidamento:

<b>QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO</b>	Importi parziali	Importi complessivi
<b>A – IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A1+A2-R)</b>		<b>€ 154.265,88</b>

A1 – Importo lavori a base d’asta	€ 151.141,34	
di cui Importo lavori da computo metrico	€ 116.262,57	
Maggiorazione importo lavori per interventi su isole minori (30,00%)	€ 34.878,77	
A2 – Oneri sicurezza	€ 6.147,36	
di cui Oneri sicurezza da computo metrico	€ 4.728,74	
Maggiorazione oneri sicurezza per interventi su isole minori (30,00 %)	€ 1.418,62	
<b>R – Ribasso d’asta del 2,00 % su A1</b>	<b>€ 3.022,82</b>	
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 42.046,27</b>
B1 – Incentivi tecnici	€ 3.145,77	
B2 – IVA e altre imposte	€ 34.152,40	
di cui IVA 22%	€ 33.938,49	
IRAP	€ 213,91	
B3 – Imprevisti	€ 4.498,10	
B4 – Oneri discarica	€ 0,00	
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione	€ 0,00	
<b>C - ECONOMIE</b>		<b>€ 3.687,85</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A + B</b>		<b>€ 200.000,00</b>

#### Art. 3

**Di disporre l’approvazione del Contratto di Appalto Rep. n. 57 del 05/05/2026** stipulato in data 04/05/2026 tra l’Autorità di Bacino e la Ditta Ever Green s.r.l., con sede legale a Messina in Viale San Martino 373 is. 26c P.IVA 02535770834, per l’esecuzione “dell’*Intervento sul Torrente Mastrogiovanni nella frazione di Ginostra. Importo € 200.000,00*”. CUP: G68H25000680002 CIG:BA521366B3, per l’importo di € 154.265,88 oltre Iva al 22% pari a € 33.938,49 per complessivi € 188.204,37;

#### Art. 4

**Di disporre l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 08/06/2026** sottoscritto dalla Ditta Ever Green s.r.l. senza eccezione alcuna, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Celi che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in base al contratto dalla Ditta Ever Green s.r.l. dal 23/04/2026 al 21/05/2026.

#### Art. 5

**Di disporre l’approvazione degli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei Lavori** eseguiti dalla Ditta Ever Green s.r.l., redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Celi e sottoscritti senza alcuna riserva dalla stessa Ditta Ever Green s.r.l. avente il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>	Importi parziali	Importi complessivi
A1 – Importo lavori a base d’asta (Stato Finale)	€ 151.077,90	
di cui Importo lavori eseguiti da SAL Finale	€ 116.213,77	
Maggiorazione importo lavori per interventi su isole minori (30,00%)	€ 34.864,13	
A2 – Oneri sicurezza (Stato finale)	€ 6.065,23	
di cui Oneri sicurezza da SAL Finale	€ 4.665,56	

Maggiorazione oneri sicurezza per interventi su isole minori (30,00 %)	€ 1.399,67	
<b>R – Ribasso d’asta del 2,00 % su A1</b>	<b>€ 3.021,56</b>	
<b>A – IMPORTO FINALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2-R)</b>		<b>€ 154.121,57</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 35.878,05</b>
B1 – Incentivi tecnici	€ 1.611,07	
B2 – IVA e altre imposte	€ 34.016,98	
di cui IVA 22% su A	€ 33.906,75	
IRAP	€ 110,23	
B3 – Imprevisti	€ 0,00	
B4 – Oneri discarica	€ 0,00	
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione	€ 0,00	
<b>C - ECONOMIE</b>		
Ribasso d’asta (R)	€ 3.021,56	
Importo lavori non eseguiti	€ 145,57	
IVA 22% su ribasso d’asta	€ 696,77	
Quota incentivi tecnici non utilizzati	€ 1.534,70	
Quota IRAP non utilizzata	€ 103,68	
Imprevisti non utilizzati	€ 4.498,10	
Totale Economie	€ 10.000,38	<b>€ 10.000,38</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A + B</b>		<b>€ 200.000,00</b>

#### Art. 6

La presente disposizione sarà trasmessa al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Siciliana e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio dell’art. 68 della Legge Regionale n. 21/2014 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della Legge Regionale n. 9/2015.

Messina, 15/06/2026

**Il Dirigente del Servizio 7**  
**Ing. Rosario Celi**