REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE
O.C.D.P.C. n. 853 del 24.01.2022

"*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani"*

Piano interventi approvati di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, lettere a) e b), dell'O.C.D.P.C. n. 853/2022 (articolo 25, comma 2, lettere a, b) del decreto legislativo n. 1/2018
Approvazione DPC con nota prot. 57440 del 11.11.2024

Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta – Impegno, liquidazione e pagamento Stato finale dei lavori e ANAC

Intervento *"Intervento di messa in sicurezza della cinta muraria di Torre Avalos, all'interno del bacino portuale di Augusta a seguito dei crolli avvenuti durante gli eventi meteo del mese di Ottobre 2021*" nel Comune di Augusta (SR) **COD. 853/SR.016**

Importo € 400.000,00- CUP: D52F25000260002 - CIG: **B81DEA5165**

IL PREPOSTO

DISPOSIZIONE N. 768 **del** 21/10/2026

* * *

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *"Codice della Protezione civile"*;

Visto l'art. 107 (*funzioni mantenute allo Stato)* del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vistala Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 "*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";*

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;*

Visto il D.P.Reg. del 14 giugno 2016 n. 12 concernente "*Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008"* Modifica del Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n. 6 e ss. mm. ii;

Visto il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale il Presidente della Regione Siciliana. in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la nota prot. n. 23145 del 09.11.2021, con la quale il Presidenza della Regione Siciliana ha segnalato il parziale crollo del muro di cinta della Torre Avalos, nel bacino portuale del Comune di Augusta (SR), e ha richiesto a questo D.R.P.C. Sicilia, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa, all'Ufficio del Genio Civile di Siracusa e all'Ufficio del Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, di intraprendere le attività di sopralluogo allo scopo di definire le condizioni dei luoghi e di proporre le iniziative da adottare;

Visto il Verbale della riunione tecnico-operativa del 11.11.2021, redatto dal Comando Marittimo di Sicilia, tenutasi presso i locali del Comando di Marittimo Sicilia di Augusta per la definizione degli interventi da attuare presso il sito di Torre Avalos, interessato da crolli e cedimenti strutturali occorsi a seguito delle mareggiate del 26 ottobre 2021;

Visto il Verbale del 11.11.2021, registrato al protocollo del D.R.P.C. Sicilia al n. 56973 del 12.11.2021, redatto dal Dirigente del Servizio S.05 del D.R.P.C. Sicilia e firmato dall'Ufficio del Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, dal Soprintendente ai BB.CC.AA di Siracusa e dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, nel quale vengono descritti i danni conseguenti agli eventi meteorologici del mese di ottobre 2021 e vengono descritte le prime considerazioni tecniche, con la previsione di effettuare un sopralluogo in data 16.11.2021;

Visto il verbale di sopralluogo del 16.11.2021, redatto dal Comando Marittimo Sicilia alla presenza del Genio della Marina Militare, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, del D.R.P.C. Sicilia, del Genio Civile di Siracusa e dell'Ufficio del Commissario per il contrastro al Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il computo metrico estimativo per la messa in sicurezza della Torre Avalos, redatto dall'Ufficio Lavori della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta, dal quale risulta una stima di massima per un importo complessivo dell'intervento pari a € 416.800,00;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2022 con la quale viene prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza deliberato con DPCM 29.12.2021;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2022, n. 853 recante "*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani"* ed in particolare l'art.1 della sopracitata Ordinanza n. 853 (Piano degli interventi):

1. *Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.*
2. *Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Vista la Disposizione n° 1 del 07/02/2022 con la quale il Commissario Delegato - Presidente della Regione si avvale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Ufficio Commissariale, struttura di supporto, per tutta l'attività e per tutti gli atti di natura tecnico-amministrativa-contabile e individua, quale sede del Commissario Delegato, ad ogni effetto di legge, il Dipartimento regionale della Protezione civile, ubicato in via G. Abela,5 Palermo e nomina il Dirigente Generale del DRPC Sicilia soggetto preposto alla direzione della Struttura ed esercita tutte le attribuzioni gestionali di natura, tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile, assumendone la relativa responsabilità, operando sulla contabilità speciale all'uopo istituita ai sensi dell'art. 9 dell'OCDPC n. 853/2022, e alla tempestiva adozione degli atti relativi alla rendicontazione delle somme.

Vista l'OCDPC 853/2022 e in particolare l'art. 9, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista la nota prot. n. 9599 del 28.02.2022 con la quale il Commissario delegato ha chiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo (515) come previsto dall'art. 9 comma 2 dell'OCDPC 853/2022;

Vista la nota MEF-RGS 33428 del 03.03.2022 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O.853-22";

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2022 con la quale viene prorogato di 12mesi lo stato di emergenza deliberato con DPCM 29.12.2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, è integrato di euro 23.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato

decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione *ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" per la parte ancora vigente;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12"*;

Viste le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.5.2017 recante "*Prime indicazioni applicative al D. Lgs. n. 56/2017"*;

Visto l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "*Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n. 50;*

Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno "*Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili*;*

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*"*;*

Vista la L.R. 12/11/2023, n. 12 "*Recepimento del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni Varie*"*;*

Visto l'art. 9 dell'OCDPC 853/2022 del 24.01.2022;

Vista la nota prot. n. 6899 del 10/02/2022 con la quale, al fine di predisporre il piano degli interventi ex art. 1 c. 3, quest'Ufficio ha chiesto ai Comuni interessati dagli eventi meteo in parola la ricognizione complessiva dei danni e degli interventi necessari;

Vista la nota prot. 19759/DG/DRPC Sicilia dell'11.05.2023 con la quale il DRPC ha trasmesso al DPC il piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 3 e 5, dell'O.C.D.P.C. n. 853/2022, per l'approvazione tra l'altro degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 1/2018, classificati con priorità 1;

Vista la nota prot. 38968/DG/DRPC Sicilia dell'11.09.2023 con la quale il Commissario Delegato, a seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa da parte dei Comuni, ha trasmesso al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il piano degli interventi urgenti redatto ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 5, in riscontro alla nota DPC n. 32400 del 26.06.2023, per l'approvazione così come disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

Vista la nota prot. 57053/DG/D.R.P.C. Sicilia del 28.12.2023, con la quale il D.R.P.C. Sicilia ha trasmesso al DPC una proposta di rimodulazione e di integrazione del Piano degli Interventi di cui alla OCDPC n. 853/2022, nella quale è ricompreso l'intervento denominato **Cod. 853/SR.016** *"Intervento di messa in sicurezza della cinta muraria di Torre Avalos, all'interno del bacino portuale di Augusta a seguito dei crolli avvenuti durante gli eventi meteo del mese di Ottobre 2021"* nel Comune di Augusta (SR), per l'importo di **€ 400.000,00**;

Vista la nota prot. 12167 del 16.02.2024, assunta al protocollo del D.R.P.C. Sicilia al n. 19.02.2024, con la quale il Comune di Augusta (SR), in riscontro alla nota prot. n.5098 del 09.02.2024, ha precisato che la competenza dell'intervento presso Torre Avalos è stata ricondotta alla Marina Militare Italiana;

Vista la nota n. 57440 del 11.11.2024, assunta al prot. del D.R.P.C. Sicilia al n. 49894 del 12.11.2024, con la quale il Dipartimento della Protezione civile ha parzialmente approvato il Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 3, dell'O.C.D.P.C. n.853/2022, nel quale è stato inserito e approvato l'intervento denominato **Cod. 853/SR.016** *"Intervento di messa in sicurezza della cinta muraria di Torre Avalos, all'interno del bacino portuale di Augusta a seguito dei crolli avvenuti durante gli eventi meteo del mese di Ottobre 2021"* nel Comune di Augusta (SR), per l'importo di **€ 400.000,00**;

Vista la Disposizione n. 406 del 16/04/2025, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in qualità di Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato della OCDPC n.853/2022, ha nominato la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta quale Soggetto Attuatore dell'intervento in argomento;

Vista la nota prot. n. 17855/S.15/DRPC Sicilia del 18/04/2025, con la quale il Dirigente del Servizio S.15 per la provincia di Siracusa ha notificato alla Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta la succitata Disposizione n. 406 del 16/04/2025;

Vista la nota prot. n. 6437 del 24/09/2025, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 42343 del 25.09.2025, con la quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura di affidamento dei lavori in parola;

Vista la Decisione a contrarre n. 50/2025, con la quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha avviato la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.36/2023, per un importo complessivo dei lavori di € 384.925,82, di cui € 300.438,19 soggetti a ribasso d'asta ed € 84.487,63 per oneri di manodopera e di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il documento di riepilogo della procedura negoziata Me.Pa RdO n. 5598319 del 03.09.2025, espletata a mezzo di piattaforma elettronica *acquistinretepa* per lìimporto , a cui sono stati inviati n.10 operatori economici alla presentazione di un'offerta economica sull'importo complessivo dei lavori di € 384,925,82;

Visto il Verbale di proposta di aggiudicazione n. 45 del 23.09.2025, dal quale si evince che, a seguito di procedura negoziata, l'offerta economica selezionata è pervenuta dall'impresa "*R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893, la quale ha offerto un ribasso del 7,50%;

Visto il Quadro Tecnico Economico post-gara presentato all'interno del foglio dimostrativo sottoscritto in data 23.09.2025, di seguito riportato:

Importo lavori di progetto		**384.925,82 €**	
Oneri manodopera (non soggetti a ribasso)	59.157,43 €		
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	25.330,20 €		
Importo dei lavori soggetto a ribasso	300.438,19 €		
Ribasso d'asta (7,5%)	22.532,86 €		
Importo al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri manodopera e sicurezza	277.905,33 €		
Importo dei lavori contrattuale		**362.392,96 €**	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		**13.684,65 €**	
IVA (esente)	- €		
Contributo ANAC	225,00 €		
Imprevisti	13.346,99 €		
Contributo fondo salva opere	112,66 €		
Compenso incentivante	- €		
Importo complessivo		**376.077,61 €**	
Importo da Piano		**400.000,00 €**	

Vista la nota prot. n. 7167 del 17/10/2025, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 46764 del 20.10.2025, con la quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola;

Vista la Comunicazione antimafia del 24.09.2025 della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) prot. n. PR_SRUTG_Ingresso_0071503_20250923 relativa alla ditta "*R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_50483999 del 03.09.2025 della ditta "*R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893, in corso di validità in corrispondenza dell'affidamento;

Visto il Verbale di aggiudicazione definitiva n. 46 del 06.10.2025, con il quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.36/2023, ha aggiudicato i lavori in parola

all'Operatore Economico "*R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893, per l'importo contrattuale di € 362.392,96;

Visto il Contratto d'Appalto dei lavori in parola, registrato al Rep n. 3561 del 08.10.2025, stipulato tra la dott.ssa Maria Genovese, Capo del Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta, per conto della Stazione Appaltante, e il Sig. Alessandro Ardizzone, in qualità di Rappresentante Legale dell'Operatore Economico appaltatore "*R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893;

Vista la nota prot. n. 7776 del 12/11/2025, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 50557 del 12/11/2025, con la quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha comunicato i nominativi del gruppo di lavoro;

Vista la nota prot. n. 3986 del 18.06.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 29792 del 18.06.2026, con la quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'anticipazione contrattuale per l'intervento in parola, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.36/2023, chiedendo l'erogazione della relativa somma di **€ 72.478,59**;

Vista la nota prot. n. 31894/S.15/DRPC Sicilia del 01.07.2026, con la quale il Servizio S.15 del DRPC Sicilia ha richiesto un'integrazione documentale a chiarimento delle sospensioni dei lavori effettuate per l'intervento in parola;

Vista la nota prot. n. 4368 del 03.07.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 32659 del 06.07.2026, con la quale il Direttore dei Lavori dell'intervento in parola ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta, chiarendo l'andamento temporale dell'esecuzione dei lavori e fornendo i verbali di sospensione adottati;

Vista l'individuazione dell'intervento **Cod. 1014/SR_024** con il **CUP**: **D52F25000260002** e con il **CIG: B81DEA5165**;

Visto il verbale di consegna dei lavori in parola, sottoscritto in data n. 04.12.2025, trasmesso con nota prot. n. 8511 del 10.12.2025, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 55566 del 10.12.2025, il quale richiamava il termine contrattuale di durata dei lavori in complessivi n.60 giorni;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 09.12.2025, sottoscritto nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla variante paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

Vista l'autorizzazione alla variante paesaggistica rilasciata in data 13.01.2026 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

Vista la nota prot. n. 678 del 04.02.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 6704 del 06.02.2026, con la quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha comunicato la proroga della sospensione dei lavori conseguentemente agli eventi meteorologici del ciclone "*Harry"* di gennaio 2026;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 05.03.2026;

Vista la Dichiarazione di concreto inizio dei lavori sottoscritta in data 05.03.2026;

Visto il verbale del 01.04.2026 con il quale la Direzione Lavori riconosce n.19 giorni di sospensione dei lavori per cause climatologiche (pioggia, mare mosso, impraticabilità di cantiere) che hanno interferito con la regolare esecuzione dei lavori durante il mese di marzo 2026;

Vista la Relazione del 20.04.2026, con la quale il Direttore dei Lavori ha rappresentato la necessità di una Perizia di Variante in corso d'opera con la finalità di recepire gli interventi autorizzati nell'ambito della succitata variante paesaggistica e di far fronte a difficoltà realizzative non previste e imprevedibili conseguenti alle mutate condizioni causate dagli eventi atmosferici avversi del ciclone "Harry" di gennaio 2026, quantificando un incremento dell'importo dei lavori pari a €6.188,18;

Vista la Relazione del 21.04.2026, con la quale il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, ha elencato le lavorazioni modificate o introdotte dalla Perizia di Variante in corso d'opera, per un incremento dell'importo dei lavori di €6.188,18, il quale trova copertura da una rimodulazione delle somme a Disposizione dell'Amministrazione, secondo il Quadro Tecnico Economico di Variante di seguito riportato:

Importo lavori di progetto		**382.307,13 €**	
Oneri manodopera (non soggetti a ribasso)	172.759,87 €		
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	26.534,09 €		
Importo dei lavori soggetto a ribasso	183.013,17 €		
Ribasso d'asta (7,5%)	13.725,99 €		
Importo al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri manodopera e sicurezza	169.287,18 €		
Importo dei lavori contrattuale		**368.581,14 €**	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		**7.521,47 €**	
IVA (esente)	- €		
Contributo ANAC	250,00 €		
Compenso incentivante ex art. 45 D.Lgs 36/23	7.158,81 €		
Contributo fondo salva opere	112,66 €		
Compenso incentivante	- €		
Importo complessivo		**376.102,61 €**	
Importo da Piano		**400.000,00 €**	

Visto il Verbale di concordamento n.18 del 21.04.2026, con il quale il Direttore dei Lavori dell'intervento in parola e il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, quali rappresentanti della Stazione Appaltante, e il Rappresentante Legale della ditta appaltatrice hanno sottoscritto le variazioni determinate dalla Perizia di Variante in corso d'opera;

Visto l'Atto di Sottomissione dei nuovi prezzi e delle lavorazioni conseguenti alla Perizia di Variante in corso d'opera, sottoscritto in data 21.04.2026 tra il con il quale il Direttore dei Lavori dell'intervento in parola e il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, quali rappresentanti della Stazione Appaltante, e il Rappresentante Legale della ditta appaltatrice;

Vista la Dichiarazione di acquiescenza, con la quale il Sig. Alessandro Ardizzone, in qualità di Rappresentante Legale dell'Operatore Economico appaltatore "R2A COSTRUZIONI srl", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893, facendo seguito al succitato Verbale di concordamento n.18 del 21.04.2026, ha dichiarato di ritenere che le variazioni della Perizia di Variante in corso d'opera non alterano la natura dei lavori da realizzarsi a corpo e che sia congruo il compenso stabilito;

Considerato che la Perizia di Variante in corso d'opera ha determinato un incremento dell'importo dei lavori in misura inferiore al 50% del valore del contratto originario, e che tale incremento trova copertura all'interno delle somme accantonate per gli imprevisti all'interno del Quadro Tecnico Economico post-gara;

Considerato inoltre che la succitata perizia ha previsto l'adozione di differenti modalità esecutive caratterizzate da maggiore impiego di manodopera, in ragione del quale è stato rideterminato il termine contrattuale della durata dei lavori in complessivi n.120 giorni;

Visto il verbale del 04.05.2026 con il quale la Direzione Lavori riconosce n.11 giorni di sospensione dei lavori per cause climatologiche (pioggia, mare mosso, impraticabilità di cantiere) che hanno interferito con la regolare esecuzione dei lavori durante il mese di aprile;

Visto il verbale del 04.06.2026 con il quale la Direzione Lavori riconosce n.16 giorni di sospensione dei lavori per cause climatologiche (pioggia, onda di marea, impraticabilità di cantiere) che hanno interferito con la regolare esecuzione dei lavori durante il mese di maggio;

Vista la Disposizione n. 556 del 29/07/2026, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in qualità di Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato della OCDPC n.853/2022, ha liquidato in favore della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta l'importo di € 72.458,59, relativamente all'anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;

Vista la nota prot. n. 4676 del 17/07/2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 34803 del 17.07.2026, e le successive integrazioni, con la quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 dell'intervento in parola, chiedendo l'erogazione della relativa somma di € 168.654,99 occorrente al pagamento dell'Operatore Economico aggiudicatario;

Vista la Disposizione n. 582 del 06/08/2026, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in qualità di Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato della OCDPC n.853/2022, ha liquidato in favore della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta l'importo di € 168.654,99, relativamente al primo Stato di Avanzamento dei Lavori in parola;

Vista la nota prot. n. 6116 del 29/09/2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 45598 del 30.09.2026, con la quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa allo Stato finale dei lavori dell'intervento in parola, chiedendo l'erogazione della somma di € 107.425,59, di cui € 107.175,59 occorrente al pagamento dell'Operatore Economico aggiudicatario ed € 250,00 occorrente al pagamento del contributo ANAC;

Vista la nota prot. n. 45706/S.15/DRPC Sicilia del 30.09.2026, con la quale il Servizio S.15 del DRPC Sicilia ha richiesto al Soggetto Attuatore dell'intervento in parola la trasmissione di un'integrazione documentale;

Vista la nota prot. n. 0006454 del 09.10.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 47276 del 09.10.2026, con la quale la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n. 45706/S.15/DRPC Sicilia del 30.09.2026;

Visto lo Stato finale dei Lavori eseguiti a tutto il 15.09.2026, per l'importo di € 368.581,14, al netto del ribasso d'asta;

Visto il certificato n.76 del 15.09.2026 di pagamento dello Stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice dell'intervento in argomento "*R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893, per l'importo di € 107.175,59, al netto della trattenuta per il recupero dell'anticipazione contrattuale;

Vista la fattura n. 11 del 16.09.2026, emessa dalla ditta "*R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893, per l'importo complessivo di € 107.175,59, esente da IVA ai sensi dell'art. 9 drl D.P.R. n.633/72, relativamente allo Stato finale dell'intervento in parola;

Vista la Dichiarazione in inesistenza di motivi ostativi al pagamento dello Stato finale dell'intervento in parola a favore della ditta appaltatrice, sottoscritta dalla Responsabile del Progetto e Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione in data 15.09.2026;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori del 15.09.2026;

Visto il Decreto di liquidazione n. 50del 08.10.2026, con il quale il Direttore della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha disposto il pagamento della somma di € 107.175,59 a favore della ditta *R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893, relativamente allo Stato finale dell'intervento in parola;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_55695926 del 04.09.2026 della ditta "R2A COSTRUZIONI srl", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893, in corso di validità;

Vista l'iscrizione alla White List della Prefettura di Siracusa da parte della ditta "*R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta in data 17.09.2026 dal Rappresentante Legale dell'impresa affidataria "*R2A COSTRUZIONI srl*", con sede legale in Trasversa Serramendola n.21, 96100, Siracusa (SR), P.IVA 02148660893;

Visto che con il succitato Decreto di liquidazione n. 50del 08.10.2026, il Direttore della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha disposto il pagamento della somma di € 250,00 quale contributo ANAC per l'intervento in parola;

Vista la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC per l'intervento in parola;

Considerato che, con la succitata nota prot. n. 6116 del 29/09/2026, la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha chiesto il trasferimento della somma di **€ 107.425,59** da accreditare sul Conto Corrente Postale codice Iban [redacted] intestato alla Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta C.F. 90002350891, impegnandosi a effettuare il pagamento a favore dell'Operatore Economico a seguito delle verifiche previste da normativa;

Ritenuto di dovere provvedere al trasferimento a favore della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta della somma complessiva di **€ 107.425,59**, di cui € 107.175,59 occorrenti al pagamento dello Stato finale dei Lavori eseguiti per l'intervento in parola ed € 250,00 occorsi per il pagamento del contributo ANAC;

Verificata la disponibilità sulla contabilità speciale n. 6334.

Per quanto visto, considerato, ritenuto e verificato,

DISPONE

Art. 1. Di autorizzare il contributo a favore della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta per un importo complessivo di **€ 107.425,59** *(centrosettemilaquattrocentoventicinque/59)*, occorrente al pagamento del contributo ANAC e dello Stato finale dei lavori dell'intervento denominato **Cod. 853/SR.016** *"Intervento di messa in sicurezza della cinta muraria di Torre Avalos, all'interno del bacino portuale di Augusta a seguito dei crolli avvenuti durante gli eventi meteo del mese di Ottobre 2021"* nel Comune di Augusta (SR), per l'importo di € 400.000,00.

Art. 2. Il pagamento della somma di cui al precedente art. 1 avverrà mediante emissione di ordinativo di pagamento da accreditare sul conto corrente Postale codice Iban [redacted] 960 intestato alla Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta C.F. 90002350891, e graverà a valere sulla Contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O.853-22" e aperta ai sensi della OCDPC 853/2022.

Art. 3. Il Soggetto Attuatore è tenuto a rendicontare le spese sostenute, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 1/2018, trasmettendo a questo DRPC i giustificativi di spesa (mandati di pagamento e rispettivi CRO) e le relative verifiche previste per norma (verifica ex art. 48-bis D.P.R. n.602/73 effettuata in prossimità dell'effettivo pagamento, DURC in corso di validità).

Art. 4. La presente Disposizione sarà notificata al Soggetto Attuatore, Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta, al Servizio S.15 - "*Servizio Regionale di protezione civile per la Provincia di Siracusa*", titolare del monitoraggio, e al Dirigente Responsabile del Servizio S.12 del DRPC Sicilia, responsabile dei procedimenti in capo alla OCDPC in argomento.

Art. 5. La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.lgs n. 36/2023 e del D.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Istruttore
(ing. Mattia Lombardo)

Il Dirigente del Servizio S.15
(*arch. Biagio Bellassai*)

PROTEZIONE CIVILE
REGIONE SICILIANA

Il Dirigente Generale del DRPC
Preposto all'Ufficio del Commissario
Delegato OCDPC 853/2022
(ing. Salvatore Cocina)

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
21.10.2026
08:40:14
GMT+02:00