

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio del Genio civile di Catania

Opere di restauro, rifunzionalizzazione e allestimento del padiglione San Marco nell'area ex Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania, per la realizzazione del museo dell'Etna nel polo museale del territorio etneo – lotto 1.

CUP: G66J19000140002

CIG: 9623351079

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

- VISTO** lo **Statuto della Regione Siciliana**;
- VISTO** il **Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70**, che approva il T.U delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA** la **Legge n. 241 del 7 agosto 1990** recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- VISTA** la **legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e**
- s.m.i.; VISTA** la **legge regionale 15 maggio 2000, n.10**;
- VISTA** la **legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19** recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO** l'articolo 4 della **legge regionale 12 luglio 2011 n. 12** che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** la **legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9**, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- VISTO** il **Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell’1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- Visto** il **D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023**, con il quale è stato conferito all’ing. Duilio Alongi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con **D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024** fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;

- VISTO** il **decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118** e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTO** il **decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123** “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii.”;
- VISTO** l'art. 6 del **decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123** “Controllo Contabile”;
- VISTO** l'articolo 2 della **legge regionale n. 32/2015** con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
- VISTO** il **D.lgs. del 27 dicembre 2019, n. 158** concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”;
- ISTA** la **legge regionale 15 aprile 2021 n. 9** – concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021”, in particolare l'art. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;
- VISTA** la **legge regionale n.1 del 09/01/2025** (legge di stabilità regionale per il triennio 2025 - 2027) pubblicata sulla GURS n. 3 del 15/01/2025;
- VISTA** la **legge regionale n. 2 del 09/01/2025** (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025 -2027) pubblicata sulla GURS n. 3 del 15/01/2025;
- VISTA** la **deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025**, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 -9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 22/01/2024** “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTO** l'allegato 4/2 punto 8.4, **decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118** e ss.mm.ii;
- CONSIDERATO** che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al **decreto legislativo n. 118/2011** dispone, tra l'altro che nel caso di trasferimenti erogati a “rendicontazione” da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;
- VISTO** il **Decreto Legislativo 50/2016** recante “Codice dei contratti pubblici”;

- VISTO** il **D.D.G. n. 1233 del 07/09/2021** con il quale il Dirigente Generale del DRT, conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dal 01/10/2021 e successivo **D.D.G. n. 823 del 16/06/2022** con il quale l'incarico viene prorogato fino al 31/12/2025;
- VISTI** le delibere di Giunta n. 80/2020 e n. 286/2024 di finanziamento;
- VISTO** il D.D. Ragioniere Generale n. 417/2020 di iscrizione delle somme;
- VISTO** il **D.D.G. 1671/2021** del 04/11/2021 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto l'ing. Gaetano Laudani, Dirigente Capo Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- VISTA** il **D.D.G. n. 1658 del 20/10/2022** di finanziamento dell'appalto de quo e di impegno sul capitolo di bilancio di spesa **684172** "Interventi per la valorizzazione del complesso storico e monumentale del dismesso Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania di cui alla delibera del 5 marzo 2020 n. 80" – **Codici: U.2.02.01.10 – N.F. 4 – V** della somma complessiva di € 24.157.654,85;
- VISTO** il **D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023**, con cui all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- VISTO** il **D.D.G. n. 363 del 19/03/2024** con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato le seguenti figure tecniche:
- ing. Antonino Curcio, Direttore Operativo;
 - dott. Andrea Rotondo, Collaboratore del D.L.;
 - dott.ssa Mariagrazia Panebianco, Collaboratore del D.L.;
 - sig.ra Gabriella Savoca, Collaboratore del R.U.P.;
 - sig. Giuseppe Giangreco, Collaboratore del R.U.P.;
- VISTA** la **Determina n. 457 del 01/08/2023** di affidamento, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di cui in oggetto alla R.T.I. composta da CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni (mandataria), con sede legale a Benevento (BN) – Via Vittorio Veneto, n. 29 – CAP 82100 – P.I. 01483060628, e da I.CO.SER. s.r.l. (mandante), con sede legale a Gangi (PA) – Viale Unità d'Italia, n. 20 – CAP 90024 – P.I. 05840560824, che ha offerto un ribasso a base d'asta del 15,55%;
- VISTO** il **Contratto di Appalto**, sottoscritto in data **26/10/2023**, rep. n. 1 del 27/10/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento, al n. 1498, Mod. 3, in data 21/11/2023, e approvato con D.R.S. n. 473 del 08/04/2024, con il quale vengono affidati i lavori di cui in oggetto alla R.T.I. – CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni (mandataria) su meglio generalizzata, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 11.965.636,28, di cui € 11.408.219,19 per lavori ed € 557.417,09 per oneri di sicurezza, oltre IVA come prevista per legge;
- VISTO** il **Contratto di Appalto**, sottoscritto in data **15/01/2024**, rep. n. 2 del 15/01/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze, al n. 602, serie 3, in data 06/02/2024, con il quale è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle "opere di restauro, rifunzionalizzazione e allestimento del padiglione San Marco nell'area ex presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania, per la realizzazione del

Museo dell'Etna nel Polo Museale del Territorio Etneo –Lotto 1, al “Contraente” Guicciardini & Magni Architetti Studio Associato., per un importo contrattuale di € 707.422.00 (settecentoset- temilaquattrocentoventidue/00), oltre IVA e oneri previdenziali come previsti per legge, al netto del ribasso d’asta del 31,84%;

VISTO

l’Atto Costitutivo di Società Consortile a Responsabilità Limitata, registrato all’Agenzia delle Entrate di Benevento in data 29/01/2024, al n. 844, Serie 1T, Repertorio n. 13.457, Raccolta n. 10.349, con il quale viene costituita la “Società Consortile Museo Etneo a responsabilità limitata”, in breve anche “Museo Etneo S.c.a r.l.”, tra la società Consorzio Stabile Medil SCPA. e la società I.CO.SER SRL;

VISTO

il D.R.S. n. 599 del 07/05/2024 di rimodulazione del QTE a seguito di ribasso d’asta:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
A.	LAVORI		IMPORTO
A.1	Lavori a base d’asta soggetti a ribasso		€ 13.508.844,51
	Ribasso	15,55%	€ 2.100.625,32
	Importo dei lavori ribassato		€ 11.408.219,19
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 557.417,09
	SOMMANO I LAVORI		€ 11.965.636,28
B.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 707.422,00	
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 404.149,08	
B.4	Collaudi	€ 169.000,00	
B.5	Verifiche progettazione	€ 70.331,31	
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€ 281.325,23	
B.7	Spese per imprevisti <10%	€ 1.398.851,70	
B.8	Conferimento a discarica	€ 360.000,00	
B.9	Opere di allestimento	€ 3.500.000,00	
B.10	Spese per pubblicità	€ 20.000,00	
B.11	Spese per indagini, caratterizzazione dei materiali, etc...	€ 185.000,00	
B.12	C.C.T. art. 215 del D.Lgs 50/2016	€ 150.000,00	
B.13	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 200.000,00	
B.14	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00	
B.15	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00	
B.16	Commissione appalto	€ 30.000,00	
B.17	ANAC	€ 800,00	
B.18	Spese sorveglianza archeologica	€ 30.000,00	
B.19	Allacci	€ 100.000,00	
B.20	Art. 23 comma 11 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.478.488,12	
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.196.563,63	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.675.051,75	€ 9.675.051,75
C.	ACCANTONAMENTO (ex art. 26 l. 50/2022)		
C.1	da ribasso sui lavori	€ 2.100.625,32	
C.2	da IVA 10% sui lavori	€ 210.062,53	
C.3	da ribasso sulla direzione lavori e CSE	€ 162.578,00	
C.4	da IVA 22% + inarcassa spese tecniche	€ 43.700,97	
	TOTALE ACCANTONAMENTO	€ 2.516.966,82	€ 2.516.966,82
	IMPORTO IMPEGNATO		24.157.654,85 €
C.	ECONOMIE		
C.1	da ribasso sulle spese di progettazione (ribasso del 20% + 31,84% su imponibile)	€ 663.891,20	
C.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 178.453,95	
	TOTALE	€ 842.345,15	€ 842.345,15
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 25.000.000,00

VISTA

la perizia di variante del 13/12/2024, trasmessa dal Direttore dei Lavori al Dirigente Capo del Servizio Genio Civile di Catania, nonché Responsabile del Procedimento, e approvata da quest'ultimo in data 13/02/2025, presentata ai sensi dell'art 106 comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A	IMPORTO LAVORI IN APPALTO		
A.1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO A BASE DI GARA	€ 13.508.844,51	
A.2	SICUREZZA IN APPALTO NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 557.417,09	
A.3	IMPORTO TOTALE A BASE GARA (A1+A2)	€ 14.066.261,60	
A.4	LAVORI IN APPALTO AL NETTO DI RIBASSO	€ 11.408.219,19	
A.5	SICUREZZA IN APPALTO NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 557.417,09	
A.6	IMPORTO TOTALE A BASE GARA AL NETTO DI RIBASSO (A1+A2)	€ 11.965.636,28	
	I VARIANTE		
A.7	MAGGIORI LAVORI VARIANTE AL LORDO DI RIBASSO	€ 2.553.439,86	
A.8	MAGGIORI LAVORI VARIANTE AL NETTO DI RIBASSO	€ 2.156.379,96	
A.9	MAGGIORI ONERI SICUREZZA VARIANTE	€ 230.751,48	
A.10	IMPORTO MAGGIORI LAVORI E SICUREZZA VARIANTE AL NETTO DI RIBASSO (A8+A9)	€ 2.387.131,44	
A.11	IMPORTO LAVORI VARIANTE	€ 13.564.599,15	
A.12	IMPORTO SICUREZZA VARIANTE	€ 788.168,57	
A.13	IMPORTO TOTALE APPALTO COMPRESA VARIANTE AL LORDO DI RIBASSO (A3+A7+A9)	€ 16.850.452,94	
A.14	IMPORTO TOTALE APPALTO COMPRESA VARIANTE AL NETTO DI RIBASSO (A6+A10)	€ 14.352.767,72	€ 14.352.767,72
B.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 887.182,60	
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 452.468,73	
B.4	Collaudi	€ 67.953,43	
B.5	Verifiche progettazione	€ 0,00	
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€ 247.446,52	
B.7	Spese per imprevisti <10%	€ 292.811,64	
B.8	Conferimento a discarica	€ 350.000,00	
B.9	Opere di allestimento	€ 3.500.000,00	
B.10	Spese per pubblicità	€ 2.338,74	
B.11	Spese per indagini, caratterizzazione dei materiali, etc...	€ 50.000,00	
B.12	C.C.T. art. 215 del D.Lgs 50/2016	€ 150.000,00	
B.13	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 200.000,00	
B.14	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00	
B.15	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00	
B.16	Commissione appalto	€ 20.000,00	
B.17	ANAC	€ 800,00	
B.18	Spese sorveglianza archeologica	€ 10.000,00	
B.19	Allacci	€ 100.000,00	
B.20	Spese complementari allestimento, inclusa IVA 22%	€ 200.000,00	
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.435.276,77	
	IVA 22% sulle opere di astimento (A9)	€ 770.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.577.887,23	€ 9.577.887,23
C.	ACCANTONAMENTO (ex art. 26 L. 50/2022)	€ 226.999,90	€ 226.999,90
	IMPORTO IMPEGNATO		€ 24.157.654,85
D.	ECONOMIE		
D.1	da ribasso sulle spese di progettazione (ribasso del 20% + 31,84% su imponibile)	€ 663.891,20	
D.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 178.453,95	
	TOTALE	€ 842.345,15	€ 842.345,15
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 25.000.000,00

VISTO

il Verbale di concordamento n. 1 del 04/06/2024 con il quale si sono concordati n. 12 Nuovi

Prezzi dal Prezzario Regionale vigente al momento dell'appalto o da analisi prezzi;

VISTO il **Verbale di concordamento n. 2 il 14/10/2024** con il quale si sono concordati n. 2 Nuovi Prezzi dal Prezzario Regionale vigente al momento dell'appalto o da analisi prezzi;

CONSIDERATO che la **perizia di variante** è stata redatta mediante applicazione di ulteriori n. 21 nuovi prezzi desunti dal Prezzario Regionale di progetto vigente al momento dell'appalto o da analisi prezzi. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta del 31,872%, relativo al contratto originario.

VISTO lo **schema di atto di sottomissione** con il quale l'O.E. R.T.I. – CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni (mandataria) su meglio generalizzato ha accettato di eseguire l'esecuzione dei maggiori lavori, che saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara e indicato nel contratto;

CONSIDERATO che in conseguenza delle opere di cui alla sopracitata perizia l'importo netto dei lavori è aumentato da **€ 11.965.636,09 a € 14.352.767,72 (quattordicimilionitrecentocinquantadue-milasettecentosessantasette/72)** con un maggiore importo di netti **€ 2.387.131,63 (duemilionitrecentoottantasettecentotrentuno/63)**, comprensivi di **€ 788.168,57** per oneri di sicurezza, corrispondente a un incremento percentuale del **19,95%** circa contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata perizia di variante non modifica l'importo dell'impegno definitivo di cui al **D.D.S. n. 1658 del 20/10/2022**;

VISTO il **D.D.G. n. 295 del 03/03/2025** di approvazione del QTE su indicato modificato a seguito della perizia di variante e suppletiva;

DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione **della perizia di variante e suppletiva** sopra specificata;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1 È approvata la **Perizia di Variante**, nonché il relativo **atto di sottomissione**, redatti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art 106 comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., unitamente al **nuovo quadro economico** della stessa, relativa ai lavori di "Valorizzazione e riqualificazione dello spazio urbano liberatosi a seguito della demolizione del fabbricato dell'ex Presidio Ospedaliero Santa Marta – Villermosa di Catania" – CUP: G67B21000010002 – CIG: 948418550D, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A	IMPORTO LAVORI IN APPALTO		
A.1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO A BASE DI GARA	€ 13.508.844,51	
A.2	SICUREZZA IN APPALTO NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 557.417,09	
A.3	IMPORTO TOTALE A BASE GARA (A1+A2)	€ 14.066.261,60	
A.4	LAVORI IN APPALTO AL NETTO DI RIBASSO	€ 11.408.219,19	
A.5	SICUREZZA IN APPALTO NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 557.417,09	
A.6	IMPORTO TOTALE A BASE GARA AL NETTO DI RIBASSO (A1+A2)	€ 11.965.636,28	
	I VARIANTE		
A.7	MAGGIORI LAVORI VARIANTE AL LORDO DI RIBASSO	€ 2.553.439,86	
A.8	MAGGIORI LAVORI VARIANTE AL NETTO DI RIBASSO	€ 2.156.379,96	
A.9	MAGGIORI ONERI SICUREZZA VARIANTE	€ 230.751,48	
A.10	IMPORTO MAGGIORI LAVORI E SICUREZZA VARIANTE AL NETTO DI RIBASSO (A8+A9)	€ 2.387.131,44	
A.11	IMPORTO LAVORI VARIANTE	€ 13.564.599,15	
A.12	IMPORTO SICUREZZA VARIANTE	€ 788.168,57	
A.13	IMPORTO TOTALE APPALTO COMPRESA VARIANTE AL LORDO DI RIBASSO (A3+A7+A9)	€ 16.850.452,94	
A.14	IMPORTO TOTALE APPALTO COMPRESA VARIANTE AL NETTO DI RIBASSO (A6+A10)	€ 14.352.767,72	€ 14.352.767,72
B.	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e PSC	€ 796.108,80	
B.2	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 887.182,60	
B.3	IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 452.468,73	
B.4	Collaudi	€ 67.953,43	
B.5	Verifiche progettazione	€ 0,00	
B.6	Incentivo funzioni tecniche	€ 247.446,52	
B.7	Spese per imprevisti <10%	€ 292.811,64	
B.8	Conferimento a discarica	€ 350.000,00	
B.9	Opere di allestimento	€ 3.500.000,00	
B.10	Spese per pubblicità	€ 2.338,74	
B.11	Spese per indagini, caratterizzazione dei materiali, etc...	€ 50.000,00	
B.12	C.C.T. art. 215 del D.Lgs 50/2016	€ 150.000,00	
B.13	Spese per Esperti Scientifici e Curatori Museali	€ 200.000,00	
B.14	Spese per redazione Progetto Grafico	€ 25.000,00	
B.15	Pubblicazioni e materiali divulgativi	€ 20.500,00	
B.16	Commissione appalto	€ 20.000,00	
B.17	ANAC	€ 800,00	
B.18	Spese sorveglianza archeologica	€ 10.000,00	
B.19	Allacci	€ 100.000,00	
B.20	Spese complementari allestimento, inclusa IVA 22%	€ 200.000,00	
	IVA 10% sui lavori edili e impianti	€ 1.435.276,77	
	IVA 22% sulle opere di astimento (A9)	€ 770.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.577.887,23	€ 9.577.887,23
C.	ACCANTONAMENTO (ex art. 26 L. 50/2022)	€ 226.999,90	€ 226.999,90
	IMPORTO IMPEGNATO		€ 24.157.654,85
D.	ECONOMIE		
D.1	da ribasso sulle spese di progettazione (ribasso del 20% + 31,84% su imponibile)	€ 663.891,20	
D.2	da IVA 22% + Inarcassa spese tecniche	€ 178.453,95	
	TOTALE	€ 842.345,15	€ 842.345,15
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 25.000.000,00

ART. 2

Alla somma complessiva di **€ 24.157.654,85** si farà fronte con impegno sul capitolo di spesa **684172** "Interventi per la valorizzazione del complesso storico e monumentale del dismesso

Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania di cui alla delibera del 5 marzo 2020 n. 80”

–
Codici: U.2.02.01.10 – N.F. 4 – V”, assunto con il D.D.S. n. 1658 del 20/10/2022, citato in narrativa;

ART. 3 Il presente decreto, ai sensi dell’**art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21**, così come sostituito dall’**art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9**, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell’**art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9** di cui alla **circolare n. 11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022**.

Catania, 04/03/2025

Il Dirigente Capo Servizio del Genio Civile
ing. Gaetano Laudani



GAETANO
LAUDANI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
04.03.2025
12:23:10 UTC