



OGGETTO	Lavori per la realizzazione di una serie di interventi lungo la bretella Vecchia Trazzera Regia di collegamento tra la SP 176, in territorio del comune di Castel di Lucio (ME), e la SP 60, ricadente sul territorio di Gangi (PA).
IMPRESA AGGIUDICATARIA	ALP CONSORZIO STABILE C.F. e P.IVA 03546470836, con sede legale/operativa in Piazza IV Novembre n. 4 – 20124 Milano e AMATA SRL (Consoziata) C.F. e P.IVA 03224450837 con sede legale/operativa in Via Fiume complesso Gabella n. 26, 98076 Sant'Agata di Militello (ME)
CONTRATTO	Prot. n.169538 del 15/12/2022- Reg.to il 13/02/2023 al n. 137 S.3, presso Agenzia delle entrate Trapani – Sportello di Alcamo.
ATTO DI SOTTOMISSIONE	Rep. n. 22 del 12/07/2024, registrato a S.Agata Militello il 24/07/2024, Serie 3, N.361.
RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI	28,7600%

CUP: G17H20002830006

CIG: 916982287E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA n° 284 del 20/05/2025

APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Art. 106, comma 1, lett. C), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 8, D.M. 49/2018

<<<>>>

Il sottoscritto Geom. Carmelo Guglielmino, Funzionario in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) – Servizio 6, nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento dei lavori indicati in oggetto, giusto D.D.G. n. 392 del 05/06/2020 a firma del Dirigente Generale del DRT;

Premesso che:

a seguito dell'espletamento della gara di appalto in modalità telematica mediante la Piattaforma "SITAS e-procurement" della Regione Siciliana (Gara a lotto unico G01048), per i lavori in epigrafe la Commissione di Gara, nella seduta pubblica del 09/06/2022 (giusto Verbale di gara n. 03 di pari data), ha proposto l'aggiudicazione provvisoria all'Operatore Economico ALP CONSORZIO STABILE (P.IVA n° XXXXXXXX , con il ribasso d'asta del 28,7600%;



a seguito degli esiti positivi delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, il Responsabile unico del procedimento, con determina n. 648/2022 del 13/09/2022, ha aggiudicato in maniera efficace i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs 50/2016, all'Operatore Economico ALP CONSORZIO STABILE, Partita IVA e C.F. **XXXXXXX**, con sede legale e amministrativa in Piazza IV Novembre n.4, 20124 Milano (MI), che ha offerto un ribasso d'asta percentuale del 28,7600%;

con Contratto di appalto Prot. n. 169538 del 15/12/2022, registrato in data 13/02/2023, al n. 137, Serie 3°, presso l'Agenzia Entrate di Trapani, Sportello di Alcamo, l'impresa aggiudicataria ALP Consorzio Stabile, con sede in Milano (MI), Piazza IV Novembre n. 4 – Cap. 20124, C.F. e P.IVA n° **XXXXXXX**, ha assunto i lavori in oggetto per un importo di € 3.749.437,07 comprensivo dei costi della sicurezza al netto del ribasso d'asta del 28,7600%;

in data 03/11/2022, presso lo Studio del dott. Giuseppe Amato, notaio in Milazzo ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Messina, Barcellona P.G., Patti e Mistretta, il Sig. Lovecchio Antonio Giuseppe, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società ALP Consorzio Stabile, con Procura Repertorio n. 80720 – Raccolta n. 17476 (Registrato a Messina il 14/11/2022, al n. 18337 – Serie 1T), ha conferito al Sig. Nocifora Amata Calogero (C.F. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, a stipulare con la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, il contratto di appalto inerente i lavori per la "REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI LUNGO LA BRETELLA VECCHIA TRAZZERA REGIA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 176, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO (ME), E LA SP 60, RICADENTE SUL TERRITORIO DI GANGI (PA)", nonché ha indicato la società AMATA S.R.L. con sede in Sant'Agata di Militello (ME) in via Fiume n. 26 - Complesso Gabella (C.F. e P.IVA. n° **XXXXXXX**, quale consorziata esecutrice del detto appalto, oltre a curare la gestione integrale di ogni rapporto inerente i detti lavori ed il detto appalto e per tutti i rapporti ed atti agli stessi collegati, firmando ogni inerente documento contabile e fare quanto altro necessario e/o opportuno allo scopo predetto;

nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una Perizia di variante in corso d'opera redatta in data 10/07/2024, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata da circostanze impreviste e imprevedibili che non hanno alterato la natura generale del contratto, nonché nel rispetto del comma 7, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ossia, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

per la succitata Perizia di variante in corso d'opera del 10/07/2024, le variazioni in aumento paria ad € 214.754,10 (+5,73%) al netto del ribasso d'asta del 28,7600%, hanno riguardato principalmente lavorazioni già contemplate nel Contratto di appalto e il maggiore importo è stato coperto utilizzando le somme per gli imprevisti sui lavori pari ad € 262.000,00, previste nel QTE tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

per detta variante in corso d'opera del 10/07/2024 in aumento è stato necessario redigere n. 22 (ventidue) nuovi prezzi, di cui n. 17 (diciassette) desunti dal Prezzario unico regionale per i lavori



pubblici della Regione Siciliana Anno 2019 e n. 5 (cinque) desunti da regolare analisi prezzi, il tutto perfezionato con Atto di sottomissione Rep. n. 22 del 12/07/2024, registrato a S. Agata Militello il 24/07/2024, Serie 3, n. 361, nonché l'ultimazione dei lavori è stata prorogata di giorni 182 (centoottantadue) naturali, successivi e consecutivi, per cui la nuova scadenza è stata fissata per il 17/06/2025;

con D.D.G. n. 1192/2024 del 02/08/2024, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha preso atto della Perizia di variante in aumento redatta in data 10/07/2024, nonché ha approvato il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo dei lavori al netto delle economie non spendibili pari ad € 5.931.705,38, di cui € 3.964.191,17 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 1.967.514,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una seconda Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, nonché nel rispetto del comma 7, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ossia, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

con nota prot./DRT n. 31683 del 10/03/2025, il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018, ha relazionato al Responsabile unico del procedimento sulla descrizione della situazione di fatto ai fini della sussistenza e dell'accertamento da parte del RUP delle condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, rappresentando quanto segue.

•Durante i vari sopralluoghi di cantiere effettuati dal Direttore dei lavori, anche con il supporto del Collaudatore statico in corso d'opera ing. Roberto Bruno, del Geologo dott. Michele Di Pasquale e dall'ing. Santa Rita Tomarchio consulente PNR del DRT, è stata accertata su alcuni tratti stradali, la sopravvenienza di ulteriori cedimenti della superficie stradale rispetto alle originarie condizioni rilevate in fase progettuale nonché in fase di redazione della Perizia di variante in corso d'opera (luglio 2024). I predetti cedimenti sono dovuti principalmente al ruscellamento delle acque piovane, avvallamenti per compressione del sottofondo, anche con ribaltamento delle preesistenti gabbionate, fenomeni accentuatesi, probabilmente, anche per le ultime copiose precipitazioni verificatesi negli ultimi mesi nell'area interessata. In particolare i tratti stradali interessati dagli smottamenti e dalle frane localizzate, così come documentato fotograficamente, riguardano: il tratto stradale compreso tra il tombino n. 35 e il tombino n. 36; il tratto stradale antistante al tombino n. 43; il tratto stradale antistante al tombino n. 37. Per quanto sopra esposto, considerate le condizioni dello stato di fatto delle opere esistenti e la morfologia dei siti, per detti tratti stradali si rende necessario, a parere del Direttore dei lavori, di intervenire mediante la realizzazione di paratie con pali di cemento armato al fine di incrementare la sicurezza delle scarpate di valle. Detti nuovi interventi proposti dalla Direzione dei lavori, sono da considerarsi non imputabili a negligenza della Stazione appaltante, in quanto, non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo o alla consegna dei lavori, circostanze quindi "impreviste e imprevedibili" per cui si rende necessaria una variante, e specificatamente, una variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e



ss.mm.ii., nel rispetto del comma 7 con un aumento del prezzo contrattuale non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale;

a seguito della succitata nota prot./DRT n. 31683 del 10/03/2025, la Stazione appaltante – Servizio 6 del DRT, ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, l'accertamento della somma di € 1.806.294,62 sul capitolo di entrata 8138 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (FSC) per GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI” - Cod. fin. E.4.02.01.01.001 - NF 2 – V Capo 18, per la redazione della 2° Perizia di variante in corso d'opera, elaborata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del comma 7 con un aumento del prezzo contrattuale non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, rappresentando inoltre, che l'utilizzo dell'ulteriore somma di € 1.806.294,62 derivante dal totale delle economie conseguite per il ribasso d'asta e IVA sui lavori a lordo, consentirebbe anche l'incremento della voce di spesa “Caro materiali – Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T.”, prevista all'interno del QTE tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, che ad oggi è pari a € 0,00;

con D.D.G. n. 397/2025 del 18/03/2025, il Dirigente Generale del DRT, ha accertato la somma di € 1.806.294,62 derivante dal totale delle economie conseguite per il ribasso d'asta e IVA sui lavori a lordo di cui all'art. 3 del D.D.G. 725 del 23/05/2023;

con D.D. n. 640 del 14/04/2025, il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione in capitoli, ha introdotto le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE	
		Competenza	Cassa
(di cui capitolo) 8138	ENTRATA ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' Dipartimento Regionale Tecnico Titolo 4 – Entrate in conto capitale Tipologia 200 – Contributi agli investimenti Categoria 1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei progetti Bandiera finanziati con le risorse del FSC 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali	+1.806.294,62	+1.806.294,62
(di cui capitolo) 684186	SPESA ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' Dipartimento regionale Tecnico Missione 10 – Trasporti e diritto alla Mobilità Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 – Spese in conto capitale Macroaggregato 2.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Missione 10 - Programma 5 Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei progetti Bandiera finanziati con le risorse del FSC 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali	+1.806.294,62 +1.806.294,62	+1.806.294,62 +1.806.294,62



VISTA la 2^a Perizia di variante in corso d'opera in aumento redatta in data 19/05/2025 dal Direttore dei lavori, Arch. Antonio Nicolosi, Funzionario in servizio presso il DRT – Servizio 6, giusto D.D.G. n. 989 del 11/07/2022, e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, nonché nel rispetto del comma 7, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ossia, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Pertanto si è riscontrata l'esigenza di variare tanto in più quanto in meno alcune categorie di lavoro, rispetto al progetto esecutivo ed alla Perizia di variante in corso d'opera del 10/07/2024, al fine di consentire il buon completamento dell'opera. Per detta 2^a Perizia di variante in corso d'opera, le variazioni in aumento rispetto al progetto esecutivo sono pari ad € 1.428.472,13 (+38,10%) al netto del ribasso d'asta del 28,7600%, mentre rispetto alla Perizia di variante in corso d'opera del 10/07/2024 sono pari ad € 1.213.718,03 (+30,62%) al netto del ribasso d'asta del 28,7600% e hanno riguardato principalmente lavorazioni già contemplate nel Contratto di appalto e il maggiore importo è stato coperto utilizzando le somme derivanti dal totale delle economie conseguite per il ribasso d'asta e IVA sui lavori a lordo pari ad € 1.806.294,62.

A seguito della redazione della 2^a Perizia di variante in corso d'opera, utilizzando le somme di € 1.806.294,62 derivanti dal totale delle economie conseguite per il ribasso d'asta e IVA sui lavori a lordo, così come accertate dal Dirigente Generale del DRT nonché introdotte dal Ragioniere Generale negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025, il nuovo QTE della Perizia di variante in corso d'opera è il seguente:

Nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) di Perizia di variante in corso d'opera

A) IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO	€ 7.547.536,35
A DETRARRE ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA	-€ 35.862,55
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 7.217.920,62
Ribasso d'asta 28,76%	-€ 2.075.873,97
Importo netto di aggiudicazione	€ 5.142.046,65
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.862,55
Totale	<u>€ 5.177.909,20</u> € 5.177.909,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA 22% sui lavori a lordo	€ 1.139.140,02
Accantonamento 80 % del 2,00% di cui all'art. 113 comma 32 DLgs 50/2016 (sui lavori), calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n. 14 del 30/05/2018.	€ 57.940,23
Art. 23, comma 11-bis, DLgs 50/2016 (spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento)	€ 31.000,00
Affidamento Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%) al netto del ribasso	€ 34.787,55
Affidamento Collaudo statico in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%) al netto del ribasso	€ 31.560,89



Affidamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%) al netto del ribasso	€ 90.834,21	
Affidamento servizio di Archeologia in corso d'opera compreso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%) al netto del ribasso	€ 9.493,47	
Indagini e prove di laboratorio – Geologia (già eseguite con finanziamento Capitolo 684208 es. fin. 2021)	€ 42.275,12	
Indagini e prove laboratorio – Strada (rilevati e conglomerati bituminosi)	€ 138.000,00	
Indagini geognostiche e prove di laboratorio eseguite nel tratto G tra i tombini n.39 e n.40 (compreso IVA al 22%-Ribaltamento costi fattura FPA 94/24 del 10/12/2024)	€ 17.912,69	
Analisi, accertamenti di laboratorio e prove in situ - Paratia di pali Tratto B (compreso IVA al 22% - Ribaltamento costi fattura FPA 94/24 del 10/12/2024)	€ 11.145,77	
Analisi, accertamenti di laboratorio e prove in situ - Paratia di pali Tratto E e Tratto G(compreso IVA al 22%-Affidamento diretto Rep. n. 14 del 08/07/2024)	€ 48.000,00	
Analisi, accertamenti di laboratorio e prove in situ - Paratia di pali Tratto E_01; Tratto E_02; Tratto E_03 (compreso IVA al 22%)	€ 57.789,90	
Oneri per conferimento a discarica	€ 250.000,00	
Spese e trasferte e missioni RUP e DEC	€ 6.000,00	
Versamento all'Autorità di Vigilanza LL.PP. (ANAC)	€ 800,00	
CPT (2,5% sul ribasso d'asta – sopra soglia ril.com.)	€ 37.639,99	
Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T. - 1° SAL bis per caro materiali (compreso IVA al 22%)	€ 234.840,92	
Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T. - 2° SAL bis per caro materiali – Importo complessivo€ 164.808,33 (compreso IVA al 22%), di cui disponibile nel QTE della 1°PV incorso d'opera € 57.978,60, mentre la differenza di € 106.829,73 richiesta al MIT tramite accesso al Fondo (VII finestra temporale 2024)	€ 57.978,60	
Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T. - Caro materiali (compreso IVA al 22%) per completamento dei lavori (lavori ancora da contabilizzare)	€ 262.951,44	
Imprevisti sui lavori < del 5%	€ 0,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	<u>€ 2.560.090,80</u>	€ 2.560.090,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		<u>€ 7.738.000,00</u>

di cui finanziati e impegnati con D.D.G. n. 725 del 23/05/2023 -€ 5.931.705,38

Resta l'importo da finanziare e impegnare, già previsto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025, giusto D.D. n. 640/2025 del 14/04/2025 del Ragioniere Generale **€ 1.806.294,62**

VISTA la 2^Perizia di variante in corso d'opera e di assestamento contabile redatta in data 19/05/2025 dal



Direttore dei lavori e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, composta dai seguenti allegati:

- 1) Relazione 2^Perizia di variante in corso d'opera;
- 2) Computo metrico 2^Perizia di variante in corso d'opera;
- 3) Analisi prezzi 2^Perizia di variante in corso d'opera;
- 4) Elenco prezzi 2^Perizia di variante in corso d'opera;
- 5) Quadro comparativo Progetto orig. - 2^Perizia di variante in corso d'opera;
- 6) Quadro comparativo Perizia 1 - Perizia 2;
- 7) Quadro Tecnico Economico (QTE) rimodulato;
- 8) ALL_8-Corrispettivi COLLAUDO;
- 9) ALL_9-Corrispettivi COLLAUDO STATICO;
- 10) ALL_10-Corrispettivi CSE;
- 11) LAB_CONGL_BITUMINOSI_computo;
- 12) ALL12_computo_prove_lab25;
- 13) Schema Atto di sottomissione;
- 14) TAV_1-PLAN GEN + ESECUTIVI POZZETTI;
- 15.1) TAV_2-PARATIA TRATTO E01;
- 15.2) TAV_3-PARATIA TRATTO E02;
- 15.3) TAV_4-PARATIA TRATTO E03;
- 16) Relazione Strutture generale;
- 17) TABULATI CALCOLO PARATIE ;
- 18) TABULATI CALCOLO POZZETTI;
- 19) RELAZIONE GEOTECNICA POZZETTI;
- 20) STABILITA' PENDII.

VISTO lo Schema atto di sottomissione sottoscritto dall'Amministratore, Geom. Nocifora Amata Calogero dell'Impresa Consorziata Amata SRL, P.IVA XXXXXXXXX

CONSIDERATO che il succitato Schema atto di sottomissione: “.....è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge”;

CONSIDERATO che il tempo contrattuale per il completamento dei lavori in argomento, stabilito in giorni 729 (settecentoventinove) naturali, successivi e consecutivi, e successivamente prorogato, con la Perizia di variante in corso d'opera del 10/072024, di giorni 182 (centoottantadue) naturali,



successivi e consecutivi, a seguito della redazione della presente 2° Perizia di variante in corso d'opera, considerato le circostanze impreviste e imprevedibili non imputabili all'impresa esecutrice, è ulteriormente prorogato di giorni 178 (centosettantotto) naturali, successivi e consecutivi, per cui la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori resta fissata per il **12/12/2025**.

VISTO l'art. 106 del D.Lgs n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 8 del D.M. n. 49/2018 (MIT);

D E T E R M I N A

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare la 2^ Perizia di variante in corso d'opera redatta in data 19/05/2025 dal Direttore dei lavori e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. C), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, il cui Schema atto di sottomissione è stato sottoscritto dall'Amministratore, Geom. Nocifora Amata Calogero dell'Impresa Consorziata AMATA SRL, P.IVA **XXXXXXXXXX** per una variazione in aumento rispetto al progetto esecutivo pari ad € **1.428.472,13 (+38,10%)** al netto del ribasso d'asta del 28,7600%, mentre rispetto alla Perizia di variante in corso d'opera del 10/07/2024 pari ad € **1.213.718,03 (+30,62%)** al netto del ribasso d'asta del 28,7600% e hanno riguardato principalmente lavorazioni già contemplate nel Contratto di appalto e il maggiore importo è stato coperto utilizzando le somme derivanti dal totale delle economie conseguite per il ribasso d'asta e IVA sui lavori a lordo pari ad € **1.806.294,62**, secondo il seguente QTE:

Nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) di Perizia di variante in corso d'opera

A) IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO	€ 7.547.536,35	
A DETRARRE ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA	-€ 35.862,55	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 7.217.920,62	
Ribasso d'asta 28,76%	-€ 2.075.873,97	
Importo netto di aggiudicazione	€ 5.142.046,65	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.862,55	
Totale	<u>€ 5.177.909,20</u>	€ 5.177.909,20
 B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui lavori a lordo	€1.139.140,02	



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 6

Num. Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 02711070827

Accantonamento 80 % del 2,00% di cui all'art. 113 comma32 DLgs 50/2016 (sui lavori), calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n. 14 del 30/05/2018.	€ 57.940,23	
Art. 23, comma 11-bis, Dlgs 50/2016 (spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento)	€ 31.000,00	
Affidamento Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%) al netto del ribasso	€ 34.787,55	
Affidamento Collaudo statico in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%) al netto del ribasso	€ 31.560,89	
Affidamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%) al netto del ribasso	€ 90.834,21	
Affidamento servizio di Archeologia in corso d'opera compreso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%) al netto del ribasso	€ 9.493,47	
Indagini e prove di laboratorio – Geologia (già eseguite con finanziamento Capitolo 684208 es. fin. 2021)	€ 42.275,12	
Indagini e prove laboratorio – Strada (rilevati e conglomerati bituminosi)	€ 138.000,00	
Indagini geognostiche e prove di laboratorio eseguite nel tratto G tra i tombini n.39 e n.40 (compreso IVA al 22%-Ribaltamento costi fattura FPA 94/24 del 10/12/2024)	€ 17.912,69	
Analisi, accertamenti di laboratorio e prove in situ - Paratia di pali Tratto B (compreso IVA al 22% - Ribaltamento costi fattura FPA 94/24 del 10/12/2024)	€ 11.145,77	
Analisi, accertamenti di laboratorio e prove in situ - Paratia di pali Tratto E e Tratto G(compreso IVA al 22%-Affidamento diretto Rep. n. 14 del 08/07/2024)	€ 48.000,00	
Analisi, accertamenti di laboratorio e prove in situ - Paratia di pali Tratto E_01; Tratto E_02; Tratto E_03 (compreso IVA al 22%)	€ 57.789,90	
Oneri per conferimento a discarica	€ 250.000,00	
Spese e trasferte e missioni RUP e DEC	€ 6.000,00	
Versamento all'Autorità di Vigilanza LL.PP. (ANAC)	€ 800,00	
CPT (2,5% sul ribasso d'asta – sopra soglia ril.com.)	€ 37.639,99	
Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T. - 1° SAL bis per caro materiali (compreso IVA al 22%)	€ 234.840,92	
Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T. - 2° SAL bis per caro materiali – Importo complessivo€ 164.808,33 (compreso IVA al 22%), di cui disponibile nel QTE della 1°PV incorso d'opera € 57.978,60, mentre la differenza di € 106.829,73 richiesta al MIT tramite accesso al Fondo (VII finestra temporale 2024)	€ 57.978,60	
Decreto 1 Feb. 2023 n. 16 del M.I.T. - Caro materiali (compreso IVA al 22%) per completamento dei lavori (lavori ancora da contabilizzare)	€ 262.951,44	
Imprevisti sui lavori < del 5%	€ 0,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	<u>€ 2.560.090,80</u>	€ 2.560.090,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		<u>€ 7.738.000,00</u>



di cui finanziati e impegnati con D.D.G. n. 725 del 23/05/2023

-€ 5.931.705,38

Resta l'importo da finanziare e impegnare, già previsto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025, giusto D.D. n. 640/2025 del 14/04/2025 del Ragioniere Generale

€ 1.806.294,62

Art. 2 - Di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico della 2^Perizia di variante in corso d'opera così come sopra riformulato all'Art. 1.

Art. 3 - Di approvare lo Schema dell'atto di sottomissione, allegato alla 2^Perizia di variante in corso d'opera redatta in data 19/05/2025, firmato dal Direttore dei lavori, dal Responsabile unico del procedimento e dall'Amministratore, Geom. Nocifora Amata Calogero dell'Impresa Consorzata AMATA SRL (P.IVA XXXXXXXXXX)

Art. 4 - Di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Catania, li 20/05/2025

Il Responsabile unico del procedimento

Carmelo Guglielmino

Firmato digitalmente da: CARMELO GUGLIELMINO
Ruolo: FUNZIONARIO DIRETTIVO
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Unità organizzativa: Regione Siciliana
Data: 20/05/2025 12:02:17

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

GIUSEPPE DI MARTINO
20.05.2025
10:07:35
UTC

