



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Oggetto: **Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – Comune di Terme Vigliatore (ME) - “Ricostruzione dei muri d’argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà”.-**
CUP: G88H23000680001 – CIG: B40322DAD3 - Cod. Caronte: SI_1_33621

DETERMINA DI APPROVAZIONE TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA, DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO E DELLO SCHEMA ATTO
DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E DI AUTORIZZAZIONE
AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “*Codice*”;
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del “*Codice*”;
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Visto** il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante: “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (Reg. UE n.1303/2013);
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2019, n. 419, recante: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento di Programmazione attuativa 2019-2021;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2021, n. 212, recante: Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 292, recante: Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 - Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione;
- Vista** la deliberazione n. 497 del 20 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale con riferimento alla riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, ex delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021, ha apprezzato l'elenco, “Allegato A”, degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua, acclusi alla proposta dell'Autorità di

Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui alla nota n. 15325 del 6 settembre 2022;

- Visto** il D.D. 13 giugno 2023, n. 1049 del Ragioniere e generale della Regione con il quale viene istituito il Capitolo di spesa 525112 "Spese per l'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico Azione n. 2.2.1 – Asse 2 – POC 2014/2020" - Cod. Fin. U.2.02.02.02 – NF. 27 – V – rif. capitolo entrata 8173 L. 183/87; R. CEE n. 1303/2013; Del. CIPE n. 10/2015; Del. CIPE n. 52/2017, di competenza dell'AdB;
- Vista** la nota 3 agosto 2023 n. 19329 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, inerente la proposta di rimodulazione degli elenchi "A" e "B" degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua, già apprezzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 497/2022, sopra citata, e visto il nuovo elenco, "Allegato A" - Piano di ripartizione fondi POC 2014/2020 – interventi urgenti e indifferibili sui corsi d'acqua, nel quale al n. 12 risulta l'intervento denominato: Comune di Terme Vigliatore (ME) – *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà"*;
- Vista** la deliberazione n. 348 del 28 agosto 2023, recante: "Piano di Sviluppo e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 –2020. Rimodulazione degli interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il nuovo elenco, "Allegato A", degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua acclusi alla proposta dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 19329/2023;
- Vista** la Convenzione 17 novembre 2023 stipulata tra l'Autorità di Bacino (AdB) soggetto competente e titolare delle risorse stanziati a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell'Asse 2 Azione 2.2.1 e il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) che assume le funzioni di soggetto attuatore con compiti di Stazione appaltante, per la realizzazione dell'intervento denominato: *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"* - CUP: G88H23000680001;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2023, n. 448 di conferimento all'Ing. Duilio Alongi dell'incarico di Dirigente generale del DRT, a far data 14 febbraio 2023;
- Visti** i decreti del Dirigente generale del DRT 29 settembre 2023, n. 1523 di conferimento all'ing. Santi Trovato dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, con decorrenza 1 ottobre 2023 e 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo che proroga al 31 marzo 2026 il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024 n.667/FP/Serv.1, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 69 dell' 1 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente generale del DRT;
- Richiamati** i decreti n. 90 del 31 gennaio 2024, n. 601 del 7 maggio 2024 e n. 1353 del 6 settembre 2024 del Dirigente generale del DRT, inerenti le nomine del Responsabile unico del progetto e delle varie altre figure tecnico-amministrative occorrenti per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"*, nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - CUP: G88H23000680001, aggiornato ai contenuti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"*, dell'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 536.000,00 per lavori, compresi € 23.720,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 164.000,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- Visto** il verbale in data 29 febbraio 2024, n. 26848 di *"Validazione"* del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del *"Codice"*;
- Visto** il decreto 19 aprile 2024, n. 443 del Segretario generale dell'AdB, validato dalla Ragioneria centrale della Presidenza il 15 maggio 2024 e notificato a questo Ufficio con nota 28 giugno 2024 n. 16652, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"*, nel Comune di Terme Vigliatore (ME) – CUP: G88H23000680001 – Cod. Caronte: SI_1_33621, nonché disposta la prenotazione dell'impegno per l'importo complessivo di € 700.000,00, a valere sul Capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;
- Visto** il quadro tecnico economico dell'intervento, come approvato dall'AdB con decreto 19 aprile 2024 n. 443, sopra citato, di seguito distinto:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| A | LAVORI A MISURA | € | 536.000,00 |
| A1 | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo della Sicurezza) | € | 512.280,00 |
| A2 | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza | € | 23.720,00 |
| A | Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo della Sicurezza) | € | 536.000,00 € 536.000,00 |
| A3 | Costo della manodopera, (art.41 D.Lgs 36/2023) | € | 48.129,12 |
| A4 | Importo lavori a base d'asta | € | 512.280,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| B1 | Per IVA (22% su A) | € | 117.920,00 |
| B2 | Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A" | € | 8.576,00 |
| B3 | Per beni strumentali ed informatici, c. 5 art. 45 D.Lgs. 36/2023 pari al restante 20% del 2% di "A" | € | 2.144,00 |
| B4 | Contributo ANAC (delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022) | € | 410,00 |
| B5 | Spese per trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla D.LL: art. 41, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 | € | 3.500,00 |
| B6 | Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 | € | 300,00 |
| B7 | Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori: art. 2, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 | € | 2.500,00 |
| B8 | Oneri accesso alla discarica, IVA compresa | € | 15.000,00 |
| B9 | Per eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi | € | 3.425,00 |
| B10 | Imprevisti, art.5, comma 2, dell'allegato I.7: circa il 3,99% | € | 10.225,00 |
| Totale Somme a disposizione della Stazione appaltante | | € | 164.000,00 € 164.000,00 |
| Sommano | | | € 700.000,00 |

- Vista** la nota 26 agosto 2024, n. 104068, con la quale il Dirigente generale del DRT ha autorizzato questo Ufficio ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento di che trattasi;
- Vista** la Decisione di Contrarre n. 526 del 10 settembre 2024 con la quale ha avuto iniziato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del "Codice";
- Vista** la determina 18 febbraio 2025, n. 77 di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, dell'appalto: Comune di Terme Vigliatore (ME) – "Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà", CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621, all'Operatore economico *Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.*, sede legale e amministrativa in via Longano n. 50 - Barcellona P.G. (ME), codice fiscale e partita I.V.A. 03452190832, per un importo netto contrattuale di € 360.180,38, di cui € 336.460,38 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 23.720,00 per i costi di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, e di approvazione del quadro tecnico economico aggiornato all'esito gara, come di seguito distinto:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO ALL'ESITO GARA | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| A | Lavori a misura | € | 536.000,00 |
| A1 | Importo per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza) | € | 512.280,00 |
| A2 | Importo per attuazione del piano di sicurezza | € | 23.720,00 |
| A | Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza) | € | 536.000,00 |
| A3 | Costo della manodopera soggetto a ribasso | € | 48.129,12 |
| A1 | Importo lavori a base d'asta | € | 512.280,00 |
| | Ribasso d'asta del 34,321% | € | 175.819,62 |
| | Importo lavori al netto | € | 336.460,38 |
| A2 | Importo per attuazione del piano di sicurezza | € | 23.720,00 |
| Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza) | | € | 360.180,38 € 360.180,38 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per: | | |
| B1 | IVA (22% di "A") | € | 79.239,68 |

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| B2 | Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A" | € | 8.576,00 |
| B3 | Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023: | € | 40.824,32 |
| B4 | Contributo a favore dell'ANAC | € | 410,00 |
| B5 | Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori: art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 | € | 3.500,00 |
| B6 | Spese materiale a supporto della D.LL. art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 | € | 300,00 |
| B7 | Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023 | € | 2.500,00 |
| B8 | Oneri accesso alla discarica (IVA compresa) | € | 15.000,00 |
| B9 | Per eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi | € | 3.425,00 |
| B10 | Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 | € | 10.225,00 |
| Totale somme a disposizione della Stazione appaltante | | € | 164.000,00 |
| C | Ribasso d'asta | | € 175.819,62 |
| Tornano | | € | 700.000,00 |

- Visto** il verbale in data 20 febbraio 2025 di consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del "Codice", che dovevano essere ultimati entro il 21 agosto 2025;
- Visto** il Contratto di Appalto Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 01 luglio 2025 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 622;
- Visto** l'atto di modifica non sostanziale del predetto contratto, repertoriato al Rep. Contratti GCME n. 29 del 25 luglio 2025;
- Visto** il decreto 12 agosto 2025, n. 833 del Segretario generale dell'AdB, di approvazione del quadro tecnico economico aggiornato all'esito gara, sopra riportato, di presa d'atto del Contratto di Appalto Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025 e dell'atto di modifica non sostanziale del suddetto contratto, repertoriato al Rep. Contratti GCME n. 29 del 25 luglio 2025 e di non sostanziale del predetto contratto repertoriato al Rep. Contratti GCME n. 29 del 25 luglio 2025 e di trasformazione per l'importo di € 439.830,06 della prenotazione d'impegno n. Z19 assunta con il decreto n. 443/2024 sull'E.F. 2024 reiscritto nell'esercizio finanziario 2025 al n. W25 in impegno definitivo;
- Visto** il "Verbale di Sospensione lavori" con il quale in data 24 aprile 2025 i lavori sono stati sospesi, in quanto eseguiti sondaggi nell'ambito delle aree dove si dovevano eseguire gli scavi a sezione obbligata per la posa delle fondazioni dei muri d'argine è stata accertata la presenza di falda libera a quota del piano d'alveo in ambito di terreni monogranulari, che non consentiva la realizzazione dello scavo, stante il continuo scivolamento delle pareti dello stesso e che pertanto bisognava necessariamente effettuare delle indagini geognostiche nell'area di sedime della fondazione del muro, per rilevare la tipologia del terreno e la profondità della falda;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data in data 21 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 4) del "Codice", a seguito dei risultati delle indagini geognostiche da cui è emerso che il terreno di sedime delle fondazioni del muro d'argine è costituito da materiale incoerente saturo, con ridotta coesione e suscettibilità a fenomeni di sifonamento ed instabilità dello scavo;
- Visto** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE | | |
|--|--|--------------|
| | Lavori a misura | € 764.781,35 |
| A1 | Importo per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza) | € 728.564,61 |
| A2 | Importo per attuazione del piano di sicurezza | € 36.216,74 |
| A | Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza) | € 764.781,35 |
| A3 | Costo della manodopera soggetto a ribasso | € 69.833,62 |
| A1 | Importo lavori a base d'asta | € 728.564,61 |
| | Ribasso d'asta del 34,321% | € 250.050,66 |

| | | | |
|----------|--|--------------|---------------------|
| | Importo lavori al netto | € 478.513,95 | |
| A2 | Importo per attuazione del piano di sicurezza | € 36.216,74 | |
| | Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza) | € 514.730,69 | € 514.730,69 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per: | | |
| B1 | IVA (22%) | € 113.240,75 | |
| B2 | Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A" | € 8.576,00 | |
| B3 | Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023: | € 40.824,32 | |
| B4 | Contributo a favore dell'ANAC | € 410,00 | |
| B5 | Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori: art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 | € 3.500,00 | |
| B6 | Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 | € 300,00 | |
| B7 | Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023 | € 0,00 | |
| B8 | Oneri accesso alla discarica (IVA compresa) | € 15.000,00 | |
| B9 | Eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi | € 3.418,24 | |
| B10 | Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 | € 0,00 | |
| | Totale somme a disposizione della Stazione appaltante | € 185.269,31 | € 185.269,31 |
| C | Ribasso d'asta | | € 0,00 |
| | Tornano | € | 700.000,00 |

- Rilevato** che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva sostanzialmente consistono in:
- realizzazione di una paratia di sicurezza a protezione del fronte di scavo;
 - consolidamento del terreno con colonne di terreno cementate per il miglioramento delle caratteristiche di portanza del terreno di sedime delle fondazioni del muro in c.a. h= 7,00;
 - realizzazione di muri in conglomerato cementizio semplice h= 3,00 e 4,00 metri, anziché dei previsti muri in c.a.;
- Rilevato** che la suddetta perizia contempla 22 (ventidue) nuovi prezzi, compreso 1 (uno) per l'attuazione del piano di sicurezza, di cui 19 desunti dal prezzario di riferimento vigente all'epoca della gara di appalto (Prezzario Unico per i Lavori Pubblici – Regione Siciliana – Anno 2022 (aggiornato al D.A. n.17/Gab del 29.06.2022), e 3 (tre) redatti da regolari analisi che tengono conto dei costi dei materiali, trasporti noli e manodopera, utilizzando i prezzi elementari allegati al citato prezzario della Regione Sicilia 2022, per i prezzi non contemplati in detto allegato si è eseguita una specifica indagine di mercato;
- Rilevato** che l'importo dei lavori della perizia di variante ammonta, al lordo del ribasso d'asta ad € 764.781,35, che il nuovo importo contrattuale ascende al netto del ribasso d'asta del 34,321% ad € 514.730,69 oltre I.V.A., di cui € 478.513,95 per lavori a misura ed € 36.216,74 per oneri della sicurezza oltre I.V.A.; che le nuove lavorazioni comportano una maggiore spesa di € 154.550,31 rispetto all'importo del contratto originario, pari a circa il 42,91%, inferiore all'aliquota del 50% prevista al comma 2 dell'art. 120 del "Codice" e che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad € 700.000,00, rimane invariato rispetto a quello del decreto 19 aprile 2024, n. 443 del Segretario generale dell'AdB, di approvazione e finanziamento del progetto esecutivo dell'intervento;
- Rilevato** inoltre che le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025, registrato a Barcellona Pozzo di Gotto l'1 luglio 2025 Serie 3, n. 622, agli stessi prezzi di contratto soggetti al ribasso d'asta del 34,321% oltre ai nuovi prezzi che sono soggetti anch'essi al ribasso d'asta del 34,321%;
- Preso atto** per i lavori suppletivi previsti in perizia si assegnano 90 (novanta) giorni rispetto i tempi stabiliti nel contratto originario;
- Considerato** che la variante in corso d'opera rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 4) del "Codice": difficoltà di esecuzione derivante da cause geologiche e idriche non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecniche-scientifiche consolidate al momento della progettazione;
- Considerato** che il sig. Filippo Mazzeo, Legale Rappresentante e Amministratore unico dell'impresa *Costruzioni*

Generali Mazzeo S.r.l., aggiudicataria dell'appalto, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna nuove categorie di lavori e alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto soggetti al ribasso d'asta del 34,321%, oltre ai nuovi prezzi concordati, anch'essi soggetti al predetto ribasso d'asta, tranne quello attinente la sicurezza che non è soggetto a ribasso;

- Dato atto** che per il pagamento del contributo ANAC relativo all'espletamento delle procedure di gara – ID # 885 – CIG: B40322DAD3, gestite interamente in modalità telematica avvalendosi della Piattaforma *"TuttoGare"* della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione, nel quadro tecnico economico tra le somme a disposizione della Stazione appaltante, alla voce B4 è ricompreso l'importo di € 410,00;
- Visto** l'avviso di pagamento pagoPA estrapolato dalla piattaforma ANAC – Destinatario: Regione Siciliana; Ente creditore: Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.; Oggetto pagamento: Contributo Gara SA ID Rag 132472 C.F.: 80012000826; Cod. CBILL A7E1J; Cod. avviso: 3010 3002 7996 7449 70, Cod. Fiscale Ente: 97584460584; importo 410,00 euro, relativo all'intervento: "Comune di Terme Vigliatore (ME) – *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà"*, CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione e autorizzazione al pagamento di € 410,00 quale *"Contributo ANAC"*, per l'espletamento della gara – ID # 885 – CIG: B40322DAD3, gestita interamente in modalità telematica avvalendosi della Piattaforma *"TuttoGare"* della Regione Siciliana;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del *"Codice"*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Visto** Il comma 2, lett. r) dell'articolo 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (Sezione I – Direzione Lavori);
- Visto** l'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 4) del *"Codice"*, recante: "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";
- Visto** l'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. "c" p.to 4), del *"Codice"*,
3. di approvare, ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - "Definizioni delle attività del RUP", la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, lo Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e i nuovi prezzi in esso contemplati;
4. di approvare il quadro tecnico economico della Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento denominato: "Comune di Terme Vigliatore (ME) – *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà"*, CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621, come sopra distinto;
5. di liquidare e autorizzare la spesa di € 410,00 (euro quattrocentodieci/00), sul Capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 525112 "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino, per il pagamento del "Contributo ANAC", Gara: ID# 885 – CIG: B40322DAD3;
6. che la copertura finanziaria della superiore somma è data dal decreto 19 aprile 2024, n. 443 del Segretario generale dell'AdB, validato dalla Ragioneria centrale della Presidenza il 15 maggio 2024, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: "Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà", nel Comune di Terme Vigliatore (ME) – CUP: G88H23000680001 – Cod. Caronte: SI_1_33621, nonché disposta la prenotazione dell'impegno per l'importo complessivo di € 700.000,00, a valere sul Capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2

7. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: *approvazione tecnica della perizia di variante e suppletiva, del quadro tecnico economico e dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e di autorizzazione al pagamento del contributo ANAC, dell'intervento denominato: "Comune di Terme Vigliatore (ME) – "Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà", CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621,*

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi Trovato