



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020 - Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo", interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico - messa in sicurezza degli alvei fluviali.

Intervento denominato: "ME – Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo".- CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - Cod. Caronte: SI_1_34078.

Stazione appaltante: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

Operatore economico: EDILAV S.r.l. sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

Contratto: Rep. GCME n. 08 del 14 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20 marzo 2025 cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 265.

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA, DEI NUOVI PREZZI, DEL NUOVO QUADRO TECNICO
ECONOMICO E DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici", nel seguito "*Codice*";
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del "*Codice*";
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023, rubricata: "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 594 del 16 dicembre 2022 e n. 616 del 29 dicembre 2022. Procedura scritta n. 6 del 19 gennaio 2023. Riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020", con la quale la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020;
- Vista** la nota 24 novembre 2023, n. 153604 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha comunicato al Dipartimento della Programmazione l'elenco completo degli interventi di ripristino danni a seguito delle alluvioni nelle provincie di Messina, Siracusa e Trapani individuati e ammissibili allo stanziamento di euro 8.000.000,00, disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023, a valere sulle risorse del POC Sicilia 2014/2020 - Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo", tra cui al n. 1 risulta l'intervento denominato: ME – ROMETTA - "Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della

funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo", importo € 686.700,00;

Vista la nota 24 novembre 2023, n. 153734 con la quale il DRT ha comunicato a questo Ufficio l'ammissibilità al finanziamento delle iniziative proposte a valere sulle risorse dell'Asse 2 del POC Sicilia 2014/2020 in esecuzione delle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 244/2023, invitando questa struttura all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione dell'intervento: *ME – ROMETTA - "Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo",* importo € 686.700,00;

Visti i decreti del Dirigente generale del DRT 6 febbraio 2023 n. 169, di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e 11 marzo 2025 n. 372, di nomina e sostituzione figure tecniche;

Visto il progetto esecutivo dell'intervento: *"ME - Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo",* CUP: G58H23000980006 - Cod. Caronte: SI_1_34078, dell'importo complessivo di € 686.700,00, aggiornato al nuovo Codice degli Appalti,

Visto il verbale in data 16 febbraio 2024 prot. n. 20822 di Validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del "Codice" dal già Responsabile unico del procedimento in vigenza all'epoca della nomina del D.Lgs. n. 50/2016, oggi da intendersi Responsabile unico del progetto ai sensi del "Codice";

Visto il quadro tecnico economico dell'intervento, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 508.600,00	
A1	Importo lavori a misura	€ 495.371,96	
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 13.228,04	
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 508.600,00	€ 508.600,00
A3	Costo della manodopera	€ 86.033,90	
A4	Importo lavori a base d'asta	€ 495.371,96	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
B1	IVA (22% su A)	€ 111.892,00	
B2	Funzioni tecniche, comma 3 art. 45 D. Lgs 36/2023: 80% del 2% di € 508.600,00	€ 8.137,60	
B3	Beni strumentali ed informatici comma 5 art. 45 D. Lgs 36/2023: 20% del 2% di € 508.600,00	€ 2.034,40	
B4	Contributo a favore dell'ANAC	€ 410,00	
B5	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla D. LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€ 4.696,00	
B6	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€ 300,00	
B7	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€ 3.000,00	
B8	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€ 2.200,00	
B9	Oneri di conferimento a discarica	€ 20.000,00	
B10	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023, circa il 5 %	€ 25.430,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 178.100,00	€ 178.100,00
	Sommano		€ 686.700,00

Vista la nota 14 marzo 2024, n. 33583 con la quale il Dirigente generale del DRT ha autorizzato questo Ufficio ad avviare le procedure di gara;

Visto il decreto 18 aprile 2024, n. 535 del Dirigente generale del DRT, con il quale per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stata accertata, per l'annualità 2024 la somma di € 675.700,00 e per l'annualità 2025 la somma di € 11.000,00 sul capitolo di entrata 8031 - "Assegnazioni dello Stato per la

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18”;

- Visto** il D.D. 5 giugno 2024 n. 864, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, di iscrizione in termini di competenza e di cassa, in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176, la somma di € 2.130.434,45 sull'esercizio finanziario 2024 e di € 38.500,00 sull'esercizio finanziario 2025, tra cui sono comprese le somme accertate per la realizzazione dell'intervento in oggetto con il decreto 535/2024;
- Vista** la Decisione di Contrarre di cui alla determina n. 362 del 20 giugno 2024, con la quale ha avuto inizio la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del “Codice”;
- Visto** il decreto 30 ottobre 2024, n. 1776 del Dirigente generale del DRT, con il quale a modifica del decreto 535/2024, è stata accertata la somma di € 70.000,00 per l'annualità 2024 e la somma di € 616.700,00 per l'annualità 2025, sul Capitolo di entrata 8031;
- Vista** la nota n. 140228 del 18 novembre 2024 ed i prospetti allegati A ,B e C in cui è compreso il decreto 30 ottobre 2024 n. 1776, con la quale il DRT chiede di ridurre l'iscrizione nella spesa sul Capitolo 684176 di euro -5.548.523,52 per l'esercizio finanziario 2024 e di incrementare l'iscrizione di € 6.212.453,52 per l'esercizio finanziario 2025 le cui somme sono state accertate in entrata al capitolo 8031;
- Visto** il D.D. 29 novembre 2024 n. 2136 della Ragioneria generale, che ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 5.548.523,52 sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 6.212.453,52 sull'esercizio finanziario 2025, e nel quale è annoverato il decreto n. 1776/2024 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento;
- Vista** la determina 21 ottobre 2024, n. 660 di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del “Codice”, dell'appalto: *“ME- Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo”*, CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - Cod. Caronte: SI_1_34078, all'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale 03049590833, per l'importo netto contrattuale di € 343.606,46, compresi i costi per l'attuazione del piano di sicurezza pari ad € 13.228,04, oltre IVA;
- Visto** il verbale in data 19 novembre 2024 di consegna dei lavori in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) – all. II.14, dell'art. 3 – all. II.14 e dell'art. 17, comma 9, del “Codice”, all'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*;
- Visto** il decreto 31 dicembre 2024, n. 2644 del Dirigente generale del DRT, di finanziamento dell'intervento per l'importo complessivo di € 521.706,46 e di prenotazione d'impegno sul Capitolo 684176 - “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali”;
- Vista** la determina del RUP 7 febbraio 2025 n. 62, adottata in pari data dal Dirigente di questo Servizio, di approvazione del nuovo quadro tecnico economico, post gara;
- Visto** il decreto 12 febbraio 2025, n. 200 del Dirigente generale del DRT, con il quale sono state annullate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del decreto n. 2644/2024, sopracitato, è stata accertata un'economia di € 164.993,54 e ridotta l'entrata sul capitolo 8031 dell'importo di € 164.993,54;
- Visto** il Contratto Rep. GCME n. 08 del 14 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20 marzo 2025, cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 265, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina e l'Operatore economico *EDILAV S.r.l.* sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale 03049590833, per l'importo di € 343.606,46 (compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera), oltre IVA;
- Visto** il decreto 13 maggio 2025, n. 758 del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stato disposto l'impegno di € 419.609,88 sul Capitolo 684176, per l'esercizio finanziario 2025;
- Visto** il quadro tecnico economico dell'intervento approvato dal Dirigente generale del DRT con il decreto sopra citato n. 758/2025, dell'importo complessivo di € 521.706,46, come di seguito

distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI			
A	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	508.600,00
A1	Importo lavori a misura	€	495.371,96
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	13.228,04
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	508.600,00
A3	Costo della manodopera	€	86.033,90
A4	Importo lavori a base d'asta	€	495.371,96
A5	Importo ribasso d'asta del 33,307%	€	164.993,54
A6	Importo netto dei lavori (A4 - A5)	€	330.378,42
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	13.228,04
A7	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	343.606,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
B1	IVA (22% su A7)	€	75.593,42
B2	Funzioni tecniche, comma 3 art. 45 D. Lgs 36/2023:80% del 2% di € 508.600,00	€	8.137,60
B3	Contributo a favore dell'ANAC	€	410,00
B4	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla D. LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€	4.696,00
B5	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€	300,00
B6	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€	3.000,00
B7	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€	5.068,58
B8	Oneri di conferimento a discarica	€	30.034,40
B9	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023, circa il 10 %	€	50.860,00
	Somme a disposizione della Stazione appaltante	€	178.100,00
	Importo complessivo finanziato	€	521.706,46

- Vista** la determina del RUP 26 maggio 2025, n. 299 di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° S.A.L. e del contributo A.N.A.C.;
- Visto** il decreto 26 maggio 2025, n. 901 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica 4 maggio 2025 n. 11/PA, emessa dall'Operatore economico EDILAV S.r.l. per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 relativo al S.A.L. n. 1 e del contributo A.N.A.C.;
- Visto** Il decreto 13 novembre 2025, n. 2040 del Dirigente generale del DRT, di modifica dell'accertamento delle somme occorrenti alla realizzazione dell'intervento;
- Vista** la nota 13 marzo 2025 prot. n. 3147, con la quale il Sindaco del Comune di Rometta nel comunicare che le intense e persistenti piogge verificatesi nel mese di febbraio hanno danneggiato il fondo alveo del torrente Scagliola in corrispondenza e in prossimità, a valle e a monte, dell'attraversamento della S.S. 113 e provocato lo scalzamento al piede di un tratto del muro d'argine presente in sx idraulica a monte del citato attraversamento, chiede a questo Ufficio, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di intervenire al fine di scongiurare che ulteriori intense piogge potessero provocare il sifonamento del suddetto muro d'argine;
- Atteso** che le opere d'arte previste in progetto (muri d'argine in dx e sx idraulica a valle del Corso della Libertà) e la risagomatura dell'alveo erano state già ultimate, previo accertamento sopralluogo nel tratto di torrente subito a monte l'area di cantiere e riscontro dei danni segnalati, in accoglimento della richiesta del Sindaco e al fine di evitare ulteriori danni alle opere idrauliche in caso intense piogge, con possibile interessamento del muro d'argine in sx idraulica a confine della scuola pubblica, si è ritenuto di dover intervenire per ripristinare la funzionalità idraulica del suddetto tratto di torrente;
- Visto** il "Verbale di Sospensione dei Lavori" in data 20 marzo 2025, con il quale questo RUP peraltro ha autorizzato il direttore dei lavori, i sensi dell'art. 120, comma 13 del "Codice", a redigere ai sensi

dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice", perizia di variante per i danni segnalati dal Sindaco;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 23 luglio 2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice" e dell'art. 5, comma 2, dell'allegato II.14 al "Codice";

Visto il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 594.151,67	
A1	Importo lavori a misura	€ 578.041,76	
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 16.109,91	
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 594.151,67	
A3	Costo della manodopera	€ 116.469,09	
A4	Importo lavori a base d'asta	€ 578.041,76	
A5	Importo ribasso d'asta del 33,307%	€ 192.528,37	
A6	Importo netto dei lavori (A4 - A5)	€ 385.513,39	
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 16.109,91	
A7	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 401.623,30	€ 401.623,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
B1	IVA (22% su A7)	€ 88.357,13	
B2	Funzioni tecniche, comma 3 art. 45 D. Lgs 36/2023:80% del 2% di € 508.600,00	€ 8.137,60	
B3	Contributo a favore dell'ANAC	€ 410,00	
B4	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla D. LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€ 4.696,00	
B5	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023 < dell'1%	€ 300,00	
B6	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€ 3.000,00	
B7	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€ 5.068,58	
B8	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.113,85	
B9	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023, circa il 10 %	€ 0,00	
	Somme a disposizione della Stazione appaltante	€ 120.083,16	€ 120.083,16
	Importo complessivo finanziato		€ 521.706,46

Rilevato che le opere principali previste nella perizia di variante e suppletiva sono:

- rifacimento di un tratto di muro d'argine in corrispondenza della scuola pubblica;
- realizzazione di una briglia a monte della SS. 113;
- rivestimento con pietra locale delle parti a vista delle opere d'arte previste;
- rifacimento in pietra della pavimentazione del tratto di fondo alveo danneggiato;
- taglio della vegetazione;
- risagomatura della sezione idraulica;

Rilevato che la suddetta perizia contempla otto nuovi prezzi di cui sei desunti dal prezzario di riferimento vigente all'epoca della gara di appalto (Prezzario Unico per i Lavori Pubblici – Regione Siciliana – Anno 2022 (aggiornato al D.A. n.17/Gab del 29.06.2022), e due determinati da regolare analisi che tiene conto dei costi dei materiali, della manodopera dei trasporti e dei noli vigenti all'epoca della redazione del progetto originario;

Rilevato che il nuovo importo netto contrattuale è pari a € 401.623,30, oltre IVA, di cui € 385.513,39 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 16.109,91 per i costi di attuazione del piano di sicurezza, che i lavori in variante comportano una maggiore spesa di € 58.016,84, pari a circa il 16,885%, rispetto l'importo del contratto originario e che l'importo complessivo dei lavori, pari a € 521.706,46, rimane invariato rispetto all'impegno di spesa assunto con decreto del Dirigente generale del DRT 2 febbraio 2025, n. 200;

Preso atto	che per dare compiuti i lavori in appalto, compresi quelli suppletivi previsti nella perizia di variante, il termine utile stabilito nel verbale di consegna viene posticipato di gg. 60;
Considerato	che la variante in corso d'opera, resasi necessaria per effetto di circostanze imprevedibili e imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice" e dell'art. 5, comma 2 dell'allegato II.14 al "Codice";
Considerato	che il sig. L'Avalli Antonino, Amministratore Unico dell'impresa <i>EDILAV S.r.l.</i> , sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale 03049590833, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna nuove categorie di lavori e alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto soggetti al ribasso d'asta del 33,307%, oltre ai nuovi prezzi concordati, anch'essi soggetti al predetto ribasso d'asta;
Visti	il decreto 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;
Dato atto	ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
Visto	l'art. 5 dell'allegato II.14 del "Codice", recante: "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";
Visto	l'art. 120, comma 1, lett. "c" p.to 2), del "Codice", recante: "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";
Visto	l'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;
Rilevato	che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva di che trattasi è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. "c" p.to 2), del "Codice";
3. di approvare, ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - "Definizioni delle attività del RUP", la Perizia di Variante e Suppletiva, i nuovi prezzi NP.01 - NP.02(01.04.01.002) – NP.03(01.04.02.001) – NP.04(06.04.01.001) – NP.05 (13.03.01.002) – NP.06(21.01.14) - NP.07(07.01.03) – NP.08, lo Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e il nuovo quadro tecnico economico, come sopra distinto, dell'intervento denominato: *"ME – Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo"*.- CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - Cod. Caronte: SI_1_34078;
4. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre

2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: *approvazione della perizia di variante e suppletiva, dei nuovi prezzi, dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e del nuovo quadro tecnico economico*, dell'intervento denominato: "ME – Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo".- CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - Cod. Caronte: SI_1_34078.

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi Trovato