

D.R.S. n. 810/2026

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento
Regionale Tecnico
Servizio del Genio civile di Catania

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED
4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022.

**“Lavori di messa in sicurezza dei versanti del Colle della Croce sovrastanti il centro abitato nel Comune di
Palagonia (CT)”.**

Approvazione perizia di variante.

CIG: B0720F2FB7 – CUP: G58H21000220006

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la legge regionale 08/07/1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- Vista** la legge 7/09/1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Vista** la legge regionale 15/05/2000, n. 10 che, all'articolo 7, disciplina le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione della Regione Siciliana;
- Visto** il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto presidenziale 05/04/2022, n. 9, che disciplinano l'assetto organizzativo dei dipartimenti regionali;
- Visto** il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come recepito dall'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
- Visto** l'art. 4 della legge regionale 12 /07/2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il Dipartimento Regionale tecnico;
- Visto** il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici recepito con L.R. 12/07/2011 n.12 e modificata dall'art.2 L.R. 17/05/2016 n. 8;
- Vista** la L.R. 05/01/2026, n. 1, “Legge di stabilità regionale 2026/2028”;

- Vista** la L.R. 05/01/2026, n. 2, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026. «Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori»;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all’ing. Duilio Alongi, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce all’Ingegnere Gaetano Laudani l’incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogato fino al 30/06/2026, giusto D.D.G. n. 567 del 03/04/2026;
- Visto** il DDG n. 1117 del 20/07/2023 con cui nell’ambito delle proprie attribuzioni il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile Unico del Progetto del servizio in argomento l’ing. Antonino Curcio;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – Rep. N. 5 del 11 gennaio 2023, con cui si approva l’elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – Regione Siciliana, per un importo complessivo dei lavori e somme a disposizione dell’amministrazione pari ad € 2.000.000,00;
- Visto** il DDG/DRPC n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell’”Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024”, finalizzato alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b;
- Visto** il Progetto Esecutivo redatto e sottoscritto dal RTP costituito dallo studio Gigateck Associati in qualità di mandataria e dall’ing. Antonio Cageggi, dal geol. Giovanni Cavallaro e dall’arch. Giuliana Garraffo in qualità di mandanti, dell’importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.425.000,00 per lavori a base di gara, composto da € 1.389.274,98 per lavori a base d’asta e da € 35.725,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 575.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Vista** la Determina n. 19 del 23/01/2024 di Conclusione Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, con esito positivo e che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- Visti** il Verbale di verifica del 25/01/2024 e il Verbale di validazione del 25/01/2024 con il quale il RUP valida il progetto relativo ai lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, co. 4, del D.Lgs. 36/2023;

Visto il Contratto d'Appalto per i lavori in oggetto, in favore del Consorzio Stabile Costruendo Srl, stipulato in data 25/06/2024, Rep. n. 10 di pari data registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia il 01/10/2024 al n. 267534;

Vista la perizia di variante trasmessa dal Direttore dei Lavori al R.U.P. Ing. Antonino Curcio, presentata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione	VARIANTE
A) Lavori in Appalto	
importo complessivo dei lavori	€ 1.502.153,83
a dedurre oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.920,75
resta Importo soggetto a ribasso	€ 1.428.233,08
A dedurre ribasso d'asta del 38,170%	-€ 545.156,57
importo netto dei lavori esclusa sicurezza	€ 883.076,51
a sommare oneri della sicurezza	€ 73.920,75
Importo totale netto contrattuale	€ 956.997,26
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
IVA sui lavori il 22%	€ 210.539,40
Incentivi funzioni tecniche per lavori 2,00% dell'80% x imp. </= 1mil	€ 16.000,00
Incentivi funzioni tecniche per lavori 1,90% dell'80% x imp. > 1mil	€ 6.460,00
IRAP su incentivi per lavori	€ 1.106,72
Incentivi funzioni tecniche per progettazione 2,00% dell'80%	€ 1.570,23
IRAP su incentivi per progettazione	€ 107,46
Compenso professionale (escluso spese e IVA) (CP)	€ 88.481,63
Spese ed oneri (IVA e Cassa di Previdenza)	€ 23.783,86
Indagini Geognostiche e prove di laboratorio (compreso IVA)	€ 17.405,78
Oneri discarica (compreso IVA)	€ 11.796,65
Contributo ANAC	€ 660,00
Collaudo	€ 0,00
Spese ed oneri (IVA e Cassa di Previdenza)	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
Accantonamento ribasso d'asta ed IVA afferente (gara)	€ 665.091,01
Totale somme disponibili	€ 1.043.002,74
Importo di finanziamento	€ 2.000.000,00

Considerato che la perizia di variante è stata redatta mediante applicazione di n. 2 nuovi prezzi desunti dal Prezzario Regionale di progetto vigente al momento dell'appalto o da analisi prezzi, giusto verbale di concordamento allegato all'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti;

Visto lo schema di atto di sottomissione con il quale l'O.E. Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. ha accettato di eseguire l'esecuzione dei maggiori lavori, che saranno soggetti al ribasso d'asta previsto nel contratto;

Considerato che in conseguenza delle opere di cui alla sopracitata perizia l'importo netto dei lavori è aumentato da € 894.713,74 a € 956.997,26 con un maggiore importo di netti € 62.283,52, corrispondente a un incremento percentuale di circa 6,69%, contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;

Considerato che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata perizia di variante non modifica l'importo complessivo di cui al **DDG/DRPC n. 67 del 21/02/2024**;

Vista la Determina n. 298 del 08/05/2026 di approvazione della perizia di variante di cui in oggetto;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante sopra specificata;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Articolo 1 È approvata la Perizia di Variante, nonché il relativo atto di sottomissione, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. **120 comma 1 lett. c e comma 2 del D.Lgs. 36/2023** unitamente al nuovo quadro economico della stessa, ripartito come nelle premesse, relativa ai lavori di "Lavori di messa in sicurezza dei versanti del Colle della Croce sovrastanti il centro abitato nel Comune di Palagonia (CT)". **CIG: B0720F2FB7 - CUP: G58H21000220006**, per l'importo complessivo di **€ 2.000.000,00** di cui **€ 883.076,51** per lavori al netto del ribasso d'asta, **€ 73.920,75** per oneri di sicurezza ed **€ 1.043.002,74** per somme a disposizione dell'amministrazione.

Articolo 2 È approvato il QTE rimodulato a seguito della succitata perizia di variante come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione	VARIANTE
A) Lavori in Appalto	
importo complessivo dei lavori	€ 1.502.153,83
a dedurre oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.920,75
resta Importo soggetto a ribasso	€ 1.428.233,08
A dedurre ribasso d'asta del 38,170%	-€ 545.156,57
importo netto dei lavori esclusa sicurezza	€ 883.076,51
a sommare oneri della sicurezza	€ 73.920,75
Importo totale netto contrattuale	€ 956.997,26
	€ 956.997,26
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
IVA sui lavori il 22%	€ 210.539,40
Incentivi funzioni tecniche per lavori 2,00% dell'80% x imp. </= 1mil	€ 16.000,00
Incentivi funzioni tecniche per lavori 1,90% dell'80% x imp. > 1mil	€ 6.460,00
IRAP su incentivi per lavori	€ 1.106,72
Incentivi funzioni tecniche per progettazione 2,00% dell'80%	€ 1.570,23
IRAP su incentivi per progettazione	€ 107,46
Compenso professionale (escluso spese e IVA) (CP)	€ 88.481,63
Spese ed oneri (IVA e Cassa di Previdenza)	€ 23.783,86
Indagini Geognostiche e prove di laboratorio (compreso IVA)	€ 17.405,78
Oneri discarica (compreso IVA)	€ 11.796,65
Contributo ANAC	€ 660,00
Collaudo	€ 0,00
Spese ed oneri (IVA e Cassa di Previdenza)	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
Accantonamento ribasso d'asta ed IVA afferente (gara)	€ 665.091,01
Totale somme disponibili	€ 1.043.002,74
Importo di finanziamento	€ 1.043.002,74
	€ 2.000.000,00

Articolo 3 Alla spesa di **€ 62.283,52** si farà fronte con le somme stanziare ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – Rep. n. 5 del 11 gennaio 2023.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 4 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sarà inoltre trasmesso al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Catania, 08/05/2026

Il Dirigente del Servizio Regionale
dell'Ufficio del Genio Civile di Catania
ing. Gaetano Laudani