

DET. n. 471/2026

**Approvazione perizia di variante.**

**“Comune di Militello V.C. - Intervento di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento dello stadio comunale prospiciente su strada pubblica” Viale delle Rimembranze” il cui parziale crollo è stato causato dalle intense piogge dal 16 al 18 gennaio 2025”.**

**CIG: B0720F2FB7 - CUP: G58H21000220006**

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio del Genio civile di Catania

**IL R.U.P.**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto** l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come recepito dall'art. 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3;
- Visto** l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13/1/2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione Regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. n. 32/2015”;
- Visto** il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- Visto** l'art. 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la L.R. 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018, recante Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

- Visto** il D.P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2025/2027”;
- Vista** la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n.2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 16/01/2025 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l’incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogato con D.D.G. n. 567 del 03/04/2026 fino al 30/06/2026;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, con cui all’ing. Duilio Alongi, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Vista** la nota prot. 15535 del 01/09/2025, con la quale il Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania ha segnalato al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio 8 Assesto del Territorio, il pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dal crollo del muro perimetrale di recinzione dello stadio comunale;
- Vista** la nota del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti – Servizio 8 prot. 33802 del 04/09/2025, con la quale il citato Dipartimento, rappresentando di non detenere competenze in materia di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi strutturali, ha autorizzato il Genio Civile di Catania all’esecuzione dei lavori di somma urgenza a seguito di apposito verbale ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023;
- Visto** il verbale di sopralluogo del 01/10/2025, con il quale i Funzionari di quest’Ufficio del Genio Civile di Catania, congiuntamente ai tecnici comunali, hanno dichiarato che i lavori di cui in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023, stimando complessivamente il costo dell’intervento in € 250.000,00;
- Vista** la nota Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti – Servizio 8 prot. 39115 del 08/10/2025, con la quale viene autorizzato il finanziamento dell’intervento di somma urgenza per l’importo complessivo di € 250.000,00, imputando le relative somme al capitolo di spesa regionale n. 672013;
- Visto** il D.D.G. n. 1885 del 28/10/2025, con il quale viene nominato Responsabile unico del progetto (RUP) l’arch. Carlo M.V.M. Musumeci, nonché il gruppo lavori;
- Visto** il Verbale di Consegna dei lavori in via d’urgenza e sotto riserva di legge di cui in oggetto del 07/11/2025;
- Vista** la decisione di contrarre n. 49 del 04/02/2026 e affidamento diretto con valenza di contratto, dei lavori in oggetto in favore dell’ O.E. Drago S.r.l., << **OMISSIS** >>, Rappresentante Legale e Amministratore Unico il sig. Giuseppe Drago, nato ad << **OMISSIS** >>, che ha offerto un ribasso del 20% sull’importo di affidamento diretto, la cui applicazione determina un importo contrattuale di complessivi € 139.284,40, di cui € 122.862,42 per lavori ed € 16.421,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA a norma di legge;
- Vista** La registrazione della decisione di contrarre n. 49 del 04/02/2026 e affidamento diretto con

valenza di contratto, con Rep. n. 4 di pari data e registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania, Ufficio Territoriale di Acireale il 24/02/2026 con i seguenti identificativi codice ufficio TXD, serie 3, numero 113 ident.vo telematico: << **OMISSIS** >>

**Vista** la perizia di variante trasmessa dal Direttore dei Lavori al R.U.P. Arch. Carlo M.V.M. Musumeci, presentata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c e comma 2 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST PERIZIA			
		POST PERIZIA DI VARIANTE	
<b>A</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>		
a.1)	Importo lavori al lordo	192.944,84 €	
a.2)	Importo della manodopera scorporato	56.415,27 €	
a.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	16.421,98 €	
a.4)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	176.522,86 €	
a.5)	a detrarre il ribasso d'asta 20%	35.304,57 €	
a.6)	Importo lavori al netto	141.218,29 €	
a.7)	a sommare oneri speciali per la sicurezza	16.421,98 €	
<b>a.8)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO</b>	<b>157.640,27 €</b>	<b>157.640,27 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	IVA su a.8 al 22%	34.680,86 €	
b.2)	Competenze tecniche di cui all'art. 45, co. 2, del D.Lgs. 36/2023	3.087,12 €	
b.3)	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente (8,50% su imponibile previdenziale)	262,40 €	
b.4)	Risoluzione Interferenze	6.000,00 €	
b.5)	Oneri di conferimento a discarica comprensivi di caratterizzazione dei rifiuti	- €	
b.6)	prove di laboratorio sui materiali	- €	
b.7)	Contributo ANAC	250,00 €	
b.8)	Missioni	5.000,00 €	
b.9)	Imprevisti ed arrotondamenti	7,77 €	
<b>b.10)</b>	<b>Sommano</b>	<b>49.288,15 €</b>	<b>49.288,15 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (a.8+b.10)</b>		
<b>C</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>		
c.1)	da ribasso d'asta	35.304,57 €	
c.2)	da IVA sul R.A.	7.767,01 €	
c.3)	da competenze tecniche	- €	
<b>c.4)</b>	<b>Sommano</b>	<b>43.071,58 €</b>	<b>43.071,58 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>250.000,00 €</b>

**CONSIDERATO** che la perizia di variante è stata redatta mediante applicazione di n. 01 nuovo prezzo desunto dal Prezzario Regionale di progetto vigente al momento dell'appalto o da analisi prezzi, giusto verbale di concordamento allegato all'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti;

**VISTO** lo schema di atto di sottomissione con il quale l'O.E. Drago S.r.l. ha accettato di eseguire l'esecuzione dei maggiori lavori, che saranno soggetti al ribasso d'asta previsto nel contratto;

**CONSIDERATO** che in conseguenza delle opere di cui alla sopracitata perizia l'importo netto dei lavori è aumentato da € 139.284,40 € a € 157.640,27 con un maggiore importo di netti €. 18.355,87 corrispondente a un incremento percentuale del 13,18% circa contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;

**CONSIDERATO** che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata perizia di variante non modifica l'importo definitivo di cui alla nota Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti – Servizio 8 prot. 39115 del 08/10/2025;

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante sopra specificata;

**SI PROPONE DI DETERMINARE**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

**ART. 1** È approvata la Perizia di Variante, nonché il relativo atto di sottomissione, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. **120 comma 1 lett. c e comma 2 del D.Lgs 36/2023** unitamente al nuovo quadro economico della stessa, ripartito come nelle premesse, relativa ai lavori di *"Comune di Militello V.C. - Intervento di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento dello stadio comunale prospiciente su strada pubblica "Viale delle Rimembranze" il cui parziale crollo è stato causato dalle intense piogge dal 16 al 18 gennaio 2025". CIG: B0720F2FB7 - CUP: G58H21000220006*, per l'importo complessivo di **€ 250.000,00** di cui **€ 157.640,27** per lavori al netto del ribasso d'asta e con oneri della sicurezza pari ad € 16.421, 98 inclusi, **€ 49.288,15** per somme a disposizione dell'amministrazione ed **€ 43.071,15** per accantonamenti.

**ART. 2** << *OMISSIS* >>;

**ART. 3** Il presente decreto, ai sensi dell'art. **68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21**, così come sostituito dall'art. **98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9**, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art. **9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9** di cui alla **circolare n. 11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022**.

**Il R.U.P. Arch. Carlo M.V.M. Musumeci**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art.3 c. 2 del D.Lgs n. 39/93

Il Dirigente del Servizio,

**ADOTTA**

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata per l'approvazione della perizia di variante dei ai lavori di **"Comune di Militello V.C. - Intervento di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento dello stadio comunale prospiciente su strada pubblica" Viale delle Rimembranze" il cui parziale crollo è stato causato dalle intense piogge dal 16 al 18 gennaio 2025". CIG: B0720F2FB7 - CUP: G58H21000220006**

**Il Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania**

*Ing. Gaetano Laudani*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art.3 c. 2 del D.Lgs n. 39/93