

 REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti	 S.R.R. Trapani Provincia Nord	
--	---	---

Realizzazione Piattaforma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borraña nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi – CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4

PERIZIA PER IL RIPRISTINO DANNI DOVUTI AL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA LATO NORD/EST AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..

REGIONE	SICILIANA
LIBERO CONSORZIO DI	TRAPANI
COMUNE	TRAPANI
LOCALITA'	C.da BORRANEA
STAZIONE APPALTANTE	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
LAVORI	<i>REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI R.S.U. SITA IN CONTRADA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI - LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI</i>
IMPORTO PERIZIA	€ 513.068,66 oltre IVA
APPALTATORE	Ⓢ CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (Consorzio Stabile); Ⓢ CELI ENERGIA S.r.l. con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorzata); Ⓢ DIBIGA S.r.l. con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorzata) Le imprese consorziate hanno costituito per la realizzazione delle opere la "Borraña Società Consortile a.r.l." con sede in Via Francesco Crispi n. 41 – Santa Ninfa (TP) - P.IVA 02844690814
CONTRATTO D'APPALTO	stipulato in data 22/09/2022, Rep. n. 120 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27/09/2022 al n. 1690 Serie 1.
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 7.228.006,10 (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
CODICE UNICO DI PROGETTO	G95I18000160001
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA	89352376D4

CONTRATTO AGGIUNTIVO
(ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016)

L'anno **2026**, il giorno **Venti** del mese di **Gennaio** presso la sede della Stazione Appaltante, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Attività Ex

OCDPC n. 513 del 08/03/2018 ed OCDPC n. 582 del 29/03/2019”, ubicata in Palermo, Viale Campania n.36/A, con il presente atto integrativo al Contratto originario (Contratto aggiuntivo),

DA UNA PARTE

1) Dott. Arturo Vallone, nato a Francavilla di Sicilia (ME) il 02/01/1974 (CF:VLLRTR74A02D765J) n.q. di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, giusto D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024 in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 224 del 17/06/2024, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento sito in Palermo, Viale Campania n. 36/a (in seguito definito “*Committente*”) con firma digitale in corso di validità,

E DALL’ALTRA

2) Il Sig. Mario Spina nato a Trapani (TP) il 12/03/1965, codice fiscale SPN MRA 65C12 L33 1P, in qualità di Procuratore Speciale del Consorzio CONPAT s.c.a r.l. , P.IVA 06044391214, giusta procura Rep. n. 4247 del 27/07/2022, con sede in via Giulio Cesare, n. 71 00192 Roma 3 (in seguito denominato “*Professionista*”) con firma digitale in corso di validità.

PREMESSO CHE:

- Con Determina del Dirigente del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, n. 47 del 01/10/2021 veniva approvato in linea Amministrativa il progetto Esecutivo per la Discarica di rifiuti non pericolosi in oggetto il cui importo complessivo dei lavori ammontava a € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a disposizione;
 - Con D.D.G. n. 539 del 22/06/2022 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti disponeva l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di cui al Lotto 1 (nuova vasca di discarica per rifiuti non pericolosi) della Piattaforma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei r.s.u. in Contrada Borranea, nel territorio di Trapani all’Operatore Economico Consorzio stabile CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 con le seguenti imprese consorziate:
 - CELI ENERGIA S.r.l. con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorziata),oggi Celi Energia e Costruzioni S.p.A.;
 - DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. di Gaspare Di Giorgi con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorziata);per l’importo contrattuale (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di € 7.228.006,10 di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- Le imprese consorziate hanno costituito per la realizzazione delle opere la “Borranea Società Consortile a.r.l.” con sede in Via Francesco Crispi n. 41 – Santa Ninfa (TP) - P.IVA 02844690814.
- Con D.D.G. n. 618 del 06/07/2022 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, disposta con il D.D.G. n. 539 del 22.6.2022;
 - Con Determina n. 69 del 08/09/2022 si procedeva alla rettifica della Disposizione n. 04 del 26/04/2021 di costituzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - Con il verbale di Consegna dei Lavori del 08/09/2022 la D.L. procedeva, in via d’urgenza, alla Consegna dei Lavori che hanno avuto concreto inizio in data 13/09/2022;
 - Con il Contratto di Appalto, stipulato digitalmente tra l’Affidatario e la Stazione Appaltante – Rep. n. 120/2022 del 22/09/2022, registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 1690 del 27/09/2022, dell’importo complessivo al netto dell’I.V.A. di € 7.228.006,10 di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di sicurezza, approvato con D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Acqua e Rifiuti n. 1279 del 18.11.2022 si procedeva alla contrattualizzazione dell’operatore economico aggiudicatario della gara;

- A seguito dell'affidamento dei lavori all'operatore economico aggiudicatario, si è proceduto alla consegna dei lavori ed all'avvio delle lavorazioni.
- Durante il corso dei lavori sono state riscontrate delle criticità per la cui risoluzione è stato necessario apportare delle modifiche al progetto approvato e la conseguente predisposizione della Perizia di Variante n.1 (approvata con D.D.G. n. 562 del 15/03/2024) e della Perizia di Variante n. 2 (approvata con D.D.G. n.80 del 24/01/2025).
- L'Atto di Sottomissione n.1, relativo alla prima Perizia di Variante, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani (ufficio territoriale di Castelvetro) il 10/02/2025 Rep. 120, al n. 66 Serie ha determinato un nuovo importo contrattuale pari ad € 7.940.391,65 di cui € 7.749.325,81 per lavori ed € 191.065,84 per oneri di sicurezza, comportando un aumento contrattuale del 9,86 %.
- L'Atto di Sottomissione n.2, relativo alla seconda Perizia di Variante, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani (ufficio territoriale di Castelvetro) il 24/04/2024, Rep. 120 al n. 272, serie 3 ha determinato un nuovo importo contrattuale pari ad € 8.294.433,24 di cui € 8.098.406,60 per lavori ed € 196.026,64 per oneri di sicurezza, comportando un aumento contrattuale del 14,71% rispetto al contratto iniziale e del 4,4 % rispetto l'Atto di sottomissione n.1.
- A seguito dell'approvazione delle due Perizie di Variante e della registrazione dei conseguenti "Atti di Sottomissione", i lavori sono stati eseguiti dalla ditta esecutrice e completati in data 24/03/2025 (nei termini previsti dal contratto e dalle successive proroghe) fatta eccezione per alcune lavorazioni di piccola entità, per cui la D.L. ha concesso ulteriori 50 (38+12) giorni per l'esecuzione.
- Il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla D.L. è stato emesso in data 04/04/2025 e successivi verbali di constatazione dell'ultimazione dei lavori residui in data 13/05/2025 e in data 24/05/2025.
- In data 17/06/2025, la ditta appaltatrice dei lavori ha comunicato, a mezzo e-mail (protocollo SRR Trapani Sud n. 1081 del 17/06/2025), il cedimento della carreggiata perimetrale della vasca, lato nord-est, nel tratto compreso tra le sezioni stradali D14/S1/5AD.
- Con relazione avente prot. 30913 del 12/08/2025, la Direzione Lavori ha esplicitato le probabili cause del dissesto e le conseguenti ipotesi di risoluzione ed ha richiesto l'autorizzazione per redigere una perizia per il ripristino delle opere ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- Con nota prot. n. 30913 del 12/08/2025 il RUP, dovendo autorizzare la D.L. a redigere la perizia, nel trasmettere la predetta relazione, ha chiesto al Collegio Consultivo Tecnico ed al Collaudatore di esprimere le valutazioni di merito.
- Con nota prot. DAR n. 32934 del 03/09/2025 il CCT, al fine di approfondire le cause che hanno innescato il fenomeno ed inquadrare sotto il profilo tecnico-amministrativo la perizia per il ripristino delle opere, ha chiesto la convocazione di un tavolo tecnico alla presenza dei componenti l'Ufficio della Direzione Lavori e del Collaudatore.

CONSIDERATO CHE:

- Nel corso del Tavolo Tecnico (cfr. Verbale del 09/09/2025) i presenti hanno concordato di procedere al ripristino delle opere quale condizione imprescindibile per il conseguimento, con esito favorevole, del collaudo dell'intervento nel suo complesso. Si è inoltre evidenziata la necessità che la perizia dovrà contemplare le opere idonee ad intercettare le acque provenienti da monte e ad allontanarle dai terreni che costituiscono le sponde della vasca, nonché gli accorgimenti tecnici volti a eliminare in via definitiva le cause che hanno originato i fenomeni in atto, così da scongiurarne la riproposizione in futuro. Inoltre il Collaudatore, nel sottolineare *"l'opportunità di affidare i lavori al medesimo operatore economico ... per evitare conseguenze di natura amministrativa che potrebbero compromettere la possibilità di giungere al collaudo complessivo delle opere"*, ha ritenuto applicabile quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, evidenziando altresì che *"... quanto occorso deve ritenersi riconducibile a un evento imprevisto e imprevedibile, ancorché verificatosi successivamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ma comunque nell'ambito di efficacia del contratto, non essendo ancora intervenuto il certificato di collaudo. Pertanto, la perizia può essere ricondotta anche alla fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016"*.
- Con nota inviata a mezzo PEC in data 07/10/2025 (acquisita al prot. del DAR con il n. 40044 di pari

data), il Collegio Consultivo Tecnico, nel trasmettere il verbale della 4^a seduta, contenente il parere richiesto in ordine alla redazione della perizia per il ripristino dei danni, ha espresso Parere Favorevole *“in ordine alla redazione della perizia per il ripristino dei danni, ritenendo che la stessa possa essere riconducibile alle necessità di cui all’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, che regola l’appalto in questione”*.

- Con nota prot. n. 40096 del 07/10/2025 (a firma congiunta del R.U.P. e del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti) si è proceduto ad autorizzare la D.L. a redigere la *“Perizia per il ripristino dei danni”* a norma dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottolineando che, trattandosi di modifica del Contratto ex art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere rispettate le condizioni previste dal comma 7 dello stesso articolo e che, in ogni caso, l’importo complessivo dovrà essere contenuto nei limiti delle somme previste nel Quadro Economico e del finanziamento concesso.
- Con nota (SRR Trapani Provincia Sud) prot. n. 1925 del 12/11/2025, acquisita al protocollo del DAR con il n. 45790 in pari data, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la *“Perizia per il ripristino danni causati dal cedimento della carreggiata lato Nord/Est della Discarica”*.
- L’importo totale complessivo dei lavori della Perizia aggiuntiva per il ripristino dei danni ammonta, al netto del ribasso d’asta, ad **€ 513.068,66** di cui € 469.186,78 per lavori e € 43.881,88 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d’asta), con un aumento pari al 7,10% dell’importo contrattuale iniziale e 6,19% rispetto la seconda perizia di variante, rientrante nel 50% del valore del contratto iniziale e comunque al valore dell’ultimo atto di sottomissione (D.Lgs 50/2016 - art. 106, comma 7).
- Con nota inviata a mezzo PEC in data 29/12/2025 la COMPACT SCARL ha trasmesso le seguenti polizze:
 - Polizza assicurativa per per danni, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, dell’art. 117, comma 10, del D. Lgs n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, Polizza num. OX00070849 stipulata con REVO Specialty CARX Appalti Pubblici in data 29/12/2025, per un importo assicurato di € 513.069,00;
 - Polizza fidejussoria definitiva, ai sensi dell’ art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 n. HEC015619F/P/2025 stipulata con ACCREDIT Insurance in data 29/12/2025 con somma garantita € 70.385,00,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016

Le modifiche al Contratto originario, di cui alla presente scrittura, sono autorizzate dalla Stazione Appaltante ex art. 106, comma 1, lettera b e c del D. Lgs. 50/2016.

Art. 2

Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico

Il presente Contratto aggiuntivo ha per oggetto l’esecuzione delle maggiori lavorazioni previste nella *“Perizia per il ripristino dei danni”* per la sistemazione della scarpata lato Nord-Est della discarica.

Il Sig. Mario Spina nato a Trapani (TP) il 12/03/1965, Codice Fiscale SPNMRA65C12L331P, in qualità di Procuratore Speciale del CONPAT S.c.a.r.l. (P.IVA 06044391214), con sede in via Giulio Cesare n. 71 00192 Roma, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori, in conformità agli elaborati della *“Perizia per il ripristino dei danni”*, redatta dall’Ufficio di Direzione Lavori, costituita dagli elaborati riportati nel successivo art. 5, nonché del Capitolato Generale d’Appalto (CGA) dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, del Capitolato Speciale d’Appalto (del Progetto originario) e con le stesse modalità di cui al Contratto Principale stipulato in data 22/09/2022, Rep. n. 120 - Registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27/09/2022 al n. 1690 Serie 1.

Art. 3

Ammontare dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo totale complessivo dei lavori della presente Perizia aggiuntiva per il ripristino dei danni ammonta, al netto del ribasso d'asta a € **513.068,66** di cui € 469.186,78 per lavori e € 43.881,88 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta), con un aumento pari al 7,10% dell'importo contrattuale iniziale e 6,19% rispetto la seconda perizia di variante, rientrante quindi nel 50% del valore del contratto iniziale e comunque del valore dell'ultimo Atto di Sottomissione (D.Lgs 50/2016 - art. 106, comma 7).

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto originario e nei successivi Atti di Sottomissione fin qui emessi (Atto di sottomissione n. 1 e n. 2) ed agli stessi Prezzi Unitari in essi contenuti e con l'aggiunta di nuovi prezzi presenti nell'elaborato di Perizia "10PRT1PR01ER000009A - Analisi Nuovi Prezzi", ai quali per gli effetti del presente atto è applicato il ribasso d'asta medio contrattuale offerto in sede di aggiudicazione pari al 27,148%.

Le modalità di pagamento sono le stesse di quelle del Contratto originario.

Art. 4

Tempo per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in **giorni 75** (settantacinque) naturali e consecutivi al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove lavorazioni, a partire dalla data di consegna che verrà effettuata dalla Direzione dei Lavori anche in via d'urgenza, nelle more della registrazione del presente Contratto Aggiuntivo.

Art. 5

Allegati Perizia Ripristino danni

01PRT1PR01RR000000A	Elenco elaborati
02PRT1PR01RR000001A	Relazione Generale: Perizia per il ripristino danni dovuti al cedimento della carreggiata lato Nord/Est della Discarica.
03PRT1PR01GR000002A	Stato di Fatto: Planimetria Generale con l'individuazione dell'area interessata dal dissesto - Pianta e Sezioni
04PRT1PR01GR000003A	Progetto: Planimetria Generale d'Intervento: ripristino dell'area interessata dal dissesto - Pianta e Sezioni - Particolare Costruttivo
05PRT1PR01GR000004A	Progetto: Planimetria Generale d'Intervento: realizzazione della trincea drenante - Pianta e Profilo della Trincea drenante
06PRT1PR01GR000005A	Progetto: Realizzazione della trincea drenante - Sezioni
07PRT1PR01ER000006A	Computo Metrico Estimativo
08PRT1PR01ER000007A	Quadro Economico
09PRT1PR01ER000008A	Elenco Nuovi Prezzi
10PRT1PR01ER000009A	Analisi Nuovi Prezzi
11PRT1PR01ER000010A	Modifica del Contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
12PRT1PR01ER000011A	Computo Caro Materiali

Resta inteso che tutte le spese per il presente atto (copia, registrazione, ecc.) restano a carico dell'Operatore Economico incaricato dell'esecuzione dei lavori in argomento.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per la ditta appaltatrice dei lavori, mentre per l'Amministrazione Regionale appaltante lo diventerà dopo l'intervenuta approvazione ai sensi di legge.

Palermo, 20/01/2026

L'IMPRESA APPALTATRICE

Consorzio Stabile Conpat s.c.a r.l.
P.IVA 06044391214

Il Procuratore Speciale
(*Mario Spina*)

 MARIO
SPINA
20.01.2026
12:56:41
GMT+01:00

LA STAZIONE APPALTANTE

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
(Attività ex OCDPC 513 del 08.03.2018 ed OCDPC 582 del 29/03/2019)

Il Dirigente Generale
(*dott. Arturo Vallone*)

 DIRIGENTE
ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
20.01.2026
15:23:37
GMT+01:00

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: TRAPANI		Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 0 6 0 4 4 3 9 1 2 1 4	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 2 0 0 1 2 0 2 6	DATA FINE PROROGA
TIPOLOGIA DELL'ATTO CONTRATTO AGGIUNTIVO		ADEMPIMENTO ☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris	USO ABITATIVO ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. CRD	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1	8 0 0 1 2 0 0 0 8 2 6	ASSESS.TO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBL. UTILI
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DIPART. REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI		
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
90144 PALERMO	P A VIALE CAMPANIA	36A
N. CRD	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
2	0 6 0 4 4 3 9 1 2 1 4	COMPAT S.C.R.L.
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
00192 ROMA	R M VIALE GIULIO CESARE	71
N. CRD	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. CRD	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. CRD	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. CRD	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO						N. DI REPERTORIO	
		0 6 0 4 4 3 9 1 2 1 4										2 0 0 1 2 0 2 6							
TIPOLOGIA DELL'ATTO																		Foglio N. / di tot.	
CONTRATTO AGGIUNTIVO																			
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																			
N.ORD.	CODICE NEGOZIO			(1)	(2)	(3)	VALORE						DANTI CAUSA (es. proprietari)			/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)		
																/			
																/			
																/			
																/			
																/			
																/			
																/			
TOTALE VALORE																		(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo	
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																			
N.ORD.	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA						SUBALTERNO			☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
															☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
														Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante					
														Firma del richiedente la registrazione 					

RICEVUTA DI CONSEGNA

L'Agenzia delle Entrate - UFFICIO TERRITORIALE CASTELVETRANO - DP TRAPANI dichiara di aver ricevuto i documenti sotto elencati a cui è stato attribuito il numero di protocollo: 11324 del REGISTRO UFFICIALE - codice AOO: AGEDP-TP con le seguenti informazioni:

DATA PROTOCOLLO: 30/01/2026

MITTENTE: 02371850815

CONTRIBUENTE

Codice fiscale: 02371850815

Denominazione: CELI ENERGIA E COSTRUZIONI S.P.A.

CONTATTI

Mail: v.martino.tp@gmail.com

Cellulare: 3382894215

MOTIVAZIONE

Categoria: REGISTRAZIONE ATTO

Oggetto: REGISTRAZIONE ATTO PRIVATO (escluse locazioni, preliminari e comodati) -

RICHIESTA

Descrizione: Registrazione Contratto aggiuntivo a contratto di appalto.

Tipo consegna: INVIO SPONTANEO

Destinazione: UFFICIO TERRITORIALE CASTELVETRANO - DP TRAPANI


ALLEGATI

Borranea Contratto aggiuntivo perizia danni 20-01-2026_signed_signed.pdf

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO BORRANEA.pdf

Delega pagam. imposta di registro e marche da bollo contratto Aggiuntivo Borranea.pdf

Docum. Spina CIE 2.pdf



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TRAPANI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASTELVETRANO

Registrazione di Atto Privato

Il 03/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXM , serie 3 , numero 80

data di stipula: 20/01/2026

ident.vo telematico: TXM26L000080000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 06044391214

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

80012000826	06044391214			
-------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 32,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24