Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI TRAPANI
E-mail geniociviletp@regione.sicilia.it

Det.n. 533 **Trapani** 12-09-2024

STAZIONE APPALTANTE: DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI TRAPANI
LAVORI di: "***manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12 "del Busecchio" nel tratto compreso tra l'abitato di Calatafimi Segesta e la S.R. Bigottia 1^ tronco c/da Sasi verso la S.S. n.119"***.
Accordo istituzionale tra LCC di Trapani e la Regione Siciliana del 12/7/2019.
IMPRESA AGGIUDICATARIA: DEMETRA LAVORI S.R.L. Via Nazionale n. 2 - CAP 93010 – Vallelunga Pratameno (CL) P.IVA 01838830857 - PEC: demetralavorisrl@pec.it;
CONTRATTO D'APPALTO: stipulato in data 10/11/2021 - repertorio n. 2133 del 10/11/2021,
registrato a trapani in data 11.11.2021 al numero 225/4, serie 1 - per l'importo netto
contrattuale di € 2.054.573,93, oltre iva, di cui € 2.015.465,2, per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,0191%, ed € 39.108,73 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DI ASSESTAMENTO SOMME: ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del d.lgs 50/2016, e del d.m. n. 49/2018 e dell'art. 38 del c.s.a. - approvata dal responsabile unico del procedimento , con approvazione in linea tecnica con nota n. 59152 del 26/04/2023.
PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO SOMME ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, dell'art. 8 comma 7 del D.M. n. 49/2018 (variazioni di dettaglio) e dell'art. 38 del Capitolato speciale di appalto, trasmessa al RUP con nota n. 5337 del 15/01/2024 ed approvata dallo stesso con presa d'atto prot**.** n. 15433 del 06/02/2024.
CUP H97H19000540002 - CIG 861697698A - Codice Caronte SI_1_26507

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE: *spettanze relative alle competenze tecniche, art. 113 c.3 del d.lgs. 50/2016, dovute ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, al collaudatore tecnico amministrativo ed al RUP;*

Il sottoscritto Funz. Direttivo, Arch. Giuseppe Vario, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto segnati;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019 con la quale il Governo ha apprezzato il documento relativo al "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" allegato alla suddetta nota assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto Integrativo – Viabilità provinciale e nel Patto del Sud intervento strategico "Viabilità, Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria", la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e FSC 2014/2020, dal quale risulta che l'intervento id. al n. 540 "Lavori di manutenzione straordinaria della SP 12 del Busecchio dall'abitato di Calatafimi, della SR Bigottia 1° tronco C.da Sasi, verso la S.S. 119" dell'importo di € 3.740.000,00;

Visto l' Accordo Istituzionale del 02/07/2019 fra la regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, approvato con D.A. n. 25 del 12/07/2019;

Vista la determina del LCC di Trapani prot. n. 24445 del 26/08/2020 con la quale è stato nominato Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, assumendo in quest'ultimo caso il ruolo di Direttore Operativo per le specifiche funzione di CSE, l'I.D.T. Geom. Andrea Scavone, in atto assegnato al Servizio 7 "Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con Funzioni Vicarie e Programmazione Generale" del Settore "Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici;

Visto il Decreto n. 877 del 14/10/2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, all'art. 2 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario Direttivo Arch. Giuseppe Vario in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, e all'art. 3 ha costituito l'ufficio di direzione dei lavori così composto: Direttore dei lavori Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, Direttore Operativo Geom. Antonino Cruciata, Ispettore di cantiere Geom. Francesco Saluto, tutti in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile servizio di Trapani con la qualifica di Funzionari Direttivi.

Visto la determina Dirigenziale prot. n. 32799 del 26.11.2020, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha approvato in linea amministrativa il progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della S.R. Bigottia 1^ tronco C/da Sasi verso la S.S. n. 119";

Visto il Verbale di Verifica del progetto esecutivo redatto in data 09.11.2020 prot. n. 164545 (art. 26, del D.Lgs. n. 50/2016), nonché il rapporto conclusivo redatto in data 11.11.2020 prot. n. 166441 con il quale il Verificatore dichiara che il progetto "Lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della S.R. Bigottia 1^ tronco C/da Sasi verso la S.S. n. 119", è adeguato e conforme alla normativa vigente;

Visto il Documento di validazione formale redatto in data 11.11.2020 prot. 166683, reso ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale il RUP ha validato il progetto esecutivo dei "*Lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della S.R. Bigottia 1^ tronco C/da Sasi verso la S.S. n. 119*";

Visto il D.D.G. N. 2647 del 14/09/2021 con il quale viene finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento da realizzarsi nel Comune di Calatafimi Segesta, denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119*" e impegnata la somma di € 3.740.000,00 sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 672468.

Vista la determina Dirigenziale prot. 155981 del 12/10/2021 con la quale è stata formulata l'aggiudicazione efficace in favore dell'impresa "DEMETRA LAVORI S.R.L. con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale s.n.c. - P.I. 01838830857;

Visto il Decreto n. 1820 del 17/11/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, all'art. 2 ha nominato, Ispettore di cantiere il Geom. Maurizio De Luca e il Geom. Diego Pulizzi, in sostituzione del Geom. Francesco Saluto, tutti in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani con la qualifica di Funzionari Direttivi.

Vista la determina Dirigenziale prot. n. 178737 del 23/11/2021 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico economico a seguito del ribasso d'asta;

Visto il Verbale di Consegna dei lavori prot. n. 183592 del 01/12/2021 dei lavori da realizzarsi nel Comune di Calatafimi Segesta (TP), denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119*";

Visto il D.D.G. n. 2270 del 28/12/2021 con cui viene nominato collaudatore statico in corso d'opera, per l'intervento concernente i "*Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119*" nel Comune di Calatafimi Segesta (TP), l'ing. Salvatore Porcaro, Funzionario Direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo.

Vista la nota prot. n. 83818 del 08/06/2022, del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile Servizio di Trapani con la quale ha disposto che la sig.ra Rosa Anna Tantaro e la Funz. Dir. Annalisa Marchello, in servizio presso il medesimo ufficio, collaborino alle attività del RUP e del D.L. o di altra figura;

Visto lo stato di avanzamento n. 1 datato 28/04/2022, il cui importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 523.263,54;

Vista la Determina Dirigenziale n. 579 del 12/08/2022 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico economico, conformandolo all'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91;

Visto lo stato di avanzamento n. 2 datato 17/11/2022, il cui importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 1.113.332,87;

Visto lo stato di avanzamento n. 3 datato 05/02/2024, il cui importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 2.047.684,23;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori del 08/09/2023 nel quale viene certificato che i "*Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119*", sono stati ultimati il 11/08/2023 e quindi entro il tempo utile rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, nel verbale di consegna lavori e nelle proroghe concesse che risultava fissato al 23/08/2023;

Vista la relazione sul conto finale redatta dal D.L. Arch. Gaspare Giuseppe Motisi redatta il 13/05/2024 nella quale risulta un credito complessivo netto dell'impresa "DEMETRA LAVORI S.R.L." pari ad € **10.247,01** oltre IVA ed una economia complessiva, sui lavori, pari ad € **6.889,70**;

Visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto in data 29/05/2024 dal Collaudatore Ing Salvatore Porcaro e trasmesso dal RUP al L.C.C. di TP, in data 05-06-2024 prot. n. 71515, con il quale si certifica che i "*Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119*" sono stati regolarmente realizzati nei tempi contrattualmente previsti e liquida il credito residuo a saldo dell'impresa DEMETRA LAVORI S.R.L. pari ad **€ 10.247,01** oltre IVA (euro diecimiladuecentoquarantasette/01);

Vista la nota pervenuta in data 11/09/2024 con prot. n. 26325, assunta al prot. di questo Ufficio al n. 110386 del 11/09/2024, con la quale il Dirigente di Settore del Libero Consorzio di Trapani - *Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile,* ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 774 del 10-09-2024 N. Generale 1738 del 10-09-2024, relativa all' *"Approvazione atti di contabilità finale e Collaudo Tecnico Amministrativo e pagamento rata di saldo all'O.E. per i "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 12 del Busecchio dall'abitato di Calatafimi, della SR Bigottia 1° tronco C.da Sasi, verso la S.S. 119" di cui al Finanziamento Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 D.G.R. n. 82 del 27/2/2019 Finanziamento Fondi Patto per il Sud CUP H97H19000540002 - CIG 861697698A"*;

Visto il regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. - pubblicato sulla GURS del 03-08-2018 - PARTE I n. 33;

Viste le richieste del personale tecnico - amministrativo e dei collaboratori, facenti parte del gruppo di progettazione e direzione dei lavori di cui in oggetto, con le quali richiedono la liquidazione dell'incentivo ai sensi dell' art. 113 c. 3 del d.lgs. 50/2016, relativamente ai *"Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119"*;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento di € 43.954,45 complessive, per spese tecniche relative alla progettazione pari al 80,00% del 2,00 % sull' importo complessivo dei lavori (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016)

Considerato che fra le somme a disposizioni nel Quadro Economico di cui alla Determina Dirigenziale n. 579 del 12/08/2022 al n. d'ordine 5.2 figurano € 45.425,74 per spese tecniche relative alla progettazione pari al 80,00% del 2,00 % sull' importo complessivo dei lavori (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);

Definita la ripartizione dell'incentivo previsto dall'ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 relativo alla gestione ed esecuzione dei lavori in epigrafe in favore dei componenti l'Ufficio Direzione Lavori, secondo la tabella di seguito riportata:

QUADRO ONORARI PER COMPETENZE TECNICHE

Regolamento recante norme p
regionale ai sensi dell'art. 113 de
regionale 12 luglio 2011, n. 1
PUBBLICATO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 12 "DEL BUSECCHIO" NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ABITATO DI CALATAFIMI SEGESTA E LA S.R. BIGOTTIA 1^ TRONCO C/DA SASI VERSO LA S.S. N.119. ACCORDO ISTITUZIONALE TRA LCC DI TRAPANI E REGIONE SICILIANA DEL 12/7/2019-

CONTRATTO: stipulato in data 10/11/2021 - repertorio n. 2133 del 10/11/2021, importo netto contrattuale di € 2.054.573,93, oltre IVA, di cui € 2.015.465,2, per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,0191%, ed € 39.108,73 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.

(IMPORTO DOVUTO PER LA QUOTA DI ONORARIO COMPLESSIVO PARI ALL' 80,00%)

A	Importo dei Lavori a Base d'Asta - (importo al lordo conteggiato al 1 SAL)	€	2.839.108,73
B	Importo Totale di Riferimento al 2,00%	€	54.943,07
C	Importo di Riferimento incentivo pari all'80 % di -B-	€	43.954,45
D	Accantonamento di cui all' articolo 113 comma 4 del d.lgs. 50/2016 - pari a 20,00% dell'importo - Voce B	€	10.988,61

N.	FIGURA DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PROGETTO		importo	% DI ONORARIO PREVISTA	IMPORTO DOVUTO	NOMINATIVO E QUALIFICA DELLA FIGURA INCARICATA
A	*Programmazione della spese per investimenti*		€ 43.954,45	2,0%	€ 879,09	Arch. Giuseppe Vario
B	*Responsabile del Procedimento*			20,0%		
B1	Progettazione Preliminare		€ 43.954,45	1,00%	€ 439,54	Arch. Giuseppe Vario
B2	Progettazione Definitiva		€ 43.954,45	3,00%	€ 1.318,63	Arch. Giuseppe Vario
B3	Progettazione Esecutiva		€ 43.954,45	5,00%	€ 2.197,72	Arch. Giuseppe Vario
B4	Validazione del Progetto		€ 43.954,45	1,00%	€ 439,54	Arch. Giuseppe Vario
B5	Fase Esecutiva		€ 43.954,45	10,00%	€ 4.395,45	Arch. Giuseppe Vario
	Importo Totale					
C	*Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. c) del D.Lgs 50/2016*		€ 43.954,45	5,00%	€ 2.197,72	Ing. Nicola Alleruzzo
D	*Predisposizione e controllo delle procedure di gara*			15,00%		
D1	Predisposizione e controllo delle procedure di gara		€ 43.954,45	5,00%	€ 2.197,72	Arch. Giuseppe Vario
D2	Predisposizione e controllo delle procedure di gara		€ 43.954,45	10,00%	€ 4.395,45	Geom. A. Cruciata
E	*Direzione dei lavori*			44,00%		
E1	Direttore dei lavori		€ 43.954,45	22,00%	€ 9.669,98	Arch. Gaspare G.ppe Motisi
E2	Direttore operativo		€ 43.954,45	8,00%	€ 3.516,36	Geom. Antonino Cruciata
E3	Direttore operativo		€ 43.954,45	8,00%	€ 3.516,36	Geom. Andrea Scavone
E4	Ispettore di cantiere		€ 43.954,45	3,00%	€ 1.318,63	Geom. Diego Pulizzi
E5	Ispettore di cantiere		€ 43.954,45	3,00%	€ 1.318,63	Geom. Maurizio de Luca
F	*Collaudo tecnico - amministrativo e statico*		€ 43.954,45	10,00%	€ 4.395,45	Ing. Porcaro Salvatore
G	*Collaboratori tecnici e amministrativi*			4,00%		
G1	Collaboratori all'attività del responsabile unico del procedimento		€ 43.954,45	2,00%	€ 879,09	Sig.re Annalisa Marchello - Rosanna Tantaro - Maria POMA
G2	Collaboratori all'attivta del Direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche		€ 43.954,45	2,00%	€ 879,09	Sig.re Annalisa Marchello - Rosanna Tantaro - Maria POMA

TOTALE DA CORRISPONDERE PER LE ATTIVITA PROFESSIONALI SVOLTE -
(IMPORTO DOVUTO PER LA QUOTA DI ONORARIO COMPLESSIVO PARI ALL' 80,00%) **€ 43.954,45**

e ripartiti secondo la seguente tabella :

NOMINATIVO	IMPORTO LORDO SPETTANTE	IMPORTO LORDO AL NETTO DELLE RITENUTE A CARICO DELL'ENTE	RITENUTE A CARICO DIPENDENTI		IMPONIBILE	ALIQUOTA IRPEF %	RITENUTE IRPEF	NETTO DA LIQUIDARE	RITENUTE A CARICO ENTE		
			RITENUTE PENSIONE CONTRATTO 1 A CARICO DIPENDENTE	RITENUTE PENSIONE CONTRATTO 2 A CARICO DIPENDENTE					PENSIONE CONTRATTO 1	PENSIONE CONTRATTO 2	IRAP 8,50%
			3	4			2	1	5	6	7
PORCARO SALVATORE	€ 4.395,45	€ 3.312,32		€ 291,48	€ 3.020,84	35	€ 1.057,29	**€ 1.963,55**		€ 801,58	€ 281,55
CRUCIATA ANTONINO	€ 7.911,81	€ 5.962,18		€ 524,67	€ 5.437,51	35	€ 1.903,13	**€ 3.534,38**		€ 1.442,85	€ 506,79
PULIZZI DIEGO	€ 1.318,63	€ 993,69		€ 87,44	€ 906,25	35	€ 317,19	**€ 589,06**		€ 240,47	€ 84,46
DE LUCA MAURIZIO	€ 1.318,63	€ 993,69		€ 87,44	€ 906,25	35	€ 317,19	**€ 589,06**		€ 240,47	€ 84,46
MARCHELLO ANNALISA	€ 586,06	€ 441,64	€ 38,86		€ 402,78	35	€ 140,97	**€ 261,81**	€ 106,88		€ 37,55
MOTISI GASPARE GIUSEPPE	€ 9.669,98	€ 7.287,10		€ 641,26	€ 6.645,84	35	€ 2.326,04	**€ 4.319,80**		€ 1.763,48	€ 619,40
POMA MARIA	€ 586,06	€ 441,64		€ 38,86	€ 402,78	23	€ 92,64	**€ 310,14**		€ 106,88	€ 37,54
TANTARO ROSA ANNA	€ 586,06	€ 441,64		€ 38,86	€ 402,78	23	€ 92,64	**€ 310,14**		€ 106,88	€ 37,54
VARIO GIUSEPPE	€ 11.867,69	€ 8.943,25		€ 787,01	€ 8.156,24	35	€ 2.854,68	**€ 5.301,56**		€ 2.164,27	€ 760,18

TOTALI	**€ 38.240,37**	**€ 28.817,15**	**€ 38,86**	**€ 2.497,02**	**€ 26.281,27**		**€ 9.101,77**	**€ 17.179,50**	**€ 106,88**	**€ 6.866,87**	**€ 2.449,47**
SCAVONE ANDREA	€ 3.516,36	Da conteggiare secondo i criteri dell'Amministrazione di appartenenza									
ALLERUZZO NICOLA	€ 2.197,72	Dirigente nell'Amministrazione Regionale somme da non corrispondere									
TOTALI	**€ 43.954,45**										

Per quanto sopra, il sottoscritto Funz. Dir.vo, Arch. Giuseppe Vario, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto indicati

DETERMINA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la liquidazione del pagamento della quota degli incentivi al lordo delle trattenute pari ad **€ 41.756,73,** al netto dell'importo di € 2.197,72 spettanti al verificatore del progetto, incarico che è stato svolto da un Dirigente Tecnico dell'amministrazione Regionale e il cui totale ammonta ad **€ 43.954,45**, oltre la liquidazione dei pagamenti relativi alla quota delle ritenute e degli oneri sugli incentivi dell'ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 dei "*Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119*" e ripartiti come di seguito rappresentato:

- **€ 5.301,56** in favore dell'Arch. **Giuseppe VARIO,** c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**,** presso Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;**
- **€ 4.319,80** in favore dell'Arch. **GASPARE GIUSEPPE MOTISI,** c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**,** presso Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **€ 3.534,38** in favore del Geom. **Antonino CRUCIATA,** c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **€ 3.516,36 al lordo delle ritenute,** in favore del Geom. **Andrea SCAVONE,** c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, presso Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **€ 1.963,45** in favore dell'Ing. Salvatore PORCARO**,** da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **€ 589,06** in favore del Geom. **Maurizio DE LUCA,** c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**,** presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;**
- **€ 589,06** in favore del Geom. **Diego Pulizzi,** c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- **€ 261,81** in favore del Funz. dir. **Annalisa MARCHELLO,** c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **€ 310,14** in favore dell'Operatore Sig.ra **Rosa Anna TANTARO**, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx**,** presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **€ 310,14** in favore dell'Operatore Sig.ra **Maria POMA**, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**,** presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **€ 9.117,90** per le ritenute IRPEF a carico dei dipendenti da versare mediante F 24 EP;
- **€ 38,86** per il contributo di quiescenza a carico del dipendente Contratto 1, da versare sul capitolo di entrata 3402, art.1 capo 17- IBAN **IT79U 02008 04625 000106959080;**
- **€ 2.497,02** per i contributi di quiescenza a carico dei dipendenti Contratto 2, da versare sul cod. IBAN **IT13J 02008 04686 000101283672**;
- **€ 106,88** per gli oneri sociali a carico Ente Contratto 1 da versare sul cod. IBAN **IT16T 02008 04686 000104108105**;
- **€ 6.866,88** per gli Oneri sociali a carico Ente Contratto 2 da versare sul cod. IBAN **IT13J 02008 04686 000101283672**;
- **€ 2.449,46** per l'IRAP da versare F 24 EP;

Ai sensi dell'Art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015 n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani.

Trapani li, 12-09-2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giuseppe Vario
Firmato