Rep. n. 550 **/2025** **del** 14.08.2025

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Servizio 5 -Servizi di Ingegneria di Competenza
Regionale e per gli EE.LL
(Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)

EMERGENZA IDRICA OCDPC N. 1084 DEL 19 MAGGIO 2024

OGGETTO: Lavori di pulizia del canale allacciante della traversa "Catagnano" affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano, Monreale (Pa). - CUP: G37J24000010002 CIG: B2DB5A30A7.

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA (ai sensi dell'art. 120 c.3 del D.Lgs.36/2023)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso:

- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, é stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il decreto del Presidente della Regione D.P.R. n.667 /FP/SERV 1 del 7 marzo 2024, con il quale, il Dirigente Generale ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e, per effetto, è prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del DRT dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita' fino al 31 dicembre 2026 di cui alla Deliberazione di giunte di Governo n. 69 del 01 marzo 2024;
- **Visto** il D.D.G. n. 1156 del 04.07.2025 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico ad interim di dirigente del Servizio 5 – del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Angelo Valerio Zambito, ai sensi e per ogni effetto dell'articolo 40 "incarichi dirigenziali ad interim" del vigente CCRL – area dirigenza;
- **Visto** il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);
- **Vista** la L.R. n. 12 del 12.10.2023 - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 13 del 07.07.2020, dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana fino al 31.12.2024, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 51 del 20.02.2024;
- **Vista** la L. R. n. 20 del 22.05.2024: Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico che, al comma 5 dell'art. 1, che autorizza la spesa di € 8.600.000,00 da iscrivere in apposito fondo istituito presso il DRPC Sicilia, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 25.05.2022 n. 13;
- **Visto** il D.D.G. n. 543/S.08/DRPC Sicilia del 07.08.2024 con il quale è finanziato, in favore del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, l'intervento denominato "Pulizia del canale allacciante della traversa "Catagnano" affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano" nel territorio del Comune di Monreale (PA), approvato dalla Cabina di regia per l'emergenza idrica giusto verbale del 17 luglio 2024, e in relazione al quale il Dipartimento regionale tecnico è Soggetto Attuatore;
- **Vista** la Disposizione n. 400 del 16.04.2025 del Dirigente generale del DRPC Sicilia preposto all'ufficio del Commissario delegato , che annulla e sostituisce il DDG n.543 del 07.08.2024, con la quale:
  - ai sensi dell'art.1 c.2 della ODCDP n.1084/2024, il Dirigente Generale dei Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato quale Soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento ricompreso nel 3° Piano degli Interventi denominato DRT_PA1 - Pulizia del canale allacciante della traversa "Catagnano" affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano, nel territorio del comune di Monreale (PA);
  - ne ha finanziato l'esecuzione per un importo pari ad € 1.000.000,00, a valere sulla Contabilità speciale n. 6448 intestata a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC" ;

- **Visto** il progetto esecutivo dei "Lavori di pulizia del canale allacciante della traversa "Catagnano" affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano nel territorio del comune di Monreale (PA)", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 682.037,34 per lavori a base d'asta oltre € 22.349,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 295.613,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione, verificato e validato dal RUP in data 19.08.2024 , il cui quadro economico è il seguente:

Sommano i lavori	€		**704.386,83**	**704.386,83**
Costo della manodopera	€	170.106,86		
Oneri di sicurezza	€	22.349,49		
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			22.349,49	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta			**682.037,34**	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. 22% su € 704.386,83	€	154.965,10		
Contributo ANAC	€	410,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€	11.270,19		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023) (0,20 del 2% dei lavori)	€	2.817,55		
Spese riproduzione progetto	€	610,00		
Spese per acquisizioni pareri Enti (ASP, etc.)	€	1.000,00		
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€	19.952,33		
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	12.000,00		
Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	3.700,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	3.000,00		
Imprevisti	€	70.400,00		
IVA 22% su imprevisti	€	15.488,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€	**295.613,17**		**295.613,17**
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				**€ 1.000.000,00**

- **Considerato** che la spesa complessiva occorrente all'espletamento dei predetti lavori, pari ad € 1.000.000,00 di cui € 704.386,83 per lavori compresi costi della manodopera soggetti a ribasso pari ad € 170.106,86 ed € 22.349,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 295.613,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione, trova copertura con i fondi valere sulla Contabilità speciale n. 6448 intestata a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC" ;
- **Considerato** che questa Stazione Appaltante, per l'affidamento degli "Lavori di pulizia del canale allacciante della traversa "Catagnano" affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano, Monreale (Pa).", ha inteso dare inizio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023;
- **Vista** la Decisione di Contrarre Rep/DA n. 491/2024 del 20.08.2024 con cui è iniziato il procedimento di

affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett.c) del D. Lgs n. 36/2023;

- **Vista** la lettera di invito agli Operatori Economici prot. n. 103871 del 26.08.2024;
- **Richiamato** il D.D.G. n. 1244/2024 del 08.08.2024 del Dirigente Generale del DRT di nomina RUP, e costituzione ufficio di Direzione dei lavori in oggetto;
- **Vista** la Determina di aggiudicazione Rep.549 del 18.09.2024 del Dirigente del Servizio 5 del DRT con la quale in esito alla procedura, negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, e alla successiva verifica dei requisiti di cui al D.Lgs 36/2023 sono stati aggiudicati i lavori in epigrafe all'Operatore Economico COSPIN S.R.L, P.IVA 04712420878, che ha offerto il ribasso del 13,101%, sull'importo a base d'asta, per una somma di aggiudicazione pari ad € 615.033,12 compresi € 170.106,86 quali costi della manodopera ed € 22.349,49 per oneri di sicurezza, con il seguente quadro economico

SOMMANO I LAVORI			€	**704.386,83**		
Costo della manodopera	€	170.106,86				
Oneri di sicurezza	€	22.349,49				
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€	22.349,49		
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta			€	**682.037,34**		
A detrarre il ribasso d'asta del 13,101%			€	89.353,71		
Restano i lavori al netto			€	592.683,63		
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€	22.349,49		
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza			€	615.033,12	€	**615.033,12**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
I.V.A. 22% SU € 615.033,12	€	135.307,29				
Contributo ANAC	€	410,00				
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€	11.270,19				
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023) (0,20 del 2% dei lavori)	€	2.817,55				
Spese riproduzione progetto		610,00				
Spese per acquisizioni pareri Enti (ASP, etc.)	€	1.000,00				
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€	19.952,33				
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	12.000,00				
Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	3.700,00				
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	3.000,00				
Imprevisti	€	70.400,00				
IVA 22% su imprevisti	€	15.488,00				
Ribasso d'asta contrattuale accantonato	€	89.353,71				
IVA 22% sul ribasso d'asta contrattuale accantonato	€	19.657,81				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€	384.966,88			€	**384.966,88**
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO					€	**1.000.000,00**

- **Visto** il contratto Rep./AC n. 41 del 27.11.2024 stipulato in forma di scrittura privata per i lavori di "Pulizia del canale allacciante della traversa "Catagnano" affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano nel territorio del comune di Monreale (PA)" CUP: G37J24000010002 CIG: B2DB5A30A7 tra l'Ing. Bruno Rosario Ernesto Maccarrone, e l'Ing. Angelo Valerio Zambito, quale Legale Rappresentante della Stazione Appaltante in qualità di Dirigente ad interim del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico, giusto D.D.G. n. 244 del 18.02.2025 di conferimento dell'incarico;
- **Visto** il DDG del Dipartimento Regionale Tecnico 2344 del 11.12.2024 di approvazione del contratto;
- **Visto** il verbale di consegna dei lavori del 23.09.2024;
- **Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi prot. n. 134584 del 05.11.2024;
- **Vista** l'istanza dell' Impresa aggiudicataria, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 150459 del 11.12.2024, con la quale chiedeva una proroga del termine contrattuale di 40 giorni;
- **Vista** la nota prot. n. 153906 del 17.12.2024 con cui lo scrivente RUP, ritenute fondate le motivazioni addotte dall'impresa richiedente, ha concesso una proroga di gg. 30 del termine contrattuale all'O.E. per cui l'ultimazione dei lavori è stata rideterminata entro il giorno 20.01.2025 ;
- **Preso atto** della nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 2106 del 08.01.2025, relativa alla richiesta di sospensione dei lavori in argomento per permettere l'accumulo dei volumi di acqua captati dalla traversa Catagnano all'interno dell'invaso Scanzano;
- **Preso atto** della nota dell 'AMAP spa acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 2691 del 09.01.2025 relativa all'urgenza di potere disporre delle fluenze della traversa all'invaso Scanzano;
- **Preso atto** del grave stato di crisi e di emergenza idrica, il cui perdurare ha provocato lo svuotamento dell' invaso e le richieste pervenute da parte del dipartimento Acque e Rifiuti e da parte dell'AMAP SRL di permettere il convogliamento delle acque captate dalla traversa Catagnano all'invaso Scanzano;
- **Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 10.01.2025, con il quale sono stati sospesi i lavori fino ad una successiva comunicazione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e dell'AMAP S.p.A relativa al termine delle operazioni di riempimento dell'invaso per procedere alla ripresa dei lavori;
- **Preso atto** della nota dell 'AMAP spa, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 74139 del 16.06.2025 con la quale la Società rappresentava l'opportunità di completare l'intervento di pulizia in vista delle auspicabili piogge autunnali;
- **Preso atto**_della nota Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 82063 del 04.07.2025 con la quale si comunicava che "avendo constatato l'assenza di fluenze idriche all'interno del canale "Catagnano" e nella considerazione di improbabili manifestazioni di eventi meteorici rilevanti, con la presente si chiede di poter riavviare i lavori sospesi in data 10.01.2025. "
- **Visto** il verbale di ripresa lavori del 08.07.2025 per cui l'ultimazione dei lavori è stata rideterminata entro il giorno 18.07.2025;
- **Vista** l'istanza dell' Impresa aggiudicataria, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 84438 del 09.07.2025 , con la quale chiedeva una proroga del termine contrattuale di 45 giorni;
- **Vista** la nota prot. n. 84543 del 10.07.2024 con cui lo scrivente RUP, ritenute fondate le motivazioni addotte dall'impresa richiedente, ha concesso una proroga di gg. 30 del termine contrattuale all'O.E. per cui l'ultimazione dei lavori è stata rideterminata entro il giorno 17.08.2025 ;
- Vista la nota prot. n. 88312 del 21.07.2025 con cui il Direttore dei Lavori, rappresentava che:
  "Durante il corso dei lavori, dopo le attività di decespugliamento delle aree interessate dagli interventi, e dopo lo svuotamento del canale, in molti tratti totalmente interrato dai detriti, si é constatato quanto segue:
  -Nei tratti in galleria, per le parti visibili, si é riscontrato l'ammaloramento delle strutture in c.a., causato dall'ossidazione delle armature, pertanto, al fine di consentire l'asportazione in sicurezza dei detriti e terriccio esistente, e garantire l'incolumità degli operatori durante l'intervento di svuotamento e pulizia delle stesse, si é reso necessario l'utilizzo di escavatore a risucchio, giusto verbale di concordamento nuovi prezzi del 05/11/2024;
  -In molti tratti le pareti in c.a. del canale a cielo aperto risultano notevolmente ammalorate e/o parzialmente ribaltate verso l'interno, pertanto necessita, ove possibile, consolidare e/o ripristinare dette pareti;
  -La recinzione esistente lungo il canale a cielo aperto risulta notevolmente ammalorata e/o in alcuni tratti mancante, pertanto necessita provvedere al rifacimento di detta recinzione;
  -Durante il periodo di sospensione lavori dal 10/01/2025 al 07/07/2025, al fine di consentire la derivazione della risorsa idrica all'interno dell'invaso "Scanzano", la vasca di sedimentazione esistente lungo il corso d'acqua a monte della traversa, risulta colma di materiale alluvionale che si è depositato, pertanto necessita

eseguire le attività di pulizia e svuotamento dai detriti;
-La via di accesso alla traversa e le aree attorno al canale a cielo aperto risultano ricoperte di vegetazione, pertanto al fine di proseguire le attività previste in progetto, occorre provvedere al loro decespugliamento;
-Le paratoie esistenti lungo la traversa e nello scarico del canale necessitano di manutenzione"
ed ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, ha chiesto al R.U.P l'autorizzazione, alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs 36/2023, per l'esecuzione dei nuovi lavori e la modifica delle previsioni delle quantità previste nel progetto, con utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce imprevisti, il tutto entro le somme finanziate,

- **Preso atto** che il R.U.P con la stessa nota ritenute condivisibili le motivazioni esposte, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 comma 1 lett. L dell'Allegato I.2 del D.Lgs n. 36/2023, ha autorizzato il D.L., alla redazione della perizia di variante suppletiva redatta ai sensi dell'Art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023;
- **Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 25.07.2025 , che si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica;
  - Relazione di calcolo parete canale da ricostruire;
  - Relazione sui materiali;
  - Inquadramento territoriale;
  - Planimetria canale con indicazione tratti pareti da ricostruire ed esecutivo strutturale;
  - Planimetria canale con indicazione tratti pareti da risanare con malta tixotropica e/o da consolidare;
  - Planimetria canale con indicazione tratti recinzione e gabbioni da realizzare;
  - Elaborato fotografico;
  - Computo metrico estimativo;
  - Analisi prezzi;
  - Quadro comparativo;
  - Piano di manutenzione;
  - Schema atto di sottomissione.

  Il cui importo complessivo è di € 1.000.000,00, di cui € 685.414,60 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,101 %, suppletiva ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 con il seguente Q.T.E.:

Sommano i lavori	€	**785.409,66**		
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	22.146,84		
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	**763.262,82**		
A detrarre il ribasso d'asta del 13,101%	€	99.995,06		
Restano i lavori al netto	€	663.267,76		
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	22.146,84		
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€	**685.414,60**	**€**	**685.414,60**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. 22% su € 685.414,60	€	150.791,21		
Contributo ANAC	€	410,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€	12.566,55		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023) (0,20 del 2% dei lavori)	€	3.141,64		
IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (8,50 di 12.566,55)	€	1.068,16		
Spese per riproduzione progetto	€	610,00		
Spese per acquisizioni pareri Enti (ASP, etc.)	€	1.000,00		
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€	24.986,32		
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	8.000,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4,	€	3.000,00		

D.Lgs. 36/2023).

Ribasso d'asta contrattuale accantonato	€	89.353,71		
IVA 22% sul ribasso d'asta contrattuale accantonato	€	19.657,81		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€	**314.585,40**	**€**	**314.585,40**

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€ 1.000.000,00**

Verificati i contenuti della Relazione illustrativa di variante, le motivazioni che ne giustificano la sua redazione;
Rilevato che la rideterminazione dell'importo complessivo dei lavori è stata effettuata secondo le quantità desumibili dai rilievi, applicando i prezzi unitari del contratto, ove presenti, mentre per le voci mancanti è stato necessario inserire 21 nuovi prezzi, di cui n. 17 desunti dal prezzario regionale anno 2024 e n. 4 ricavati da apposita analisi, oltre ai n. 2 nuovi prezzi concordati con il verbale di concordamento nuovi prezzi del 05.11.2024 prot. n. 134584. Le voci elementari sono state desunte e/o ragguagliate dalla tabella manodopera e noli, pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Prezzario Regionale 2024.
Preso atto per far fronte all'aumento dei lavori di € 70.381,48 al netto del ribasso d'asta del 13,101%, si utilizzerà la voce imprevisti del quadro economico;
Preso atto per far fronte all'aumento di € 15.483,93 per IVA sugli imprevisti si utilizzeranno le somme presenti nella voce IVA sugli imprevisti presente nel quadro economico;
Preso atto che la variazione degli importi delle voci all'interno del quadro economico deriva da una diversa distribuzione delle stesse, lasciando inalterato l'importo complessivo del progetto pari a € 1.000.000,00;
Preso atto che per la realizzazione dei lavori relativi alla presente variante, in funzione dei maggiori lavori da eseguire viene stabilito un maggiore tempo utile pari a giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi.
Accertato che l'Importo di € 70.381,48 oltre IVA, richiesto corrispondente al 11,44%, dell'importo contrattuale rientra nell'importo finanziato di € 1.000.000,00, di cui alla disposizione n. 400 del 16.04.2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato per il progetto denominato *"Lavori di pulizia del canale allacciante della traversa "Catagnano" affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano, Monreale (Pa)"*. - CUP: G37J24000010002 CIG: B2DB5A30A7.
Ritenuto di dovere approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 25.07.2025, di rimodulare il Quadro Economico ed approvare lo schema di atto di sottomissione a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva;
Accertato che le opere in variante sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto e che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023,
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 25.07.2025;
- di approvazione dello schema dell'atto di sottomissione allegato della perizia ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;
- di rimodulare il Q.T.E. come di seguito specificato:

Sommano i lavori	€	**785.409,66**		
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	22.146,84		
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	**763.262,82**		
A detrarre il ribasso d'asta del 13,101%	€	99.995,06		
Restano i lavori al netto	€	663.267,76		
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	22.146,84		
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€	**685.414,60**	**€**	**685.414,60**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. 22% su € 685.414,60	€	150.791,21		
Contributo ANAC	€	410,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€	12.566,55		

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023) (0,20 del 2% dei lavori)	€	3.141,64		
IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (8,50 di 12.566,55)	€	1.068,16		
Spese per riproduzione progetto	€	610,00		
Spese per acquisizioni pareri Enti (ASP, etc.)	€	1.000,00		
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€	24.986,32		
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	8.000,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	3.000,00		
Ribasso d'asta contrattuale accantonato	€	89.353,71		
IVA 22% sul ribasso d'asta contrattuale accantonato	€	19.657,81		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	**€**	**314.585,40**	**€**	**314.585,40**

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€ 1.000.000,00**

- **di trasmettere** la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. e al Servizio S.13 - Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Palermo, quale servizio competente del DRPC Sicilia, per i successivi adempimenti economici;
- **di assicurare** l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet della Regione Siciliana.

Il RUP
Ing. Giuseppe Dimino

Giuseppe Dimino
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
14.08.2025 08:49:04
GMT+02:00