D.R.S. n. 1471 del 28/07/2026

L.R. n.11 del 12.05.2022 **Proroga ultimazione lavori**

Società: Proidro S.r.l.

Costruzione ed esercizio dell'impianto di rete relativamente alle opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto idroelettrico denominato "San Ciro Alto", della potenza nominale complessiva di 152KW, in c.da San Ciro nel comune di Palermo.

Fascicolo reti 1580

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA
ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3 AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

VISTA laLegge Regionale 12/05/2022, n.11, recante*"Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTA la Legge Regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*" nella temporalità dettata dall' art.36;

VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";*

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030*»;

VISTO il DPR 08/06/2001, n. 327, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell'ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche le competenze in merito agli adempienti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5, recante "*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.."*;

VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*;

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. n.30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

VISTO l'art. 10-septies, comma 1, lett. a) del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 c.d. "Decreto Ucraina " (convertito in legge, con modificazioni, con la L. n. 51 del 20 maggio 2022), come successivamente modificato dall'art.

articolo 10, comma 11-decies, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, (convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14);

VISTO il D.P.R.S. n. 3937 del 10 settembre 2025 con il quale è stato conferito, per la durata di due anni,al dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la disposizione di servizio prot. n. 15470 del 06/05/2024 del Dirigente del Servizio 3 in favore del dott. Santo Bottone di supporto al coordinamento di tutte le attività del Servizio 3;

VISTO il D.D.G n.202 del 27/01/2025 con il quale il dott. Santo Bottone è stato nominato Referente per le attività tecnico - amministrativo della piattaforma CDS Energia;

VISTO il D.D.G n.1889 del 20/08/2025 con il quale al dott. Santo Bottone è stata conferita la Posizione organizzativa e professionale (P.O.) "Referente per le attività tecnico - amministrativo della piattaforma CDS Energia per il Servizio 3", di cui all' artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale 2019-2021, nell'ambito del Servizio 3 -Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici di questo Dipartimento regionale dell'energia, con decorrenza 26 Maggio 2025 per anni due;

VISTO il D.D.G. n. 571 del 31marzo 2026 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott. Giuseppe Giudice, con decorrenza dall'1 aprile 2026 fino al 1 aprile 2028;

VISTO il D.D.G. n.708 del 15/04/2026 con il quale il Dirigente Generale Dott. Carmelo Frittitta ha approvato il contratto di lavoro con decorrenza 1 aprile 2026, del Dott. Giuseppe Giudice dirigente preposto al Servizio 3 del Dipartimento Energia;

VISTO il D.D.G. n.718 del 16/04/2026 con il quale il Dirigente Generale Dott. Carmelo Frittitta ha delegato il Dott. Giuseppe Giudice ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 3;

VISTO il D.D.G.. n. 949 del 04/08/2023, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha autorizzato la Società Proidro S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Palermo, Via L.A. Muratori n.13 cap. 90127, – P.I. 06498370821 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e ss. mm. e ii, alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete relativamente alle opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto idroelettrico denominato "San Ciro Alto", della potenza nominale complessiva di 152 KW, in c.da San Ciro nel comune di Palermo ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e di urgenza ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8/6/2001 n.327 e ss. mm e ii.;

VISTO il D.R.S. n. 2129 del 19/09/2024, con il quale il Dirigente del Servizio 3 ad Interim del Dipartimento regionale dell'Energia ha provveduto a concedere la proroga di 12 mesi per inizio lavori per cui gli stessi dovevano avere inizio dalla data del 14/06/2026 e concludersi entro i successivi 12 mesi per cui i lavori dovevano avere inizio entro la data del 04/08/2024 e concludersi in data 04/08/2026, fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n.949/2023;

VISTO il D.R.S. n. 2390 del 14/10/2024, con il quale il Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha provveduto a rettificare l'art. 1 del succitato D.R.S. n.2129 del 19/09/2024 per cui i lavori dovevano avere inizio entro la data del 04/08/2025;

VISTA l'istanza del 27/04/2026, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia,al n. 16066 del 28/04/2026, con la quale la Società, ha chiesto una proroga del termine fine lavori, a corredo dell'istanza:

mod. F24 (codice tributo 1552) pagamento dell'imposta di bollo € 16,00;

Attestazione di versamento della tassa di concessione governativa;

dichiarazione resa al fine della richiesta della prescritta informazione antimafia al Prefetto prevista dall'art. 91 D.lgs. n. 159/2011, compilata su modello predisposto dalla Prefettura UTG di Palermo;

VISTA la nota prot. n. 17949 del 12/05/2026 con la quele il Dipartimento regionale dell'Energia Servizio 3 ha chiesto l'integrazione della domanda con una relazione dettagliata a firma della D.L. nella quale oltre a certificare lo stato dei lavori, notizia sui motivi che hanno causato il ritardo, corredata da idonea documentazione certificata che giustifichi i ritardi;

VISTA la nota Prot. 66/Pro/TEC del 04/06/2026 della Soc. Proidro assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia, al n. 21016 del 04/06/2026, con la quale ha trasmesso la relazione della D.L. sui motivi che hanno causato il ritardo ed ha certificato lo stato dei lavori, motivando che i ritardi sono dovuti principalmente alla Soc. e-distribuzione che non ha confermato ad oggi il fine lavori minimo per eseguire i lavori di collegamento della cabina di consegna alla rete elettrica nazionale, infatti il Comune di Palermo solo dal 28/05/2024 con D.D. n.7494 ha dato l'asservimento ad e-distribuzione per le aree interessate dai lavori,

inoltre esistono ancora oggi le persistenti problematiche connesse all'approvigionamento dei materiali necessari;

VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa effettuata dalla Società di € 180,76 del 12/03/2026;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_PAUTG_ingresso_ 0076735_20260513 effettuata in data 27/07/2026 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione diretta dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell'art.99 comma 2-bis del Codice antimafia;

RITENUTO pertanto opportuno, considerati i tempi necessari per la definizione del procedimento amministrativo, sentita la Società stessa, di poter prorogare d'ufficio il termine di ultimazione lavori per ulteriori mesi 24 (ventiquattro) ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge n.380/2001, disponendo pertanto l'adeguamento normativo dell'autorizzazione rilasciata con D.D.G. n. 949 del 04/08/2023 e successivo D.R.S. n.2129 del 19/09/2024 e D.R.S. di rettifica n. 2390 del 14/10/2024;

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine per l'ultimazione dei lavori, finalizzati alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete relativamente alle opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto idroelettrico denominato "San Ciro Alto", della potenza nominale complessiva di 152 KW, in c.da San Ciro nel comune di Palermo, autorizzati alla Società Proidro S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Palermo, Via L.A. Muratori n.13 cap. 90127, – P.I. 06498370821 ai sensi dell'art. 111 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e ss. mm. e ii, è prorogato di mesi 24 (ventiquattro) ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge 380/2001, per cui i lavori medesimi dovranno essere ultimati entro la data del 04/08/, fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 949 del 04/08/2023 e successivo D.R.S. n.2129 del 19/09/2024 e D.R.S. di rettifica n. 2390 del 14/10/2024.

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013,n. 33 nonché dell'art. 68,comma 5,della L.R.12/8/2014,n.21, come sostituito dall'art.98,comma 6,della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art .3) Al fine della piena efficacia del presente decreto la Società è onerata entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell'energia Servizio 3 (di seguito Serv.3), di porre in essere i seguenti adempimenti:

-provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al Serv.3 attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;

-curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al Serv.3;

-comunicare tempestivamente al Serv.3, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, da parte di chiunque vi abbia interesse nel rispetto dei limiti e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Il Dirigente del Servizio 3
Dott. Giuseppe Giudice

GIUSEPPE
GIUDICE
REGIONE
SICILIANA
28.07.2026
15:50:11
GMT+02:00