D.D.G. n. 1058 del 07.7.2026

Repubblica Italiana

**REGIONE SICILIANA**

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

**Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti**

*"Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina"* – CUP: J52G11000410001 – CIG: 47021744BC - Lavori in danno e lavori di completamento a seguito di rescissione del contratto d'appalto.
**Estensione contratto di subappalto ditta A.P.F. Elettronica s.r.l..**

# IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 *"Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana"* ;

Visto il D.P.R.S. 17 marzo 2004 che approva il testo coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i *"Disposizioni in materia di armo-nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

Visto l'art. 11 della legge regionale 13/01/2015 n.3 nel quale è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione Siciliana applica le disposizioni del decreto legislativo n.118/2011 e ss.mm..ii.;

Visto il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente: *"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli"*;

Visto la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 con cui la Regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13 della legge regionale n. 3/2015 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 *"Legge di stabilità regionale 2026-2028"*;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028"*;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 13 del 16/01/2026 *"Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori"*;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 *"Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana."*;

Visto il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n.3."*;

Visto il D.D.G. n. 529 del 16/06/2022 *"Attribuzione capitoli di spesa e di entrata"* con cui si attribuisce ai Dirigenti dei servizi la gestione dei capitoli di spesa in relazione alle nuove competenze delle strutture di cui al Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9;

Visto il D.D.G. n. 1250 del 12/10/2023 con il quale è stato conferito all'ing. Mario Cassarà l'incarico di Dirigente del Servizio S.01 del Dipartimento, con decorrenza dal 16/11/2023;

Visto il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l'ing. Mario Cassarà;

Vista la Deliberazione n.224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visto il D.P.Reg. 2711 del 21.06.2024 è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

Visto il DDG n. 1115 del 03.07.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) di competenza del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito";

Visto il D.D.G. n. 2216 del 22.12.2025 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;

Vista la nota prot. n. 1368 del 15.01.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;

Visto il D.D.G. n. 488 del 24.03.2026 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° aprile 2026 e sino al 30 Giugno 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;

Visto il D.D.G. n. 957 del 22.06.2026 con il quale il termine di scadenza dell'incarico di dirigente del Servizio 0.1 – Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito è stato differito alla data del 31/12/2026, come da Deliberazione della Giunta regionale n.231/2026;

Vista la nota prot. n. 26693 del 30.06.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all'Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di differimento;

Vista la Deliberazione n.229 del 12.06.2026 con la quale è stata disposta la proroga dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al dott. Arturo Vallone , giusta deliberazione della Giunta regionale 17 giugno2024 n.224, per un periodo di dodici mesi;

Visto il D.P.Reg. 3331 del 18.06.2026 con il quale, è stato prorogato per un periodo di dodici mesi, al Dott. Arturo Vallone, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

Visto il D.Lgs. n.163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163*";

Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011 *"Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche e integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 ....."*;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12*

*aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni"*;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. n.602/73 *"Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'art.3 della legge n.136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti e ai finanziamenti pubblici;

Visto l'art.1, comma 16, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n.190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche ed integrazioni"*;

Visto il D.lgs. n.33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*

Visto l'art.68 della legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 *"Mobilità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"* ;

Vista la circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225 di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 *"Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea*";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 *"Disposizioni urgenti di Protezione civile*" e in particolare l'art.17 che modifica parzialmente la sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3924 del 23 febbraio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3933 del 13 aprile 2011, con la quale sono state emanate "*Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa*", e in particolare l'art.1, comma 1, con il quale il Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citati;

Visto l'art.1, comma 13, dell'O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011, così come modificato ed integrato dall'O.P.C.M. n.3947 del 16 giugno 2011, il quale prevede che il commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del direttore della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del ministero dell'ambiente e della tutela del mare, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art.1, comma 12, della citata O.P.C.M. n.3933/2011 e ss.mm.ii.;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3947 del 16 giugno 2011, "*Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa*", con la quale vengono integrate le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile

2011;

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 17 del 31/08/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 20/09/2011, Reg. n°3, Foglio n° 183, con il quale sono stati stabiliti i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2011, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Commissario della Protezione civile n.33 del 28/12/2012, la quale, all'art.8, comma 1, prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2013, il Dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art.1, comma 12, dell'O.P.C.M. n 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii.;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 21 marzo 2014 n.160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 03/04/2014, con la quale si dispone che la contabilità speciale n.5623, intestata al Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, è prorogata di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Visto l'art.1, comma 1, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 22 marzo 2016, n.326, che dispone: "*al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'art.1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità....., è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2017"*;

Visto il decreto n. 216 del 13/11/2012, con il quale il soggetto attuatore ha approvato il progetto definitivo dei "*lavori di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina*", redatto da Sogesid S.p.A., per un importo complessivo di € 8.721.563,83, di cui € 6.067.767,49 per lavori a corpo incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 315.603,10 per gestione biennale impianto a regime, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 113.534,16 per progettazione esecutiva e indagini specialistiche, e € 2.224.632,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con il medesimo decreto è stato altresì disposto il finanziamento della somma complessiva di € 8.721.563,83, con le risorse finanziarie di cui all'art.4, O.P.C.M. n.3947 del 16/11/2011, a valere sulla Contabilità Speciale n.5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo;

Considerato che, a seguito di procedura di gara, CIG: 47021744BC, indetta con il sopra citato decreto n.216/2012, ai sensi dell'art.53, comma 2, lett.b), del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., con il decreto n.63 del 10/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei "*Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina*", in favore dell'Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), via Borromini, 8;

Visto il contratto d'appalto n.51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 28/01/2014, al n.18 - Serie 1, con il quale è stato affidato all'impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), via Borromini, 8, l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei "*Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina*";

Visto il decreto n. 21 del 09/06/2014, con il quale il dirigente generale ex O.C.D.P.C. n.33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., preso atto delle dimissioni dall'incarico di R.U.P. da parte dell'arch. Diego Mimmo Zagarella, ha nominato l'ing. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Responsabile Unico del Procedimento, e il geom. Salvatore Molinelli, in comando presso la struttura del D.G. ex

O.C.D.P.C. n.33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., supporto al R.U.P dell'intervento di Progettazione esecutiva e realizzazione dei *"Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina";*

Visto il decreto n. 50 del 29/10/2014, con il quale si è preso atto del Contratto di Affitto di Azienda del 04/07/2014, n.17348 di Rep. del Notaio Chiara Silvana Francone di Gela, registrato in Gela in data 09/07/2014, al n.1049 - Serie II, con cui la concedente Mondello S.p.a., ha affittato l'Azienda all'Affittuaria Nurovi S.r.l., con sede in Catania, via Misterbianco, 1, C.F. e P. IVA: 01803830858; con il medesimo decreto si è preso atto altresì, del subentro della stessa Impresa Nurovi S.r.l., nel citato contratto d'appalto n.51/2014 di Repertorio, relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei "*Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina*";

Visto il decreto n. 13 del 02/03/2015 con il quale si è provveduto a rideterminare il quadro economico del progetto definitivo ed è assunto l'impegno della somma complessiva residua di € 7.208.559,81, di cui al superiore finanziamento con Decreto n. 216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;

Visto il parere in linea tecnica sul progetto esecutivo dell'intervento in argomento, emesso dal R.U.P. pro-tempore in data 18/06/2015, ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. n.12 del 12/07/2011;

Visto il decreto n. 34 del 18/06/2015 con il quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo dei lavori in argomento, in variante al progetto definitivo posto a base di gara, presentato dall'impresa, per un importo complessivo di € 8.084.532,88, di cui: € 5.520.622,41 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, biologiche e archeologiche; € 2.183.181,48 per somme a disposizione dell'amministrazione; con il medesimo decreto si è proceduto all'impegno dell'ulteriore somma di € 584.941,77, di cui al finanziamento con decreto n.216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623, istituita presso la tesoreria provinciale dello stato sez. di Palermo, intestata al Dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, giusto art.8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n.33 del 28/12/2012;

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23/06/2015, registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, in data 16/07/2015, al n.2793, Serie 3, dell'importo di € 5.901.351,40, di cui € 117.146,29 per spese di progettazione esecutiva e indagini specialistiche;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 23/06/2015 alla ditta Nurovi S.r.l.;

Visto il decreto n. 1224 del 06/09/2016, con il quale si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa, della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, il cui quadro economico ammonta a € 8.170.050,32, di cui: € 5.582.161,57 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, biologiche ed archeologiche; € 2.207.159,76 per somme a disposizione dell'amministrazione; con il medesimo decreto si è proceduto all'impegno dell'ulteriore somma di € 85.517,44, di cui al finanziamento con decreto n.216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n.5623, istituita presso la tesoreria provinciale dello stato, sezione di Palermo, intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, giusta l'art.8, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012;

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi dell' 8/09/2016, dell'importo di

€ 5.962.890,56, di cui € 5.582.161,57 per lavori al netto comprensivo di oneri della sicurezza, € 263.582,70 per gestione biennale al netto, comprensivo di oneri della sicurezza, ed € 117.146,29 per spese di progettazione esecutiva e indagini specialistiche;

Vista la disposizione n. 113 del 08/06/2017, con la quale si è provveduto a variare il quadro economico del progetto, e ad impegnare l'ulteriore somma di di € 551.513,51, di cui al finanziamento con Decreto n° 216 del 13/11/2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 5623;

Vista la disposizione n. 13 del 25/03/2021 con la quale il Dirigente generale del DRAR ha disposto la risoluzione ex art.136 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. per grave inadempimento e grave ritardo, così come accertato dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, del Contratto di appalto n.51/2014 di Repertorio del 24/01/2014, registrato a Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 28/01/2014, al n.18 - Serie 1, in danno all'Impresa appaltatrice Nurovi S.r.l., con sede in Catania, via Misterbianco, 1, C.F. e P. IVA: 01803830858;

Visto l'interpello prot. n.14221 del 09/04/2021, avviato dal R.U.P. ai sensi dell'art.140, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., al fine di acquisire l'eventuale manifestazione di interesse al completamento delle opere in appalto, agli stessi patti e condizioni di cui al citato contratto d'appalto n.51/2014 di repertorio, da parte delle ditte utilmente classificatesi in graduatoria, a partire dalla seconda, della gara per l'affidamento dell'appalto originario, così come risultante da decreto di aggiudicazione definitiva n.63 del 10/05/2013 del Direttore generale ex O.C.D.P.C. n.33 del 28/12/2012;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, n.4619 del 14/06/2021, la quale ha chiarito che il "….. *procedimento di interpello di cui all'art.140 del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., riproposto anche dall'art.110 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si configura come un segmento di un'unica procedura di affidamento, avviata con la pubblicazione del bando e conclusa con l'affidamento dell'appalto"*. Pertanto "*……. proprio la circostanza che il sub-procedimento di interpello non ha valenza autonoma, ma si inserisce sempre nell'originario procedimento di evidenza pubblica, porta a concludere che alla risposta positiva dell'operatore interpellato deve comunque far seguito un formale e nuovo provvedimento di aggiudicazione, che vada a sostituire quello venuto meno* …….. ";

Visto lo Stato di Consistenza dei Lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 09/09/2021 ai sensi dell'art.138, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e successivo Atto integrativo allo Stato di Consistenza dei Lavori del 04/10/2021, dal quale si deduce un debito dell'Impresa Nurovi S.r.l. nei confronti della Stazione appaltante pari a € 1.224.842,08;

Visto il verbale di accertamento tecnico e contabile, redatto dal collaudatore tecnico amministrativo in data 11/10/2021 sulla scorta delle visite di collaudo effettuate, dello stato di consistenza dei lavori e dell'atto integrativo allo stato di consistenza dei lavori, prodotti dal direttore dei lavori, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa Nurovi s.r.l. a tutto il 7° sal (ultimo), è pari a € 4.590.784,08 e che chiude amministrativamente i lavori eseguiti dall'impresa Nurovi s.r.l., giusto contratto d'appalto n.51/2014 di Rep. del 24/01/2014, liquidando il credito rideterminato in € 1.185.981,37 in favore della stazione appaltante, con addebito alla stessa Nurovi s.r.l.;

Vista la disposizione n. 46 del 19/11/2021 con la quale il Dirigente generale del DRAR ha preso atto della proposta del R.U.P. prot. n.42321 del 03/11/2021 e ha approvato il "*Verbale di accertamento tecnico e contabile*" redatto in data 11/10/2021 dal Collaudatore tecnico amministrativo ing. Leonardo Geraci sulla scorta delle visite di collaudo effettuate, dello Stato di consistenza dei lavori e dell'Atto integrativo prodotti dal D.L., che chiude amministrativamente i lavori eseguiti dall'Impresa Nurovi S.r.l., giusto contratto d'appalto n.51/2014 di Rep. del 24/01/2014, liquidando il credito rideterminato in € 1.185.981,37 in favore della Stazione appaltante, con addebito alla stessa Nurovi S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 38004 del 04/10/2021 con la quale il R.U.P. pro-tempore ha rappresentato alla Stazione appaltante, alla luce delle risultanze dello Sato di consistenza dei lavori, la necessità di reperire, ai fini del riappalto dei lavori all'impresa seconda classificata nella gara di appalto

originaria, nelle more della definizione del contenzioso già instaurato dalla Nurovi, oltre quanto già stanziato nel quadro economico di progetto per i lavori non realizzati, anche risorse aggiuntive per € 858.200,44, di cui: € 633.182,22 per lavori in danno all'Impresa Nurovi S.r.l.; € 147.000,00 per sgombero delle aree di cantiere da materiali, rifiuti e attrezzature, anch'esse in danno alla stessa Nurovi S.r.l.; € 78.018,22 per IVA 10% su lavori e oneri;

Vista la nota del 27/01/2022 con la quale la ditta Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a r.l., in risposta all'atto di interpello ex art.140, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. prot. n.14221 del 09/04/2021, ha manifestato il proprio interesse all'interpello e pertanto, a subentrare alla Nurovi S.r.l. nell'appalto dei "*Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina*" Lavori in danno e lavori di completamento a seguito di rescissione del contratto d'appalto – CUP: J52G11000410001 – CIG: 47021744BC;

Vista la nota del 14/04/2022, assunta al protocollo DRAR al n.13836 del 14/04/2022, con cui la Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a r.l. ha trasmesso alla Stazione appaltante i seguenti documenti ai fini del riappalto dei lavori: patto di integrità; protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa; dichiarazione conto dedicato; certificato di iscrizione cciiaa;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.153 del 27/03/2022 "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Riprogrammazione risorse FSC 2014/2020 – Area tematica 2 "Ambiente", ambito Acqua e Rifiuti – 2.2 servizio Idrico Integrato", con la quale è stato disposto il finanziamento della somma aggiuntiva di € 858.200,00 per il riappalto dei lavori di Adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina;

Visto il decreto n. 331 del 22/04/2022 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento con il quale, per l'intervento da realizzare nel comune di Lampedusa "*Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina*" è stato disposto l'accertamento in entrata sul bilancio della Regione Siciliana della somma di € 852.200,00 di cui sopra, sul Capitolo n.7470 Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 con le seguenti previsioni di spesa: € 300.000,00 per l'anno 2022; € 552.200,00 per l'anno 2023;

Visto la Perizia dei lavori in danno e dei lavori di completamento, a seguito di rescissione del contratto d'appalto "Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina – CUP: J52G11000410001 – CIG: 47021744BC, redatta dal Direttore dei lavori pro-tempore, in data 22/04/2022;

Visto il decreto del Dirigente generale n. 369 del 05/05/2022 con il quale è stata approvata la modifica del quadro economico dell'intervento, determinando un importo complessivo € 9.579.763,83 di cui: € 5.582.136,64 per lavori, € 263.582,70 per gestione biennale a regime, € 105.746,29 per progettazione esecutiva e indagini specialistiche (al netto del ribasso del 17,00%), € 633.182,22 per lavori in danno all'impresa Nurovi s.r.l., € 2.995.115,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il sopra menzionato d.D.G. n. 369 del 05/05/2022 con il quale è stato approvato il quadro economico complessivo della Perizia relativa ai lavori in danno ed ai lavori di completamento, che ammonta a complessivi € 2.797.457,00 (in cifra tonda) di cui € 1.624.534,78 (€ 991.352,56 + € 633.182,22) per lavori al netto compreso oneri della sicurezza, € 263.582,70 per gestione biennale dell'impianto al netto compreso oneri della sicurezza ed € 909.339,52 per somme a disposizione dell'amministrazione, ai sensi dell'art.12, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., ed è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto relativo ai "Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina – CUP: J52G1000410001 – CIG: 47021744BC - Lavori in danno e lavori di completamento a seguito di rescissione del contratto d'appalto", in favore dell'Operatore Economico Cooperativa Edile Appennino società cooperativa a r.l., con sede legale in Monghidoro (BO), via degli Artigiani 6, CAP 40063, numero iscrizione Registro delle Imprese di Bologna e C.F. 03431480379, P. IVA: 00620671206;

Vista la nota prot. n. 6416 del 14/02/2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ha ribadito la necessità di avviare la procedura di chiusura della contabilità speciale in argomento;

Vista la determina n. 29 del 18/05/2022, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n.33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii. , ha accettato le dimissioni dell'ing. Giuseppe Dragotta dall'incarico di Direttore dei Lavori ed ha conferito all'ing. Gianluca La Placa, funzionario direttivo del succitato Dipartimento, l'incarico di Direttore dei Lavori dell'intervento in argomento;

Vista la determina n. 32 del 01/06/2022, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n.33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii. ha nominato l'ing. Mauro Scimonelli, funzionario direttivo del succitato Dipartimento, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento, in sostituzione dell'ing. Salvatore Stagno;

Visto il verbale del 26/07/2022 di consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, dell'appalto dei "Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina. - CUP: J52G11000410001 – CIG: 47021744BC - Lavori in danno e lavori di completamento" alla ditta Cooperativa Edile Appennino società cooperativa a r.l. redatto dal Direttore dei lavori, ing. Gianluca La Placa;

Vista la mail del 25/07/2022, assunta al protocollo del DRAR con n. 27038 del 25/07/2022, con la quale la Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a r.l. ha comunicato lo spostamento della sede legale della società in Pasian di Prato (UD), via D'Antoni, 16, CAP 33037, frazione di Colloredo di Prato, trasmettendo la visura ordinaria camerale aggiornata, rilasciata dalla camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine;

Visto il contratto d'appalto n.118/2022 di Repertorio del 03/08/2022, registrato in data 04/08/2022 a Palermo presso l'Agenzia delle Entrate -PA1, al n.18 - Serie 1, con il quale è stato affidato all'impresa Cooperativa Edile Appennino società cooperativa a r.l. con sede legale in via D'Antoni n. 16 interno 2 – frazione Colloredo di Prato 33037, Pasian di Prato (UD), iscritta nel registro delle Imprese di Pordenone - Udine al numero 3431480379, C.F. 03431480379, P.IVA: 00620671206, l'appalto per il completamento dell'intervento dei "*Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina*" dell'importo contrattuale pari ad €. 1.888.117,48;

Vista la polizza fideiussoria n. 235981 del 05/09/2022 per l'importo di € 573.515,68, emessa da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Lorenteggio 240 - 20147 Milano, a garanzia dell'anticipazione del prezzo del contratto, trasmessa dalla Cooperativa Edile Appennino con mail del 06/09/2022, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 31315 del 07/09/2022;

Vista la comunicazione di inizio lavori della nuova Impresa affidataria, prot. n. 2720/2022 del 13/09/2022, acquisita al protocollo del Dipartimento in data 14/09/2022 al n. 32356;

Vista la dichiarazione del Direttore dei lavori, prot n. 32850 del 15/09/2022, di concreto inizio dei lavori;

Vista la nota prot. n. 2942/2022 del 27/09/2022, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 34675 del 28/09/2022, con la quale la Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a r.l. ha comunicato l'aggiornamento del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;

Visto il D.D.G. n. 1028 del 28/09/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n.33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., ha disposto la liquidazione ed il pagamento dell'anticipazione dell'importo contrattuale alla Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. , per un importo pari ad € 566.435,24, oltre IVA al 10% per € 56.643,52, per un totale complessivo di € 623.078,76;

Visto il D.D.G n. 1182 del 04/10/2023 con il quale è stata impegnata la somma di € 1.306.305,30 sul capitolo n. 642111 del Bilancio della Regione siciliana, denominato *"Spese relative alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente*

*impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina"* codice SIOPE: U.2.02.01.09.010, da imputare per l'esercizio finanziario 2023, per l'intervento *"Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina."* - CUP: J52G11000410001 – CIG: 47021744BC - Lavori in danno e lavori di completamento ed è stato inoltre liquidato l'importo di € 312.708,34 oltre IVA per il pagamento del Certificato sui lavori n.1;

Visto il D.D.S n. 881 del 22/05/2024 con il quale è stata approvata in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2021, la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta da Direttore dei Lavori con le modifiche apportate dal RUP sulle somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo complessivo di € 9.579.763,83, di cui: € 5.862.759,80 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 159.125,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 105.746,29 per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche; € 633.182,22 per lavori in danno all'impresa Nurovi al netto del ribasso comprensivi di € 16.967,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 2.714.492,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come nel seguito dettagliato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Lavori a corpo di cui al progetto esecutivo** | | | **€ 5.862.759,80** |
| A.1 | Importo lavori al netto del ribasso del 17,00% | € | 5.703.634,04 | |
| A.2 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 159.125,76 | |
| **B.** | **Gestione biennale a regime** | | | **€ 263.582,70** |
| B.1 | Importo gestione biennale a regime al netto del ribasso del 17,00% | € | 254.113,80 | |
| B.2 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 9.468,90 | |
| **C.** | **Progettazione esecutiva ed indagini specialistiche** al netto del ribasso del 17,00% | | | **€ 105.746,29** |
| **Importo appalto originario al netto del ribasso del 17,00% (A+B+C)** | | | | **€ 6.232.088,79** |
| **F.** | **Lavori in danno all'Impresa Nurovi S.r.l.** | | | **€ 633.182,22** |
| F.1 | Importo lavori al netto del ribasso | € | 616.214,57 | |
| F.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 16.967,65 | |
| **Importo appalto con perizia in danno al netto del ribasso del 17,00% (A+B+C+F)** | | | | **€ 6.865.271,01** |
| **D.** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | | **€ 2.714.492,82** |
| D.1 | Rilievi ed indagini propedeutiche (Convenzione Sogesid) | € | 60.000,00 | |
| D.2 | Allacciamenti e spostamento pubblici servizi | € | 38.439,75 | |
| D.3 | Imprevisti | € | 52.029,06 | |
| D.4 | Progettazione preliminare, incluso CNPIA (Convenzione Sogesid) | € | 50.906,50 | |
| D.5 | Progettazione definitiva, incluso CNPIA (Convenzione Sogesid) | € | 155.035,02 | |
| D.6 | Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento – Autorità Vigilanza LL.PP. | € | 10.166,99 | |
| D.7 | Compenso per commissione giudicatrice appalto integrato | € | 12.873,48 | |
| D.8 | Direzione lavori, assistenza e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, incluso CNPIA | € | 0,00 | |
| D.9 | Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata | € | 102.206,96 | |
| D.10 | Collaudo tecnico amministrativo | € | 0,00 | |
| D.11 | Collaudo statico | € | 0,00 | |
| D.12 | Fondo ex art. 92, d.lgs.163/2006 | € | 97.971,85 | |
| D.13 | Accantonamento ex art. 133, comma 3, d.lgs.163/2006 | € | 0,00 | |
| D.14 | IVA sui lavori – 10% su (A+F) | € | 649.594,20 | |
| D.15 | IVA 22% su (B, C, D2, D8, D9, D10, D11) | € | 112.194,65 | |
| D.16 | IVA 21% su (D1, D4, D5, D6, D7) | € | 60.686,22 | |
| D.17 | Copertura assicurativa R.U.P. | € | 103,76 | |
| D.18 | C.N.A.P. progettazione esecutiva | € | 3.689,85 | |
| D.19 | Piano monitoraggio Posidonia IVA inclusa (prescrizione A.R.T.A.) | € | 116.795,44 | |
| D.20 | Compenso per commissione verifica progetto esecutivo | € | 4.255,95 | |
| D.21 | Compenso consulenza archeologica (incluso contributo INPS 4%) | € | 25.346,18 | |
| D.22 | Bonifica area e manufatti depuratore (incluso IVA) | € | 643.139,32 | |
| D.23 | Nuova sezione di microstacciatura (incluso IVA al 10%) | € | 0,00 | |
| D.24 | Oneri per indagini e prove di laboratorio (incluso IVA) | € | 11.821,68 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D.25 | Oneri per spurgo scavi zona Castiglione (incluso IVA) | € | 13.062,45 | |
| D.26 | Spese per missioni personale interno all'Amministrazione | € | 27.000,00 | |
| D.27 | Economie già impegnate | € | 0,00 | |
| D.28 | Somme per accordo bonario (IVA inclusa) | € | 300.000,00 | |
| D.29 | Progetto per il riutilizzo delle acque reflue depurate (IVA inclusa) | € | 51.513,51 | |
| D.30 | Onorario Direttore operativo (CNPIA incluso) | € | 11.960,00 | |
| D.31 | Oneri trasporto e smaltimento rifiuti (terre e rocce da scavo, conglomerati bituminosi, rifiuti vari) in danno all'Impresa Nurovi S.r.l. IVA inclusa | € | 61.700,00 | |
| D.32 | Oneri durante la gestione biennale a carico della Stazione Appaltante (energia elettrica, smaltimento rifiuti, etc..) incluso IVA. | € | 42.000,00 | |
| | **Importo complessivo intervento** | | | **€ 9.579.763,83** |
| **E.** | **Economie** su lavori, servizi ed IVA | **€** | **0,00** | **€ 0,00** |
| | **TOTALE** | | | **€ 9.579.763,83** |

Visto il D.D.S n. 881 del 22/05/2024 con il quale è stato approvato l'atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante e Suppletiva, sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a r.l., in data 03/11/2023, ai sensi dell'art.161, commi 4 e 12, del D.P.R. n.207/2010, ed assunto al protocollo con nota n. 49339 del 03/11/2023; sono approvati i 13 nuovi prezzi in esso contenuti, ai sensi degli artt.161, 163 e 169, del D.P.R. n. 207/2010 ed è concesso il prolungamento del termine contrattuale di ulteriori 40 giorni;

Visto il D.D.S n. 881 del 22/05/2024 con il quale è stato approvato lo stralcio del quadro economico relativo alla Perizia dei lavori in danno e dei lavori di completamento, affidata alla seconda ditta aggiudicataria Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a r.l., che ammonta a complessivi € 2.693.706,57 di cui € 1.905.157,94 (€ 1.271.975,72 + € 633.182,22) per lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza, € 263.582,70 per gestione biennale dell'impianto ed € 524.965,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come nel seguito indicato:

| | | |
|---|---|---|
| **A. Lavori a corpo di cui al progetto esecutivo** | | **€ 1.271.975,72** |
| A.1 Importo lavori al netto del ribasso del 17,00% | € 1.235.871,67 | |
| A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 36.104,05 | |
| **B. Gestione biennale a regime** | | **€ 263.582,70** |
| B.1 Importo gestione biennale a regime al netto del ribasso del 17,00% | € 254.113,80 | |
| B.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 9.468,90 | |
| **F. Lavori in danno all'Impresa Nurovi S.r.l.** | | **€ 633.182,22** |
| F.1 Importo lavori al netto del ribasso | € 616.214,57 | |
| F.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 16.967,65 | |
| **Importo appalto con perizia in danno al netto del ribasso 17% (A+B+F)** | | **€ 2.168.740,64** |
| **D. Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | **€ 524.965,93** |
| D.3 Imprevisti | € 52.029,06 | |
| D.12 Fondo ex art. 92, d.lgs.163/2006 (residuo) | € 34.153,20 | |
| D.14 IVA sui lavori – 10% su (A+F) | € 190.515,79 | |
| D.15 IVA 22% su B | € 57.988,19 | |
| D.19 Piano monitoraggio Posidonia IVA inclusa (prescrizione A.R.T.A.) (residuo) | € 8.000,00 | |
| D.23 Nuova sezione di microstacciatura (incluso IVA al 10%) | € 0,00 | |
| D.26 Spese per missioni personale interno all'Amministrazione (residuo) | € 15.106,18 | |
| D.29 Progetto per il riutilizzo delle acque reflue depurate (IVA inclusa) | € 51.513,51 | |
| D.30 Onorario Direttore operativo (CNPIA incluso) | € 11.960,00 | |
| D.31 Oneri trasporto e smaltimento rifiuti (terre e rocce da scavo, conglomerati bituminosi, rifiuti vari) in danno all'Impresa Nurovi S.r.l. IVA inclusa | € 61.700,00 | |
| D.32 Oneri durante la gestione biennale a carico della Stazione Appaltante (energia elettrica, smaltimento rifiuti, etc..) incluso IVA. | € 42.000,00 | |
| **Importo complessivo intervento completamento** | | **€ 2.693.706,57** |

Visto il D.D.S n. 1203 del 11/07/2024 con il quale è stato liquidato l'importo di € 342.781,55 oltre

IVA pari a € 34.278,16 per il pagamento del Certificato sui lavori n.2 in favore della Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a r.l. con sede legale in via D'Antoni n. 16 interno 2 – frazione Colloredo di Prato 33037, Pasian di Prato (UD), C.F. 03431480379, P.IVA: 00620671206;

Visto il D.D.S n. 1662 del 18/10/2024 con il quale è stato liquidato l'importo di € 78.644,73 oltre IVA pari a € 7.864,47 per il pagamento del Certificato sui lavori n.3 in favore della Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a r.l., C.F. 03431480379, P.IVA: 00620671206;

Visto il D.D.S n. 784 del 05/06/2025 con il quale è stato liquidato l'importo di € 161.606,32 oltre IVA pari a € 16.160,63 per il pagamento del Certificato sui lavori n.4 in favore della Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a r.l., C.F. 03431480379, P.IVA: 00620671206;

Visto il D.D.G. n. 680 del 04/07/2023 con il quale la Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. è stata autorizzata a stipulare il contratto di subappalto con la ditta A.P.F. Elettronica s.r.l., con sede legale in via Bernardo Sanvisente n.19, in Lampedusa e Linosa (AG), partita IVA e codice fiscale 02885860847, per i lavori di completamento dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di depurazione di Lampedusa, ricadenti nella categoria SOA OG11 "Impianti tecnologici", per un importo dell'affidamento pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza, nell'ambito dei "Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina" – CUP: J52G11000410001 – CIG: 47021744BC;

Vista l'istanza della ditta Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. prot. n. 2167/2026 del 28/05/2026, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 22436 del 29/05/2026, con la richiesta di estendere il subappalto della ditta A.P.F. Elettronica s.r.l., codice fiscale e partita IVA 02885860847, ad ulteriori lavori sull'impianto elettrico e fotovoltaico, ricadenti nella categoria SOA OG11 "Impianti tecnologici" con un ampliamento dell'importo dell'affidamento per € 74.262,29 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza, con il pagamento diretto al subappaltatore;

Vista la documentazione integrativa allegata alla suddetta nota, prot. n. 2167/2026, ed in particolare:
- l'addendum contratto di subappalto n. 52 del 21/04/2026, sottoscritto con firma digitale da entrambi i contraenti, per un importo pari ad € 74.262,29, oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza;
- l'autocertificazione del Subappaltatore sul possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art.26, comma 1, per lo svolgimento delle attività commissionate;
- il certificato di iscrizione alla CCIAA di Agrigento della ditta A.P.F. Elettronica s.r.l., REA n. AG-54783, codice fiscale e P.IVA 02885860847 , aggiornato al 07/05/2026;
- la dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che non sussistono i motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- il DURC, protocollo n. INAIL_53905698 del 27/04/2026 della ditta A.P.F. Elettronica s.r.l in corso di validità fino al 25/08/2026;
- il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 della ditta A.P.F. Elettronica s.r.l.;

Vista la nota prot. n. 2303 del 15/06/2026, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 24591 del 16/06/2026, con la quale la Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione integrativa del subappaltatore A.P.F. Elettronica s.r.l. :
- il POS del 22/06/2026 della ditta A.P.F. Elettronica s.r.l per i lavori dell'impianto di depurazione di Lampedusa;
- la dichiarazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici ed impegno alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L. n. 136/2010;

Vista la nota prot. n. 2357 del 19/06/2026, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 25333 del 22/06/2026, con la quale la Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. ha trasmesso la dichiarazione del subappaltatore A.P.F. Elettronica s.r.l. resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008;

Visto l'art. 14 del contratto d'appalto e gli articoli 53 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto;

Rilevato che i lavori ricadono nella categoria SOA OG11 "Impianti tecnologici" come dichiarato dalle parti nel contratto di subappalto;

Considerato che l'importo cumulato del presente addendum con il subappalto già in precedenza autorizzato, non rientra nella categoria prevalente dei lavori in appalto (OS22) e pertanto risulta subappaltabile senza limiti percentuali, come stabilito all'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 ed all'art. 53 del Capitolato speciale d'appalto;

Dato atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la legittimità del ricorso al subappalto, in particolare per quanto attiene al possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente nonché l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ;

Dato atto dell'insussistenza a carico del subappaltatore, delle fattispecie ostative all'esecuzione di lavori pubblici, previste dal D.Lgs. n.163/2006, dal D.Lgs. n.159/2011 e dal D.Lgs n.81/2008, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;

Tutto ciò visto, premesso e considerato ai sensi della normativa vigente:

**DECRETA**

**Art. 1**

E' disposta l'autorizzazione alla ditta Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l., con sede legale in via D'Antoni n. 16, Frazione Colloredo di Prato, 33037 Pasian di Prato (UD), a stipulare l'addendum al contratto di subappalto con la ditta A.P.F. Elettronica s.r.l., con sede legale in Via Bernardo Sanvisente n.19, in Lampedusa e Linosa (AG), partita IVA e codice fiscale 02885860847, per i lavori di completamento dell'impianto elettrico e fotovoltaico a servizio dell'impianto di depurazione di Lampedusa, ricadenti nella categoria SOA OG11 "Impianti tecnologici", per un importo dell'affidamento in addendum pari ad € 74.262,29 (settantaquattromiladuecentosessantadue/29) oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza, con pagamento diretto al subappaltaore, nell'ambito dei *"Lavori di adeguamento e ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina"* – CUP: J52G11000410001 – CIG: 47021744BC.

**Art. 2**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l'impresa appaltatrice Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'impresa Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi previsti in materia di sicurezza.
L'impresa Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l., ai sensi della sopra citata norma si obbliga altresì ad adempiere alle seguenti disposizioni:

- presentare, prima dell'inizio delle prestazioni, copia del contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti, ove non abbia già provveduto;
- presentare, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza da parte delle ditte sub-affidatarie/subappaltatrici, ove non abbia già provveduto;
- a trasmettere, entro 10 giorni dall'emissione del SAL, copia delle fatture relative ai pagamenti da corrispondere direttamente al subappaltatore, per le lavorazioni contabilizzate nel SAL. Qualora non vengano trasmesse le fatture del subappaltatore entro tale termine, la Stazione Appaltante sospenderà il pagamento in favore dell'appaltatore.

Le fatture di ciascun pagamento, emesse dal subappaltatore A.P.F. Elettronica s.r.l. alla Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. per i lavori eseguiti, devono indicare in maniera distinta gli importi relativi ai lavori e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**Art. 3**

L'impresa Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. ed il subappaltatore A.P.F. Elettronica s.r.l. sono altresì obbligati al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. Ai sensi dell'art.18 del suddetto decreto il personale occupato dall'impresa Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. e dal subappaltatore A.P.F. Elettronica s.r.l. dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Resta in ogni caso nella responsabilità dell'impresa Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l., quale assuntore dei servizi in appalto, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché di ogni altra norma prevista in materia di subappalti nella Regione Siciliana per l'intera durata dei lavori.
L'impresa Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l., ed il subappaltatore A.P.F. Elettronica s.r.l. assumono tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**Art. 4**

Copia del presente provvedimento è trasmesso oltre che all'impresa Cooperativa Edile Appennino soc. coop. a.r.l. anche al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per i conseguenziali adempimenti di rispettiva competenza.

**Art. 5**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale n. 7/2019 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla sua notifica o conoscenza.

**Art. 6**

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato per la registrazione e gli atti consequenziali ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n.9.

Il RUP
*(Ing. Mauro Scimonelli)*

Mauro Scimonelli 03.07.2026 11:08:01 GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio 1
*(Ing. Mario Cassarà)*

MARIO CASSARA' REGIONE SICILIANA 03.07.2026 12:11:51 GMT+02:00

L'Istruttore direttivo
*(Per. Dario Purpura)*
Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

Il Dirigente Generale
*(Dott. Arturo Vallone)*

ARTURO VALLONE REGIONE SICILIANA 06.07.2026 11:07:25 GMT+02:00