D.D.G. n. 2760

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
via Leonardo da Vinci, 161
90145 P A L E R M O
www.regione.sicilia.it/infrastrutture
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative

"Lavori di adeguamento passeggiata portuale molo Bagnera Porticello", nel comune di Santa Flavia (PA).

Codice **U**nico di **P**rogetto CUP: G37F25000010002

DECRETO DI PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge 5 agosto 1978 n. 457;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25, Parte I° del 1 giugno 2022;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27;

VISTO l'art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 come modificato ed integrato dall'art.11 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis) della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" e successive modifiche e integrazioni, recepita dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 6, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2010, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante le “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 92 del 18 aprile 2019);

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la circolare n. 19 emanata con nota prot. 64825 del 29 novembre 2019, dalla Ragioneria Generale della Regione in materia di “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali”;

VISTO il decreto – legge n. 76 del 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24/L della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Serie Generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 31 maggio 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, all'arch. Salvatore Lizzio, ed il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all’arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l’incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 455 del 12 marzo 2026, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative, all’arch. Gaetano Ciccone;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023;

VISTA la legge 12 ottobre 2023, n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 20 ottobre 2023;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 che approva la “Legge di stabilità regionale 2026-2028”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 2026;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 che approva il “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 2026;

VISTA la nota prot. n. 4631 del 5 febbraio 2025 con la quale questo Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha richiesto la riproduzione in bilancio, per l'esercizio finanziario 2025, delle economie realizzate sul capitolo di spesa 672088 per €uro 2.236.376,00;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 422/2025 del 20 marzo 2025 con il quale sono state apportate le variazioni, per l'esercizio finanziario 2025, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana, iscrivendo sul capitolo 672088 la somma di €uro 2.236.376,00;

VISTO il DDG n. 1445 del 14 maggio 2025 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento passeggiata portuale molo Bagnera Porticello”, nel comune di Santa Flavia (PA), CUP: G37F25000010002, dell’importo complessivo di €uro 110.000,00, e contestualmente è stato assunto l’impegno di €uro 110.000,00 sul capitolo di spesa 672088 del bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 607 del 4 novembre 2025 con la quale si affidano i lavori in argomento all’operatore economico Pellerito Antonino, con sede in piazza Salamone Marino n. 15, Borgetto (PA), che ha presentato offerta del 38,72% di ribasso sull’importo a base d’asta pari a €uro 65.478,61 e pertanto per un’offerta di €uro 40.125,29, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €uro 397,68 e manodopera per €uro 27.725,99, per l’importo contrattuale di €uiro 68.248,96;

VISTO il quadro tecnico economico post gara:

Lavori a base d’asta	€ 65.478,61
Ribasso sui lavori 38,72%	€ 25.353,32
Lavori al netto del ribasso	€ 40.125,29
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 397,68
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 27.725,99
Lavori contrattuali	€ 68.248,96
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 1.497,63
Imprevisti	€ 14.900,29
Totale somme a disposizione	€ 16.397,92
Economie	€ 25.353,12
Totale	€ 110.000,00

VISTO il contratto d’appalto in forma di scrittura privata del 17 novembre 2025;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. c) e comma 5, del D.Lgs 36/2023, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili, dell’importo complessivo di €uro 110.000,00, approvata con determinazione dirigenziale n. 47 del 12 marzo 2026;

VISTO il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva:

Lavori a base d’asta	€ 81.709,71
Ribasso sui lavori 38,72%	€ 31.638,00
Lavori al netto del ribasso	€ 50.071,71
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 397,68
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 34.703,18
Lavori contrattuali	€ 85.172,57
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 1.497,63
Oneri di conferimento a discarica	€ 1.000,00
Contributo Anac	€ 35,00
Totale somme a disposizione	€ 2.532,63
Economie	€ 22.294,80
Totale	€ 110.000,00

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si procederà alla riduzione dell’impegno n. 20/2026, assunto con DDG n. 1445 del 14 maggio 2025, per l’importo di €uro 22.294,80, pari alle economie realizzate;

RITENUTO di dovere prendere atto delle variazioni apportate con la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di adeguamento passeggiata portuale molo Bagnera Porticello", nel comune di Santa Flavia (PA), dell'importo complessivo di €uro 110.000,00;

D E C R E T A

art. 1

Fermo restando quanto altro disposto con il DDG n. 1445 del 14 maggio 2025, per quanto in premessa riportato, si prende atto delle variazioni apportate con la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di adeguamento passeggiata portuale molo Bagnera Porticello", nel comune di Santa Flavia (PA), dell'importo complessivo di €uro 110.000,00, CUP: G37F25000010002, approvata con determinazione dirigenziale n. 47 del 12 marzo 2026, secondo il quadro economico di seguito descritto:

Lavori a base d'asta	€ 81.709,71
Ribasso sui lavori 38,72%	€ 31.638,00
Lavori al netto del ribasso	€ 50.071,71
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 397,68
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 34.703,18
Lavori contrattuali	€ 85.172,57
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 1.497,63
Oneri di conferimento a discarica	€ 1.000,00
Contributo Anac	€ 35,00
Totale somme a disposizione	€ 2.532,63
Economie	€ 22.294,80
Totale	€ 110.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, e successivamente notificato al comune di Santa Flavia (PA).

Palermo li, 28/10/2026

IL DIRIGENTE GENERALE
arch. Salvatore Lizzio

SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
27.10.2026 13:20:47
GMT+02:00